Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР № 2021-38 от 14.06.2021г.
Наименование стройки: Строительство Центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области

С П Р А В К А №7
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		2021-38	14.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Всего по стройке:	378 803 195			-	-	-	-	-	3 327 325	
в том числе в отчетном месяце:		27 727 712		-	-	-	-	-	3 327 325	31 055 037

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
БИН 000140001467
Заместитель руководителя _____ Оспанов Р.

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "Alfa building group" БИН 180640036621
№ KZ70VJE00035118 от 15.02.2018 г.
Эксперт _____ Сәрсембай С.Ғ.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР № 2021-38 от 14.06.2021г.
Наименование стройки: Строительство Центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области

Акт выполненных работ №7 от 05.09.2022г.
за август месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие										
98	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,43263	17469,56	1557,80	7558	674	14	6525	15209
						15880,40	692,64	6870	300		1127	
99	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,43263	419679,00	--	181566	--	181566	--	196091
						--	--	--	--		14525	
		Монолитные участки МУ-4 /3 шт/										
121	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00224	335138,00	--	751	--	751	--	811
						--	--	--	--		60	
		Монолитные участки МУ-9 /3 шт/										
171	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00725	447247,00	--	3243	--	3243	--	3502
						--	--	--	--		259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					193118	674	185574	6525	215613
								6870	300	--	15971	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					193118				
		Материалы	Тенге					14				
		Всего заработная плата	Тенге						7170			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					185560				
		Накладные расходы	Тенге					6525				
		Сметная прибыль	Тенге					15971				
		РАЗДЕЛ 6.Кровля										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	51	113,36	25,61	5781	1306	356	4136	10710
					80,77	7,37	4119	376		793	
				Слуховые окна СО-1 /2шт/							
237	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	520,00	--	4160	--	4160	--	4493
					--	--	--	--		333	
				Слуховые окна СО-2 /2шт/							
243	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	520,00	--	4160	--	4160	--	4493
					--	--	--	--		333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14101	1306	8676	4136	19696
							4119	376	--	1459	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5781				
	Материалы		Тенге				356				
	Всего заработная плата		Тенге					4495			
		Накладные расходы	Тенге				4136				
		Сметная прибыль	Тенге				793				
				РАЗДЕЛ 11.Полы							
				Полы на отм. 0,000							
340	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22,9	1737,89	88,28	39798	2022	19847	17158	61512
					782,91	14,15	17929	324		4556	
341	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	22,9	1067,67	44,04	24450	1009	12623	10342	37576
					472,38	8,07	10818	185		2783	
				Полы на отм. - 3,600							
369	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,509442	17469,56	1557,80	8900	794	16	7683	17910
					15880,40	692,64	8090	353		1327	
370	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,509442	441876,00	--	225110	--	225110	--	243119
					--	--	--	--		18009	
379	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,052599	17469,56	1557,80	919	82	2	793	1849
					15880,40	692,64	835	36		137	
380	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,052599	441876,00	--	23242	--	23242	--	25101
					--	--	--	--		1859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1859	
381	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	26,7	1737,89	88,28	46402	2357	23141	20005	71719
					782,91	14,15	20904	378		5313	
382	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	26,7	1067,67	44,04	28507	1175	14719	12058	43811
					472,38	8,07	12613	215		3245	
390	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,075451	17469,56	1557,80	1318	117	3	1138	2652
					15880,40	692,64	1198	52		196	
391	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,075451	441876,00	--	33340	--	33340	--	36007
					--	--	--	--		2667	
395	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	113,2	5968,14	324,43	675593	36725	567000	80119	816169
					634,88	118,06	71868	13364		60457	
396	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9,056	27877,49	8,16	252459	74	213075	36951	312563
					4340,76	--	39310	--		23153	
397	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	113,2	1255,15	108,19	142083	12247	83904	47621	204880
					405,76	41,77	45932	4728		15176	
398	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	113,2	-261,29	-9,70	-29578	-1098	-25833	-3010	-35195
					-23,38	-4,91	-2647	-556		-2607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2183342	65261	1734409	382710	2771337
							383672	23801	--	205284	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2183342				
		Материалы	Тенге				1004754				
		Всего заработная плата	Тенге					407473			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				729653				
		Накладные расходы	Тенге				382710				
		Сметная прибыль	Тенге				205284				
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы									
432	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	74	5968,14	324,43	441642	24007	370654	52375	533538
					634,88	118,06	46981	8736		39521	
433	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,2	31716,63	1215,39	38060	1459	28998	7256	48941
					6335,70	309,07	7603	371		3625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	44,1	28311,82	1410,86	1248551	62219	1022423	163271	1524767
					3716,76	351,68	163909	15509		112946	
435	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	12,1	27154,51	1775,84	328570	21487	279078	30449	387740
					2314,47	450,85	28005	5455		28721	
460	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	40	5968,14	324,43	238726	12977	200354	28311	288399
					634,88	118,06	25395	4722		21363	
461	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5	31716,63	1215,39	15858	608	12082	3023	20392
					6335,70	309,07	3168	155		1511	
462	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	10,8	28311,82	1410,86	305768	15237	250390	39985	373413
					3716,76	351,68	40141	3798		27660	
463	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,6	27154,51	1775,84	43447	2841	36903	4026	51271
					2314,47	450,85	3703	721		3798	
488	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	23,4	5968,14	324,43	139654	7592	117206	16562	168713
					634,88	118,06	14856	2763		12497	
489	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	13,5	31716,63	1215,39	428175	16407	326236	81631	550590
					6335,70	309,07	85532	4172		40784	
490	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	16,4	28311,82	1410,86	464314	23139	380220	60717	567034
					3716,76	351,68	60955	5768		42002	
491	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,9	27154,51	1775,84	133057	8701	113015	12331	157019
					2314,47	450,85	11341	2209		11631	
517	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	12	5968,14	324,43	71618	3893	60106	8493	86520
					634,88	118,06	7619	1417		6409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,53	31716,63	1215,39	16810	644	12808	3205	21616
					6335,70	309,07	3358	164		1601	
519	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	12,2	28311,82	1410,86	345404	17212	282848	45168	421818
					3716,76	351,68	45344	4290		31246	
520	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,2	27154,51	1775,84	59740	3907	50741	5536	70498
					2314,47	450,85	5092	992		5222	
552	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1	11260,26	1881,21	11260	1881	5536	4410	16924
					3842,64	849,20	3843	849		1254	
553	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,44	29440,90	1366,02	42395	1967	34510	5861	52117
					4109,58	363,24	5918	523		3860	
554	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,18	27650,85	1775,84	4977	319	4241	453	5864
					2314,47	450,85	417	81		434	
564	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1	11260,26	1881,21	11260	1881	5536	4410	16924
					3842,64	849,20	3843	849		1254	
565	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,88	29440,90	1366,02	25908	1202	21090	3582	31849
					4109,58	363,24	3616	320		2359	
566	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,21	27650,85	1775,84	5807	373	4948	528	6842
					2314,47	450,85	486	95		507	
576	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,25	11260,26	1881,21	2815	470	1384	1103	4231
					3842,64	849,20	961	212		313	
577	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,54	25972,80	1151,21	14025	621	12615	855	16071
					1460,70	279,93	789	151		1190	
578	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,52	807,32	33,03	1227	50	569	595	1968
					490,14	16,42	608	25		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**4439068**	**231094**	**3634491**	**584136**	**5425059**
							573483	**64347**	**--**	**401854**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4439068**				
		Материалы	Тенге				**3634488**				
		Всего заработная плата	Тенге					**637830**			
		Накладные расходы	Тенге				**584136**				
		Сметная прибыль	Тенге				**401854**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7500040**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**811322**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**288578**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**84102**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5018926**		
		- Накладные расходы	Тенге							**825655**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**555555**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Отопление и вентиляция

1	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**120,06**	**1254,54**	**18,08**	**150621**	**2171**	**53690**	**93625**	**263786**
					789,27	**6,47**	**94760**	**777**		**19540**	
3	**1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**18**	**692,20**	**2,58**	**12460**	**46**	**1266**	**10937**	**25269**
					619,34	**0,68**	**11148**	**12**		**1872**	
11	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**32**	**502,21**	**--**	**16071**	**--**	**9490**	**6450**	**24322**
					205,67	**--**	**6581**	**--**		**1802**	
12	**1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**74**	**538,47**	**0,64**	**39847**	**47**	**1373**	**37681**	**83731**
					519,29	**0,31**	**38427**	**23**		**6202**	
16	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**	**1554,80**	**20,37**	**62192**	**815**	**43034**	**18297**	**86928**
					458,57	**8,18**	**18343**	**327**		**6439**	
17	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**245**	**1679,11**	**20,37**	**411382**	**4991**	**294041**	**112067**	**565325**
					458,57	**8,18**	**112350**	**2004**		**41876**	
18	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25**	**1376,52**	**20,37**	**34413**	**509**	**22440**	**11435**	**49516**
					458,57	**8,18**	**11464**	**204**		**3668**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1970,24	20,37	128066	1324	96935	29732	170422
					458,57	8,18	29807	532		12624	
20	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	105	2103,28	20,37	220844	2139	170555	48029	290382
					458,57	8,18	48150	859		21510	
21	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2400,52	37,87	24005	379	17882	5785	32173
					574,37	15,90	5744	159		2383	
22	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	65	3573,50	53,26	232278	3462	161701	67026	323249
					1032,54	19,68	67115	1279		23944	
25	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,8	537,00	--	18688	--	18688	--	20183
					--	--	--	--		1495	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28	98,35	2,70	2754	76	1229	1006	4060
					51,74	0,31	1449	9		301	
27	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	28	176,96	6,70	4955	188	2564	1544	7019
					78,68	1,24	2203	35		520	
29	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	135	750,30	80,55	101290	10874	44727	38684	151172
					338,44	38,60	45689	5211		11198	
30	234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	22	374,00	--	8228	--	8228	--	8886
					--	--	--	--		658	
31	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	66	482,00	--	31812	--	31812	--	34357
					--	--	--	--		2545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	60,5	879,00	--	53180	--	53180	--	57434
					--	--	--	--		4254	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2198215
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				493230				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27021			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11431			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1032834		
		- Накладные расходы	Тенге							482298	
		- Сметная прибыль	Тенге							162831	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Электросиловое оборудование и электроосвещение

1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	24018,11	722,66	48036	1446	28482	13484	66441
					9054,24	309,38	18108	619		4922	
2	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	693838,00	--	693838	--		--	693838
					--	--	--	--	693838	--	
3	515-301-0313 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	440307,00	--	440307	--		--	440307
					--	--	--	--	440307	--	
4	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	442	119,67	1,28	52894	565	4938	34131	93987
					107,22	0,03	47391	13		6962	
5	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	77	147,78	1,35	11379	104	1561	6997	19846
					126,15	0,06	9714	5		1470	
6	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18643	301095,00	--	56133	--	56133	--	60624
					--	--	--	--		4491	
7	243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02884	499623,00	--	14409	--	14409	--	15562
					--	--	--	--		1153	
8	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19982	1240322,00	--	247841	--	247841	--	267668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		19827	
9	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04017	1814564,00	--	72891	--	72891	--	78722
					--	--	--	--		5831	
10	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0721	2978584,00	--	214756	--	214756	--	231936
					--	--	--	--		17180	
11	243-111-1008 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00721	1368557,00	--	9867	--	9867	--	10656
					--	--	--	--		789	
12	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	187	333,08	2,59	62286	484	2454	42747	113435
					317,37	0,12	59348	22		8403	
13	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	71,71	32,00	--	2295	--	2295	--	2479
					--	--	--	--		184	
14	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	117,16	45,00	--	5272	--	5272	--	5694
					--	--	--	--		422	
15	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	211	418,62	2,87	88329	606	2390	61476	161789
					404,42	0,24	85333	51		11984	
16	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	213,11	66,00	--	14065	--	14065	--	15190
					--	--	--	--		1125	
17	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	63	448,87	3,62	28279	228	1857	18880	50931
					415,78	0,44	26194	28		3773	
18	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	63,63	102,00	--	6490	--	6490	--	7009
					--	--	--	--		519	
19	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5318,01	123,83	5318	124	1731	2530	8476
					3462,79	51,00	3463	51		628	
20	247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6700,00	--	6700	--	6700	--	7236
					--	--	--	--		536	
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3162,09	27,25	15810	136	8069	5476	22988
					1521,00	--	7605	--		1703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1965,00 --	-- --	1965 --	-- --	1965	-- 157	2122
23	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	655,00 --	-- --	655 --	-- --	655	-- 52	707
24	247-204-0655 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1965,00 --	-- --	1965 --	-- --	1965	-- 157	2122
25	247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1965,00 --	-- --	1965 --	-- --	1965	-- 157	2122
26	247-204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2454,00 --	-- --	2454 --	-- --	2454	-- 196	2650
27	243-906-2202 РСНБ РК 2015 прим	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /шина N,DE/	шт.	2	1673,00 --	-- --	3346 --	-- --	3346	-- 268	3614
28	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4766,66 3208,00	1460,30 602,18	4767 3208	1460 602	99	2743 601	8111
29	247-305-0146 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 08-1Н-CV-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В /ЩУЗ-1-380-IP54/	шт.	1	17034,00 --	-- --	17034 --	-- --	17034	-- 1363	18397
30	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5318,01 3462,79	123,83 51,00	5318 3463	124 51	1731	2530 628	8476
31	247-201-0210 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-9 IP30/	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419
32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3162,09 1521,00	27,25 --	12648 6084	109 --	6455	4380 1362	18391
33	247-204-0654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2454,00 --	-- --	2454 --	-- --	2454	-- 196	2650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	655,00	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--		157	
35	243-906-2202 РСНБ РК 2015 прим	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /шина N,DE/	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
					--	--	--	--		268	
36	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5318,01	123,83	5318	124	1731	2530	8476
					3462,79	51,00	3463	51		628	
37	247-201-0210 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-9 IP30/	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
					--	--	--	--		401	
38	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3162,09	27,25	12648	109	6455	4380	18391
					1521,00	--	6084	--		1362	
39	247-204-0654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2454,00	--	2454	--	2454	--	2650
					--	--	--	--		196	
40	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	655,00	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--		157	
41	243-906-2202 РСНБ РК 2015 прим	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /шина N,DE/	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
					--	--	--	--		268	
42	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5318,01	123,83	5318	124	1731	2530	8476
					3462,79	51,00	3463	51		628	
43	247-201-0210 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-9 IP30/	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
					--	--	--	--		401	
44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3162,09	27,25	15810	136	8069	5476	22988
					1521,00	--	7605	--		1703	
45	247-204-0654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2454,00	--	2454	--	2454	--	2650
					--	--	--	--		196	
46	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--		210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	243-906-2202 РСНБ РК 2015 прим	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /шина N,DE/	шт.	2	1673,00 --	-- --	3346 --	-- --	3346	-- 268	3614
48	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5318,01 3462,79	123,83 51,00	5318 3463	124 51	1731	2530 628	8476
49	247-201-0210 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-9 IP30/	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419
50	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3162,09 1521,00	27,25 --	15810 7605	136 --	8069	5476 1703	22988
51	247-204-0654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2454,00 --	-- --	2454 --	-- --	2454	-- 196	2650
52	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	655,00 --	-- --	2620 --	-- --	2620	-- 210	2830
53	243-906-2202 РСНБ РК 2015 прим	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /шина N,DE/	шт.	2	1673,00 --	-- --	3346 --	-- --	3346	-- 268	3614
54	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5318,01 3462,79	123,83 51,00	5318 3463	124 51	1731	2530 628	8476
55	247-201-0210 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-9 IP30/	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419
56	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3162,09 1521,00	27,25 --	18973 9126	164 --	9683	6571 2043	27587
57	247-204-0654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2454,00 --	-- --	2454 --	-- --	2454	-- 196	2650
58	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	655,00 --	-- --	3275 --	-- --	3275	-- 262	3537
59	243-906-2202 РСНБ РК 2015 прим	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /шина N,DE/	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		268	
60	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5318,01	123,83	5318	124	1731	2530	8476
					3462,79	51,00	3463	51		628	
61	247-201-0210 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-9 IP30/	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
					--	--	--	--		401	
62	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3162,09	27,25	15810	136	8069	5476	22988
					1521,00	--	7605	--		1703	
63	247-204-0654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2454,00	--	2454	--	2454	--	2650
					--	--	--	--		196	
64	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--		210	
65	243-906-2202 РСНБ РК 2015 прим	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /шина N,DE/	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
					--	--	--	--		268	
66	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5318,01	123,83	5318	124	1731	2530	8476
					3462,79	51,00	3463	51		628	
67	247-201-0210 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-9 IP30/	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
					--	--	--	--		401	
68	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3162,09	27,25	25297	218	12911	8761	36783
					1521,00	--	12168	--		2725	
69	247-204-0653 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--		157	
70	247-204-0607 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	820,00	--	4920	--	4920	--	5314
					--	--	--	--		394	
71	247-204-0604 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	820,00	--	820	--	820	--	886
					--	--	--	--		66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	243-906-2202 РСНБ РК 2015 прим	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /шина N,DE/	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
					--	--	--	--		268	
92	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4 ?	1803,92	181,92	7216	728	72	4836	13016
					1604,00	75,00	6416	300		964	
93	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	12892,00	--	51568	--	51568	--	55693
					--	--	--	--		4125	
94	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2505	254,76	2,23	638174	5586	126778	364309	1082682
					201,92	0,07	505810	175		80199	
95	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,27192	201696,00	--	54845	--	54845	--	59233
					--	--	--	--		4388	
96	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,98172	301095,00	--	596686	--	596686	--	644421
					--	--	--	--		47735	
97	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,29561	400941,00	--	118522	--	118522	--	128004
					--	--	--	--		9482	
98	243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0309	499623,00	--	15438	--	15438	--	16673
					--	--	--	--		1235	
99	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	20	333,08	2,59	6662	51	264	4572	12133
					317,37	0,12	6347	2		899	
100	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20,2	45,00	--	909	--	909	--	982
					--	--	--	--		73	
101	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	38	299,50	3,81	11381	145	572	7680	20586
					280,64	0,05	10664	2		1525	
102	243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м	38	65,00	--	2470	--	2470	--	2668
					--	--	--	--		198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3885481	13539	1867678	628091	4783922
							870119	2227	1134145	270355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				1134145				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1134145				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1732341				
	Материалы		Тенге				67950				
	Всего заработная плата		Тенге					74408			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1587552				
		Накладные расходы	Тенге				53575				
		Сметная прибыль	Тенге				142871				
103	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6197,14 3909,65	123,83 51,00	6197 3910	124 51	2163	2852 724	9773
104	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00 --	-- --	8383 --	-- --	8383	-- 671	9054
105	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3162,09 1521,00	27,25 --	25297 12168	218 --	12911	8761 2725	36783
106	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1965,00 --	-- --	1965 --	-- --	1965	-- 157	2122
107	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	5358,00 --	-- --	37506 --	-- --	37506	-- 3000	40506
108	243-906-2202 РСНБ РК 2015 прим	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /шина N,DE/	шт.	2	1673,00 --	-- --	3346 --	-- --	3346	-- 268	3614
109	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6197,14 3909,65	123,83 51,00	6197 3910	124 51	2163	2852 724	9773
110	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00 --	-- --	8383 --	-- --	8383	-- 671	9054
111	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3162,09 1521,00	27,25 --	22135 10647	191 --	11297	7666 2384	32185
112	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1965,00 --	-- --	1965 --	-- --	1965	-- 157	2122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	5358,00	--	32148	--	32148	--	34720
					--	--	--	--		2572	
114	243-906-2202 РСНБ РК 2015 прим	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /шина N,DE/	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
					--	--	--	--		268	
115	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6197,14	123,83	6197	124	2163	2852	9773
					3909,65	51,00	3910	51		724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
					--	--	--	--		671	
117	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5887,58	121,86	5888	122	2724	2217	8754
					3042,00	37,50	3042	38		648	
118	247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2192
					--	--	--	--		162	
119	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3162,09	27,25	22135	191	11297	7666	32185
					1521,00	--	10647	--		2384	
120	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	5358,00	--	21432	--	21432	--	23147
					--	--	--	--		1715	
121	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	5307,00	--	5307	--	5307	--	5732
					--	--	--	--		425	
122	247-204-0855 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	2430,00	--	4860	--	4860	--	5249
					--	--	--	--		389	
123	243-906-2202 РСНБ РК 2015 прим	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /шина N,DE/	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
					--	--	--	--		268	
124	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6197,14	123,83	6197	124	2163	2852	9773
					3909,65	51,00	3910	51		724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
					--	--	--	--		671	
126	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5887,58	121,86	5888	122	2724	2217	8754
					3042,00	37,50	3042	38		648	
127	247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2192
					--	--	--	--		162	
128	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3162,09	27,25	22135	191	11297	7666	32185
					1521,00	--	10647	--		2384	
129	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	5358,00	--	21432	--	21432	--	23147
					--	--	--	--		1715	
130	247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	5671,00	--	5671	--	5671	--	6125
					--	--	--	--		454	
131	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	5307,00	--	10614	--	10614	--	11463
					--	--	--	--		849	
132	243-906-2202 РСНБ РК 2015 прим	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /шина N,DE/	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
					--	--	--	--		268	
133	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6197,14	123,83	6197	124	2163	2852	9773
					3909,65	51,00	3910	51		724	
134	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
					--	--	--	--		471	
135	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3162,09	27,25	3162	27	1614	1095	4598
					1521,00	--	1521	--		341	
136	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--		157	
137	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3162,09	27,25	18973	164	9683	6571	27587
					1521,00	--	9126	--		2043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2430,00	--	2430	--	2430	--	2624
					--	--	--	--		194	
139	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	5358,00	--	26790	--	26790	--	28933
					--	--	--	--		2143	
140	243-906-2202 РСНБ РК 2015 прим	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /шина N,DE/	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
					--	--	--	--		268	
141	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6197,14	123,83	6197	124	2163	2852	9773
					3909,65	51,00	3910	51		724	
142	247-201-0210 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-9 IP30/	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
					--	--	--	--		401	
143	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3162,09	27,25	31621	272	16139	10951	45978
					1521,00	--	15210	--		3406	
144	247-204-0654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2454,00	--	2454	--	2454	--	2650
					--	--	--	--		196	
145	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	655,00	--	5895	--	5895	--	6367
					--	--	--	--		472	
146	243-906-2202 РСНБ РК 2015 прим	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /шина N,DE/	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
					--	--	--	--		268	
147	247-202-0601 РСНБ РК 2015 прим	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм /У191/	шт.	118	129,00	--	15222	--	15222	--	16440
					--	--	--	--		1218	
148	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8183,28	116,26	8183	117	3656	3202	12296
					4410,00	37,50	4410	38		911	
149	247-208-1101 РСНБ РК 2015 прим	Пускатель магнитный типа LE1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55 /ПМЛ-1220-10А-220АС-УХЛ3-5/	шт.	1	8220,00	--	8220	--	8220	--	8878
					--	--	--	--		658	
150	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	120	256,21	0,23	30745	27	4061	19202	53943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					222,14	0,11	26657	13		3996	
151	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	120	345,00	--	41400	--	41400	--	44712
					--	--	--	--		3312	
152	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	2586,00	--	2586	--	--	1577	4497
					2586,00	--	2586	--		333	
153	247-211-0301 РСНБ РК 2015 прим	Реле промежуточные модели РЭК78/3(МУ3), 5 А, 12 В, АС /ПЭ-37-22У3/	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--		69	
154	1308-0104-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство автоматическое выпрямительное массой до 0,1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	34546,09	--	34546	--	6754	20010	58921
					27792,00	--	27792	--		4365	
155	515-301-0257 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 8505-3074 /Устройство автоматического включения резерва,380В,32А,АВР-32/	шт.	1	137505,00	--	137505	--		--	137505
					--	--	--	--	137505	--	
162	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2199	105,62	1,23	232258	2705	24276	147815	410479
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			93,35	0,01	205277	22		30406	
163	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,33784	201696,00	--	68141	--	68141	--	73592
					--	--	--	--		5451	
164	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,67787	468325,00	--	785788	--	785788	--	848651
					--	--	--	--		62863	
165	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24926	789943,00	--	196901	--	196901	--	212653
					--	--	--	--		15752	
166	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1925	333,08	2,59	641179	4986	25256	440041	1167718
					317,37	0,12	610937	231		86498	
167	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1944,25	45,00	--	87491	--	87491	--	94490
					--	--	--	--		6999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Skala Group"	Коробка дополнительного уравнивания потенциалов с крышкой,размер 150x110x70 с 8 зажимами,КРЗ МПИ	шт	2	1989,91	--	3980	--	3980	--	4298
					--	--	--	--		318	
169	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	26	119,67	1,28	3111	33	290	2008	5528
					107,22	0,03	2788	1		410	
170	1121-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	14	36,97	0,07	518	1	21	357	945
					35,40	0,03	496	--		70	
171	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	115	147,78	1,35	16995	155	2333	10450	29641
					126,15	0,06	14507	7		2196	
172	243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0412	158098,00	--	6514	--	6514	--	7035
					--	--	--	--		521	
173	243-142-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,11845	984095,00	--	116566	--	116566	--	125891
					--	--	--	--		9325	
174	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	141	333,08	2,59	46964	365	1850	32232	85531
					317,37	0,12	44749	17		6336	
175	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	142,41	32,00	--	4557	--	4557	--	4922
					--	--	--	--		365	
176	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	296	407,97	16,68	120759	4938	40542	55079	189905
					254,32	4,12	75279	1220		14067	
177	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	4418,52	176,68	66278	2651	47919	11877	84407
					1047,20	52,50	15708	788		6252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	81	881,63	26,00	71412	2106	52341	12696	90836
					209,44	8,25	16965	668		6729	
179	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	52	678,69	63,70	35292	3312	21867	8053	46813
					194,48	20,62	10113	1072		3468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3229397	23638	1910480	836521	4380196
							1157774	4459	137505	314278	
		Стоимость оборудования	Тенге				137505				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				137505				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1990892				
		Материалы	Тенге				252767				
		Всего заработная плата	Тенге					232765			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1494602				
		Накладные расходы	Тенге				167304				
		Сметная прибыль	Тенге				172658				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9164123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2027893				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37177			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6686			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3778163		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1271650		
		- Накладные расходы	Тенге							1464612	
		- Сметная прибыль	Тенге							584633	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Вертикальная планировка

1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	608	28,09	28,09	17079	17079	--	5310	24180
					--	12,13	--	7375		1791	
2	1101-0102-0343 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	395,6	262,99	262,99	104039	104039	--	13005	126408
					--	45,66	--	18063		9364	
3	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4747,2	57,00	--	270590	--		--	292237
					--	--	--	--		21647	
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	673	34,78	34,78	23407	23406	--	7278	33140
					--	15,02	--	10108		2455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	673	27,53	27,53	18528	18528	--	5761	26233
					--	11,89	--	8002		1943	
6	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостающего грунта	м3 грунта	1144,3	317,62	317,62	363453	363452	--	45438	441602
					--	55,15	--	63108		32711	
7	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	21169,55	57,00	--	1206664	--		--	1303197
					--	--	--	--		96533	
8	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1795,27	1,74	1,74	3124	3123	--	969	4421
					--	0,75	--	1346		327	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2251416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					529627			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					108002			
		- Перевозка грузов	Тенге				1477254				
		- Накладные расходы	Тенге							77761	
		- Сметная прибыль	Тенге							166771	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2 Благоустройство

РАЗДЕЛ 1.Покрытие

1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	236	3268,04	1098,60	771257	259269	473109	109953	951706
					164,74	266,65	38879	62929		70497	
2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2360	1035,78	215,67	2444441	508981	1843090	274786	2936765
					39,14	68,67	92370	162061		217538	
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	485	2327,83	33,66	1128998	16325	683079	471331	1728355
					885,76	14,07	429594	6824		128026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**180**	**2143,02**	**33,66**	**385744**	**6059**	**220248**	**174927**	**605525**
					885,76	**14,07**	**159437**	**2533**		**44854**	
23	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**130**	**2327,83**	**33,66**	**302618**	**4376**	**183093**	**126336**	**463270**
					885,76	**14,07**	**115149**	**1829**		**34316**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**5033058**	**795010**	**3402619**	**1157333**	**6685621**
							835429	**236176**	--	**495231**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5033058**				
	Материалы		Тенге				**3402618**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1071605**			
		Накладные расходы	Тенге				**1157333**				
		Сметная прибыль	Тенге				**495231**				

		ИТОГО ПО АКТУ:									27 799 415
		в т.ч.оборудование									1 271 650
		Временные здания и сооружения 1,5%									397 916
		Итого:									28 197 331
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%									592 365
		Итого:									28 789 696
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									550 361
		ИТОГО									29 340 057
		В т.ч. В текущих ценах на 2022 год К=1,0500514									30 808 568
		Итого с понижающим коэффициентом			0,9						27 727 712
		Налог на добавленную стоимость-12%									3 327 325
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**31 055 037**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
БИН 000140001467
Заместитель руководителя _____ Оспанов Р.

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Главный специалист отдела социальной сферы
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
_____ Истислямов Г.В.

Технический надзор:
ТОО "Alfa building group" БИН 180640036621
№ KZ70VJE00035118 от 15.02.2018 г.
Эксперт _____ Сәрсембай С.Ғ.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
БИН 020240003510
Эксперт _____ Лаевский В.И.