Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР № 2021-38 от 14.06.2021г.
Наименование стройки: Строительство Центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области

С П Р А В К А №9
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		2021-38	14.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Всего по стройке:	429 796 543			-	-	-	-	-	1 488 685	
в том числе в отчетном месяце:		12 405 708		-	-	-	-	-	1 488 685	13 894 393

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
БИН 000140001467
Заместитель руководителя _____ Оспанов Р.

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "Alfa building group" БИН 180640036621
№ KZ70VJE00035118 от 15.02.2018 г.
Эксперт _____ Сәрсембай С.Ғ.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР № 2021-38 от 14.06.2021г.
Наименование стройки: Строительство Центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области

Акт выполненных работ №9
за октябрь месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Отопление и вентиляция												
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	490		101,36	1,35	49666	662	1008	47036	104438
						97,95	--	47996	--		7736	
24	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	65		105,95	1,35	6887	88	432	6239	14177
						97,95	--	6367	--		1050	
28	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	40		1024,86	1,21	40994	49	5570	28319	74858
						884,37	0,59	35375	24		5545	
		Узел регулирование в комплекте установки приточной										
38	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1		35126,67	383,80	35127	384	31249	3520	41739
						3494,40	97,27	3494	97		3092	
41	1120-0501-0104 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 800 мм. Установка	заслонка	4		4023,75	157,32	16095	629	2937	12497	30879
						3132,32	55,59	12529	222		2287	
44	246-302-0401 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3		11652,00	--	34956	--	34956	--	37752
						--	--	--	--		2796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	246-302-0405 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 05, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	12387,00 --	-- --	12387 --	-- --	12387	-- 991	13378
56	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /перехода/	м2 поверхности воздуховодов	0,7806377	7042,40 1294,51	44,02 18,04	5498 1011	34 14	4453	1004 520	7022
57	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,1614578	7072,69 2171,63	59,46 24,69	255759 78529	2151 893	175079	77834 26687	360280
58	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,718443	6877,04 1988,31	47,22 19,38	80588 23300	553 227	56735	23057 8292	111936
59	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3229742	7375,36 2171,63	60,13 25,01	17133 5045	140 58	11948	5001 1771	23904
60	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,6632825	7781,52 1988,31	49,70 16,29	20724 5295	132 43	15297	5232 2077	28033
61	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,5064097	7482,47 1720,38	47,22 19,38	333018 76568	2102 863	254348	75882 32712	441612
62	261-302-0159 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	5	612,00 --	-- --	3060 --	-- --	3060	-- 245	3305
63	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	50	655,00 --	-- --	32750 --	-- --	32750	-- 2620	35370
64	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	20	2254,08 962,40	138,55 66,39	45082 19248	2771 1328	23063	15638 4858	65577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	234-304-0104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	22	3535,00	--	77770	--	77770	--	83992
					--	--	--	--		6222	
66	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6215,33	249,32	6215	249	49	5885	13068
					5917,38	88,01	5917	88		968	
67	246-401-0112 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34126,00	--	34126	--	34126	--	36856
					--	--	--	--		2730	
68	1120-0401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	1770,29	50,48	1770	50	239	1467	3496
					1480,57	16,21	1481	16		259	
69	246-302-0201 РСНБ РК 2015 прим	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	8615,00	--	8615	--	8615	--	9304
					--	--	--	--		689	
70	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3714,29	9,01	3714	9	202	3436	7722
					3502,74	3,24	3503	3		572	
71	246-308-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	22784,00	--	22784	--	22784	--	24607
					--	--	--	--		1823	
80	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,1	7072,69	59,46	227033	1908	155416	69092	319815
					2171,63	24,69	69709	792		23690	
81	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,6	6877,04	47,22	93528	643	65844	26759	129909
					1988,31	19,38	27041	264		9623	
82	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,925	7375,36	60,13	28948	236	20188	8449	40389
					2171,63	25,01	8524	98		2992	
83	261-302-0159 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	3	612,00	--	1836	--	1836	--	1983
					--	--	--	--		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20	655,00	--	13100	--	13100	--	14148
					--	--	--	--		1048	
85	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	6,5	2254,08	138,55	14652	901	7495	5082	21313
					962,40	66,39	6256	432		1579	
86	234-304-0104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	7,15	3535,00	--	25275	--	25275	--	27297
					--	--	--	--		2022	
99	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,9037	6829,69	59,46	197403	1719	132916	62212	280384
					2171,63	24,69	62768	714		20769	
100	261-302-0159 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	3	612,00	--	1836	--	1836	--	1983
					--	--	--	--		147	
101	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655,00	--	6550	--	6550	--	7074
					--	--	--	--		524	
102	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	3,5	2254,08	138,55	7889	485	4036	2737	11476
					962,40	66,39	3368	232		850	
103	234-304-0104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	3,85	3535,00	--	13610	--	13610	--	14699
					--	--	--	--		1089	
116	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	7072,69	59,46	7073	60	4841	2152	9963
					2171,63	24,69	2172	25		738	
117	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	6877,04	47,22	33010	227	23239	9444	45851
					1988,31	19,38	9544	93		3396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,925	7375,36 2171,63	60,13 25,01	28948 8524	236 98	20188	8449 2992	40389
119	261-302-0159 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	3	612,00 --	-- --	1836 --	-- --	1836	-- 147	1983
120	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655,00 --	-- --	6550 --	-- --	6550	-- 524	7074
121	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	4	2254,08 962,40	138,55 66,39	9016 3850	555 266	4611	3128 972	13115
122	234-304-0104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	4,4	3535,00 --	-- --	15554 --	-- --	15554	-- 1244	16798
137	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,8	7072,69 2171,63	59,46 24,69	83458 25625	701 291	57132	25398 8708	117565
138	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	6877,04 1988,31	47,22 19,38	44013 12725	302 124	30986	12592 4528	61134
139	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,925	7375,36 2171,63	60,13 25,01	28948 8524	236 98	20188	8449 2992	40389
140	261-302-0159 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	3	612,00 --	-- --	1836 --	-- --	1836	-- 147	1983
141	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655,00 --	-- --	6550 --	-- --	6550	-- 524	7074
142	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	4	2254,08 962,40	138,55 66,39	9016 3850	555 266	4611	3128 972	13115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	234-304-0104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	4,4	3535,00	--	15554	--	15554	--	16798
					--	--	--	--		1244	
160	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,6	7072,69	59,46	152770	1284	104579	46492	215203
					2171,63	24,69	46907	533		15941	
161	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	6877,04	47,22	103156	709	72622	29513	143283
					1988,31	19,38	29825	291		10613	
162	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3925	7375,36	60,13	2895	24	2019	845	4039
					2171,63	25,01	852	10		299	
163	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,9455	7154,59	48,67	35383	241	25309	9734	48726
					1988,31	20,01	9833	99		3609	
164	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655,00	--	6550	--	6550	--	7074
					--	--	--	--		524	
165	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	5	2254,08	138,55	11270	693	5765	3909	16394
					962,40	66,39	4812	332		1214	
166	234-304-0104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	5,5	3535,00	--	19442	--	19442	--	20997
					--	--	--	--		1555	
187	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7072,69	59,46	8487	72	5809	2583	11955
					2171,63	24,69	2606	30		886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,6	6877,04 1988,31	47,22 19,38	93528 27041	643 264	65844	26759 9623	129909
189	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9891	6879,27 1720,38	44,02 18,04	6804 1702	44 18	5058	1685 679	9168
190	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655,00 --	-- --	6550 --	-- --	6550	-- 524	7074
191	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	13	2254,08 962,40	138,55 66,39	29303 12511	1801 863	14991	10164 3157	42625
192	234-304-0104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	14,3	3535,00 --	-- --	50550 --	-- --	50550	-- 4044	54594
205	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,3354	6829,69 2171,63	59,46 24,69	77417 24616	674 280	52127	24398 8145	109960
206	261-302-0159 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	3	612,00 --	-- --	1836 --	-- --	1836	-- 147	1983
207	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655,00 --	-- --	3275 --	-- --	3275	-- 262	3537
208	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	3,5	2254,08 962,40	138,55 66,39	7889 3368	485 232	4036	2737 850	11476
209	234-304-0104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	3,85	3535,00 --	-- --	13610 --	-- --	13610	-- 1089	14699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6215,33 5917,38	249,32 88,01	6215 5917	249 88	49	5885 968	13068
211	246-401-0109 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	24032,00 --	-- --	24032 --	-- --	24032	-- 1923	25955
222	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,5238	6829,69 2171,63	59,46 24,69	78704 25025	685 284	52994	24804 8281	111788
223	261-302-0159 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	3	612,00 --	-- --	1836 --	-- --	1836	-- 147	1983
224	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655,00 --	-- --	3275 --	-- --	3275	-- 262	3537
225	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	3,5	2254,08 962,40	138,55 66,39	7889 3368	485 232	4036	2737 850	11476
226	234-304-0104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	3,85	3535,00 --	-- --	13610 --	-- --	13610	-- 1089	14699
228	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,71	6829,69 2171,63	59,46 24,69	32168 10228	280 116	21660	10138 3384	45690
229	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655,00 --	-- --	3275 --	-- --	3275	-- 262	3537
230	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	3,5	2254,08 962,40	138,55 66,39	7889 3368	485 232	4036	2737 850	11476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	234-304-0104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	3,85	3535,00	--	13610	--	13610	--	14699
					--	--	--	--		1089	
233	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,495	6829,69	59,46	37529	327	25269	11827	53305
					2171,63	24,69	11933	136		3949	
234	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655,00	--	6550	--	6550	--	7074
					--	--	--	--		524	
235	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	1	2254,08	138,55	2254	138	1154	782	3279
					962,40	66,39	962	66		243	
236	234-304-0104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	1,1	3535,00	--	3888	--	3888	--	4199
					--	--	--	--		311	
249	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,8064	6829,69	59,46	80634	702	54293	25412	114530
					2171,63	24,69	25639	291		8484	
250	261-302-0159 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	3	612,00	--	1836	--	1836	--	1983
					--	--	--	--		147	
251	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655,00	--	3275	--	3275	--	3537
					--	--	--	--		262	
252	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	3,5	2254,08	138,55	7889	485	4036	2737	11476
					962,40	66,39	3368	232		850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	234-304-0104 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77**	м2	3,85	3535,00	--	13610	--	13610	--	14699
					--	--	--	--		1089	
259	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	35	1970,24	20,37	68958	713	52195	16010	91765
					458,57	8,18	16050	286		6797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	35	101,36	1,35	3548	47	73	3360	7460
					97,95	--	3428	--		553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,2	98,35	2,70	413	11	185	151	609
					51,74	0,31	217	1		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	4,2	176,96	6,70	743	28	385	232	1053
					78,68	1,24	330	5		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	35	750,30	80,55	26260	2819	11596	10029	39192
					338,44	38,60	11845	1351		2903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264	234-303-0311 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019**	м	38,5	609,00	--	23446	--	23446	--	25322
					--	--	--	--		1876	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4327096
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				863889				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32891			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13941			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2275021		
		- Накладные расходы	Тенге							834778	
		- Сметная прибыль	Тенге							320527	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Водопровод и канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	26765,70 12070,00	519,39 136,76	26766 12070	520 137	14176	11963 3098	41827
2	244-301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	82177,00 --	-- --	82177 --	-- --	82177	-- 6574	88751
3	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389,00 --	-- --	46389 --	-- --	46389	-- 3711	50100
4	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3,1	4434,62 801,98	54,56 22,59	13747 2486	169 70	11092	2505 1300	17552
5	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4475,66 3692,00	309,92 68,38	8951 7384	620 137	947	7370 1306	17627
6	242-101-1203 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	40405,00 --	-- --	80810 --	-- --	80810	-- 6465	87275
7	1312-1101-0304 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8622,03 8183,20	161,10 77,20	8622 8183	161 77	278	5039 1093	14754
8	519-101-1703 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	916671,00 --	-- --	916671 --	-- --	916671	-- --	916671
9	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21615,67 1680,65	352,35 120,42	21616 1681	352 120	19583	1765 1870	25252
10	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2893,00 --	-- --	2893 --	-- --	2893	-- 231	3124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	241-114-0105 РСНБ РК 2015 прим	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /65х25/	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
					--	--	--	--		78	
12	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	33210,12	130,71	199261	784	190139	8443	224321
					1389,60	46,32	8338	278		16616	
13	248-305-0408 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-8 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	16983,00	--	203796	--	203796	--	220100
					--	--	--	--		16304	
14	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	1102,03	18,74	6612	113	115	6297	13941
					1064,06	6,79	6384	41		1033	
15	248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	6	22452,00	--	134712	--	134712	--	145489
					--	--	--	--		10777	
16	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	953,00	--	14295	--	14295	--	15439
					--	--	--	--		1144	
17	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	49	1492,00	--	73108	--	73108	--	78957
					--	--	--	--		5849	
18	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2893,00	--	17358	--	17358	--	18747
					--	--	--	--		1389	
19	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4879,00	--	14637	--	14637	--	15808
					--	--	--	--		1171	
20	242-207-3705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7347,00	--	14694	--	14694	--	15870
					--	--	--	--		1176	
21	242-207-3706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	10389,00	--	62334	--	62334	--	67321
					--	--	--	--		4987	
22	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4475,66	309,92	4476	310	474	3685	8814
					3692,00	68,38	3692	68		653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	242-101-1203 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	40405,00	--	40405	--	40405	--	43637
					--	--	--	--		3232	
24	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	138	1851,41	23,34	255495	3221	180468	71664	353331
					520,33	9,57	71806	1321		26173	
25	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13	2135,82	23,34	27766	303	20699	6751	37278
					520,33	9,57	6764	124		2761	
26	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	33	2397,54	23,34	79119	770	61178	17137	103956
					520,33	9,57	17171	316		7700	
27	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11	2904,57	23,34	31950	256	25970	5712	40675
					520,33	9,57	5724	105		3013	
28	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	67	3289,31	41,16	220384	2757	172834	45022	286639
					668,55	17,14	44793	1148		21232	
29	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4434,62	54,56	44346	546	35780	8081	56621
					801,98	22,59	8020	226		4194	
30	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140	1642,47	16,55	229946	2317	1526	221596	487665
					1615,02	0,11	226103	15		36123	
31	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	134,4	122,00	--	16397	--	16397	--	17709
					--	--	--	--		1312	
32	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1774,19	19,88	14194	160	87	13669	30092
					1743,33	0,19	13947	2		2229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные	м	7,92	209,00	--	1655	--	1655	--	1787
					--	--	--	--		132	
34	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	410	101,36	1,35	41558	554	844	39356	87387
					97,95	--	40160	--		6473	
35	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	105,95	1,35	1060	14	66	960	2181
					97,95	--	980	--		162	
36	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях /на вводе/	м трубопровода	2	3550,00	734,68	7100	1470	1371	4617	12655
					2129,40	226,28	4259	453		937	
37	241-201-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр на вводе/	м	3,5	10004,00	--	35014	--	35014	--	37815
					--	--	--	--		2801	
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1545,77	957,89	1546	958	--	872	2612
					587,88	293,02	588	293		193	
39	241-214-0106 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	1	890,00	--	890	--	890	--	961
					--	--	--	--		71	
40	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1811,00	--	3622	--	3622	--	3912
					--	--	--	--		290	
41	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство на вводе	м3	0,01	29671,35	1064,88	297	10	237	49	374
					4999,86	420,16	50	4		28	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,5	98,35	2,70	3786	104	1690	1383	5582
					51,74	0,31	1992	12		414	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,5	166,48	3,85	6409	148	3932	1624	8675
					60,50	0,62	2329	24		643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	82,8	537,00	--	44464	--	44464	--	48021
					--	--	--	--		3557	
45	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	272	750,30	80,55	204082	21909	90117	77942	304586
					338,44	38,60	92056	10499		22562	
46	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	151,8	211,00	--	32030	--	32030	--	34592
					--	--	--	--		2562	
47	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	14,3	274,00	--	3918	--	3918	--	4231
					--	--	--	--		313	
48	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	36,3	325,00	--	11797	--	11797	--	12741
					--	--	--	--		944	
49	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	12,1	364,00	--	4404	--	4404	--	4756
					--	--	--	--		352	
50	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	73,7	536,00	--	39503	--	39503	--	42663
					--	--	--	--		3160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	11	652,00 --	-- --	7172 --	-- --	7172	-- 574	7746
52	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	8,5	796,68 399,68	-- --	6772 3397	-- --	3375	3329 808	10909
53	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	11	1684,75 870,42	44,50 16,83	18532 9575	489 185	8468	9565 2248	30344
54	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	1	1966,75 870,42	44,50 16,83	1967 870	45 17	1052	870 227	3063
55	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	1,5	2806,50 1032,54	53,26 19,68	4210 1549	80 30	2581	1547 461	6217
56	261-302-0159 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	60	612,00 --	-- --	36720 --	-- --	36720	-- 2938	39658
57	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	3	1113,62 1080,80	0,15 --	3341 3242	-- --	99	3178 521	7040
58	242-207-3301 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1485,00 --	-- --	1485 --	-- --	1485	-- 119	1604
59	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	12340,32 11773,52	515,13 241,79	12340 11774	515 242	51	11775 1929	26044
60	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	43667,00 --	-- --	43667 --	-- --	43667	-- --	43667
61	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	24134,76 19683,30	482,62 161,32	24135 19683	482 161	3970	19448 3487	47069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	511-401-0102 РСНБ РК 2015 прим	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO /RS 15/60 Q-1,2м3/ч;Hmax-3,0м/	шт.	1	265858,00	--	265858	--		--	265858
					--	--	--	--	265858	--	
63	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	51	1492,00	--	76092	--	76092	--	82179
					--	--	--	--		6087	
64	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2893,00	--	23144	--	23144	--	24996
					--	--	--	--		1852	
65	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4879,00	--	9758	--	9758	--	10539
					--	--	--	--		781	
66	242-207-3705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7347,00	--	7347	--	7347	--	7935
					--	--	--	--		588	
67	242-307-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	3	4855,00	--	14565	--	14565	--	15730
					--	--	--	--		1165	
68	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1777,10	23,34	7108	93	4934	2077	9920
					520,33	9,57	2081	38		735	
69	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	208	1851,41	23,34	385093	4855	272009	108015	532556
					520,33	9,57	108229	1991		39449	
70	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2135,82	23,34	42716	466	31843	10386	57350
					520,33	9,57	10407	191		4248	
71	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	57	2397,54	23,34	136660	1330	105671	29600	179561
					520,33	9,57	29659	545		13301	
72	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2904,57	23,34	34855	280	28331	6232	44374
					520,33	9,57	6244	115		3287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	134	1642,47	16,55	220091	2218	1460	212099	466765
					1615,02	0,11	216413	15		34575	
74	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	132,66	143,00	--	18970	--	18970	--	20488
					--	--	--	--		1518	
75	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1774,19	19,88	14194	160	87	13669	30092
					1743,33	0,19	13947	2		2229	
76	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,92	227,00	--	1798	--	1798	--	1942
					--	--	--	--		144	
77	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	443	101,36	1,35	44902	598	912	42524	94420
					97,95	--	43392	--		6994	
78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33	98,35	2,70	3246	89	1450	1185	4786
					51,74	0,31	1707	10		354	
79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33	166,48	3,85	5494	127	3371	1392	7437
					60,50	0,62	1996	20		551	
80	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	301	750,30	80,55	225840	24246	99724	86252	337059
					338,44	38,60	101870	11619		24967	
81	234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019	м	4,4	192,00	--	845	--	845	--	913
					--	--	--	--		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	228,8	211,00 --	-- --	48277 --	-- --	48277	-- 3862	52139
83	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	22	274,00 --	-- --	6028 --	-- --	6028	-- 482	6510
84	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	62,7	325,00 --	-- --	20378 --	-- --	20378	-- 1630	22008
85	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	13,2	364,00 --	-- --	4805 --	-- --	4805	-- 384	5189
86	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	11	1684,75 870,42	44,50 16,83	18532 9575	489 185	8468	9565 2248	30344
87	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	1	1966,75 870,42	44,50 16,83	1967 870	45 17	1052	870 227	3063
88	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,5	796,68 399,68	-- --	1195 600	-- --	595	588 143	1925
89	241-209-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм /Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ 20/	шт.	4	1497,00 --	-- --	5988 --	-- --	5988	-- 479	6467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	242-207-3802 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	15	287,00	--	4305	--	4305	--	4649
					--	--	--	--		344	
91	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59,7	537,00	--	32059	--	32059	--	34624
					--	--	--	--		2565	
122	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	113	227,42	227,42	25698	25698	--	3213	31224
					--	39,49	--	4462		2313	
123	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	2306,30	--	6919	--	--	4982	12853
					2306,30	--	6919	--		952	
124	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	1003,10	--	7022	--	--	5056	13044
					1003,10	--	7022	--		966	
125	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	109	19,41	19,41	2116	2115	--	658	2996
					--	8,38	--	913		222	
126	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	679239,70	231351,36	2717	925	81	1991	5084
					427720,00	74985,18	1711	300		377	
127	241-201-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр на выпуске/	м	4,04	10004,00	--	40416	--	40416	--	43649
					--	--	--	--		3233	
128	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	730014,12	259147,78	11680	4146	459	8341	21623
					442170,00	84397,34	7075	1350		1602	
129	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр на выпуске/	м	16,16	12461,00	--	201370	--	201370	--	217480
					--	--	--	--		16110	
130	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	11	209,00	--	2299	--	2299	--	2483
					--	--	--	--		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	642,00	--	3852	--	3852	--	4160
					--	--	--	--		308	
132	241-209-1503 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм /Противопожарная муфта диам.50 мм,ПМ 50/	шт.	30	1875,00	--	56250	--	56250	--	60750
					--	--	--	--		4500	
133	241-209-0306 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75x50x75 мм /Противопожарная муфта диам.100 мм, ПМ 100/	шт.	18	2135,00	--	38430	--	38430	--	41504
					--	--	--	--		3074	
134	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	110,00	--	2200	--	2200	--	2376
					--	--	--	--		176	
135	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	39,00	--	234	--	234	--	253
					--	--	--	--		19	
136	261-302-0159 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	17	612,00	--	10404	--	10404	--	11236
					--	--	--	--		832	
137	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	57	750,30	80,55	42767	4591	18885	16333	63828
					338,44	38,60	19291	2200		4728	
138	234-303-0511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	40,7	2598,00	--	105739	--	105739	--	114198
					--	--	--	--		8459	
139	234-303-0521 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	22	6109,00	--	134398	--	134398	--	145150
					--	--	--	--		10752	
140	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	380	537,00	--	204060	--	204060	--	220385
					--	--	--	--		16325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее /Короб из гипсокартона/	м2 стен (за вычетом проемов)	--	1546,81	16,30	--	--	--	--	--
					738,44	7,12	--	--		--	
142	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетонной подушки/	м3	0,06	29671,35	1064,88	1780	64	1416	296	2242
					4999,86	420,16	300	25		166	
143	241-223-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /Вентиляционный (вакуумный) клапан диам.50 мм, ПМ 50/	шт.	3	1961,00	--	5883	--	5883	--	6354
					--	--	--	--		471	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7769983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1226358				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					112672			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40103			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3541494		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1226196		
		- Накладные расходы	Тенге							1178538	
		- Сметная прибыль	Тенге							484726	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

57	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1808,24	63,91	5425	192	535	4652	10883
					1566,16	16,21	4698	49		806	
58	222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,03502	861632,00	--	30174	--	30174	--	32588
					--	--	--	--		2414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35599	192	30709	4652	43471
							4698	49	--	3220	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5425				
		Материалы	Тенге				535				
		Всего заработная плата	Тенге					4747			
		Сдача и испытание	Тенге				233				
		Накладные расходы	Тенге				4652				
		Сметная прибыль	Тенге				806				

РАЗДЕЛ 5.Покрытие

98	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,43263	-17469,56	-1557,80	-7558	-674	-14	-6525	-15209
					-15880,40	-692,64	-6870	-300		-1127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,43263	-419679,00	--	-181566	--	-181566	--	-196091
					--	--	--	--		-14525	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-189124	-674	-181580	-6525	-211300
							-6870	-300	--	-15652	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-189124				
		Материалы	Тенге				-14				
		Всего заработная плата	Тенге					-7170			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-181566				
		Накладные расходы	Тенге				-6525				
		Сметная прибыль	Тенге				-15652				
		РАЗДЕЛ 8.Двери									
316	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	24,78	2182,54	41,72	54083	1034	13999	35536	96788
					1575,86	17,52	39050	434		7170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				54083	1034	13999	35536	96788
							39050	434	--	7170	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				54083				
		Материалы	Тенге				14000				
		Всего заработная плата	Тенге					39484			
		Накладные расходы	Тенге				35536				
		Сметная прибыль	Тенге				7170				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-71041
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36878				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					552			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					183			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-136871		
		- Накладные расходы	Тенге							33663	
		- Сметная прибыль	Тенге							-5262	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Электросиловое оборудование и электроосвещение									
83	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	134	256,21	0,23	34332	31	4534	21443	60237
					222,14	0,11	29767	15		4462	
84	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	49	368,00	--	18032	--	18032	--	19475
					--	--	--	--		1443	
85	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	85	345,00	--	29325	--	29325	--	31671
					--	--	--	--		2346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	54	209,40 199,51	0,22 0,09	11308 10774	12 5	522	7760 1525	20594
87	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	43	286,00 --	-- --	12298 --	-- --	12298	-- 984	13282
88	247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	300,00 --	-- --	3300 --	-- --	3300	-- 264	3564
89	243-907-4702 РСНБ РК 2015	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок	шт.	54	657,00 --	-- --	35478 --	-- --	35478	-- 2838	38316
90	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	134	31,00 --	-- --	4154 --	-- --	4154	-- 332	4486
91	247-202-0601 РСНБ РК 2015 прим	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм /У191/	шт.	292	129,00 --	-- --	37668 --	-- --	37668	-- 3013	40681
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				185895 40541	43 20	145311 --	29203 17207	232306
		Стоимость монтажных работ	Тенге				140255				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				140255				
		Сметная прибыль	Тенге				11220				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								232305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				40541				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						145312		
		- Накладные расходы	Тенге							29203	
		- Сметная прибыль	Тенге							17207	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1 Тепловые сети

69	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	32	-2096,98 -1462,60	-60,74 -14,82	-67103 -46803	-1943 -474	-18357	-55787 -9831	-132722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - /ОП-1/	м3	0,128	-44940,00	--	-5752	--	-5752	--	-6212
					--	--	--	--		-460	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-138933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-46803				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-1943			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-474			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-24108		
		- Накладные расходы	Тенге							-55787	
		- Сметная прибыль	Тенге							-10291	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2 Блочно-модульная котельная

РАЗДЕЛ 2.Золошлакоотвал

72	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,04	11260,26	1881,21	56752	9481	27904	22228	85298
					3842,64	849,20	19367	4280		6318	
73	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	42	1531,31	80,24	64315	3370	53323	8396	78528
					181,47	31,19	7622	1310		5817	
74	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	42	269,56	3,99	11322	167	10084	1086	13401
					25,51	2,01	1071	84		993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				132389	13018	91311	31710	177227
							28060	5674	--	13128	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				132389				
		Материалы	Тенге				91310				
		Всего заработная плата	Тенге					33734			
		Накладные расходы	Тенге				31710				
		Сметная прибыль	Тенге				13128				

РАЗДЕЛ 3.Склад угля

105	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,04	11260,26	1881,21	56752	9481	27904	22228	85298
					3842,64	849,20	19367	4280		6318	
106	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	42	1531,31	80,24	64315	3370	53323	8396	78528
					181,47	31,19	7622	1310		5817	
107	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	42	269,56	3,99	11322	167	10084	1086	13401
					25,51	2,01	1071	84		993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**132389**	**13018**	**91311**	**31710**	**177227**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**28060**	**5674**	--	**13128**	
		Материалы	Тенге				**132389**				
		Всего заработная плата	Тенге				**91310**				
		Накладные расходы	Тенге					**33734**			
		Сметная прибыль	Тенге				**31710**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**13128**				**354454**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**56120**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**26036**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11348**			
		- Материалов, изделий,и конструкций	Тенге						**182620**		
		- Накладные расходы	Тенге							**63420**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**26256**	
		ИТОГО ПО АКТУ:									12 473 864
		в т.ч.оборудование									1 226 196
		Временные здания и сооружения 1,5%									168 715
		Итого:									12 642 579
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%									251 160
		Итого:									12 893 739
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									233 351
		ИТОГО									13 127 090
		В т.ч. В текущих ценах на 2022 год К=1,0500514									13 784 120
		Итого с понижающим коэффициентом			0,9						12 405 708
		Налог на добавленную стоимость-12%									1 488 685
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**13 894 393**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
БИН 000140001467
Заместитель руководителя _____ Оспанов Р.

Главный специалист отдела социальной сферы
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
_____ Истислямов Г.В.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
БИН 020240003510
Эксперт _____ Лаевский В.И.

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "Alfa building group" БИН 180640036621
№ KZ78VJE00035118 от 15.02.2018 г.
Эксперт _____ Сәрсембай С.Ғ.