Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"

Договор №167 от 17.08.2022 года

Наименование объекта и адрес: Строительства автомобильной дороги районного значения "Кызылжар-Шомишкол"(12км) в Аральском районе Кызылординской

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительства автомобильной дороги районного значения "Кызылжар-Шомишкол"(12км) в Аральском районе Кызылординской области	716722908,000	639931168,000	680886762,75	86000000,00	65968069,35	86000000,00	65968069,67	86000000,00	65968069,67
	Итого	**716722908,000**	**639931168,000**	**680886762,75**	**86000000,00**	**65968069,35**	**86000000,00**	**65968069,67**	**86000000,00**	**65968069,67**

Заказчик _____

КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**

Директор ТОО "Строй модуль - Астана"

БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Доспанов Б.**

ТОО "АҚБОЗАТ LTD"

Аттестат: № KZ25VJE00065125 дата выдачи 30.04.2021г.

№ KZ79VJE00065123 дата выдачи 30.04.2021г.

№ KZ95VJE00065126 дата выдачи 30.04.2021г.

Эксперт авторского надзора _____ **Жусупов Б.**

ТОО ХТ ПТ "Мекен и К"

Форма 4

Наименование стройки - Строительства автомобильной дороги районного значения "Кызылжар-Шомишкол"(12км) в Аральском районе Кызылординской области
Шифр стройки 2019-АД.Шомишколь
Наименование объекта - Строительства автомобильной дороги
Шифр объекта 2-1

АКТ №1
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

на Строительства автомобильной дороги

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	СЦИ РК 8.03-04-2017, Табл.1601-0204-30,пп №5	**Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы (закрепление трассы 1 кат)** *СП - 8%*	км		10,217	15922,00 –	– –	162675,07 –	– –	–	– 13014,01	175689,08
2	Е11-010207-1703 1101-0207-1703 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м, при перемещением до 40 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на заданное расстояние с укладкой в валы	га		51,09	8805,51 –	8805,51 2989,98	449873,51 –	449873,51 152758,08	–	109985,82 44788,75	604648,07
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	96,56							
2.2	455 С	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	1,89	96,5601		116,00		11200,97			
2.3	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,89	96,5601		4543,00		438672,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,89	96,5601		1582,00		152758,08			
3	Е11-010207-1704 1101-0207-1704 РСНБ РК 2015 К=2	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на заданное расстояние с укладкой в валы	га		51,09	4379,46 –	4379,46 1487,08	223746,61 –	223746,61 75974,92	–	54701,94 22275,88	300724,44
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,94	48,02							
3.2	455 С	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	0,94	48,0246		116,00		5570,85			
3.3	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,94	48,0246		4543,00		218175,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,94	48,0246		1582,00		75974,92			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010207-1901 1101-0207-1901 РСНБ РК 2015	**Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л с)**	**га**	**51,09**		**126625,00**	**126625,00**	**6469271,25**	**6469271,25**	**--**	**1454838,84**	**8558038,90**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**39550,00**	**--**	**2020609,50**		**633928,81**	
		Состав работ: 1. Фрезерование слоя торфяной почвы с пнями, мелколесьем и болотной растительностью на глубину 40 см										
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	25	1277,25							
4.2	1077 С	Машины глубинной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	25	1277,25		5065,00		6469271,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	1277,25		1582,00		2020609,50			
5	Е11-010207-2004 1101-0207-2004 РСНБ РК 2015	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	**га**	**51,09**		**70621,47**	**9296,70**	**3608051,06**	**474968,40**	**807547,60**	**1796591,70**	**5837014,18**
		НР - 72%; СП - 8%				**45518,40**	**3322,20**	**2325535,06**	**169731,20**		**432371,42**	
		Состав работ: 1. Сжигание с перетряхиванием										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	46,4	2370,58	981,00		2325535,06				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	107,29							
5.3	686 С	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,1	107,289		4427,00		474968,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,1	107,289		1582,00		169731,20			
5.4	**146755 С**	**Топливо дизельное из малосернистых нефтей**	**т**	**0,093**	**4,75137**	**169961,00**				**807547,60**		
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Снятие растительного слоя.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, при перемещение до 20 м**	**м3 грунта**	**35913,77**		**49,84**	**49,84**	**1789978,21**	**1789978,21**	**--**	**470433,04**	**2441244,15**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,19**	**--**	**653379,22**		**180832,90**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	413,01							
6.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	413,008355		4334,00		1789978,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	413,008355		1582,00		653379,22			
7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**35913,77**		**42,65**	**42,65**	**1531598,75**	**1531598,75**	**--**	**402527,05**	**2088855,86**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,57**	**--**	**559065,35**		**154730,06**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	353,39							
7.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	353,391497		4334,00		1531598,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	353,391497		1582,00		559065,35			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**14235194,45**	**10939436,73**	**807547,60**	**4289078,39**	**20006214,67**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2325535,06**	**3631518,26**	**--**	**1481941,83**	
	Материалы		Тенге					**14235194,45**				
	Всего заработная плата		Тенге					**807547,60**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						**5957053,31**			
								162675,07				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					4289078,39				
		Сметная прибыль	Тенге					1481941,83				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20006214,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4666,10
		Сметная заработная плата	Тенге						5957053,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20006214,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4666,10
		Сметная заработная плата	Тенге						5957053,31			
		РАЗДЕЛ 2. Конструкция дорожный одежды										
		Земляные работы										
8	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		**255425**	**1,11**	**1,11**	**283105,41**	**283105,41**	**--**	**79986,24**	**392138,98**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,43**	**--**	**111092,00**		**29047,33**	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	58,75							
8.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	58,74775		4819,00		283105,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	58,74775		1891,00		111092,00			
9	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из выемки в насыпь)**	**м3 грунта**		**54068**	**204,80**	**195,59**	**11072924,73**	**10575001,70**	**4732,03**	**2455323,86**	**14610508,47**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,12**	**53,95**	**493190,99**	**2916981,00**		**1082259,89**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	532,03	927,00		493190,99				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	1542,56							
9.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	385,50484		4819,00		1857747,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	385,50484		1891,00		728989,65			
9.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	1157,0552		7534,00		8717253,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	1157,0552		1891,00		2187991,38			
9.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2,16272	2188,00				4732,03		
10	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные (для дорожной насыпи и присыпки обочин). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2, при премещение 30 м**	**м3 грунта**		**34389**	**68,91**	**68,91**	**2369804,45**	**2369804,45**	**--**	**669544,75**	**3282497,14**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**27,04**	**--**	**929923,27**		**243147,94**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах										
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	491,76							
10.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	491,7627		4819,00		2369804,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	491,7627		1891,00		929923,27			
11	**Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**34389**		**27,71**	**27,71**	**952893,40**	**952893,40**	**--**	**269222,54**	**1319885,21**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,87**	**--**	**373920,19**		**97769,27**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах 4. Рыхление грунта 3 группы										
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0057	197,74							
11.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00575	197,73675		4819,00		952893,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	197,73675		1891,00		373920,19			
12	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 8 проходов**	**м3 уплотненного грунта**	**84420**		**76,17**	**76,17**	**6430268,00**	**6430268,00**	**--**	**1775371,24**	**8862090,40**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**29,21**	**--**	**2465793,39**		**656451,14**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта										
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	1322,86							
12.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	1207,206		4819,00		5817525,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	1207,206		1891,00		2282826,55			
12.3	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	115,6554		755,00		87319,83			
12.4	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	115,6554		4543,00		525422,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	115,6554		1582,00		182966,84			
13	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**84420**		**50,81**	**50,81**	**4289196,16**	**4289196,16**	**--**	**922152,89**	**5628257,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,17**	**--**	**1280767,90**		**416907,92**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта										
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	809,59							
13.2	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00959	809,5878		755,00		611238,79			
13.3	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00959	809,5878		4543,00		3677957,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00959	809,5878		1582,00		1280767,90			
14	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**84420**		**80,97**	**69,41**	**6835740,66**	**5859237,64**	**177282,00**	**1557245,09**	**9064424,61**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				9,47	16,15	799221,02	1363619,38		671438,86	
		Состав работ: 1. Полив водой										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	1029,92	776,00		799221,02				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	1029,92							
14.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	1029,924		5689,00		5859237,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1029,924		1324,00		1363619,38			
14.4	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**8442**	**21,00**				**177282,00**		
15	**Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015**	**Земляного полотно и откосов. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**127713**		**4,54**	**4,54**	**580317,66**	**580317,66**	**--**	**192395,85**	**834530,59**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**2,09**	**--**	**267216,46**		**61817,08**	
		Состав работ: 1. Планировка со срезкой грунта										
15.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	183,91							
15.2	458 С	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00072	91,95336		2096,00		192734,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	91,95336		1582,00		145470,22			
15.3	1828 С	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00072	91,95336		4215,00		387583,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	91,95336		1324,00		121746,25			
		Перевозка ПГС,щебень										
16	**С341-020103-1050 4102-0103-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**2353,72**		**774,00**	**--**	**1821779,28**	**--**		**--**	**1967521,62**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**145742,34**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**34636029,77**	**31339824,44**	**182014,03**	**7921242,46**	**45961854,00**
								1292412,00	**9709313,62**	**--**	**3404581,78**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**34636029,77**				
	Материалы		Тенге					**182014,03**				
	Всего заработная плата		Тенге						**11001725,64**			
	Транспортные расходы		Тенге					**1821779,28**				
		Накладные расходы	Тенге					**7921242,46**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3404581,78**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**45961854,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7199,04**
		Сметная заработная плата	Тенге						**11001725,64**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**45961854,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7199,04**
		Сметная заработная плата	Тенге						**11001725,64**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**65968068,67**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3617947,07**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**42279261,16**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**13340831,88**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**989561,63**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**1821779,28**				
		- Накладные расходы	Тенге								**12210320,85**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**4886523,61**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**65968069,67**
		Временные здания и сооружения, 3,9%	Тенге									**2572755**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	Тенге								68540824
		Непредвиденные работы и затраты-1,44%	Тенге								986988
		Итого:	Тенге								69527812
		Экологические бедствия и радиационного риска	Тенге								5867346,0
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2020 года	Тенге								75395158
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1390556
		Итого:	Тенге								76785715
		НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	Тенге								9214286
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге								86000000

Заказчик _____
КГУ "Аральский районный отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль-Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Доспанов Б.**
ТОО "АҚБОЗАТ LTD"
Аттестат: № KZ25VJE00065125 дата выдачи 30.04.2021г.
№ KZ79VJE00065123 дата выдачи 30.04.2021г.
№ KZ95VJE00065126 дата выдачи 30.04.2021г.

Эксперт авторского надзора _____ **Жусупов Б.**
ТОО ХТ ПТ "Мекен и К"