SANA-2015 22.3.2 от 09.08.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказ 1332022

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области г.Павлодар,площадь Победы, 3/1 БИН 961040001168

**Подрядчик:** ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН970240004044 г.Павлодар, Восточная промзона, а/я 440

договор №80 от 12 мая 2022г, доп.соглашение №1

Объект :Капитальный ремонт системы отопления здания ГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа № 11 модульного типа г. Павлодара" расположенного по адресу: г. Павлодар ул. Площадь Победы 3/1
доп смета №3

# АКТ №5
# приемки выполненных работ
# за 18 октября 2022г.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **ДОБАВИТЬ:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1146-0401-1101 | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72%** | м2 | 64,7 | | | | | | | 288 923,00 | |
| | | | | | | 2 433,70 | 187,70 | 157 460 | 12 144 | - | 110 061,00 | | |
| | | | | | | 2 246,00 | 116,64 | 145 316 | 7 547 | - | 21 402,00 | | |
| 2 | 2 | 1208-0101-0401 | **Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%** | м | 32,35 | | | | | | | 6 897,00 | |
| | | | | | | 114,79 | 0,04 | 3 713 | 1 | - | 2 673,00 | | |
| | | | | | | 114,75 | - | 3 712 | - | - | 511,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1110-0501-0108 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%** | м2 | 64,7 | 3 477,69<br>1 602,64 | 226,38<br>112,67 | 225 007<br>103 691 | 14 647<br>7 290 | 106 669<br>- | 79 906,00<br>24 393,00 | 329 306,00 | |
| 4 | 4 | 223-102-0309 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками** | 1 м2 | 64,7 | 40 164,00<br>- | -<br>- | 2 598 611<br>- | -<br>- | 2 598 611<br>- | -<br>207 889,00 | 2 806 500,00 | |
| 5 | 5 | 1110-0501-0401 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72%** | м | 32,35 | 1 463,18<br>292,96 | 6,56<br>3,12 | 47 334<br>9 477 | 212<br>101 | 37 644<br>- | 6 896,00<br>4 338,00 | 58 568,00 | |
| 6 | 6 | 223-501-0102 | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ** | 1 м | 32,35 | 921,00<br>- | -<br>- | 29 794<br>- | -<br>- | 29 794<br>- | -<br>2 384,00 | 32 178,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 223-503-0400 | Сетка антимоскитная | 1 шт | 13 | 4 147,70 | - | 53 920 | - | 53 920 | - | 58 234,00 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4 314,00 | | |
| 8 | 8 | 1211-0101-0209 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72% | м2 | 8,08 | 3 763,50 | 16,25 | 30 409 | 131 | 5 118 | 18 174,00 | 52 470,00 | |
| | | | | | | 3 113,80 | 10,10 | 25 160 | 82 | - | 3 887,00 | | |
| 9 | 9 | 1134-0108-0703 | Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72% | м2 поверхности | 15,09 | 5 139,80 | 11,78 | 77 560 | 178 | 58 139 | 13 898,00 | 98 775,00 | |
| | | | | | | 1 275,22 | 3,96 | 19 243 | 60 | - | 7 317,00 | | |
| 10 | 10 | 1208-0101-1804 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР=72% | м | 32,35 | 1 620,41 | 2,66 | 52 420 | 86 | 39 600 | 9 202,00 | 66 552,00 | |
| | | | | | | 393,63 | 1,44 | 12 734 | 47 | - | 4 930,00 | | |

**Итого по смете** **##########**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 319 333,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 27 399,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 127,00

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 2 929 495,21 | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | | 240 810,00 | | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | | 21 672,90 | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 281 365,00 | | | | | |
| 1,050036 | | Всего в текущих ценах 2022г | | | | | | **3 988 461,27** | | | | | |
| 0,968999996 | | Итого с понижающим к=0,9689999968 | | | | | | **3 864 818,96** | | | | | |
| 12% | | Налог на добавленную стоимость (12 %) | | | | | | **463778,27** | | | | | |
| | | **Всего по акту:** | | | | | | **4328597,23** | | | | | |

**СДАЛ:**

Директор
ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН970240004044

_____Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:

ИП Сембина А.К.ГСЛ №000311-1 ИИН731030450040
г.Павлодар, Торайгырова, 54, 35

_____Сембина А.К.

**ПРИНЯЛ:**

Директор
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 города Павлодара»
отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 961040001168

_____Бекжанова О.Е.

Заместитель директора по АХЧ
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 города Павлодара»
отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

_____Есбулатов С.Ж.

Представитель технического надзора:
Эксперт ТОО "Бестау - С" г.Павлодар, Мира, 18/13
БИН 061240009707
аттестат №KZ04VJE00041641 от 16.10.2018г

_____Даирбаев Ж.Р.