Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказщика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Договор: **Доп. соглашение № 4 от 9 февраля 2022 года, к Договору № 28 от 19 марта 2020 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода к 3 населенным пунктам (Акколь,Актобе,Кызылаут) Таласского района Жамбылской области"**

С П Р А В К А № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022 года

Код		Код		Доп. соглашение		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика - 279		подрядчика - G000067		№4 от 09.02.2022 г.		МБ	015.	наименование - ТОО	код - 17
№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	В том числе			С начала года по отчетный месяц, всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство подводящего газопровода к 3 населенным пунктам (Акколь,Актобе,Кызылаут) Таласского района Жамбылской области	1 100 342 285,54				214 285 715				214 285 715			
2	В том числе НДС 12%	117 893 816,31				22 959 184				22 959 184			
3	Погашение аванса 30%	330 102 686,16				64 285 715				64 285 715			
4	В том числе НДС	35 368 144,95				6 887 755				6 887 755			
5	Всего к оплате без НДС	687 713 928,02				133 928 571				133 928 571			
6	Оплата суммы НДС	82 525 671,36				16 071 429				16 071 429			
7	Итого к оплате с НДС	770 239 599,38				150 000 000				150 000 000			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Зам.руководителя _____ **Айтбеков Ж.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Баккараев К.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Банур-1"

Ген.директор _____ **Анарбеков Н.**

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Стройка **Строительство подводящего газопровода к 3 населенным пунктам Таласского района**

Объект **Подземный полиэтиленовый газопровод аул Акколь,Кызылаут**

Договор: **Доп. соглашение № 4 от 9 февраля 2022 года, к договору № 28 от 19 марта 2020 года.**

Акт приемки выполненных работ №8

за апрель 2022г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Газопроводы высокого давления аул Акколь								
1	1	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**8640**	**218,15**	**204,81**	**1884796**	**1769598**	**406492**	**0,02**	**172**
			м3	**13,33**	**48,02**	**115197**	**414909**	**59,1**	**0,04**	**374**
2	2	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км**	**3898,338**	**2179,28**		**8495570**				
			т							
3	3	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**720**	**3466,08**	**118,33**	**2495576**	**85201**	**454833**	**1,02**	**734**
			м3	**715,52**	**33,33**	**515174**	**23995**	**62,1**	**0,04**	**25**
4	4	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**9216**	**6,31**	**6,31**	**58160**	**58160**	**13674**	**0**	**0**
			м3	**0**	**1,97**	**0**	**18193**	**59,1**	**0**	**16**
5	5	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**9216**	**197,6**	**117,94**	**1821085**	**1086949**	**698428**	**0,13**	**1189**
			м3	**79,66**	**29,76**	**734135**	**274234**	**59,1**	**0,03**	**288**
6	6	**Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 3**	**34,227**	**1289,52**	**76,72**	**44136**	**2626**	**27836**	**1,66**	**57**
			м3	**1212,8**	**18,59**	**41511**	**636**	**59,1**	**0,02**	**1**

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	7,2	378073,07	129804,14	2722126	934590	1400758	296	2131
			км	233597,28	42180,7	1681900	303701	62,1	56,49	407
8	8	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	7272	10017,63		72848205				
			м							
9	9	Прокладка ленты сигнальной	7200	448,31	17,78	3227835	128023	513782	0,14	1008
			м	113,08	4,26	814172	30665	42,8	0	32
10	10	Лента сигнальная	7200	16,07		115714				
			м							
11	11	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	7200	1060,1	166,44	7632684	1198356	791550	0,11	792
			м	90,95	54,71	654865	393945	42,8	0,07	520
12	12	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	7,2	292896,6		2108856				
			км							
13	13	Кожухи диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	24	21440,06	9462,18	514561	227092	157734	8,41	202
			м	6714,88	2540,41	161157	60970	58,7	2,26	54
14	14	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка футляра	0,148	562662,29	212266,37	83274	31415	43721	444	66
			км	350395,92	69103,21	51859	10227	62,1	92,49	14
15	15	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 400x23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	149,48	17090,11		2554630				
			м							
16	16	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	172	1226,37	19,84	210936	3412	92720	0,91	156
			м	749,95	2,48	128992	427	62,1	0	1
17	17	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	5	840,35	517,46	4202	2587	1760	0,41	2
			шт.	322,89	165,99	1614	830	62,1	0,23	1
18	18	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	11701,93		23404				
			шт.							
19	19	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	11701,93		11702				
			шт.							
20	20	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	8916,73		17833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							5 072 797	2 153 027			2 291
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1 305 331				
			На общестроительные работы				9 648 228				
			Всего накладных расходов:				10 953 559				
			Итого с накладными				169 908 434				
			Итого со сметной прибылью				183 501 109				
			Итого с временными, 2,9 %				188 822 641				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				191 031 866				
			Итого в текущих ценах 2020г.,К=1,112825				212 585 036				
			НДС=12%				25 510 204				
			Итого с НДС				238 095 240				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9				214 285 715				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

_____Кожаков М.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор_____Баккараев К.К.

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Банур-1"

Технадзор_____Байжанов Ж.