Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказщика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Договор: **Доп. соглашение № 4 от 9 февраля 2022 года, к Договору № 28 от 19 марта 2020 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода к 3 населенным пунктам (Акколь,Актобе,Кызылаут) Таласского района Жамбылской области"**

С П Р А В К А № 10

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

Код		Код		Доп. соглашение			Источник финансирования			Организационно - правовая форма			
заказчика - 279		подрядчика - G000067		№4 от 09.02.2022 г.			МБ		015.	наименование - ТОО			код - 17
№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге											
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	В том числе			С начала года по отчетный месяц, всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство подводящего газопровода к 3 населенным пунктам (Акколь,Актобе,Кызылаут) Таласского района Жамбылской области	1 528 913 713,54				214 285 714				214 285 714			
2	В том числе НДС 12%	163 812 183,59				22 959 184				22 959 184			
3	Погашение аванса 30%	458 674 114,06				64 285 714				64 285 714			
4	В том числе НДС	49 143 655,08				6 887 755				6 887 755			
5	Всего к оплате без НДС	955 571 070,96				133 928 571				133 928 571			
6	Оплата суммы НДС	114 668 528,52				16 071 429				16 071 429			
7	Итого к оплате с НДС	1 070 239 599,48				150 000 000				150 000 000			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Зам.руководителя_____Айтбеков Ж.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор_____Баккараев К.К.

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Банур-1"

Ген.директор_____Анарбеков Н.

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Стройка **Строительство подводящего газопровода к 3 населенным пунктам Таласского района Жамбылской области**

Объект **Подземный полиэтиленовый газопровод аул Акколь**

Договор: **Доп. соглашение № 4 от 9 февраля 2022 года, к договору № 28 от 19 марта 2020 года.**

Акт приемки выполненных работ №10
за июнь 2022г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Акколь								
		РАЗДЕЛ 2.Газопроводы высокого давления								
		Земляные работы								
1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1189,625	123,39	115,89	146790	137863	31637	0,01	13
		м3		7,50	27,17	8927	32324	59,1	0,02	29
2	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	602,9606	218,15	204,81	131534	123495	28368	0,02	12
		м3		13,33	48,02	8039	28955	59,1	0,04	26
3	С341-020102-1120 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км	251,48506	2179,28	--	548056	--	23238	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	934,049	3466,08	118,33	3237486	110530	590051	1,02	953
		м3		715,52	33,33	668331	31129	62,1	0,04	33
5	Е11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	1765,1988	6,31	6,31	11140	11140	2619	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,97	--	3485	59,1	--	3
6	Е11-010105-0703	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 3	4,786641	1289,52	76,72	6172	367	3893	1,66	8
		м3		1212,80	18,59	5805	89	59,1	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4081179	383396			986
			Тенге			691102	95982			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4081179				
	Материалы -		Тенге			2458625				
	Всего заработная плата -		Тенге				787084			
	Транспортные расходы -		Тенге			548056				
		Накладные расходы -	Тенге			679805				
		Сметная прибыль -	Тенге			380879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5141863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1077
		Сметная заработная плата -	Тенге				787084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5141863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1077
		Сметная заработная плата -	Тенге				787084			
		РАЗДЕЛ 3.Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия								
		Трубопроводы ПЭ								
7	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	2,8	378073,07	129804,14	1058605	363452	544739	296,00	829
		км		233597,28	42180,70	654072	118106	62,1	56,49	158
8	С123-010502-0821 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	236,808742	10017,63	--	2372262	--	100584	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,42	408133,05	145832,16	171416	61250	85824	306,00	129
		км		241489,08	47448,09	101425	19928	62,1	63,40	27
10	С123-010502-0823 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	242,3995	15686,29	--	3802349	--	161220	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка ленты сигнальной	10325	448,31	17,78	4628805	183588	736777	0,14	1446
		м		113,08	4,26	1167545	43974	42,8	--	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	СПрайс-лист	Лента сигнальная	14750	16,07	--	237054	--	10051	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	10346	1060,10	166,44	10967743	1721972	1137413	0,11	1138
		м		90,95	54,71	941005	566078	42,8	0,07	747
14	С123-060128-0902 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	3	292896,60	--	878690	--	37256	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Футляры под газопровод								
15	Е11-250109-0101	Кожухи диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	14	21440,06	9462,18	300161	132471	92012	8,41	118
		м		6714,88	2540,41	94008	35566	58,7	2,26	32
16	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка футляра	0,0994	707282,03	253503,53	70304	25198	37442	575,00	57
		км		453778,50	81786,40	45106	8130	62,1	109,70	11
17	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка футляра	0,0588	562662,29	212266,37	33085	12481	17370	444,00	26
		км		350395,92	69103,21	20603	4063	62,1	92,49	5
18	С123-010502-0722 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 13,6 - 500х36,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	134,89	32626,26	--	4400956	--	186601	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С123-010502-0619 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 400х23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	172,508	17090,11	--	2948181	--	125003	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Предварительное пневматическое испытание газопровода								
20	Е11-250210-0105	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочностьи герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	3	977408,41	828517,79	2932225	2485553	599808	161,00	483
		км трубопровода		139187,72	119836,48	417563	359509	58,7	119,25	358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е11-250210-0106	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	5	1041652,43	883549,64	5208262	4417748	1055586	169,00	845
		км трубопровода		146103,88	126741,74	730519	633709	58,7	125,85	629
		Предварительное пневматическое испытание переходов через автодороги								
22	Е11-250210-0102	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,558	666495,43	561275,33	371904	313192	76973	113,00	63
		км трубопровода		97690,76	81565,67	54511	45514	58,7	81,15	45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			40382001	9716904			5133
			Тенге			4226359	1834576			2057
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15596549				
	Материалы -		Тенге			11582439				
	Всего заработная плата -		Тенге				2718601			
		Накладные расходы -	Тенге			1874190				
		Сметная прибыль -	Тенге			1397659				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18868398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3376
		Сметная заработная плата -	Тенге				2718601			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24785453				
	Материалы -		Тенге			216808				
	Всего заработная плата -		Тенге				3342334			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14639491				
		Накладные расходы -	Тенге			3130469				
		Сметная прибыль -	Тенге			2233274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30149196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3814
		Сметная заработная плата -	Тенге				3342334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49017593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7190
		Сметная заработная плата -	Тенге				6060935			
		РАЗДЕЛ 4.Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Кызылаут								
		РАЗДЕЛ 5.Газопроводы высокого давления								
		Земляные работы								
23	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	95,8581238	123,39	115,89	11828	11109	2549	0,01	1
		м3 грунта		7,50	27,17	719	2605	59,1	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	9556,23913	218,15	204,81	2084671	1957258	449598	0,02	190
		м3 грунта		13,33	48,02	127413	458908	59,1	0,04	414
25	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,8948829	2142,78	--	10489	--	6906	2,98	15
		м3 грунта		2142,78	--	10489	--	59,1	--	--
26	С341-020102-1120 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км	7159,0722	2179,28	--	15601623	--	661509	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	4090,8984	3466,08	118,33	14179369	484094	2584274	1,02	4173
		м3 основания		715,52	33,33	2927119	136337	62,1	0,04	143
28	Е11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	5561,19886	6,31	6,31	35095	35095	8251	--	--
		м3 грунта		--	1,97	--	10978	59,1	--	10
29	Е11-010105-0703	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 3	16,5202299	1289,52	76,72	21303	1267	13436	1,66	27
		м3		1212,80	18,59	20036	307	59,1	0,02	--
				Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия						
		Трубопроводы ПЭ								
30	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	6,419231	378073,07	129804,14	2426938	833243	1248860	296,00	1900
		км трубопровода		233597,28	42180,70	1499515	270768	62,1	56,49	363
31	С123-010502-0821 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	6483,42335	10017,63	--	64948536	--	2753818	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка ленты сигнальной	6314,19501	448,31	17,78	2830720	112272	450572	0,14	884
		м		113,08	4,26	714005	26892	42,8	--	28
33	СПрайс-лист	Лента сигнальная	6314,19501	16,07	--	101478	--	4303	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	6320,31362	1060,10	166,44	6700133	1051943	694839	0,11	695
		м кабеля		90,95	54,71	574855	345814	42,8	0,07	456
35	С123-060128-0902 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	6,3203136	292896,60	--	1851198	--	78491	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			110803382	4486281			7885
			Тенге			5874151	1252609			1416
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9530853				
	Материалы -		Тенге			7077777				
	Всего заработная плата -		Тенге				1661566			
		Накладные расходы -	Тенге			1145411				
		Сметная прибыль -	Тенге			854101				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11530365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2063
		Сметная заработная плата -	Тенге				1661566			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101272530				
	Материалы -		Тенге			10862338				
	Всего заработная плата -		Тенге				5465194			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66901213				
	Транспортные расходы -		Тенге			15601623				
		Накладные расходы -	Тенге			7811995				
		Сметная прибыль -	Тенге			8726762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117811287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7238
		Сметная заработная плата -	Тенге				5465194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			129341651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9301
		Сметная заработная плата -	Тенге				7126760			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			155266563	14586581			14004
			Тенге			10791612	3183168			3565
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			25127401				
	Материалы -		Тенге			18660216				
	Всего заработная плата -		Тенге				4380167			
		Накладные расходы -	Тенге			3019601				
		Сметная прибыль -	Тенге			2251760				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			30398762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5439
		Сметная заработная плата -	Тенге				4380167			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130139162				
	Материалы -		Тенге			13537771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			2251760				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			30398762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5439
		Сметная заработная плата -	Тенге				4380167			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129561170				
	Материалы -		Тенге			13537771				
	Всего заработная плата -		Тенге				10572602			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79196491				
	Транспортные расходы -		Тенге			16149679				
		Накладные расходы -	Тенге			12200261				
		Сметная прибыль -	Тенге			11340914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153102346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13562
		Сметная заработная плата -	Тенге				10572602			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			183501108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19001
		Сметная заработная плата -	Тенге				14952769			
		ИТОГО по АКТУ	Тенге				**183 501 108**			
		Временные здания и сооруженя	2,90%				**5 321 532**			
		Итого	Тенге				**188 822 640**			
		Зимнимие удорожания	1,17%				**2 209 225**			
		Итого	Тенге				**191 031 865**			
		Итого в текущих ценах 2020г.,К=	1,112825				**212 585 035**			
		НДС	12%				**25 510 204**			
		Итого с НДС	Тенге				**238 095 239**			
		Итого с понижающим коэффициентом К=	0,9				**214 285 714**			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

_____Кожаков М.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор_____Баккараев К.К.

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Банур-1"

Технадзор_____Байжанов Ж.