Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказщика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Договор: **Доп. соглашение № 4 от 9 февраля 2022 года, к Договору № 28 от 19 марта 2020 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода к 3 населенным пунктам (Акколь,Актобе,Кызылаут) Таласского района Жамбылской области"**

СПРАВКА № 11

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года

Код		Код		Доп. соглашение			Источник финансирования			Организационно - правовая форма			
заказчика - 279		подрядчика - G000067		№4 от 09.02.2022 г.			МБ		015.	наименование - ТОО			код - 17
№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге											
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	В том числе			С начала года по отчетный месяц, всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство подводящего газопровода к 3 населенным пунктам (Акколь,Актобе,Кызылаут) Таласского района Жамбылской области	1 614 026 570,54				299 398 571				299 398 571			
2	В том числе НДС 12%	172 931 418,27				32 078 418				32 078 418			
3	Погашение аванса 30%	484 207 971,16				89 819 571				89 819 571			
4	В том числе НДС	51 879 425,48				9 623 525				9 623 525			
5	Всего к оплате без НДС	1 008 766 606,59				187 124 107				187 124 107			
6	Оплата суммы НДС	121 051 992,79				22 454 893				22 454 893			
7	Итого к оплате с НДС	1 129 818 599,38				209 579 000				209 579 000			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Зам.руководителя _____ Айтбеков Ж.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор _____ Баккараев К.К.

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Банур-1"

Ген.директор _____ Анарбеков Н.

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Объект **Строительство подводящего газопровода к 3 населенным пунктам (Акколь, Актобе, Кызылауыт) Таласского района Жамбылской области**

Договор: **Доп. соглашение № 4 от 9 февраля 2022 года, к договору № 28 от 19 марта 2020 года.**

Акт приемки выполненных работ №11
за июль 2022г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Акколь										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			–	–			–
			Тенге			–	–			–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			–				
РАЗДЕЛ 2.Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия										
		Трубопроводы ПЭ								
1	**Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**3,0044**	**378073,07**	**129804,14**	**1135883**	**389984**	**584505**	**296,00**	**889**
		км		**233597,28**	**42180,70**	**701820**	**126728**	**62,1**	**56,49**	**170**
2	**С123-010502-0821 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**5624,72036**	**10017,63**	–	**56346367**	–	**2389086**	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	**С123-060128-0902 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**7,346**	**292896,60**	–	**2151618**	–	**91229**	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Футляры под газопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-250109-0101	Кожухи диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	20	-21440,06	-9462,18	-428801	-189244	-131445	-8,41	-168
		м		-6714,88	-2540,41	-134298	-50808	58,7	-2,26	-45
5	С123-010502-0722 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 13,6 - 500х36,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	24,24	-32626,26	–	-790861	–	-33532	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
6	С123-010502-0619 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 400х23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	80,8	-17090,11	–	-1380881	–	-58549	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
7	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	270,2	1226,37	19,84	331366	5360	145657	0,91	245
		м		749,95	2,48	202637	670	62,1	–	1
8	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	50,4	5776,06	–	291113	–	86837	3,01	152
		сальник		2347,56	–	118317	–	60,4	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			57655805	206100			1118
			Тенге			888476	76590			125
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57364692				
		Материалы -	Тенге			62188				
		Всего заработная плата -	Тенге				846749			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56326244				
		Накладные расходы -	Тенге			2986950				
		Сметная прибыль -	Тенге			4828131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65179773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1092
		Сметная заработная плата -	Тенге				846749			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			291113				
		Материалы -	Тенге			172796				
		Всего заработная плата -	Тенге				118317			
		Накладные расходы -	Тенге			86837				
		Сметная прибыль -	Тенге			30236				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			408186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				118317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65587959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				965066			
		РАЗДЕЛ 3.Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Кызылаут								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			–	–			–
			Тенге			–	–			–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			–				
		РАЗДЕЛ 4.Газопроводы высокого давления								
		Земляные работы								
9	**Е11-010101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**159,806426**	**123,39**	**115,89**	**19719**	**18520**	**4250**	**0,01**	**2**
		м3 грунта		**7,50**	**27,17**	**1199**	**4342**	**59,1**	**0,02**	**4**
10	**Е11-010101-0311**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**15931,3406**	**218,15**	**204,81**	**3475384**	**3262972**	**749532**	**0,02**	**317**
		м3 грунта		**13,33**	**48,02**	**212413**	**765053**	**59,1**	**0,04**	**690**
11	**Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**8,1603281**	**2142,78**	**–**	**17486**	**–**	**11514**	**2,98**	**24**
		м3 грунта		**2142,78**	**–**	**17486**	**–**	**59,1**	**–**	**–**
12	**С341-020102-1120 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км**	**1814,92831**	**2179,28**	**–**	**3955237**	**–**	**167702**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
13	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**6819,99423**	**3466,08**	**118,33**	**23638626**	**807039**	**4308279**	**1,02**	**6956**
		м3 основания		**715,52**	**33,33**	**4879841**	**227290**	**62,1**	**0,04**	**239**
14	**Е11-010104-0412**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**9271,15279**	**6,31**	**6,31**	**58508**	**58508**	**13756**	**–**	**–**
		м3 грунта		**–**	**1,97**	**–**	**18302**	**59,1**	**–**	**17**
15	**Е11-010105-0703**	**Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 3**	**27,5411074**	**1289,52**	**76,72**	**35515**	**2113**	**22399**	**1,66**	**46**
		м3		**1212,80**	**18,59**	**33402**	**512**	**59,1**	**0,02**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**31200475**	**4149152**			**7345**
			Тенге			**5144340**	**1015499**			**949**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31200475				
		Материалы -	Тенге			17951746				
		Всего заработная плата -	Тенге				6159839			
		Транспортные расходы -	Тенге			3955237				
		Накладные расходы -	Тенге			5277431				
		Сметная прибыль -	Тенге			2918232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39396138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8295
		Сметная заработная плата -	Тенге				6159839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			39396138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8295
		Сметная заработная плата -	Тенге				6159839			
		РАЗДЕЛ 5.Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия								
		Трубопроводы ПЭ								
16	**Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**10,7015903**	**378073,07**	**129804,14**	**4045983**	**1389111**	**2081992**	**296,00**	**3168**
		км трубопровода		**233597,28**	**42180,70**	**2499862**	**451401**	**62,1**	**56,49**	**605**
17	**С123-010502-0821 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**10808,6062**	**10017,63**	**–**	**108276618**	**–**	**4590929**	**–**	**–**
		м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
18	**Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9**	**Прокладка ленты сигнальной**	**10526,4833**	**448,31**	**17,78**	**4719132**	**187171**	**751155**	**0,14**	**1474**
		м		**113,08**	**4,26**	**1190328**	**44832**	**42,8**	**–**	**46**
19	**СПрайс-лист**	**Лента сигнальная**	**10526,4833**	**16,07**	**–**	**169176**	**–**	**7173**	**–**	**–**
		м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
20	**Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**10536,6837**	**1060,10**	**166,44**	**11169886**	**1753709**	**1158376**	**0,11**	**1159**
		м кабеля		**90,95**	**54,71**	**958348**	**576511**	**42,8**	**0,07**	**761**
21	**С123-060128-0902 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**10,5366837**	**292896,60**	**–**	**3086159**	**–**	**130853**	**–**	**–**
		км		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**131466954**	**3329990**			**5800**
			Тенге			**4648539**	**1072744**			**1412**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15889018				
		Материалы -	Тенге			11799462				
		Всего заработная плата -	Тенге				2770020			
		Накладные расходы -	Тенге			1909531				
		Сметная прибыль -	Тенге			1423884				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			19222433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3440
		Сметная заработная плата -	Тенге				2770020			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115577935				
		Материалы -	Тенге			157010				
		Всего заработная плата -	Тенге				2951263			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111531952				
		Накладные расходы -	Тенге			6810947				
		Сметная прибыль -	Тенге			9791111				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132179993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3772
		Сметная заработная плата -	Тенге				2951263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			151402426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7212
		Сметная заработная плата -	Тенге				5721283			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**220323233**	**7685242**			**14263**
			Тенге			**10681356**	**2164832**			**2486**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15889018				
		Материалы -	Тенге			11799462				
		Всего заработная плата -	Тенге				2770020			
		Накладные расходы -	Тенге			1909531				
		Сметная прибыль -	Тенге			1423884				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			19222433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3440
		Сметная заработная плата -	Тенге				2770020			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			204143102				
		Материалы -	Тенге			18170943				
		Всего заработная плата -	Тенге				9957852			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			167858197				
		Транспортные расходы -	Тенге			3955237				
		Накладные расходы -	Тенге			15075328				
		Сметная прибыль -	Тенге			17537474				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			236755904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13158
		Сметная заработная плата -	Тенге				9957852			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			291113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			22648620				
	Всего заработная плата -		Тенге				5316477			
		Накладные расходы -	Тенге			3665053				
		Сметная прибыль -	Тенге			2733055				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			36896247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6602
		Сметная заработная плата -	Тенге				5316477			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			187207324				
	Материалы -		Тенге			19658815				
	Всего заработная плата -		Тенге				12674308			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119240259				
	Транспортные расходы -		Тенге			24941362				
		Накладные расходы -	Тенге			16024412				
		Сметная прибыль -	Тенге			16258539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219490276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16208
		Сметная заработная плата -	Тенге				12674308			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			256386523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22810
		Сметная заработная плата -	Тенге				17990785			
		ИТОГО по АКТУ	Тенге				256 386 523			
		Временные здания и сооруженя	2,90%				7 435 209			
		Итого	Тенге				263 821 732			
		Зимнимне удорожания	1,17%				3 086 714			
		Итого	Тенге				266 908 446			
		Итого в текущих ценах 2020г.,К=	1,112825				297 022 392			
		НДС	12%				35 642 687			
		Итого с НДС	Тенге				332 665 079			
		Итого с понижающим коэффициентом К=	0,9				299 398 571			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

_____**Кожаков М.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор_____**Баккараев К.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Банур-1"

Технадзор_____**Байжанов Ж.**