Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказщика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Договор: **Доп. соглашение № 4 от 9 февраля 2022 года, к Договору № 28 от 19 марта 2020 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода к 3 населенным пунктам (Акколь,Актобе,Кызылаут) Таласского района Жамбылской области"**

С П Р А В К А № 12

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

Код		Код		Доп. соглашение		Источник финансирования			Организационно - правовая форма			
заказчика - 279		подрядчика - G000067		№4 от 09.02.2022 г.		РБ/МБ		.032/050.	наименование - ТОО			код - 17
№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	В том числе			С начала года по отчетный месяц, всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство подводящего газопровода к 3 населенным пунктам (Акколь,Актобе,Кызылаут) Таласского района Жамбылской области	1 831 987 854,53				217 961 284				217 961 283,99			
2	В том числе НДС 12%	196 284 412,99				23 352 995				23 352 995			
3	Погашение аванса 30%	549 596 356,36				65 388 385				65 388 385			
4	В том числе НДС	58 885 323,90				7 005 898				7 005 898			
5	Всего к оплате без НДС	1 144 992 409,08				136 225 802				136 225 802			
6	Оплата суммы НДС	137 399 089,09				16 347 096				16 347 096			
7	Итого к оплате с НДС	1 282 391 498,17				152 572 899,99				152 572 899,99			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Зам.руководителя_____Айтбеков Ж.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор_____Баккараев К.К.

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Банур-1"

Ген.директор_____Анарбеков Н.

Форма 4

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Объект **Строительство подводящего газопровода к 3 населенным пунктам (Акколь, Актобе, Кызылауыт) Таласского района Жамбылской области**

Договор: **Доп. соглашение № 4 от 9 февраля 2022 года, к договору № 28 от 19 марта 2020 года.**

Акт приемки выполненных работ №12
за октябрь 2022г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Газопроводы высокого давления								
		Земляные работы								
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	106,183769	123,39	115,89	13102	12305	2824	0,01	1
		м3 грунта		7,50	27,17	797	2885	59,1	0,02	3
2	11-010101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	4186,45381	218,15	204,81	913265	857447	196963	0,02	83
		м3 грунта		13,33	48,02	55818	201041	59,1	0,04	181
3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	5,4221499	2142,78	--	11618	--	7650	2,98	16
		м3 грунта		2142,78	--	11618	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	41-020102-1120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км	1745,26815	2179,28	--	3803428	--	161265	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	4531,56178	3466,08	118,33	15706743	536239	2862646	1,02	4622
		м3 основания		715,52	33,33	3242422	151023	62,1	0,04	159
6	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	6160,24004	6,31	6,31	38876	38876	9140	--	--
		м3 грунта		--	1,97	--	12161	59,1	--	11
7	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	14852,3699	197,60	117,94	2934834	1751712	1125577	0,13	1916
		м3 уплотненного грунта		79,66	29,76	1183122	441951	59,1	0,03	464
8	11-010105-0703 РСНБ РК 2015	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 3	18,2997559	1289,52	76,72	23598	1404	14883	1,66	30
		м3		1212,80	18,59	22194	340	59,1	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23445464	3197983			6669
			Тенге			4515971	809402			818
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30052525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7487
		Сметная заработная плата -	Тенге				5325373			
		РАЗДЕЛ 2.Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия								
		Трубопроводы ПЭ								
9	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	7,1106588	378073,07	129804,14	2688349	922993	1383377	296,00	2105
		км трубопровода		233597,28	42180,70	1661031	299933	62,1	56,49	402
10	23-010502-0821 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	7181,80472	10017,63	--	71944662	--	3050454	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0009908	218946,93	61829,44	217	61	121	194,00	--
		км трубопровода		154897,36	19950,48	153	20	62,1	26,83	--
12	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,0007267	1306,74	--	1308	--	55	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка ленты сигнальной	6994,34745	448,31	17,78	3135639	124366	499107	0,14	979
		м		113,08	4,26	790917	29789	42,8	--	31
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	6994,34745	16,07	--	112409	--	4766	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	7001,12514	1060,10	166,44	7421858	1165256	769686	0,11	770
		м кабеля		90,95	54,71	636777	383064	42,8	0,07	505
16	23-060128-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	7,0011251	292896,60	--	2050606	--	86946	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Предварительное пневматическое испытание газопровода								
17	11-250210-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочностьи герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	30,859	977408,41	828517,79	30161846	25567231	6169829	161,00	4968
		км трубопровода		139187,72	119836,48	4295194	3698034	58,7	119,25	3680
18	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	706	18010,56	16577,77	12715454	11703908	2793258	1,71	1207
		стык		1413,91	3804,04	998223	2685653	58,7	3,43	2422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по АКТУ	Тенге				**186 648 640**			
		Временные здания и сооруженя	2,90%				**5 412 811**			
		Итого	Тенге				**192 061 451**			
		Зимнимие удорожания	1,17%				**2 247 119**			
		Итого	Тенге				**194 308 570**			
		Итого в текущих ценах 2020г.,К=	1,112825				**216 231 434**			
		НДС	12%				**25 947 772**			
		Итого с НДС	Тенге				**242 179 206**			
		Итого с понижающим коэффициентом К=	0,9				**217 961 283,99**			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
_____ Кожаков М.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"
Директор_____Баккараев К.К.

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Банур-1"
Технадзор_____Байжанов Ж.