Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 октября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		49	от 11 августа 2021 года				
		доп.согл.№64	от 24 сентября 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце октябрь 2021 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)	**21 181 123,21**	21 181 123,21	-	-	0	0	0	0	2 541 734,79	**23 722 858,00**
Резерв 5%										**1 186 142,90**
Итого к оплате										**22 536 715,10**

М.П.

Представитель Заказчика

Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Есенжолов Ж.О. БИН 140240032657

М. П.

Подрядчик

Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй"

Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО «Корпорация "МСК-Строй»

Договор : №49 от 11.08.2021 г., доп.соглание №64 от 24.09.2021 г.

АКТ № 2
выполненных работ за период
от 22 октября 2021 года

по объекту: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**250 190 305,99**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**16 627 668,00**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	**-**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	**15 796 284,60**
5	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	**831 383,40**
6	Вид выполненных работ	Строительство
7	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**40 350 525,89**
8	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, от 22 октября 2021 года	**23 722 857,89**
9	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**1 186 142,89**
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**22 536 715,00**
12	в том числе НДС, 12%	**2 414 648,04**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

_____ **Есенжолов Ж.О.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3
БИН/ИИН 101040002148
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ989470398928191658
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

_____ **Иманбеков Ж.Т.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Договор: №49 от 11.08.2021 г., доп.соглашение №64 от 24.09.2021 г.
Объект: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул.Балхашская в г. Приозерск Карагандинскойь области (дом 2)

Акт приемки выполненных работ №2
от 22 октября 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		СТЕНЫ									
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разборка стен лицевым кирпичом толщиной в 1/2 кирпича.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	370	1103,65	191,79	408349	70962	--	326509	793647
					911,86	37,02	337387	13698		58789	
		СТЕНКИ ЛОДЖИЙ ТОЛЩ.380ММ									
2	1108-0201-1025 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Разборка при высоте этажа до 4 м/3-5 этажи/	м3 кладки	30,67	8250,62	1726,57	253047	52954	--	195593	484531
					6524,06	333,30	200093	10222		35891	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
3	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Разборка при высоте этажа до 4 м/3-5 этажи/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	140,5	891,47	153,99	125252	21636	--	100247	243539
					737,48	29,73	103616	4177		18040	
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.+13,700/АС22/									
4	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Разборка	шт. сборных конструкций	10	3368,90	1011,07	33689	10111	--	30163	68960
					2357,82	198,36	23578	1984		5108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				820336	155662	--	652512	1590677
							664674	30081	--	117828	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				820336				
		Всего заработная плата	Тенге					694754			
		Накладные расходы	Тенге				652512				
		Сметная прибыль	Тенге				117828				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1590676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
		Сметная заработная плата	Тенге					694754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1590676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
		Сметная заработная плата	Тенге					694754			
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.+13,700/АС22/									
5	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	13	6018,41	1263,84	78239	16430	23494	49015	137434
					2947,28	247,95	38315	3223		10180	
6	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,028134	681770,33	6611,47	19181	186	17538	1758	22614
					51795,10	1159,78	1457	33		1675	
7	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,01068	430274,73	12322,13	4595	132	2261	2614	7786
					206210,00	1204,82	2202	13		577	
8	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/завести в кладку стен лоджий -АС21 поз.3/**	т конструкций	0,04485	74918,30	19062,87	3360	855	99	1807	5581
					53654,10	4746,60	2406	213		413	
9	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1495	439286,00	--	65673	--	65673	--	70927
					--	--	--	--		5254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				171049	17602	109065	55194	244342
							44381	3482	--	18099	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				102016				
		Материалы	Тенге				43294				
		Всего заработная плата	Тенге					45243			
		Накладные расходы	Тенге				53387				
		Сметная прибыль	Тенге				12432				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				167834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					45243			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				69033				
		Материалы	Тенге				99				
		Всего заработная плата	Тенге					2619			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65673				
		Накладные расходы	Тенге				1807				
		Сметная прибыль	Тенге				5667				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				76508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				244342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					47862			
		РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ/АС44-49/									
		УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО ПРОСТРАНСТВА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	593,1	536,58	97,36	318247	57746	146932	116403	469422
					191,48	21,84	113569	12956		34772	
11	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой/изоспан - D/	м2 изолируемой поверхности	593,1	487,79	25,98	289307	15411	173692	94092	414072
					168,95	3,49	100204	2070		30672	
12	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	652,41	86,00	--	56107	--	56107	--	60596
					--	--	--	--		4489	
13	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	593,1	794,74	50,39	471360	29889	176638	249272	778282
					446,52	10,31	264833	6115		57651	
14	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150/толщ.170мм/	м3	100,827	25276,00	--	2548503	--	2548503	--	2752384
					--	--	--	--		203880	
15	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/пергамин/	м2 изолируемой поверхности	593,1	247,17	12,02	146595	7131	99167	38495	199896
					67,94	2,61	40297	1545		14807	
16	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	593,1	602,76	97,36	357494	57746	186179	116403	511809
					191,48	21,84	113569	12956		37912	
17	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	593,1	298,55	21,57	177071	12794	157968	8569	200492
					10,64	5,07	6309	3005		14851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4364685	180718	3545186	623234	5386953
							638782	38647	--	399034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4364685				
	Материалы		Тенге				940574				
	Всего заработная плата		Тенге					677429			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2604611				
		Накладные расходы	Тенге				623235				
		Сметная прибыль	Тенге				399034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5386953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					677429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5386953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					677429			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
		ТИП Л/1-ый этаж/									
18	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Нанесение теплоизоляции КАМКОР КЛАССИК	м2	432,12	61,22	2,24	26453	967	3071	15534	45345
					51,87	0,23	22415	97		3359	
19	2111-0601-0102 РСНБ РК 2015	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными добавками, температура применения от +5°С до +150°С+/КАМКОР КЛАССИК/	л	864,24	2317,00	--	2002444	--	2002444	--	2162640
					--	--	--	--		160196	
20	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	432,12	290,09	27,97	125355	12085	--	111646	255961
					262,13	12,73	113271	5501		18960	
21	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150+/толщ.50мм/	м3	21,606	25276,00	--	546113	--	546113	--	589802
					--	--	--	--		43689	
22	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой+/изоспан - D/	м2 изолируемой поверхности	432,12	487,79	25,98	210783	11228	126548	68554	301684
					168,95	3,49	73007	1508		22347	
23	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	475,332	86,00	--	40879	--	40879	--	44149
					--	--	--	--		3270	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	432,12	673,68	25,97	291109	11224	153894	123291	447552
					291,56	11,96	125991	5170		33152	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.45мм/	м2 стяжки	432,12	484,05	22,13	209169	9563	191820	11336	238146
					18,02	9,89	7786	4274		17640	
26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,7544072	12857,70	1248,98	22558	2191	57	19289	45194
					11576,80	505,00	20310	886		3348	
27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,7544072	233600,00	--	409830	--	409830	--	442616
					--	--	--	--		32786	
		ТИП Л/2-ой этаж/									
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	864,27	673,68	25,97	582239	22449	307800	246590	895135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					291,56	11,96	251990	10340		66306	
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.45мм/	м2 стяжки	864,27	484,05	22,13	418353	19128	383653	22674	476309
					18,02	9,89	15572	8548		35282	
30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,5089362	12857,70	1248,98	45117	4383	112	38579	90391
					11576,80	505,00	40622	1772		6696	
31	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,5089362	233600,00	--	819687	--	819687	--	885262
					--	--	--	--		65575	
		ДЕТАЛЬ ПОЛА П/1-ый этаж/									
32	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,39485	1431,39	86,14	62115	3738	33609	23702	92683
					570,75	10,32	24768	448		6865	
33	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0730758	271851,00	--	19866	--	19866	--	21455
					--	--	--	--		1589	
34	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015 прим.	Шуруп строительный с потайной головкой/ниппель/	шт.	65	2,00	--	130	--	130	--	140
					--	--	--	--		10	
35	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой+/АС31 п.7/	м2 изолируемой поверхности	32,85	606,76	43,94	19932	1443	7936	10059	32390
					321,25	4,51	10553	148		2399	
36	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	32,85	126,34	4,58	4150	150	111	3701	8480
					118,40	1,47	3889	48		628	
37	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Нанесение теплоизоляции КАМКОР КЛАССИК	м2	32,85	61,22	2,24	2011	73	234	1181	3447
					51,87	0,23	1704	7		255	
38	2111-0601-0102 РСНБ РК 2015	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными добавками, температура применения от +5°С до +150°С+/КАМКОР КЛАССИК/	л	65,7	2317,00	--	152227	--	152227	--	164405
					--	--	--	--		12178	
39	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	32,85	290,09	27,97	9530	919	--	8487	19458
					262,13	12,73	8611	418		1441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150+/толщ.50мм/ ?	м3	0,98 1,6425	25276,00	--	41516	--	41516	--	44837
					--	--	--	--		3321	
41	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой+/изоспан - D/	м2 изолируемой поверхности	32,85	487,79	25,98	16024	854	9620	5211	22934
					168,95	3,49	5550	115		1699	
42	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2									
			м2	36,135	86,00	--	3108	--	3108	--	3356
					--	--	--	--		249	
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,85	673,68	25,97	22130	853	11699	9373	34023
					291,56	11,96	9578	393		2520	
44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.40мм/	м2 стяжки	32,85	387,24	17,71	12721	582	11665	689	14483
					14,41	7,91	474	260		1073	
45	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,133371	12857,70	1248,98	1715	167	4	1466	3436
					11576,80	505,00	1544	67		254	
46	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,133371	233600,00	--	31155	--	31155	--	33648
					--	--	--	--		2492	
47	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,85	606,76	43,94	19932	1443	7936	10059	32390
					321,25	4,51	10553	148		2399	
48	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	32,85	678,29	68,00	22282	2234	9365	10276	35162
					325,21	7,56	10683	248		2605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6190633	105674	5326089	741697	7486913
							758871	40397	--	554583	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6190633				
		Материалы	Тенге				1259133				
		Всего заработная плата	Тенге					799268			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4066954				
		Накладные расходы	Тенге				741696				
		Сметная прибыль	Тенге				554586				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7486915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					799268			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7486915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					799268			
		РАЗДЕЛ 5.ДВЕРИ									
		ВХОДНЫЕ В КВАРТИРУ									
49	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах/поз.5,6/**	м2	95,445	2417,15	43,25	230705	4128	38593	130824	390451
					1969,55	16,93	187984	1616		28922	
50	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**									
			м2	95,445	60731,00	--	5796470	--	5796470	--	6260188
					--	--	--	--		463718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6027175	4128	5835063	130824	6650639
							187984	1616	--	492640	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6027175				
		Материалы	Тенге				38593				
		Всего заработная плата	Тенге					189600			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5796470				
		Накладные расходы	Тенге				130824				
		Сметная прибыль	Тенге				492640				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6650639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					189600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6650639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					189600			
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ									
51	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/АС18+АС19 п.2+АС34 узел 3+АС41 п.2/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,37	1102,02	64,89	34570	2036	11430	18141	56928
					672,75	50,11	21104	1572		4217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				34570	2036	11430	18141	56928
							21104	1572	--	4217	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				34570				
		Материалы	Тенге				11431				
		Всего заработная плата	Тенге					22676			
		Накладные расходы	Тенге				18141				
		Сметная прибыль	Тенге				4217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				56928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				56928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22676			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**17608448**	**465820**	**14826833**	**2221602**	**21416461**
							2315795	**115795**	**--**	**1586401**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11512239**				
	Материалы		Тенге				**2254432**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2239371**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6671565**				
		Накладные расходы	Тенге				**2088971**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1088097**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14689308**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2347**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2239371**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6096208**				
	Материалы		Тенге				**38692**				
	Всего заработная плата		Тенге					**192219**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5862144**				
		Накладные расходы	Тенге				**132631**				
		Сметная прибыль	Тенге				**498307**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6727147**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**196**
		Сметная заработная плата	Тенге					**192219**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**21416454**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2543**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2431590**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21416461**
		- Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								**192 748**
		- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**21 609 217**
		- Работы в зимнее время 1,7%	Тенге								**367 357**
		-Итого с работами в зимнее время	Тенге								**21 976 574**
		- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**439 531**
		- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								**22 416 105**
		- Итого с коэффициентом 2021 года к=1,0498961	Тенге								**23 534 581**
		- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								**21 181 123**
		- НДС 12%	Тенге								**2 541 735**
		- Итого с НДС	Тенге								**23 722 858**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Руководитель_____Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация" МСК- Строй"
Директор_____Иманбеков Ж.Т.

Технический надзор:
ТОО "Аретмида снаб"
Инженер по техническому надзору_____Мырзаханов Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Институт "Гражданпроект"_____Блялов К.Б.

Расценки верны.
Главный специалист сметного отдела Тутик И.В.