Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 ноября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		49	от 11 августа 2021 года				
		доп.согл.№80	от 19 ноября 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце ноябрь 2021 г.) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)	**130 088 016,05**	94 060 760,71	-	-	0	0	0	0	11 287 291,29	**105 348 052,00**
Резерв 5%										**5 267 402,60**
Итого к оплате										**100 080 649,40**

М.П. Представитель Заказчика Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск" Есенжолов Ж.О. БИН 140240032657

М.П. Подрядчик Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО «Корпорация "МСК-Строй»

Договор : №49 от 11.08.2021 г., доп.соглание №80 от 19.11.2021 г.

АКТ № 3
выполненных работ за период
от 22 ноября 2021 года

по объекту: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**250 190 305,99**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**40 350 525,89**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	**38 332 284,60**
5	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	**2 018 241,29**
6	Вид выполненных работ	Строительство
7	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**145 698 577,89**
8	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, от 22 ноября 2021 года	**105 348 052,00**
9	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**5 267 402,60**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**100 080 649,40**
11	в том числе НДС, 12%	**10 722 926,72**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3
БИН/ИИН 101040002148
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ98947039892819165 8
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Иманбеков Ж.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Договор: №49 от 11.08.2021 г., доп.соглашение №64 от 24.09.2021 г.
Объект: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул.Балхашская в г. Приозерск Карагандинскойь области (дом 2)

Акт приемки выполненных работ №3

от 19 ноября 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0105-0804 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 4**	м3 грунта недобора	465	1125,63	438,31	523419	203813	609	266556	853173
					686,02	110,15	318997	51219		63198	
2	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	930	122,00	–	113460	–		–	122537
					–	–	–	–		9077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				636879	203813	609	266556	975710
							318997	51219	–	72275	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				636879				
		Материалы	Тенге				609				
		Всего заработная плата	Тенге					370216			
		Транспортные расходы	Тенге				113460				
		Накладные расходы	Тенге				266556				
		Сметная прибыль	Тенге				72275				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				975710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					370216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				975710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					370216			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				636879	203813	609	266556	975710
							318997	51219	–	72275	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				636879				
		Материалы	Тенге				609				
		Всего заработная плата	Тенге					370216			
		Транспортные расходы	Тенге				113460				
		Накладные расходы	Тенге				266556				
		Сметная прибыль	Тенге				72275				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				975710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					370216			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				975710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					370216			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы									
		Стены									
3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разборка стен лицевым кирпичом толщиной в 1/2 кирпича.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	160	1103,65	191,79	176583	30686	--	141193	343198
					911,86	37,02	145897	5924		25422	
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Разборка при высоте этажа до 4 м/АС49 п.16-парапет/	м3 кладки	32,83	5117,20	1866,56	167998	61279	--	110249	300507
					3250,64	360,32	106719	11829		22260	
5	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Разборка при высоте этажа до 4 м/5 этаж/	м3 кладки	100	6603,72	1873,19	660372	187319	--	475962	1227241
					4730,53	387,34	473053	38734		90907	
		СТЕНКИ ЛОДЖИЙ ТОЛЩ.380ММ/АС-16п.2/									
6	1108-0201-1025 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Разборка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м/3-5 этажи/	м3 кладки	36,23	8250,62	1726,57	298920	62554	--	231051	572369
					6524,06	333,30	236367	12075		42398	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ/АС-17п./									
7	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим	Разборка ограждений лоджий из облицовочного кирпича при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок 1,1. /3-5этажи/	165,87	891,47	153,99	147868	25543	--	118349	287514
					737,48	29,73	122326	4931		21297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1451741	367381	--	1076804	2730829
							1084361	73493	--	202284	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1451741				
		Всего заработная плата	Тенге					1157854			
		Накладные расходы	Тенге				1076804				
		Сметная прибыль	Тенге				202284				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2730829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1217
		Сметная заработная плата	Тенге					1157854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2730829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1217
		Сметная заработная плата	Тенге					1157854			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ/АС-16 пп.5-8/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Разборка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	438,142	1271,64	193,99	557157	84994	--	454601	1092699
					1077,65	38,01	472163	16655		80941	
		Внутренняя отделка									
9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1385,46	179,82	--	249136	--	--	209274	495082
					179,82	--	249136	--		36673	
		Разные работы									
0	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	50,53	1688,84	--	85337	--	--	61443	158522
					1688,84	--	85337	--		11742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				891630	84994	--	725318	1746303
							806636	16655	--	129356	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				891630				
	Всего заработная плата		Тенге					823291			
		Накладные расходы	Тенге				725318				
		Сметная прибыль	Тенге				129356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1746304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								944
		Сметная заработная плата	Тенге					823291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1746304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								944
		Сметная заработная плата	Тенге					823291			
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ/АС16 пп.1-3/									
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м/5 этаж/	м3 кладки	100	21635,69	2341,49	2163569	234149	1338104	594953	2979203
					5913,16	484,18	591316	48418		220682	
2	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПТЭ-50 ГОСТ 9573-2012	м3	53	12367,00	--	655451	--	655451	--	707887
					--	--	--	--		52436	
3	2113-0816-2807 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	1060	22,00	--	23320	--	23320	--	25186
					--	--	--	--		1866	
4	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	Стены лицевым кирпичом толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	530	4658,71	239,74	2469115	127060	1737950	584628	3298042
					1139,82	46,28	604105	24528		244299	
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/АС49 п.16-парапет/	м3 кладки	32,83	24337,63	2333,20	799004	76599	589007	137812	1011762
					4063,30	450,40	133398	14787		74945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ /АС24/									
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,1376	58403,48	2116,28	66440	2407	–	60193	136764
					56287,20	608,04	64032	692		10131	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5778	233600,00	–	134974	–	134974	–	145772
					–	–	–	–		10798	
18	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5598	232072,00	–	129914	–	129914	–	140307
					–	–	–	–		10393	
19	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,1376	109668,00	–	124758	–	124758	–	134739
					–	–	–	–		9981	
		СТЕНКИ ЛОДЖИЙ ТОЛЩ.380ММ/АС-16п.2/									
20	1108-0201-1025 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м./3-5 этажи/	м3 кладки	22,51	36604,60	2158,21	823969	48581	591817	179442	1083685
					8155,07	416,62	183571	9378		80273	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ/АС-17п./									
21	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим	Кладка ограждений лоджий из облицовочного кирпича при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок 1,1 / 3-5 этажи/.	204,24	2841,65	192,49	580379	39314	352786	182157	823539
					921,85	37,16	188279	7589		61003	
22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,2348	292003,48	2116,28	360566	2613	288450	65336	459975
					56287,20	608,04	69503	751		34072	
23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	прим.Детали закладные весом до 20 кг./окаймляющий уголок по ограждению лоджии/ Установка	т	1,27488	224664,29	1180,29	286420	1505	208384	70197	385147
					60030,00	477,66	76531	609		28529	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	6,53016	72,72	2,24	475	15	214	171	697
					37,70	0,23	246	1		52	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	65,3016	138,72	3,17	9058	207	5972	2007	11951
					44,09	0,45	2879	29		885	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	прим.Заделка отверстия в балконной плите. Устройство	м3	6,24	19815,83	1060,87	123651	6620	110393	7200	141319
					1063,80	204,14	6638	1274		10468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**8751063**	**539070**	**6291494**	**1884096**	**11485975**
							1920498	**108056**	**--**	**850813**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8751063**				
		Материалы	Тенге				**5223078**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2028554**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1068417**				
		Накладные расходы	Тенге				**1884097**				
		Сметная прибыль	Тенге				**850813**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11485973**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2028554**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**11485973**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2028554**			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЯ БАЛКОНОВ									
27	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**11**	**3980,61**	**947,10**	**43787**	**10418**	**12851**	**26579**	**75995**
					1865,28	**182,41**	**20518**	**2007**		**5629**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**43787**	**10418**	**12851**	**26579**	**75995**
							20518	**2007**	**--**	**5629**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**43787**				
		Материалы	Тенге				**12851**				
		Всего заработная плата	Тенге					**22525**			
		Накладные расходы	Тенге				**26579**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5629**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**75995**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22525**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**75995**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22525**			
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕГОРОДКИ/АС-16 пп.5-8/									
28	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**438,142**	**3919,64**	**242,49**	**1717357**	**106243**	**1020910**	**568251**	**2468457**
					1347,06	**47,52**	**590204**	**20819**		**182849**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1717357**	**106243**	**1020910**	**568251**	**2468457**
							590204	**20819**	**--**	**182849**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1717357**				
		Материалы	Тенге				**1020910**				
		Всего заработная плата	Тенге					**611023**			
		Накладные расходы	Тенге				**568251**				
		Сметная прибыль	Тенге				**182849**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2468457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**645**
		Сметная заработная плата	Тенге					**611023**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2468457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**645**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					611023			
		РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ/АС44-49/									
		УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО ПРОСТРАНСТВА									
29	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,933506	12857,70 11576,80	1248,98 505,00	24860 22384	2415 976	61	21258 3689	49808
30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,933506	233600,00 –	– –	451667 –	– –	451667	– 36133	487800
31	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	16,47056	88983,96 19779,50	1268,64 488,92	1465616 325779	20895 8053	1118942	300449 141285	1907350
32	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	125,8158	3377,80 1347,06	22,66 10,13	424980 169481	2851 1275	252648	153681 46293	624954
33	1110-0114-0502 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам/контррейка-брус 50х25/	м2 покрытия	789,94	661,74 213,57	28,10 11,00	522738 168709	22196 8689	331833	159659 54592	736988
34	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	20,67542	802,09 749,58	51,84 21,55	16583 15498	1072 446	13	14349 2475	33407
35	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	628,2	30,82 28,39	2,40 1,00	19360 17835	1511 628	14	16617 2878	38856
36	2204-1003-0401 РСНБ РК 2015	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011/состав "СПАРК"-древесина/	кг	836,41814	725,00 –	– –	606403 –	– –	606403	– 48512	654915
37	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	593,1	2877,50 1673,94	73,25 49,07	1706646 992814	43442 29102	670390	960601 213380	2880626
38	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2/пленка ТехноНиколь у 95гр/м2-1 слой нетканого полипропилена серого цвета/	м2	652,41	86,00 –	– –	56107 –	– –	56107	– 4489	60596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	789,94	5191,09 1643,31	94,50 23,35	4100653 1298116	74648 18449	2727889	1211240 424951	5736845
40	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./по фронтонам по оси Г/см.АС44 п.2/ Устройство	м2 покрытия	6,06	955,80 915,62	13,42 3,04	5792 5549	81 18	162	5122 873	11787
41	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/АС44 п.2/	м2	6,06	2121,00 –	– –	12853 –	– –	12853	– 1028	13882
42	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	прим.Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)/костыли/	кг	33,84	393,00 –	– –	13299 –	– –	13299	– 1064	14363
43	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	119,64	1977,01 58,88	22,40 5,37	236529 7045	2679 643	226805	7072 19488	263090
44	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	131	1248,91 1114,76	85,19 21,07	163607 146034	11160 2760	6413	136890 24040	324537
45	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	127,74	6300,78 706,50	138,80 39,63	804862 90248	17730 5062	696884	87686 71404	963951
46	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	131	1734,00 –	– –	227154 –	– –	227154	– 18172	245326
47	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	2253,00 –	– –	31542 –	– –	31542	– 2523	34065
48	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	168	966,00 –	– –	162288 –	– –	162288	– 12983	175271
49	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2814	2069,00 –	– –	5822166 –	– –	5822166	– 465773	6287939
50	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	127,74	1397,00 –	– –	178453 –	– –	178453	– 14276	192729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	прим.Паук диаметром 100 мм/сетка воронки/	шт.	14	2223,00	–	31122	–	31122	–	33612
					–	–	–	–		2490	
52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/АС49 п.1-4/	м2 покрытия	82,4	955,80	13,42	78758	1105	2206	69642	160272
					915,62	3,04	75447	251		11872	
53	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/АС49 п.1-4/	м2	82,4	2121,00	–	174770	–	174770	–	188752
					–	–	–	–		13982	
54	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	прим.Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)/костыли-АС49п.4/	кг	98,04	393,00	–	38530	–	38530	–	41612
					–	–	–	–		3082	
55	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	56,16	1124,03	10,52	63126	591	46841	14567	83908
					279,45	2,49	15694	140		6215	
56	2110-0102-0113 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56,16	1111,00	–	62394	–	62394	–	67385
					–	–	–	–		4992	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ В1-/АС36-39/									
57	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/стенки вентканалов-АС-39/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	142	3650,52	239,74	518374	34043	322477	156636	729011
					1139,82	46,28	161854	6572		54001	
58	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	56	1629,65	56,00	91261	3136	28426	71159	175413
					1066,05	10,81	59699	605		12994	
59	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/П1-5//	м3	0,28	62289,00	–	17441	–	17441	–	18836
					–	–	–	–		1395	
60	2104-0302-0241 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТП 12,5-8-6/	м3	1,596	73994,00	–	118094	–	118094	–	127542
					–	–	–	–		9448	
61	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя/АС40 сеч.1-1/	м2 изолируемой поверхности	6,24	2709,87	73,25	16910	457	6008	10106	29177
					1673,94	49,07	10445	306		2161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя/АС40 сеч.1-1/	м2 изолируемой поверхности	6,24	1584,13 1171,76	65,36 45,74	9885 7312	408 285	2165	7141 1362	18388
63	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм/в пределах чердачного пространства/	м2	203,42	439,50 226,51	2,99 0,87	89403 46076	609 177	42718	37002 10112	136518
64	2111-0101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012/ТЕХНОФАС ЭКСТРА толщ.50мм/	м3	10,171	26734,00 –	– –	271912 –	– –	271912	– 21753	293664
65	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	203,42	3874,60 1210,95	31,09 13,82	788171 246331	6324 2812	535516	199315 78999	1066484
66	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	203,42	496,47 234,82	5,93 2,13	100991 47767	1206 432	52018	38559 11164	150715
67	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/наружные стены выше чердака/	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,74	1125,43 687,99	27,54 22,61	104373 63804	2554 2097	38015	52720 12567	169661
68	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	прим. Огрунтовать боковые поверхности наружных стен выше чердака Alinex Prainer	м2 окрашиваемой поверхности	92,74	58,92 55,80	0,94 0,43	5464 5175	87 40	202	4172 771	10408
69	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27,822	208,00 –	– –	5787 –	– –	5787	– 463	6250
70	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	прим.Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/водоэмульсионная фасадная краска Alina paint fassade-за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	92,74	1236,94 792,48	8,27 3,75	114713 73495	767 348	40451	59074 13903	187691
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/по плитам покрытия вентканалов/	м2 стяжки	26,9976	632,35 291,56	25,97 11,96	17072 7872	701 323	8499	7703 1982	26757
72	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	26,9976	124,86 110,80	3,34 1,05	3371 2991	90 28	290	2839 497	6706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком/АС38,39/	м примыканий	35,88	2244,05	52,06	80517	1868	62781	14817	102960
					442,26	6,59	15868	237		7627	
74	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/АС39/	м2 покрытия	0,84	2565,17	13,42	2155	11	1375	710	3094
					915,62	3,04	769	3		229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19858750	254637	15504024	3820786	25573901
							4100092	90757	--	1894362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19858750				
	Материалы		Тенге				7222039				
	Всего заработная плата		Тенге					4190850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8146447				
	Местные материалы		Тенге				135535				
		Накладные расходы	Тенге				3820787				
		Сметная прибыль	Тенге				1894363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25573900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4111
		Сметная заработная плата	Тенге					4190850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25573900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4111
		Сметная заработная плата	Тенге					4190850			
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		ТИП Б									
75	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	139,86	1310,43	86,14	183277	12048	91404	76392	280443
					570,75	10,32	79825	1443		20774	
76	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	139,86	791,98	42,34	110767	5922	56681	46047	169360
					344,37	5,88	48164	823		12545	
77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	139,86	682,98	25,97	95522	3633	51111	39904	146260
					291,56	11,96	40778	1673		10834	
78	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.40мм/	м2 стяжки	139,86	396,55	17,71	55461	2476	50969	2935	63068
					14,41	7,91	2016	1107		4672	
		ТИП Б1									
79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,49	673,68	25,97	9762	376	5161	4134	15007
					291,56	11,96	4225	173		1112	
80	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.40мм/	м2 стяжки	14,49	387,24	17,71	5611	257	5145	304	6388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					14,41	7,91	209	115		473	
		ТИП К									
1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	167,04	673,68	25,97	112531	4339	59489	47659	173005
					291,56	11,96	48703	1998		12815	
2	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.40мм/	м2 стяжки	167,04	387,24	17,71	64685	2957	59320	3506	73646
					14,41	7,91	2408	1322		5455	
3	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных/противоскользящих/ на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	167,04	3648,46	117,31	609439	19596	440074	148720	818812
					896,60	50,55	149769	8444		60653	
		ДЕТАЛЬ ПОЛА П/1-ый этаж/									
4	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,39485	1431,39	86,14	62115	3738	33609	23702	92683
					570,75	10,32	24768	448		6865	
5	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0730758	271851,00	--	19866	--	19866	--	21455
					--	--	--	--		1589	
6	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015 прим.	Шуруп строительный с потайной головкой/ниппель/	шт.	65	2,00	--	130	--	130	--	140
					--	--	--	--		10	
7	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой+/АС31 п.7/	м2 изолируемой поверхности	32,85	606,76	43,94	19932	1443	7936	10059	32390
					321,25	4,51	10553	148		2399	
8	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	32,85	126,34	4,58	4150	150	111	3701	8480
					118,40	1,47	3889	48		628	
9	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Нанесение теплоизоляции КАМКОР КЛАССИК	м2	32,85	61,22	2,24	2011	73	234	1181	3447
					51,87	0,23	1704	7		255	
0	2111-0601-0102 РСНБ РК 2015	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными добавками, температура применения от +5°С до +150°С+/КАМКОР КЛАССИК/	л	65,7	2317,00	--	152227	--	152227	--	164405
					--	--	--	--		12178	
1	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	32,85	290,09	27,97	9530	919	--	8487	19458
					262,13	12,73	8611	418		1441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150+/толщ.50мм/	м3	1,6425	25276,00	–	41516	–	41516	–	44837
					–	–	–	–		3321	
93	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой+/изоспан - D/	м2 изолируемой поверхности	32,85	487,79	25,98	16024	854	9620	5211	22934
					168,95	3,49	5550	115		1699	
94	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	36,135	86,00	–	3108	–	3108	–	3356
					–	–	–	–		249	
95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,85	673,68	25,97	22130	853	11699	9373	34023
					291,56	11,96	9578	393		2520	
96	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.40мм/	м2 стяжки	32,85	387,24	17,71	12721	582	11665	689	14483
					14,41	7,91	474	260		1073	
97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,133371	12857,70	1248,98	1715	167	4	1466	3436
					11576,80	505,00	1544	67		254	
98	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,133371	233600,00	–	31155	–	31155	–	33648
					–	–	–	–		2492	
99	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,85	606,76	43,94	19932	1443	7936	10059	32390
					321,25	4,51	10553	148		2399	
100	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	32,85	678,29	68,00	22282	2234	9365	10276	35162
					325,21	7,56	10683	248		2605	
101	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32,85	3664,29	68,09	120372	2237	81743	35100	167910
					1107,84	28,87	36392	948		12438	
102	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35,1495	525,96	1,50	18487	53	9243	8662	29321
					261,49	0,68	9191	24		2172	
		ТИП Л/1-ый этаж/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	м2	432,12	1550,32	19,23	669926	8309	168754	464314	1224980
					1140,57	2,52	492863	1088		90739	
104	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	432,12	4269,35	19,25	1844873	8320	1688815	142499	2146362
					341,89	8,93	147738	3858		158990	
		ДЕТАЛЬ ПОЛА П/2-ой этаж/									
105	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	173,5794	1431,39	86,14	248460	14952	134437	94810	370732
					570,75	10,32	99071	1791		27462	
106	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2923032	271851,00	--	79463	--	79463	--	85820
					--	--	--	--		6357	
107	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015 прим.	Шуруп строительный с потайной головкой/нишель/	шт.	262	2,00	--	524	--	524	--	566
					--	--	--	--		42	
108	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой+/АС31 п.7/	м2 изолируемой поверхности	131,4	606,76	43,94	79728	5773	31743	40236	129562
					321,25	4,51	42212	593		9597	
109	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	131,4	126,34	4,58	16602	602	442	14805	33920
					118,40	1,47	15558	193		2513	
110	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	131,4	2965,23	73,25	389631	9624	160051	212819	650646
					1673,94	49,07	219956	6447		48196	
111	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	131,4	1584,13	65,36	208154	8588	45597	150381	387218
					1171,76	45,74	153969	6011		28683	
112	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	131,4	673,68	25,97	88521	3413	46796	37490	136093
					291,56	11,96	38312	1572		10081	
113	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.45мм/	м2 стяжки	131,4	484,05	22,13	63605	2908	58329	3447	72416
					18,02	9,89	2368	1300		5364	
114	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,533484	12857,70	1248,98	6859	666	17	5865	13743
					11576,80	505,00	6176	269		1018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,533484	233600,00	–	124622	–	124622	–	134592
					–	–	–	–		9970	
116	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	131,4	3664,29	68,09	481488	8948	326970	140402	671641
					1107,84	28,87	145570	3794		49751	
117	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	140,598	525,96	1,50	73949	211	36973	34648	117285
					261,49	0,68	36765	95		8688	
		ТИП Л/2-ый этаж/									
118	1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	м2	1728,54	1550,32	19,23	2679798	33239	675038	1857322	4900089
					1140,57	2,52	1971521	4353		362970	
119	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1728,54	4269,35	19,25	7379748	33280	6755497	570017	8585747
					341,89	8,93	590971	15431		635981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16262408	205184	11584589	4266622	22171359
							4472633	67165	–	1642322	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16262408				
		Материалы	Тенге				11131980				
		Всего заработная плата	Тенге					4539798			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				452610				
		Накладные расходы	Тенге				4266627				
		Сметная прибыль	Тенге				1642323				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22171358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3768
		Сметная заработная плата	Тенге					4539798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				22171358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3768
		Сметная заработная плата	Тенге					4539798			
		РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛКИ									
20	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	2152	2010,32	7,48	4326216	16098	3349029	768871	5502693
					446,60	–	961089	–		407607	
21	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	313,78	327,76	2,12	102845	667	5399	77683	194971
					308,43	1,04	96779	325		14442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	313,78	606,67	5,79	190362	1818	47625	113444	328111
					449,10	2,83	140919	887		24305	
123	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Лестничные марши (косоуры).Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	95,08	2146,63	12,77	204101	1214	104980	88514	316024
					1029,73	4,65	97907	442		23409	
124	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Лестничные марши (косоуры). Сплошное выравнивание (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,08	606,67	5,79	57683	551	14432	34375	99422
					449,10	2,83	42700	269		7365	
		СТЕНЫ									
125	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/АС18+АС19 п.2+АС34 узел 3+АС41 п.2/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1457,75	1102,02	64,89	1606472	94600	531171	843004	2645435
					672,75	50,11	980701	73054		195958	
126	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Лестничные марши (косоуры). Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	65,76	1805,95	12,87	118759	846	64178	48636	180787
					817,13	4,65	53735	306		13392	
127	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Лестничные марши (косоуры). Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,76	496,22	4,83	32631	317	8494	19180	55956
					362,23	2,36	23820	155		4145	
128	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3593,22	640,35	6,69	2300922	24039	195597	1670854	4289518
					579,23	2,03	2081286	7281		317742	
129	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,8	2890,19	39,78	161273	2220	51979	86525	267622
					1918,88	19,41	107074	1083		19824	
		ОТДЕЛКА ТАМБУРОВ/ АС56,58 п.7/									
130	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,52	1102,02	64,89	49062	2889	16222	25746	80792
					672,75	50,11	29951	2231		5985	
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МЕЖКВАРТИРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК									
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	530	1805,95 817,13	12,87 4,65	957153 433080	6819 2463	517254	391989 107931	1457074
132	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3 изоляции	26,5	23876,79 20840,99	1192,80 382,84	632735 552286	31609 10145	48840	427448 84815	1144998
133	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	27,825	12367,00 --	-- --	344112 --	-- --	344112	-- 27529	371641
		НИШИ В КУХНЯХ/ОБШИВКА ГКЛ/									
134	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	25	1805,95 817,13	12,87 4,65	45149 20428	322 116	24399	18490 5091	68730
		ЦОКОЛЬ/АС60/									
135	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/праймер битумный ТехноНиколь №01/	м2 поверхности	112,5912	271,25 234,90	20,09 2,25	30540 26447	2262 254	1831	24832 4430	59802
136	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	33,77736	464,00 --	-- --	15673 --	-- --	15673	-- 1254	16927
137	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	112,5912	439,50 226,51	2,99 0,87	49484 25503	337 98	23644	20480 5597	75561
138	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	11,25912	12366,00 --	-- --	139230 --	-- --	139230	-- 11138	150369
139	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,5912	3874,60 1210,95	31,09 13,82	436246 136342	3500 1556	296404	110319 43725	590290
140	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,5912	496,47 234,82	5,93 2,13	55898 26439	668 239	28791	21342 6179	83419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	112,5912	7275,87	86,61	819199	9752	289316	418031	1336208
					4619,64	21,39	520131	2408		98978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12675744	200527	6118600	5209763	19316350
							6356617	103312	–	1430841	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12675744				
	Материалы		Тенге				5619586				
	Всего заработная плата		Тенге					6459929			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				499015				
		Накладные расходы	Тенге				5209764				
		Сметная прибыль	Тенге				1430841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19316350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6067
		Сметная заработная плата	Тенге					6459929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19316350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6067
		Сметная заработная плата	Тенге					6459929			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
		КРЫЛЬЦО КР-1-КР3/АС56-АС63/									
142	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,8	21659,08	581,30	212259	5697	169849	35146	267197
					3746,25	194,76	36713	1909		19792	
143	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	прим.Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство плит крыльца и пандуса/	м3	5,99	19497,66	1624,04	116791	9728	96963	10983	137996
					1686,18	328,79	10100	1969		10222	
144	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27592	233600,00	–	64455	–	64455	–	69611
					–	–	–	–		5156	
145	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное/под стены тамбура толщ.0,1м-АС56,58,60 п.2/. Устройство	м3 основания	0,39	2963,57	871,80	1156	340	553	369	1647
					673,92	344,06	263	134		122	
146	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/стенки тамбуров-АС56,58,60 п.6/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	33,99	3650,52	239,74	124081	8149	77190	37493	174500
					1139,82	46,28	38742	1573		12926	
147	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	9	428,16	244,82	3853	2203	346	2053	6379
					144,89	48,42	1304	436		473	
148	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,09	76207,00	–	6859	–	6859	–	7407
					–	–	–	–		549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе/под СТ-1/. Группа грунтов 2	яма	6	845,42 154,45	690,97 286,49	5073 927	4146 1719	–	1905 558	7536
150	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	прим.Фундамент под стойку/забетонировать стойку СТ-1/. Устройство	м3	1,5	19841,33 1063,80	1060,87 204,14	29762 1596	1591 306	26575	1731 2519	34012
151	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	стоек СТ-1т	0,22506	65236,40 47855,00	15895,67 5775,38	14682 10770	3577 1300	335	10984 2053	27719
152	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,1	2401,00 –	– –	48260 –	– –	48260	– 3861	52121
153	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01884	438718,00 –	– –	8265 –	– –	8265	– 661	8927
154	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/балки/	т конструкций	0,68145	25952,52 13389,78	9157,15 2430,38	17685 9124	6240 1656	2321	7439 2010	27134
155	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,68145	432612,00 –	– –	294803 –	– –	294803	– 23584	318388
156	СЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка на марку стали С245	т	0,2678	5772,00 –	– –	1546 –	– –	1546	– 124	1669
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	3,7123509	72,72 37,70	2,24 0,23	270 140	8 1	122	97 29	396
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	37,123509	69,36 22,05	1,58 0,23	2575 818	59 8	1698	570 252	3397
59	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	37,68	3009,64 233,00	54,14 21,18	113403 8780	2040 798	102583	8620 9762	131785
60	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	16,095	30,82 28,39	2,40 1,00	496 457	39 16	–	426 74	996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	2204-1003-0401 РСНБ РК 2015	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011/состав "СПАРК"-древесина/	кг	8,0475	725,00	–	5834	–	5834	–	6301
					–	–	–	–		467	
162	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	м2 покрытия	37,68	526,20	149,26	19827	5624	2860	8874	30998
					301,03	40,30	11343	1518		2296	
163	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	м2	43,92	1911,85	830,70	83968	36484	6036	35174	128673
					943,71	216,95	41448	9528		9531	
164	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	41,67408	2458,00	–	102435	–	102435	–	110630
					–	–	–	–		8195	
165	2110-0104-0122 РСНБ РК 2015	прим.Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012/С10-1000-0,7/	м2	48,57552	2283,00	–	110898	–	110898	–	119770
					–	–	–	–		8872	
66	2113-0211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0086496	1639155,00	–	14178	–	14178	–	15312
					–	–	–	–		1134	
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	3,4611282	72,72	2,24	252	8	114	91	370
					37,70	0,23	130	1		27	
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	34,611282	69,36	1,58	2401	55	1583	532	3167
					22,05	0,23	763	8		235	
69	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа/АС57,59,61 разрез 1-1,АС56 узел 2 /. Устройство	м примыканий	12,15	567,64	13,91	6897	169	1666	4681	12505
					416,59	2,22	5062	27		926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,15	1133,00	–	13766	–	13766	–	14867
					–	–	–	–		1101	
171	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство/АС 57,59,61п.4/	м примыканий	29,7	567,64	13,91	16859	413	4073	11443	30567
					416,59	2,22	12373	66		2264	
172	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	29,7	821,00	–	24384	–	24384	–	26334
					–	–	–	–		1951	
173	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./АС59 уз.3/ Устройство	м2 покрытия	5,25	955,80	13,42	5018	70	141	4437	10212
					915,62	3,04	4807	16		756	
174	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	5,25	2121,00	–	11135	–	11135	–	12026
					–	–	–	–		891	
175	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	прим.Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	9	1248,91	85,19	11240	767	440	9405	22296
					1114,76	21,07	10033	190		1652	
176	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	12,15	6300,78	138,80	76554	1686	66284	8340	91686
					706,50	39,63	8584	482		6792	
177	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	9	1734,00	–	15606	–	15606	–	16854
					–	–	–	–		1248	
178	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	2253,00	–	6759	–	6759	–	7300
					–	–	–	–		541	
179	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	24	700,00	–	16800	–	16800	–	18144
					–	–	–	–		1344	
180	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	12,15	1397,00	–	16974	–	16974	–	18331
					–	–	–	–		1358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	6	966,00 –	– –	5796 –	– –	5796	– 464	6260
182	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9	2069,00 –	– –	18621 –	– –	18621	– 1490	20111
183	1111-0101-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) с рисунком толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	12,15	2562,16 1859,28	95,12 24,17	31130 22590	1156 294	7384	21511 4211	56852
184	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	44,52	1868,15 1198,88	169,49 42,45	83170 53374	7546 1890	22250	51948 10809	145928
185	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	44,52	1507,00 –	– –	67092 –	– –	67092	– 5367	72459
186	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	36,4	13752,34 452,35	73,59 28,46	500585 16466	2679 1036	481440	20652 41699	562936
187	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	0,8908928	72,72 37,70	2,24 0,23	65 34	2 –	29	23 7	95
188	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	8,908928	69,36 22,05	1,58 0,23	618 196	14 2	408	137 60	815
189	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1 по шагу стоек ограждения/	т	3,898962	369564,29 204930,00	1180,29 477,66	1440917 799014	4602 1862	637301	728798 173577	2343292
190	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/	м2	12,515668	72,72 37,70	2,24 0,23	910 472	28 3	410	328 99	1337
191	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/выступающие части закладных деталей за 2 раза/	м2	125,1566802	138,72 44,09	3,17 0,45	17361 5518	396 56	11447	3847 1697	22904
192	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка РН-7,5-1	т металлических изделий	0,04551	527049,28 42215,40	8522,97 2803,74	23986 1921	388 128	21677	1905 2071	27963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,342	828,67	20,09	37574	911	26012	10000	51380
					234,90	2,25	10651	102		3806	
		ОБЛИЦОВКА ВЕНТКАНАЛОВ/АР12п.2/									
94	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов/ГВЛВ/	м2 стен (за вычетом проемов)	104,17	1397,15	12,87	145541	1340	59080	77044	240392
					817,13	4,65	85121	484		17807	
95	2203-0201-0209 РСНБ РК 2015	прим.Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	109,3785	970,00	–	106097	–	106097	–	114585
					–	–	–	–		8488	
96	2302-0403-1305 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 200 ГОСТ 32414-2013/лючок 400х400/	шт.	45	3040,00	–	136800	–	136800	–	147744
					–	–	–	–		10944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4244322	108155	2926533	1116986	5790213
							1209634	29518	–	428904	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3633166				
	Материалы		Тенге				1817953				
	Всего заработная плата		Тенге					1164534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				533738				
	Местные материалы		Тенге				73950				
		Накладные расходы	Тенге				1065500				
		Сметная прибыль	Тенге				375893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5074559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1134
		Сметная заработная плата	Тенге					1164534			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				426095				
	Материалы		Тенге				11217				
	Всего заработная плата		Тенге					74618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				304615				
		Накладные расходы	Тенге				51486				
		Сметная прибыль	Тенге				38207				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				515788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					74618			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				185060				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185060				
		Сметная прибыль	Тенге				14805				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				199865				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5790213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1204
		Сметная заработная плата	Тенге					1239152			

РАЗДЕЛ 11.Сети связи

Телевидение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1310-0501-0104 РСНБ РК 2015	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре/прим./	антенна	6	28528,50	–	171171	–	–	104414	297632
					28528,50	–	171171	–		22047	
198	Прайс ИП Трубанов И.П. г.Петропавловск18	Антенны эфирные модели АТКГ-1.1.1.4	шт	3	19375,00	–	58125	–	58125	–	62775
					–	–	–	–		4650	
199	Прайс ИП Трубанов И.П. г.Петропавловск18	Антенна телевизионная коллективная широкополосная АТКГ 4.1.6-12.4	шт	3	16964,29	–	50893	–	50893	–	54964
					–	–	–	–		4071	
200	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	3	3420,95	–	10263	–	–	6260	17845
					3420,95	–	10263	–		1322	
201	Прайс ИП Трубанов И.П. г.Петропавловск18	Усилитель телевизионный широкополосной ZA-800M	шт	3	29464,29	–	88393	–	88393	–	95464
					–	–	–	–		7071	
202	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	15	225,12	–	3377	–	–	2431	6273
					225,12	–	3377	–		465	
203	Прайс ИП Трубанов И.П. г.Петропавловск18	Делитель абонентский на 4 телевизора ZS-4	шт	15	982,14	–	14732	–	14732	–	15911
					–	–	–	–		1179	
204	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	9	3891,39	–	35022	–	1110	20686	60165
					3768,00	–	33912	–		4457	
205	Прайс ИП Трубанов И.П. г.Петропавловск18	Коробка АК-I распределительная	шт	3	3035,71	–	9107	–	9107	–	9836
					–	–	–	–		729	
206	Прайс ИП Трубанов И.П. г.Петропавловск18	Коробка АК-II распределительная	шт	6	3214,29	–	19286	–	19286	–	20829
					–	–	–	–		1543	
207	1134-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	3	9525,42	–	28576	–	6518	16764	48968
					7352,78	–	22058	–		3627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	Прайс ИП Трубанов И.П. г.Петропавловск18	Мачта телевизионная модернизированная, мод. Вертикаль-6	шт	3	33035,71	–	99107	–	99107	–	107036
					–	–	–	–		7929	
209	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	7336,47	335,35	22009	1006	6033	11448	36134
					4990,00	98,10	14970	294		2677	
210	2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5/+ЩНРМ-2/прим./	шт.	3	38347,00	–	115041	–	115041	–	124244
					–	–	–	–		9203	
211	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная. Монтаж оборудования	шт.	45	957,70	–	43096	–	706	25858	74471
					942,00	–	42390	–		5516	
212	Прайс ИП Трубанов И.П. г.Петропавловск18	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная РАТ-1, IP20	шт	45	1696,43	–	76339	–	76339	–	82446
					–	–	–	–		6107	
213	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	298,48	139,31	20894	9752	3260	7637	30813
					112,60	38,92	7882	2725		2282	
214	Прайс ТОО "Аспект безопасности Караганда" 18	Кабели телевизионные, РК-75-9-13/+ РК75-3-34/прим./	м	70	77,68	–	5437	–	5437	–	5872
					–	–	–	–		435	
215	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	276	340,40	27,30	93950	7534	29256	42948	147850
					207,10	9,02	57160	2490		10952	
216	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	225	29,00	–	6525	–	6525	–	7047
					–	–	–	–		522	
217	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	51	91,00	–	4641	–	4641	–	5012
					–	–	–	–		371	
				Телефонизация							
218	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3646,16	1241,57	3646	1242	66	2000	6097
					2338,00	439,10	2338	439		452	
219	2306-1708-0119 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРМ-1, 600/400-К	шт.	1	157407,00	–	157407	–	157407	–	170000
					–	–	–	–		12593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	1308-0201-2802 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования	шт.	1	4625,93 4504,00	– –	4626 4504	– –	122	3243 630	8498
221	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Муфта для оптического кабеля на 12 кассет, мод.BREO I	шт.	1	17857,14 –	– –	17857 –	– –	17857	– 1429	19286
222	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная. Монтаж на стене	шт.	15	577,77 573,50	– –	8667 8603	– –	64	5248 1113	15027
223	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Коробка протяжная этажная, серия КПЭ-06	шт.	15	1607,14 –	– –	24107 –	– –	24107	– 1929	26036
224	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	3646,16 2338,00	1241,57 439,10	10938 7014	3725 1317	199	5999 1355	18292
225	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Шкаф оптический распределительный на 24 портов SC/APC, серия ШРПО-12-SC/APC-24/2-24/1	шт.	3	47321,43 –	– –	141964 –	– –	141964	– 11357	153321
226	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	3757,63 2252,00	1115,54 382,84	11273 6756	3347 1149	1170	5691 1357	18321
227	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Коробка протяжная 300х300х200мм, серия КП-4	шт.	3	1607,14 –	– –	4821 –	– –	4821	– 386	5207
228	1311-0402-0201 РСНБ РК 2015	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	45	228,90 228,90	– –	10301 10301	– –	–	7725 1442	19468
229	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Коннектор быстрый для оптического кабеля, серия DROP-SC/APC/AS-F	шт.	45	892,86 –	– –	40179 –	– –	40179	– 3214	43393
230	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка абонентская неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	45	431,81 420,84	4,13 1,09	19432 18938	186 49	308	13671 2648	35750
231	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Розетки абонентские оптические, серии AP-8686-SC/G/1-3	шт.	45	1160,71 –	– –	52232 –	– –	52232	– 4179	56411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	3	4625,93	–	13878	–	366	9729	25495
					4504,00	–	13512	–		1889	
233	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Муфта оптическая, FOSC A4 24C	шт.	3	23214,29	–	69643	–	69643	–	75214
					–	–	–	–		5571	
234	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	175	298,48	139,31	52234	24380	8149	19092	77032
					112,60	38,92	19705	6811		5706	
235	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	500	716,28	331,63	358139	165814	124765	85274	478886
					135,12	101,75	67560	50876		35473	
236	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,612	71428,57	–	43714	–	43714	–	47211
					–	–	–	–		3497	
237	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКГОнг-4-G.652.D-CF	км	0,033	116071,43	–	3830	–	3830	–	4137
					–	–	–	–		306	
238	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКГОнг-8-G.652.D-CF	км	0,015	133928,57	–	2009	–	2009	–	2170
					–	–	–	–		161	
239	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКГОнг-12-G.652.D-CF	км	0,015	169642,86	–	2545	–	2545	–	2748
					–	–	–	–		204	
240	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	45	376,21	14,88	16929	670	5468	7867	26780
					239,80	3,01	10791	135		1984	
241	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	45	78,00	–	3510	–	3510	–	3791
					–	–	–	–		281	
242	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	130	340,40	27,30	44252	3548	13781	20229	69639
					207,10	9,02	26923	1173		5158	
243	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	130	233,00	–	30290	–	30290	–	32713
					–	–	–	–		2423	
		Молнезащита									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	35	348,16	15,27	12186	534	5166	4745	18285
					185,30	3,01	6486	105		1354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				2136595	221737	1348241	428959	2770795
							566612	67564	–	205246	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2063052				
		Материалы	Тенге				199993				
		Всего заработная плата	Тенге					612117			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1096769				
		Накладные расходы	Тенге				412194				
		Сметная прибыль	Тенге				198020				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2673266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					612117			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28576				
		Материалы	Тенге				6518				
		Всего заработная плата	Тенге					22058			
		Накладные расходы	Тенге				16764				
		Сметная прибыль	Тенге				3627				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22058			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				44966				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44966				
		Сметная прибыль	Тенге				3597				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				48563				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2770797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								563
		Сметная заработная плата	Тенге					634176			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				68033397	2098347	44807851	19390720	95105887
							21127804	579346	–	7044881	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2063052				
		Материалы	Тенге				199993				
		Всего заработная плата	Тенге					612117			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1096769				
		Накладные расходы	Тенге				412194				
		Сметная прибыль	Тенге				198020				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2673266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					612117			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				65314224				
		Материалы	Тенге				32054914				
		Всего заработная плата	Тенге					21020415			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10700227				
		Местные материалы	Тенге				209486				
		Накладные расходы	Тенге				18660491				
		Сметная прибыль	Тенге				6717977				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				90692692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20033
		Сметная заработная плата	Тенге					21020415			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				426095				
Материалы		Тенге				11217				
Всего заработная плата		Тенге					74618			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				304615				
	Накладные расходы	Тенге				51486				
	Сметная прибыль	Тенге				38207				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				515788				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
	Сметная заработная плата	Тенге					74618			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				230026				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230026				
	Сметная прибыль	Тенге				18402				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				248428				
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				94130175				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20647
	Сметная заработная плата	Тенге					21707150			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**95105879**
	- Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								855 953
	- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								95 961 832
	- Работы в зимнее время 1,7%	Тенге								1 631 351
	-Итого с работами в зимнее время	Тенге								97 593 183
	- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 951 864
	- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								99 545 047
	- Итого с коэффициентом 2021 года к=1,0498961	Тенге								104 511 956
	- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								94 060 761
	- НДС 12%	Тенге								11 287 291
	- Итого с НДС	Тенге								105 348 052

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Руководитель _____ Сасыколов Ж.О.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация" МСК- Строй
Директор _____ Иманбеков Ж.Т.

Технический надзор:

Авторский надзор:
ТОО "Институт "Гражданпроект"
_____ Блялов К.Б.

Расценки верны.
Главный специалист сметного отдела Тутик И.В.