Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 декабря 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		49	от 11 августа 2021 года				
		доп.согл.№80	от 19 ноября 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце декабрь 2021 г.) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)	**150 449 247,30**	20 361 231,25	-	-	0	0	0	0	2 443 347,75	**22 804 579,00**
Резерв 5%										**1 140 228,95**
Итого к оплате										**21 664 350,05**

М.П. Представитель Заказчика — Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск" — Есенжолов Ж.О. БИН 140240032657

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО «Корпорация "МСК-Строй»

Договор : №49 от 11.08.2021 г., доп.соглание №80 от 19.11.2021 г.

АКТ № 4
выполненных работ за период
от 21 декабря 2021 года

по объекту: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**250 190 305,99**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**145 698 577,89**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	**138 333 000,00**
5	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	**7 365 577,89**
6	Вид выполненных работ	Строительство
7	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**168 503 156,89**
8	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, от 21 декабря 2021 года	**22 804 579,00**
9	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**1 140 228,95**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**21 664 350,05**
11	в том числе НДС, 12%	**2 321 180,36**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3
БИН/ИИН 101040002148
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ989470398928191658
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Иманбеков Ж.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Договор: №49 от 11.08.2021 г., доп.соглашение №64 от 24.09.2021 г.
Объект: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул.Балхашская в г. Приозерск Карагандинскойь области (дом 2)

Акт приемки выполненных работ №4
от 20 декабря 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ									
		В ПЕРЕГОРОДКАХ МЕЖКВАРТИРНЫХ И ВНУТРИКВАРТИРНЫХ									
1	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	361,90725	3873,55 1168,40	97,46 43,91	1401867 422852	35272 15893	943743	394871 143739	1940476
2	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	162,1593	6128,00 --	-- --	993712 --	-- --	993712	-- 79497	1073209
3	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	71,76015	6760,00 --	-- --	485099 --	-- --	485099	-- 38808	523907
4	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	127,9878	4991,00 --	-- --	638787 --	-- --	638787	-- 51103	689890
5	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	450	423,00 --	-- --	190350 --	-- --	190350	-- 15228	205578
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3709815 422852	35272 15893	3251691 --	394871 328375	4433060
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3519465				
		Материалы	Тенге				943742				
		Всего заработная плата	Тенге					438745			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2117598				
		Накладные расходы	Тенге				394871				
		Сметная прибыль	Тенге				313147				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4227482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					438745			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				190350				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				190350				
		Сметная прибыль	Тенге				15228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				205578				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4433060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					438745			
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ									
6	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/пазогребневые плиты/	м2 отделываемой поверхности	3593,22	640,35 579,23	6,69 2,03	2300922 2081286	24039 7281	195597	1670854 317742	4289518
7	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/за 2 раза-по кирпичным стенам/	м2 окрашиваемой поверхности	2643,84	570,49 280,42	4,38 1,99	1508276 741375	11592 5261	755309	597309 168447	2274032
8	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/за 2 раза-по гипсовым перегородкам/	м2 окрашиваемой поверхности	3586,47	560,69 280,42	4,38 1,99	2010887 1005704	15725 7137	989458	810273 225693	3046852
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5820085 3828365	51357 19680	1940364 –	3078436 711882	9610402
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5820085				
		Материалы	Тенге				1940363				
		Всего заработная плата	Тенге					3848045			
		Накладные расходы	Тенге				3078436				
		Сметная прибыль	Тенге				711882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9610403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3641
		Сметная заработная плата	Тенге					3848045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9610403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3641
		Сметная заработная плата	Тенге					3848045			
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Аппараты напряжением до 1000В									
9	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	45	786,30 748,16	10,76 2,73	35384 33667	484 123	1233	24329 4777	64489
10	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	45	747,00 –	– –	33615 –	– –	33615	– 2689	36304
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2466,57 1108,00	25,26 –	2467 1108	25 –	1334	798 261	3525
12	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4149,00	–	4149	–	4149	–	4481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		332	
13	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1352,34	165,14	2705	330	37	1762	4824
					1169,00	54,68	2338	109		357	
14	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10753,00	–	21506	–	21506	–	23226
					–	–	–	–		1720	
		Комплектные устройства распределения энергии при напряжении до 1000В									
15	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	2	23428,47	3508,35	46857	7017	30488	8348	59621
					4676,00	1120,94	9352	2242		4416	
16	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1Д-250-111	шт.	1	155085,00	–	155085	–		–	155085
					–	–	–	–	155085	–	
17	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-46-01	шт.	1	90282,00	–	90282	–		–	90282
					–	–	–	–	90282	–	
		ЩЭ1.1...ЩЭ1.5, ЩЭ2.1...ЩЭ2.5, ЩЭ3.1...ЩЭ3.5									
18	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	15	3646,16	1241,57	54692	18624	998	29993	91460
					2338,00	439,10	35070	6587		6775	
19	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-6 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15	28080,00	–	421200	–	421200	–	454896
					–	–	–	–		33696	
20	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	45	499,78	80,75	22490	3634	970	13764	39154
					397,46	27,34	17886	1230		2900	
21	2307-0501-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 201.22, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	45	14480,00	–	651600	–	651600	–	703728
					–	–	–	–		52128	
22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	180	2466,57	25,26	443983	4547	239996	143597	634586
					1108,00	–	199440	–		47006	
23	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 IP 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	465,00	–	20925	–	20925	–	22599
					–	–	–	–		1674	
24	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	90	4149,00	–	373410	–	373410	–	403283
					–	–	–	–		29873	
25	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	4149,00	–	186705	–	186705	–	201641
					–	–	–	–		14936	
		Оборудование светотехническое									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	27	2141,42	799,06	57818	21035	5536	31687	96666
					1157,31	472,68	31247	12762		7160	
27	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	99	1651,82	598,98	163530	59299	12804	94245	278397
					923,51	398,67	91427	39469		20622	
28	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1682,13	676,05	10093	4056	776	5674	17028
					876,75	436,59	5261	2620		1261	
29	1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	23	2312,74	755,18	53193	17369	21574	19088	78063
					619,57	533,08	14250	12261		5782	
30	2307-0102-1327 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп ЛПО 2х18 ГОСТ 17677-82	шт.	27	2135,00	–	57645	–	57645	–	62257
					–	–	–	–		4612	
31	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	11	1495,00	–	16445	–	16445	–	17761
					–	–	–	–		1316	
32	2307-0101-0318 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1402-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	10	1495,00	–	14950	–	14950	–	16146
					–	–	–	–		1196	
33	2307-0101-0702 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	75	1579,00	–	118425	–	118425	–	127899
					–	–	–	–		9474	
34	Прайс ТОО "220 VOLT" г.Караганда 18.....	Светильники светодиодные антивандальные модели FB-140	шт.	6	2506,25	–	15038	–	15038	–	16241
					–	–	–	–		1203	
35	2307-0101-0225 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	23	1378,00	–	31694	–	31694	–	34230
					–	–	–	–		2536	
36	Прайс ТОО "220 VOLT" г.Караганда 18.....	Светильники светодиодные марки LED ALL-RS-SL-60W-03-011/аналог ДКУ-LED-03-60W/ЭТФ/	шт.	3	23018,75	–	69056	–	69056	–	74581
					–	–	–	–		5525	
37	Прайс ТОО "220 VOLT" г.Караганда 18.....	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип УП-1Р, длина кабеля 5 м, IP20/прим.УП-2Р./	шт.	2	1637,50	–	3275	–	3275	–	3537
					–	–	–	–		262	
38	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения Е27, 60Вт	10 шт.	13,9	802,00	–	11148	–	11148	–	12040
					–	–	–	–		892	
39	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, белой цветности, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	54	1297,00	–	70038	–	70038	–	75641
					–	–	–	–		5603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	583,00 –	– –	117 –	– –	117	– 9	126
		Кабельные изделия									
41	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	250	73,85 54,50	0,81 0,27	18462 13625	202 68	4635	9859 2266	30587
42	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	181	39,35 21,80	0,81 0,27	7123 3946	146 49	3031	2877 800	10799
43	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	–	80506,00 –	– –	– –	– –	–	– –	–
44	2306-0902-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0102	1307163,00 –	– –	13333 –	– –	13333	– 1067	14400
45	2306-0902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0408	2513088,00 –	– –	102534 –	– –	102534	– 8203	110737
46	2306-0408-0301 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4	км	0,01133	16727,00 –	– –	190 –	– –	190	– 15	205
47	2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,0412	167117,00 –	– –	6885 –	– –	6885	– 551	7436
48	2306-1401-0401 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х1,5 мм2	км	0,0412	270505,00 –	– –	11145 –	– –	11145	– 892	12036
49	2306-1101-0403 РСНБ РК 2015	Универсальный монтажный кабель широкого спектра применения, марки МКЭШ 3х0,75	км	0,0412	504313,00 –	– –	20778 –	– –	20778	– 1662	22440
		Электроустановочные изделия									
50	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	180	951,15 794,92	18,51 3,28	171207 143086	3331 591	24790	103447 21972	296626
51	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	360	422,46 397,46	3,23 1,09	152087 143086	1163 394	7838	103305 20431	275823
52	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011, тип РС16-289	шт.	45	364,00	–	16380	–	16380	–	17690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1310	
53	2307-0220-0514 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51322.1-2011, тип РА16-302	шт.	90	428,00	–	38520	–	38520	–	41602
					–	–	–	–		3082	
54	2307-0220-0505 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011, тип РС16-004	шт.	360	238,00	–	85680	–	85680	–	92534
					–	–	–	–		6854	
55	2307-0220-1002 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельная двухполюсная, с заземляющим контуром РА32, с вилкой В32-003, IP44	шт.	45	1586,00	–	71370	–	71370	–	77080
					–	–	–	–		5710	
56	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	6	952,81	16,89	5717	101	846	3446	9896
					794,92	2,73	4770	16		733	
57	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	36	395,94	3,32	14254	119	247	10020	26216
					385,77	0,82	13888	30		1942	
58	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	225	355,18	3,23	79915	727	2911	55097	145813
					339,01	1,09	76277	246		10801	
59	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012, тип А16-222	шт.	6	217,00	–	1302	–	1302	–	1406
					–	–	–	–		104	
60	2307-0218-1605 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012, тип А16-131	шт.	36	217,00	–	7812	–	7812	–	8437
					–	–	–	–		625	
61	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012, тип С16-122	шт.	225	306,00	–	68850	–	68850	–	74358
					–	–	–	–		5508	
62	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	90	1560,41	11,47	140437	1032	87852	37348	192008
					572,81	3,55	51553	320		14223	
63	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	90	118,00	–	10620	–	10620	–	11470
					–	–	–	–		850	
		Электромонтажные изделия									
64	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная на три контакта, типа Сов-3-2,5 250УЗ	шт.	180	78,00	–	14040	–	14040	–	15163
					–	–	–	–		1123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	765	35,00 --	-- --	26775 --	-- --	26775	-- 2142	28917
66	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	210	75,00 --	-- --	15750 --	-- --	15750	-- 1260	17010
67	2307-0202-0606 РСНБ РК 2015	Коробка потолочная с крюком, тип КП-229	шт.	23	141,00 --	-- --	3243 --	-- --	3243	-- 259	3502
68	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	25	116,00 --	-- --	2900 --	-- --	2900	-- 232	3132
69	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	263,00 --	-- --	1315 --	-- --	1315	-- 105	1420
70	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная с крюком	шт.	180	105,00 --	-- --	18900 --	-- --	18900	-- 1512	20412
		Монтаж кабельных трасс									
71	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	45	432,61 270,24	74,91 11,21	19468 12161	3371 504	3936	9119 2287	30874
72	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	90	33,86 22,52	8,88 3,01	3047 2027	799 271	221	1654 376	5077
73	2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Скоба К 1157 У3	м	90	132,00 --	-- --	11880 --	-- --	11880	-- 950	12830
74	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	45	646,00 --	-- --	29070 --	-- --	29070	-- 2326	31396
75	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	90	333,00 --	-- --	29970 --	-- --	29970	-- 2398	32368
		Электромонтажные устройства и изделия									
76	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	560	240,18 152,60	9,03 3,01	134500 85456	5056 1684	43988	62741 15779	213020
77	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	499,8	58,00 --	-- --	28988 --	-- --	28988	-- 2319	31307
78	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	71,4	78,00 --	-- --	5569 --	-- --	5569	-- 446	6015
79	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	120	724,33 316,10	52,57 6,01	86920 37932	6309 722	42679	27831 9180	123930
80	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	123,6	180,00 --	-- --	22248 --	-- --	22248	-- 1780	24028
		Сети заземления									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	110	351,05 185,30	15,27 3,01	38615 20383	1679 331	16553	14914 4282	57812
82	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	72	473,40 174,40	21,73 5,19	34085 12557	1564 374	19964	9310 3472	46867
83	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	143	590,43 152,60	23,71 6,01	84431 21822	3391 860	59218	16331 8061	108823
84	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4154,07 981,00	186,68 51,95	24924 5886	1120 312	17918	4462 2351	31738
		Земляные работы (Т1=143,0м под заземлитель горизонтальный)									
85	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,74	151,07 –	151,07 36,27	3889 –	3889 934	–	672 365	4926
86	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,74	30,91 –	30,91 10,84	796 –	796 279	–	201 80	1076
87	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,74	134,91 71,28	63,63 29,56	3473 1835	1638 761	–	1869 427	5769
		Защитные средства по пожарной безопасности									
88	2204-0803-0402 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная по металлу X-Flame	кг	141	1953,00 –	– –	275373 –	– –	275373	– 22030	297403
89	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	50	42,72 22,52	12,47 4,28	2136 1126	623 214	387	965 248	3349
90	2204-0803-0101 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная по кабелю КЛ-1	кг	5	2479,00 –	– –	12395 –	– –	12395	– 992	13387
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5238818 1092460	173477 86361	3727516 245367	848753 467376	6554947
		Стоимость оборудования	Тенге				245367				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				245367				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4661654				
		Материалы	Тенге				652759				
		Всего заработная плата	Тенге					1175013			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2751114				
		Накладные расходы	Тенге				846009				
		Сметная прибыль	Тенге				440613				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5948276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1038
		Сметная заработная плата	Тенге					1175013			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				297240				
	Всего заработная плата		Тенге					3808			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289083				
		Накладные расходы	Тенге				2742				
		Сметная прибыль	Тенге				23999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				323980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3808			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				34558				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34558				
		Сметная прибыль	Тенге				2765				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				37322				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6554945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1043
		Сметная заработная плата	Тенге					1178821			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**20598409**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5343677				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					260105			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121934			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8919571		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						245367		
		- Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге							20353042	183 177
		- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							20536219	20 781 586
		- Работы в зимнее время 1,7%	Тенге								349 116
		-Итого с работами в зимнее время	Тенге							20885335	21 130 702
		- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								417 707
		- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								21 548 409
		- Итого с коэффициентом 2021 года к=1,0498961	Тенге								22 623 590
		- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								20 361 231
		- НДС 12%	Тенге								2 443 348
		- Итого с НДС	Тенге								22 804 579

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Руководитель _____ Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация" МСК-Строй"
Директор _____ Иманбеков Ж.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Институт "Гражданпроект"
_____ Бялов К.Б.

Расценки верны.
Гл. специалист сметного отдела Тудайкин И.В.