Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 декабря 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		49	от 11 августа 2021 года				
		доп.согл.№80	от 19 ноября 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце декабрь 2021 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)	**198 799 977,58**	48 350 730,36	-	-	0	0	0	0	5 802 087,64	**54 152 818,00**
Удержание резерва 5%										**2 707 640,90**
Итого к оплате										**51 445 177,10**

М.П. Представитель Заказчика Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск" Есенжолов Ж.О. БИН 140240032657

М.П. Подрядчик Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО «Корпорация "МСК-Строй»

Договор : №49 от 11.08.2021 г., доп.соглание №80 от 19.11.2021 г.

АКТ № 5
выполненных работ за период
от 28 декабря 2021 года
по объекту: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**250 190 305,99**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**168 503 156,89**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	**159 997 350,05**
5	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	**8 425 157,84**
6	Вид выполненных работ	Строительство
7	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**222 655 974,89**
8	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, от 28 декабря 2021 года	**54 152 818,00**
9	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**2 707 640,90**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**51 445 177,10**
11	в том числе НДС, 12%	**5 511 983,26**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3
БИН/ИИН 101040002148
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ989470398928191658
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Иманбеков Ж.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Договор: №49 от 11.08.2021 г., доп.соглашение №64 от 24.09.2021 г.
Объект: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул.Балхашская в г. Приозерск Карагандинскойь области (дом 2)

Акт приемки выполненных работ №5
от 28 декабря 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.+13,700/АС22/ (выход на чердачное помещение)									
1	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,25	37275,14	1765,14	121144	5737	90234	23959	156712
					7745,66	355,51	25173	1155		11608	
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14724	16999,69	1245,79	2503	183	43	2115	4987
					15462,90	321,60	2277	47		369	
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14724	193787,00	–	28533	–	28533	–	30816
					–	–	–	–		2283	
4	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06783	369564,29	1180,29	25068	80	11088	12679	40766
					204930,00	477,66	13900	32		3020	
5	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06783	109668,00	–	7439	–	7439	–	8034
					–	–	–	–		595	
		СТЕНЫ									
6	2113-0816-2807 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	1590	22,00	–	34980	–	34980	–	37778
					–	–	–	–		2798	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Разборка	м3 кладки	137,4	5002,64	1866,56	687363	256465	–	446777	1224871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3136,08	360,32	430897	49508		90731	
8	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	137,4	23942,91	2333,20	3289756	320582	2430552	558471	4156086
					3920,10	450,40	538622	61885		307858	
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/наружные и внутренние стены/	т металлических изделий	0,728364	58403,48	2116,28	42539	1541	--	38540	87565
					56287,20	608,04	40998	443		6486	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09827	201119,00	--	19764	--	19764	--	21345
					--	--	--	--		1581	
11	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,429514	199194,00	--	85557	--	85557	--	92401
					--	--	--	--		6845	
12	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20058	233600,00	--	46855	--	46855	--	50604
					--	--	--	--		3748	
13	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	110	2085,95	1259,93	229454	138592	3310	134881	393482
					795,93	243,22	87552	26754		29147	
14	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	110	428,16	244,82	47098	26930	4230	25092	77965
					144,89	48,42	15938	5326		5775	
15	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,67	76207,00	--	584508	--	584508	--	631268
					--	--	--	--		46761	
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/перемычки АС-29,30/	т металлических изделий	0,064692	58403,48	2116,28	3778	137	--	3423	7777
					56287,20	608,04	3641	39		576	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057912	193787,00	--	11223	--	11223	--	12120
					--	--	--	--		898	
18	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00678	199194,00	--	1351	--	1351	--	1459
					--	--	--	--		108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/перемычки АС-30/	т конструкций	1,443168	74918,30	19062,87	108120	27511	3177	58155	179576
					53654,10	4746,60	77432	6850		13302	
20	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,443168	439286,00	–	633963	–	633963	–	684681
					–	–	–	–		50717	
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/	м2	4,0907678	72,72	2,24	297	9	134	107	437
					37,70	0,23	154	1		32	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	40,9076784	138,72	3,17	5675	130	3741	1257	7486
					44,09	0,45	1804	18		555	
		СТЕНКИ ЛОДЖИЙ ТОЛЩ.380ММ									
23	1108-0201-1025 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Разборка при высоте этажа до 4 м /1-5 этажи/	м3 кладки	44,6	8250,62	1726,57	367978	77005	–	284429	704600
					6524,06	333,30	290973	14865		52193	
24	1108-0201-1025 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м./1-2 этажи/	м3 кладки	22,09	36849,83	2158,21	814013	47675	586193	176094	1069315
					8155,07	416,62	180145	9203		79209	
25	1108-0201-1025 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м./3-5 этажи/	м3 кладки	66,9	36604,60	2158,21	2448848	144384	1758890	533305	3220725
					8155,07	416,62	545574	27872		238572	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТКИ									
26	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,1005	32403,87	2569,58	262488	20815	177762	61664	350083
					7889,81	475,37	63911	3851		25932	
27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,41718	16999,69	1245,79	7092	520	121	5992	14131
					15462,90	321,60	6451	134		1047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41718	193787,00	–	80844	–	80844	–	87312
					–	–	–	–		6468	
29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,192185	369564,29	1180,29	71025	227	31414	35923	115504
					204930,00	477,66	39384	92		8556	
30	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,192185	109668,00	–	21077	–	21077	–	22763
					–	–	–	–		1686	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ/АС-17п./									
31	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Лоджии из облицовочного кирпича. Разборка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок 1,1	204,29	891,47	153,99	182119	31459	–	145761	354110
					737,48	29,73	150660	6073		26230	
32	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	прим.Кладка ограждения лоджий из облицовочного лицевого кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м/1-2 этажи/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	204,3	2856,32	192,49	583547	39326	355887	182211	827018
					921,85	37,16	188334	7591		61261	
33	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м/3-5 этажи/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	102,12	2841,65	192,49	290190	19657	176394	91079	411770
					921,85	37,16	94139	3795		30501	
34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,6174	292003,48	2116,28	180283	1307	144224	32668	229987
					56287,20	608,04	34752	375		17036	
35	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	прим.Детали закладные весом до 20 кг./окаймляющий уголок по ограждению лоджии/ Установка	т	0,63744	224664,29	1180,29	143210	752	104192	35099	192573
					60030,00	477,66	38266	304		14265	
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	3,26418	72,72	2,24	237	7	107	85	349
					37,70	0,23	123	1		26	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	32,6508	138,72	3,17	4529	103	2986	1003	5975
					44,09	0,45	1440	15		443	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	прим.Заделка отверстия в балконной плите. Устройство	м3	3,12	19815,83	1060,87	61825	3310	55196	3600	70659
					1063,80	204,14	3319	637		5234	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	прим.Заделка отверстия в плите. Устройство	м3	0,15	19815,83	1060,87	2972	159	2653	173	3397
					1063,80	204,14	160	31		252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,812	3626,41 1139,82	239,74 46,28	17450 5485	1154 223	10811	5308 1821	24579
41	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00487	292003,48 56287,20	2116,28 608,04	1422 274	10 3	1138	258 134	1814
		БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ									
42	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Разборка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	45	2249,90 1492,22	757,68 145,93	101246 67150	34095 6567	–	86986 15059	203290
43	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	34	3980,61 1865,28	947,10 182,41	135341 63420	32201 6202	39720	82153 17400	234894
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ/АС44-49/									
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1/АС47/									
44	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	17470,65 5727,36	757,51 300,74	104824 34364	4545 1804	65915	32552 10990	148366
45	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	12,2655	9792,00 –	– –	120104 –	– –	120104	– 9608	129712
46	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	199,44	1766,29 1422,28	94,50 23,35	352268 283660	18847 4658	49761	265252 49402	666922
47	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	220,58064	2692,00 –	– –	593803 –	– –	593803	– 47504	641307
		СТРЕМЯНКА ПВ-6.12									
48	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,07026	62477,25 30555,97	23494,71 6871,32	4390 2147	1651 483	592	1814 496	6700
49	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07026	521285,00 –	– –	36625 –	– –	36625	– 2930	39556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/	м2	0,161598	72,72	2,24	12	–	6	4	17
					37,70	0,23	6	–		1	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	1,61598	138,72	3,17	224	5	148	50	296
					44,09	0,45	71	1		22	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-2/АС44/									
52	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	39427,42	757,51	118282	2273	98827	16276	145323
					5727,36	300,74	17182	902		10765	
53	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	3	9792,00	–	29376	–	29376	–	31726
					–	–	–	–		2350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1359908	27320	8545448	3385195	17862989
							337430	7848	–	1323186	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1318893				
	Материалы		Тенге				214657				
	Всего заработная плата		Тенге					342648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				743283				
		Накладные расходы	Тенге				314134				
		Сметная прибыль	Тенге				130642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1763668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					342648			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41015				
	Материалы		Тенге				592				
	Всего заработная плата		Тенге					2630			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36625				
		Накладные расходы	Тенге				1814				
		Сметная прибыль	Тенге				3426				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1809924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					345278			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
		ТИП Б									
54	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	139,86	3564,35	66,80	498510	9342	344030	140226	689835
					1037,74	28,87	145138	4038		51099	
55	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	148,2516	525,96	1,50	77974	222	38986	36534	123669
					261,49	0,68	38766	100		9161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП Б1									
56	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	14,49	901,40	87,13	13061	1263	7514	4442	18903
					295,66	30,45	4284	441		1400	
57	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/толщ.20мм/	м2 покрытия	14,49	-184,06	-7,60	-2667	-110	-2310	-281	-3184
					-17,04	-3,58	-247	-52		-236	
58	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	15,5043	146,69	1,00	2274	15	443	1713	4307
					117,10	0,45	1816	7		319	
		ТИП К									
59	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	178,7328	1705,09	11,77	304755	2104	260885	39900	372228
					233,68	3,81	41766	681		27572	
		ТИП Л/1-ый этаж/									
60	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3/на всю деталь Л/	м плинтусов	462,3684	481,23	0,75	222504	347	174480	44963	288865
					103,12	0,34	47677	156		21397	
		ТИП Л/2-ой этаж/									
61	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой+/изоспан - D/	м2 изолируемой поверхности	1728,54	487,79	25,98	843162	44914	506211	274224	1206777
					168,95	3,49	292037	6033		89391	
62	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1901,394	86,00	–	163520	–	163520	–	176601
					–	–	–	–		13082	
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	864,27	673,68	25,97	582239	22449	307800	246590	895135
					291,56	11,96	251990	10340		66306	
64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.45мм/	м2 стяжки	864,27	484,05	22,13	418353	19128	383653	22674	476309
					18,02	9,89	15572	8548		35282	
65	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,5089362	12857,70	1248,98	45117	4383	112	38579	90391
					11576,80	505,00	40622	1772		6696	
66	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,5089362	233600,00	–	819687	–	819687	–	885262
					–	–	–	–		65575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1849,5378	1705,09 233,68	11,77 3,81	3153625 432200	21775 7045	2699650	412890 285321	3851836
		ДЕТАЛЬ ПОЛА П/1-ый этаж/ (исключить из акта за ноябрь.)									
68	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,39485	-1431,39 -570,75	-86,14 -10,32	-62115 -24768	-3738 -448	-33609	-23702 -6865	-92683
69	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0730758	-271851,00 –	– –	-19866 –	– –	-19866	– -1589	-21455
70	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015 прим.	Шуруп строительный с потайной головкой/иншель/	шт.	65	-2,00 –	– –	-130 –	– –	-130	– -10	-140
71	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой+/АС31 п.7/	м2 изолируемой поверхности	32,85	-606,76 -321,25	-43,94 -4,51	-19932 -10553	-1443 -148	-7936	-10059 -2399	-32390
2	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	32,85	126,34 118,40	4,58 1,47	4150 3889	150 48	111	3701 628	8480
3	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Нанесение теплоизоляции КАМКОР КЛАССИК	м2	32,85	61,22 51,87	2,24 0,23	2011 1704	73 7	234	1181 255	3447
4	2111-0601-0102 РСНБ РК 2015	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными добавками, температура применения от +5°С до +150°С+/КАМКОР КЛАССИК/	л	65,7	-2317,00 –	– –	-152227 –	– –	-152227	– -12178	-164405
5	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	32,85	-290,09 -262,13	-27,97 -12,73	-9530 -8611	-919 -418	–	-8487 -1441	-19458
	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150+/толщ.30мм/	м3	0,9855	-25276,00 –	– –	-24909 –	– –	-24909	– -1993	-26902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой+/изоспан - D/	м2 изолируемой поверхности	32,85	-487,79	-25,98	-16024	-854	-9620	-5211	-22934
					-168,95	-3,49	-5550	-115		-1699	
78	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	36,135	-86,00	–	-3108	–	-3108	–	-3356
					–	–	–	–		-249	
79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,85	-673,68	-25,97	-22130	-853	-11699	-9373	-34023
					-291,56	-11,96	-9578	-393		-2520	
80	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.40мм/	м2 стяжки	32,85	-387,24	-17,71	-12721	-582	-11665	-689	-14483
					-14,41	-7,91	-474	-260		-1073	
81	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,133371	-12857,70	-1248,98	-1715	-167	-4	-1466	-3436
					-11576,80	-505,00	-1544	-67		-254	
82	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,133371	-233600,00	–	-31155	–	-31155	–	-33648
					–	–	–	–		-2492	
83	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,85	-606,76	-43,94	-19932	-1443	-7936	-10059	-32390
					-321,25	-4,51	-10553	-148		-2399	
84	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	32,85	-678,29	-68,00	-22282	-2234	-9365	-10276	-35162
					-325,21	-7,56	-10683	-248		-2605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6730501	113824	5381777	1188014	8551996
							1234903	36920	–	633482	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6730501				
		Материалы	Тенге				4629962				
		Всего заработная плата	Тенге					1271823			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				751812				
		Накладные расходы	Тенге				1188014				
		Сметная прибыль	Тенге				633481				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8551996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1298
		Сметная заработная плата	Тенге					1271823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8551996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1298
		Сметная заработная плата	Тенге					1271823			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ									
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/	м2	1,88922	72,72	2,24	137	4	62	49	202
					37,70	0,23	71	--		15	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	1,88922	138,72	3,17	262	6	173	58	346
					44,09	0,45	83	1		26	
87	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,84	779,54	0,94	13907	17	2388	9207	24964
					644,71	0,43	11502	8		1849	
88	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/стремянка на чердак ЛВ-6.27	т конструкций	0,08214	62477,25	23494,71	5132	1930	692	2121	7833
					30555,97	6871,32	2510	564		580	
89	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянка на чердак/	т	0,08214	521285,00	--	42818	--	42818	--	46244
					--	--	--	--		3425	
90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/	м2	1,88922	72,72	2,24	137	4	62	49	202
					37,70	0,23	71	--		15	
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	1,88922	138,72	3,17	262	6	173	58	346
					44,09	0,45	83	1		26	
		КЛАДКА ПОД СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦЫ НА ОТМ.-0,920 /УЗЕЛ 3-АС34/									
92	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,69	23942,91	2333,20	16521	1610	12206	2805	20871
					3920,10	450,40	2705	311		1546	
93	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,47	3703,40	239,74	5444	352	3416	1622	7631
					1139,82	46,28	1676	68		565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				84621	3929	61990	15969	108639
							18701	953	--	8047	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				18480				
	Всего заработная плата		Тенге					16580			
		Накладные расходы	Тенге				13849				
		Сметная прибыль	Тенге				4042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					16580			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47950				
	Материалы		Тенге				692				
	Всего заработная плата		Тенге					3074			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42818				
		Накладные расходы	Тенге				2121				
		Сметная прибыль	Тенге				4006				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				108638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					19654			
		РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ									
		ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ									
94	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах/поз.12/	м2	8,19	2207,33	45,56	18078	373	2698	10456	30817
					1832,30	18,03	15007	148		2283	
95	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах/поз.11/	м2	6,363	2417,15	43,25	15380	275	2573	8722	26030
					1969,55	16,93	12532	108		1928	
96	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 10 табл.1 п.3.1 Кзтр=1,03	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах Установка блоков. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,03/поз.22/	м2	7,96887	2350,83	519,23	18733	4138	6825	7850	28710
					975,05	119,46	7770	952		2127	
97	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,363	60731,00	–	386431	–	386431	–	417346
					–	–	–	–		30915	
98	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,19	57861,00	–	473882	–	473882	–	511792
					–	–	–	–		37911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92/ДН 21-13ГП/	м2	7,96887	15269,00 –	– –	121677 –	– –	121677	– 9734	131411
100	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	9	1072,23 1069,86	2,38 –	9650 9629	21 –	–	6644 1304	17597
101	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	8541,00 –	– –	25623 –	– –	25623	– 2050	27673
102	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	9704,00 –	– –	29112 –	– –	29112	– 2329	31441
103	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	5686,00 –	– –	17058 –	– –	17058	– 1365	18423
104	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	9	846,00 –	– –	7614 –	– –	7614	– 609	8223
105	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	423,00 –	– –	5076 –	– –	5076	– 406	5482
106	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	3	3578,00 –	– –	10734 –	– –	10734	– 859	11593
107	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	5333,00 –	– –	15999 –	– –	15999	– 1280	17279
108	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	3109,00 –	– –	18654 –	– –	18654	– 1492	20146
		ВХОДНЫЕ В КВАРТИРУ									
109	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	45	5333,00 –	– –	239985 –	– –	239985	– 19199	259184
		В ПЕРЕГОРОДКАХ МЕЖКВАРТИРНЫХ И ВНУТРИКВАРТИРНЫХ									
110	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	225	3578,00 –	– –	805050 –	– –	805050	– 64404	869454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	90	5333,00	–	479970	–	479970	–	518368
					–	–	–	–		38398	
12	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	135	3591,00	–	484785	–	484785	–	523568
					–	–	–	–		38783	
13	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков+/АС42 в противопожарных перегородках/	м2	2,80228	3873,55	97,46	10855	273	7308	3058	15025
					1168,40	43,91	3274	123		1113	
14	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	2,80228	33415,00	–	93638	–	93638	–	101129
					–	–	–	–		7491	
15	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	423,00	–	1692	–	1692	–	1827
					–	–	–	–		135	
16	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1288,00	–	2576	–	2576	–	2782
					–	–	–	–		206	
17	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	5594,00	–	11188	–	11188	–	12083
					–	–	–	–		895	
		КРЫШКА ЛЮКА МКЛ-1/АС61/									
18	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Конструкции дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,1203	80887,78	4128,95	9731	497	209	6357	17374
					75018,05	1561,60	9025	188		1287	
19	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,1203	629565,00	–	75737	–	75737	–	81796
					–	–	–	–		6059	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/	м2	0,1976223	72,72	2,24	14	–	7	5	21
					37,70	0,23	7	–		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	1,976223	138,72	3,17	274	6	181	61	362
					44,09	0,45	87	1		27	
122	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12	123,91	0,75	1487	9	–	1023	2710
					123,17	0,34	1478	4		201	
123	2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000162	520761,00	–	84	–	84	–	91
					–	–	–	–		7	
124	2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	673834,00	–	44	–	44	–	48
					–	–	–	–		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3390812	5593	3326410	44176	3709785
							58809	1523	–	274803	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				245320				
		Материалы	Тенге				14320				
		Всего заработная плата	Тенге					12215			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				215444				
		Накладные расходы	Тенге				10973				
		Сметная прибыль	Тенге				20503				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				276797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12215			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3145492				
		Материалы	Тенге				5481				
		Всего заработная плата	Тенге					48117			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3091166				
		Накладные расходы	Тенге				33201				
		Сметная прибыль	Тенге				254295				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3432988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					48117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3709785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					60332			
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛКИ									
125	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	313,78	315,51	2,44	98999	766	49138	39554	149638
					156,46	1,11	49095	348		11084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону/потолок лоджии/	м2 окрашиваемой поверхности	139,8	46,06	0,69	6440	97	1028	4287	11585
					38,02	0,32	5315	45		858	
127	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (косоуры)	м2 окрашиваемой поверхности	95,08	315,51	2,44	29998	232	14889	11986	45342
					156,46	1,11	14877	105		3359	
		СТЕНЫ									
128	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг/АС 34 п.2/	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	65,76	2511,64	66,77	165165	4391	75525	70553	254576
					1296,36	44,75	85249	2942		18857	
129	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе(исключить из акта за ноябрь)	м2 отделываемой поверхности	3593,22	-640,35	-6,69	-2300922	-24039	-195597	-1670854	-4289518
					-579,23	-2,03	-2081286	-7281		-317742	
130	1115-0107-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	613,01	4212,54	21,29	2582332	13054	1594574	787458	3639373
					1590,03	15,69	974704	9618		269583	
131	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска эмалью на водной основе простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	350,82	312,75	2,19	109718	769	59761	39629	161295
					140,21	1,00	49188	349		11948	
132	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,75	2890,19	39,78	354771	4883	114345	190340	588720
					1918,88	19,41	235543	2382		43609	
133	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/за 2 раза-откосы/	м2 окрашиваемой поверхности	178,55	570,49	4,38	101860	783	51009	40339	153575
					280,42	1,99	50068	355		11376	
134	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/АС41 п.2/	м2 окрашиваемой поверхности	89,4	89,22	0,69	7976	62	808	5708	14779
					79,49	0,32	7106	29		1095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1156339	997	1765480	-481000	729365
							-610142	8892	--	54027	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1156339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1765484				
	Всего заработная плата		Тенге					-601250			
		Накладные расходы	Тенге				-481000				
		Сметная прибыль	Тенге				54027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				729365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-501
		Сметная заработная плата	Тенге					-601250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				729365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-501
		Сметная заработная плата	Тенге					-601250			
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
135	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная/ карниз АС49 п.15/	м2 окрашиваемой поверхности	50,48	199,01	1,31	10046	66	5218	3832	14989
					94,34	0,56	4762	28		1110	
136	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1201,92	1973,03	5,13	2371426	6163	1903416	370405	2961177
					384,26	0,96	461847	1160		219346	
137	2105-0108-0105 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	300,48	1091,00	–	327824	–	327824	–	354050
					–	–	–	–		26226	
138	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	прим.Откосы. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	66	439,50	2,99	29007	197	13860	12005	44293
					226,51	0,87	14950	57		3281	
139	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012/ISOVER Каркас-37/	м3	3,96	10017,00	–	39667	–	39667	–	42841
					–	–	–	–		3173	
140	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	264	1367,18	5,13	360936	1354	258138	81359	477678
					384,26	0,96	101444	255		35384	
		СТЕНКИ КРЫЛЕЦ И ПАНДУСОВ/АС56,58 п4/									
141	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/вертикальные и горизонтальные поверхности бортиков пандуса,стенок крыльца/	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,05	1125,43	27,54	28192	690	10268	14240	45827
					687,99	22,61	17234	566		3395	
142	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	прим. Огрунтовать вертикальные и горизонтальные поверхности бортиков пандуса,стенок крыльца Alinex Praimer	м2 окрашиваемой поверхности	25,5	58,92	0,94	1503	24	56	1147	2862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					55,80	0,43	1423	11		212	
43	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	25,5	208,00	–	5304	–	5304	–	5728
					–	–	–	–		424	
44	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	прим.Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/водоэмульсионная фасадная краска Alina paint fassade-за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	25,5	1236,94	8,27	31542	211	11123	16243	51608
					792,48	3,75	20208	96		3823	
		ЦОКОЛЬ/АС60/									
45	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (исключить из акта за ноябрь)	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,5912	-3874,60	-31,09	-436246	-3500	-296404	-110319	-590290
					-1210,95	-13,82	-136342	-1556		-43725	
46	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании(исключить из акта за ноябрь)	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,5912	-496,47	-5,93	-55898	-668	-28791	-21342	-83419
					-234,82	-2,13	-26439	-239		-6179	
47	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	57	7275,87	86,61	414725	4937	146469	211631	676464
					4619,64	21,39	263319	1219		50108	
48	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	прим.Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм./слив по периметру цоколи-узе1 АС63/ Устройство	м	168,12	1971,66	5,13	331476	862	266013	51811	413949
					384,26	0,96	64601	162		30663	
49	2113-0207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	26,2	126,00	–	3301	–	3301	–	3565
					–	–	–	–		264	
50	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	119	1805,95	12,87	214908	1531	116138	88013	327154
					817,13	4,65	97239	553		24234	
51	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	119	496,22	4,83	59050	574	15371	34708	101259
					362,23	2,36	43105	280		7501	
52	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/за 2 раза-откосы/	м2 окрашиваемой поверхности	119	570,49	4,38	67888	522	33996	26885	102355
					280,42	1,99	33370	237		7582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3804650	12964	2830967	780618	4952090
							960721	2829	–	366822	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3804650				
	Материалы		Тенге				2454869				
	Всего заработная плата		Тенге					963550			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				376096				
		Накладные расходы	Тенге				780619				
		Сметная прибыль	Тенге				366822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4952091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								957
		Сметная заработная плата	Тенге					963550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4952091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								957
		Сметная заработная плата	Тенге					963550			
		РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОТМОСТКА									
153	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/толщ.0,15м/	м3 подстилающего слоя	16,05	8108,15	1486,96	130136	23866	61340	51577	196250
					2799,36	619,30	44930	9940		14537	
154	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,7	19164,12	7,68	205056	82	171138	31806	255811
					3162,24	–	33836	–		18949	
155	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	107	1504,65	27,66	160998	2959	88954	75797	255738
					645,65	10,26	69085	1098		18944	
156	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,712	34539,00	–	59131	–	59131	–	63861
					–	–	–	–		4730	
157	1106-1401-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок	м шва	23,7777778	1458,29	7,73	34675	184	13436	17286	56118
					885,49	2,17	21055	52		4157	
		ВХОДЫ В ПОДВАЛ ПО ОСИ 1,ПО ОСИ 10/АС64,65/									
158	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное/толщ.0,1м/. Устройство	м3 основания	0,6336	2963,57	871,80	1878	552	899	600	2676
					673,92	344,06	427	218		198	
159	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	1460,98	750,43	35064	18010	5870	20721	60247
					466,00	265,65	11184	6376		4463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	2064,67	1053,05	20647	10530	3577	12132	35401
					653,97	374,15	6540	3741		2622	
161	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3140,58	1666,08	31406	16661	5225	18291	53673
					951,99	598,09	9520	5981		3976	
162	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,65	19835,00	–	131903	–	131903	–	142455
					–	–	–	–		10552	
163	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,43	16763,00	–	91023	–	91023	–	98305
					–	–	–	–		7282	
164	СЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка на сульфатостойкость	м3	12,08	270,00	–	3262	–	3262	–	3523
					–	–	–	–		261	
165	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные/заделки по блокам с/с,W6/. Устройство	м3	1,01	21097,42	1295,11	21308	1308	17263	2726	25958
					2710,02	256,47	2737	259		1923	
166	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство+/опорная стенка для ступеней/	м3	1	32081,47	2441,78	32081	2442	20838	8447	43770
					8801,21	480,67	8801	481		3242	
167	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0206	233600,00	–	4812	–	4812	–	5197
					–	–	–	–		385	
168	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м+/узел 3/	м3 кладки	0,99	24337,63	2333,20	24094	2310	17761	4156	30510
					4063,30	450,40	4023	446		2260	
169	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,08687	23304,60	11184,91	2024	972	498	554	2785
					6374,34	2872,68	554	250		206	
170	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0,08687	383032,00	–	33274	–	33274	–	35936
					–	–	–	–		2662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	0,4031049	72,72	2,24	29	1	13	11	43
					37,70	0,23	15	–		3	
172	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	4,031049	69,36	1,58	280	6	185	62	369
					22,05	0,23	89	1		27	
173	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,02538	18255,87	1181,97	463	30	39	366	896
					15538,80	477,66	394	12		66	
174	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	1,54	2412,40	54,14	3715	83	3273	352	4393
					233,00	21,18	359	33		325	
175	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	6,96	3123,54	54,14	21740	377	19421	1880	25510
					279,02	21,18	1942	147		1890	
176	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	24,3892	30,82	2,40	752	59	1	645	1509
					28,39	1,00	692	24		112	
177	2204-1003-0401 РСНБ РК 2015	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011/состав "СПАРК"-древесина/	кг	12,1946	725,00	–	8841	–	8841	–	9548
					–	–	–	–		707	
178	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	13,8	2069,41	31,24	28558	431	16643	10660	42355
					832,14	7,48	11484	103		3137	
179	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	13,8	2121,00	–	29270	–	29270	–	31611
					–	–	–	–		2342	
80	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа./узел 1/ Устройство	м примыканий	8,36	567,64	13,91	4745	116	1146	3221	8604
					416,59	2,22	3483	19		637	
81	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	5,016	2121,00	–	10639	–	10639	–	11490
					–	–	–	–		851	
82	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,376	221,83	28,01	527	67	313	161	743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					61,97	9,91	147	24		55	
183	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2376	19164,12	7,68	4553	2	3800	706	5680
					3162,24	–	751	–		421	
184	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	24,2	1198,28	47,77	28998	1156	791	32474	66390
					1117,80	19,40	27051	469		4918	
185	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	24,2	3326,00	–	80489	–	80489	–	86928
					–	–	–	–		6439	
186	2101-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004+/дренаж/	м3	0,6	2129,00	–	1277	–	1277	–	1380
					–	–	–	–		102	
187	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	3474,78	33,48	12509	121	10633	1764	15415
					487,56	12,50	1755	45		1142	
188	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3,6	1631,00	–	5872	–	5872	–	6341
					–	–	–	–		470	
189	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,98564	828,67	20,09	28163	683	19497	7495	38511
					234,90	2,25	7983	77		2853	
190	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/вертикальные и горизонтальные поверхности бортиков пандуса,стенок крыльца/	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,6657	1125,43	27,54	22132	542	8060	11179	35977
					687,99	22,61	13530	445		2665	
191	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	19,6657	199,01	1,31	3914	26	2033	1493	5839
					94,34	0,56	1855	11		433	
		ПРИЯМОК ПР1/АС55/									
192	1106-1001-0110 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,41	24644,05	2786,70	10104	1143	6767	2328	13427
					5350,56	889,20	2194	365		995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/добавка ПЕНЕТРОН АДМИКС/	кг	1,64	1647,00	–	2701	–	2701	–	2917
					–	–	–	–		216	
194	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	193787,00	–	481	–	481	–	519
					–	–	–	–		38	
195	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0101	224664,29	1180,29	2269	12	1651	556	3051
					60030,00	477,66	606	5		226	
196	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	0,36	21776,48	1079,29	7840	389	5572	1555	10146
					5220,64	461,66	1879	166		752	
197	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/	м2	0,032421	72,72	2,24	2	–	1	1	3
					37,70	0,23	1	–		–	
198	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/выступающие части закладных деталей за 2 раза/	м2	0,32421	138,72	3,17	45	1	30	10	59
					44,09	0,45	14	–		4	
		ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ/АС10 п.3/									
199	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	9	1069,32	95,13	9624	856	3686	4931	15719
					564,62	44,11	5082	397		1164	
200	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	прим.Ящик почтовый на 5 секций ПМ-5	шт.	9	10752,00	–	96768	–	96768	–	104509
					–	–	–	–		7741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1450072	85975	1070097	325943	1918096
							293998	31182	–	142080	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1396393				
	Материалы		Тенге				499225				
	Всего заработная плата		Тенге					322577			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156773				
	Местные материалы		Тенге				363823				
		Накладные расходы	Тенге				323624				
		Сметная прибыль	Тенге				137601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1857619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					322577			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35298				
	Материалы		Тенге				499				
	Всего заработная плата		Тенге					803			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33274				
		Накладные расходы	Тенге				554				
		Сметная прибыль	Тенге				2868				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					803			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18381				
	Материалы		Тенге				10633				
	Всего заработная плата		Тенге					1800			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5872				
		Накладные расходы	Тенге				1764				
		Сметная прибыль	Тенге				1612				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1918096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					325180			
		РАЗДЕЛ 8.Водопровод и канализация									
		Водомерный узел									
201	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22113,08	450,32	22113	450	12865	8719	33299
					8797,50	99,72	8798	100		2467	
202	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	25972,00	–	25972	–	25972	–	28050
					–	–	–	–		2078	
203	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	22777,00	–	68331	–	68331	–	73797
					–	–	–	–		5466	
204	2304-1013-1806 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	7086,00	–	7086	–	7086	–	7653
					–	–	–	–		567	
205	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4893,00	–	4893	–	4893	–	5284
					–	–	–	–		391	
206	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2395,00	–	2395	–	2395	–	2587
					–	–	–	–		192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	2302-0101-3509 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	3157,00 –	– –	6314 –	– –	6314	– 505	6819
208	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	1938,52 1521,45	116,48 22,52	5816 4564	349 68	903	4539 828	11183
209	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	22777,00 –	– –	68331 –	– –	68331	– 5466	73797
10	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1748,00 –	– –	10488 –	– –	10488	– 839	11327
11	2304-0702-0303 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	1960,00 –	– –	21560 –	– –	21560	– 1725	23285
12	2304-0702-0302 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1317,00 –	– –	7902 –	– –	7902	– 632	8534
13	2304-0702-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	47	1012,00 –	– –	47564 –	– –	47564	– 3805	51369
14	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	31179,56 337,80	– –	62359 676	– –	61683	662 5042	68063
15	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	676,00 –	– –	1352 –	– –	1352	– 108	1460
		Квартирный водомерный узел холодной воды:									
16	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	75	490,65 446,90	24,99 11,26	36799 33518	1874 845	1407	33675 5638	76111
17	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	75	2694,00 –	– –	202050 –	– –	202050	– 16164	218214
8	2304-0702-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	75	1012,00 –	– –	75900 –	– –	75900	– 6072	81972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	75	2971,00	–	222825	–	222825	–	240651
					–	–	–	–		17826	
220	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	75	1005,52	148,99	75414	11175	1087	64994	151640
					842,03	42,25	63152	3169		11233	
221	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	75	888,00	–	66600	–	66600	–	71928
					–	–	–	–		5328	
		Квартирный водомерный узел горячей воды									
22	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	75	490,65	24,99	36799	1874	1407	33675	76111
					446,90	11,26	33518	845		5638	
23	2303-0301-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды, DN 15, длина 110 мм, Qном 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Itelma	шт.	75	3423,00	–	256725	–	256725	–	277263
					–	–	–	–		20538	
24	2304-0702-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	75	1012,00	–	75900	–	75900	–	81972
					–	–	–	–		6072	
25	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	75	2971,00	–	222825	–	222825	–	240651
					–	–	–	–		17826	
26	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	75	1005,52	148,99	75414	11175	1087	64994	151640
					842,03	42,25	63152	3169		11233	
7	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	75	830,00	–	62250	–	62250	–	67230
					–	–	–	–		4980	
8	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,75	779,54	0,94	5262	6	904	3484	9445
					644,71	0,43	4352	3		700	
9	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	45	7377,44	25,27	331985	1137	299939	30787	391794
					686,86	11,26	30909	507		29022	
0	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	135	826,13	0,14	111527	19	5101	104279	233071
					788,20	–	106407	–		17264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	45	4342,00 –	– –	195390 –	– –	195390	– 15631	211021
232	2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	45	5295,00 –	– –	238275 –	– –	238275	– 19062	257337
233	2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	45	8786,00 –	– –	395370 –	– –	395370	– 31630	427000
				Канализация К1							
234	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	45	2498,17 2195,70	80,36 37,02	112418 98807	3616 1666	9995	98463 16870	227751
235	2303-0102-0918 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	45	7251,00 –	– –	326295 –	– –	326295	– 26104	352399
236	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	45	2149,73 1756,56	60,37 28,01	96738 79045	2717 1260	14976	78700 14035	189473
237	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	45	4312,00 –	– –	194040 –	– –	194040	– 15523	209563
238	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	90	676,00 –	– –	60840 –	– –	60840	– 4867	65707
239	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	45	3159,69 2459,76	159,53 74,06	142186 110689	7179 3333	24318	111741 20314	274242
240	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	45	14730,00 –	– –	662850 –	– –	662850	– 53028	715878
241	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	45	2742,00 2195,70	315,23 140,94	123390 98807	14186 6342	10397	103046 18115	244551
242	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	30	19510,00	–	585300	–	585300	–	632124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		46824	
43	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	15	19230,00	–	288450	–	288450	–	311526
					–	–	–	–		23076	
44	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	45	960,00	–	43200	–	43200	–	46656
					–	–	–	–		3456	
		Канализация КІН									
245	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	18049,89	404,04	18050	404	3292	14182	34811
					14354,08	117,61	14354	118		2579	
246	5102-0406-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, WILO Drain TMW 32/8, типа WILO/прим./	шт.	1	43749,00	–	43749	–		–	43749
					–	–	–	–	43749	–	
247	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1678,00	–	1678	–	1678	–	1812
					–	–	–	–		134	
248	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1938,52	116,48	1939	116	302	1513	3728
					1521,45	22,52	1521	23		276	
249	2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4407,00	–	4407	–	4407	–	4760
					–	–	–	–		353	
250	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1136,00	–	2272	–	2272	–	2454
					–	–	–	–		182	
251	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1938,52	116,48	1939	116	302	1513	3728
					1521,45	22,52	1521	23		276	
252	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22777,00	–	22777	–	22777	–	24599
					–	–	–	–		1822	
253	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1146,00	–	2292	–	2292	–	2475
					–	–	–	–		183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1874,93 634,29	36,59 12,27	9375 3171	183 61	6021	3168 1003	13546
55	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2524,06 379,46	19,08 6,98	5048 759	38 14	4251	757 464	6270
256	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Воронки приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/прим./	шт.	1	1758,00 –	– –	1758 –	– –	1758	– 141	1899
257	2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам/Сифон-ревизия Сф110Д, вес 3,2кг /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,0032	252365,00 –	– –	808 –	– –	808	– 65	872
258	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	299,00 –	– –	299 –	– –	299	– 24	323
259	2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	647,00 –	– –	1294 –	– –	1294	– 104	1398
260	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	72,72 37,70	2,24 0,23	73 38	2 –	33	26 8	107
261	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,7	138,72 44,09	3,17 0,45	236 75	5 1	156	52 23	311
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5803483 757831	56623 21543	4945284 43749	762969 521817	7088270
		Стоимость оборудования	Тенге				43749				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				43749				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5570				
		Материалы	Тенге				1092				
		Всего заработная плата	Тенге					4468			
		Накладные расходы	Тенге				3562				
		Сметная прибыль	Тенге				731				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4468			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5754164				
	Материалы		Тенге				459331				
	Всего заработная плата		Тенге					774906			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4484858				
	Сдача и испытание		Тенге				4760				
		Накладные расходы	Тенге				759408				
		Сметная прибыль	Тенге				521086				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7034658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								698
		Сметная заработная плата	Тенге					774906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7088270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
		Сметная заработная плата	Тенге					779375			
		РАЗДЕЛ 9.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
262	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	126	1309,50 1141,48	54,15 11,82	164997 143826	6823 1490	14348	142409 24593	331999
263	2305-0306-1816 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 650 мм/РВр-1, размерами 150 мм х 150**	шт.	75	3210,00 –	– –	240750 –	– –	240750	– 19260	260010
264	2305-0306-1838 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 600 мм/РВр-1, размерами 200 мм х 250**	шт.	45	4632,00 –	– –	208440 –	– –	208440	– 16675	225115
265	2305-0306-1840 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 700 мм/РВр-1, размерами 300 мм х 200**	шт.	2	5036,00 –	– –	10072 –	– –	10072	– 806	10878
266	2305-0306-1844 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 900 мм/РВр-1, размерами 400 мм х 200**	шт.	2	6094,00 –	– –	12188 –	– –	12188	– 975	13163
267	2305-0306-2092 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 1000 мм/РВр-1, размерами 600 мм х 400**	шт.	2	15816,00 –	– –	31632 –	– –	31632	– 2531	34163
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				668079 143826	6823 1490	517430 –	142409 64840	875328
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				668079				
	Материалы		Тенге				14348				
	Всего заработная плата		Тенге					145316			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				503082				
	Сдача и испытание		Тенге				7174				
		Накладные расходы	Тенге				142409				
		Сметная прибыль	Тенге				64839				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				875328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					145316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				875328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					145316			
		РАЗДЕЛ 10.ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ									
268	**1308-0305-1202 РСНБ РК 2015**	**Электроплита. Монтаж оборудования**	**шт.**	**45**	**2422,39**	**84,39**	**109008**	**3798**	**–**	**76637**	**200496**
					2338,00	**27,34**	**105210**	**1230**		**14852**	
269	**прайс ТД "SCK" г.Павлодар 18**	**Плиты электрические напольные отдельно стоящие со щитком, с жарочным шкафом, четырехкомфорочная**	**шт**	**45**	**59523,81**	**–**	**2678571**	**–**	**2678571**	**–**	**2892857**
					–	**–**	**–**	**–**		**214286**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**2787579**	**3798**	**2678571**	**76637**	**3093353**
							105210	**1230**	**–**	**229138**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2787579**				
		Всего заработная плата	Тенге					**106440**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2678571**				
		Накладные расходы	Тенге				**76637**				
		Сметная прибыль	Тенге				**229137**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**3093353**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**106440**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**3093353**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**106440**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**39030745**	**1549909**	**31123454**	**6240930**	**48889911**
							6313634	**354304**	**43749**	**3618242**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**43749**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**43749**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2787579**				
		Всего заработная плата	Тенге					**106440**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2678571**				
		Накладные расходы	Тенге				**76637**				
		Сметная прибыль	Тенге				**229137**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**3093353**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**106440**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**25746955**				
		Материалы	Тенге				**15589109**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5500569**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2581030**				
		Местные материалы	Тенге				**948331**				
		Накладные расходы	Тенге				**5164867**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2472946**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**33384767**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5812**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5500569**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**4011839**				
		Материалы	Тенге				**10441**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					138907			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3837847				
		Накладные расходы	Тенге				95846				
		Сметная прибыль	Тенге				328615				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4436299				139
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					138907			
		Сметная заработная плата	Тенге				6440624				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				484313				
		Материалы	Тенге					922022			
		Всего заработная плата	Тенге				4993811				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11933				
		Сдача и испытание	Тенге				903582				
		Накладные расходы	Тенге				587536				
		Сметная прибыль	Тенге				7931742				842
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					922022			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				48889911				6884
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6667938			
		Сметная заработная плата	Тенге								48889911
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					6313634				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1549909			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					354304			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						31123454		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43749		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							48846162	439 615
		- Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге							49285777	49 329 526
		- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								837 858
		- Работы в зимнее время 1,7%	Тенге							50123636	50 167 385
		-Итого с работами в зимнее время	Тенге								1 002 473
		- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								51 169 857
		- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								53 723 034
		- Итого с коэффициентом 2021 года к=1,0498961	Тенге								48 350 730
		- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								5 802 088
		- НДС 12%	Тенге								54 152 818
		- Итого с НДС	Тенге								

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Руководитель _____ Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация" МСК- Строй"
Директор _____ Иманбеков Ж.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Институт "Гражданпроект"
_____ Блялов К.Б.

Расценки верны.
Главный специалист сметного отдела _____ Мудрик И.В.