Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

С П Р А В К А № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
от 4 апреля 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		49	от 11 августа 2021 года				
		доп.согл.№80	от 19 ноября 2021 года				
		доп.согл.№5	от 14 февраля 2022 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце март 2022 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)	**208 944 453,47**	10 144 475,89	-	-	0	0	0	0	1 217 337,11	**11 361 813,00**
Удержание резерва 5%										**568 090,65**
Итого к оплате										**10 793 722,35**

М.П. Представитель Заказчика

Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск" Есенжолов Ж.О. БИН 140240032657

М. П. Подрядчик

Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО «Корпорация "МСК-Строй»

Договор : №49 от 11.08.2021 г., доп.соглашение №80 от 19.11.2021 г.,доп.соглашение №5 от 14.02.2022 г.

АКТ № 6
выполненных работ за период
от 4 апреля 2022 года

по объекту: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**250 190 305,99**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**222 655 974,89**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	**211 522 459,95**
5	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	**11 133 514,94**
6	Вид выполненных работ	Строительство
7	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**234 017 787,89**
8	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, от 25 марта 2022 года	**11 361 813,00**
9	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**568 090,65**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**10 793 722,35**
11	в том числе НДС, 12%	**1 156 470,25**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3
БИН/ИИН 101040002148
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ989470398928191658
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Иманбеков Ж.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Договор: №49 от 11.08.2021 г., доп.соглашение №64 от 24.09.2021 г.
Объект: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул.Балхашская в г. Приозерск Карагандинскойь области (дом 2)

Акт приемки выполненных работ №6
от 4 апреля 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		СТЕНЫ									
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разборка стен лицевым кирпичом толщиной в 1/2 кирпича.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	158	1103,65	191,79	174376	30303	--	139428	338909
					911,86	37,02	144073	5850		25104	
		БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ(Исключить из акта №5 от 28 декабря 2021 года)									
2	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Разборка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	-2249,90	-757,68	-11250	-3788	--	-9665	-22588
					-1492,22	-145,93	-7461	-730		-1673	
		СТЕНКИ ЛОДЖИЙ ТОЛЩ.380ММ (Исключить из акта №5 от 28 декабря 2021 года)									
3	1108-0201-1025 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Разборка при высоте этажа до 4 м /1-5 этажи/	м3 кладки	12,39	-8250,62	-1726,57	-102225	-21392	--	-79015	-195740
					-6524,06	-333,30	-80833	-4130		-14499	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ/АС-17п./(Исключить из акта №5 от 28 декабря 2021 года)									
4	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Лоджии из облицовочного кирпича. Разборка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок 1,1	56,73	-891,47	-153,99	-50573	-8736	--	-40477	-98334
					-737,48	-29,73	-41837	-1686		-7284	
		Внутренняя отделка									
5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	841,66	179,82	--	151349	--	--	127133	300760
					179,82	--	151349	--		22279	
		Разные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	60,42	1688,84	--	102040	--	--	73469	189549
					1688,84	--	102040	--		14041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				263716	-3614	--	210873	512556
							267330	-696	--	37968	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				263716				
	Всего заработная плата		Тенге					266634			
		Накладные расходы	Тенге				210873				
		Сметная прибыль	Тенге				37967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				512556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					266634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				512556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					266634			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНКИ ЛОДЖИЙ ТОЛЩ.380ММ (Исключить из акта №5 от 28 декабря 2021 года)									
7	1108-0201-1025 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м./1-2 этажи/	м3 кладки	12,39	-36849,83	-2158,21	-456569	-26740	-328788	-98769	-599765
					-8155,07	-416,62	-101041	-5162		-44427	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ/АС-17п./(Исключить из акта №5 от 28 декабря 2021 года)									
8	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	прим.Кладка ограждения лоджий из облицовочного лицевого кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м/1-2 этажи/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	56,73	-2856,32	-192,49	-162039	-10920	-98822	-50596	-229646
					-921,85	-37,16	-52297	-2108		-17011	
		БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ(Исключить из акта №5 от 28 декабря 2021 года)									
9	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	-3980,61	-947,10	-19903	-4735	-5842	-12081	-34543
					-1865,28	-182,41	-9326	-912		-2559	
		Стены(Включить согласно Протокола № 6 от 15.01.2022 г.)									
10	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПТЭ-50 ГОСТ 9573-2012	м3	15,8	12367,00	--	195399	--	195399	--	211030
					--	--	--	--		15632	
11	2113-0816-2807 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	316	22,00	--	6952	--	6952	--	7508
					--	--	--	--		556	
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	Стены лицевым кирпичом толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	158	4658,71	239,74	736076	37878	518106	174285	983190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1139,82	46,28	180092	7312		72829	
		Кровля(Включить согласно Протокола № 6 от 15.01.2022 г.)									
13	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	100	2877,50	73,25	287750	7325	113031	161963	485690
					1673,94	49,07	167394	4907		35977	
14	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2/пленка ТехноНиколь у 95гр/м2-1 слой нетканого полипропилена серого цвета/	м2	110	86,00	–	9460	–	9460	–	10217
					–	–	–	–		757	
15	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	100	5191,09	94,50	519109	9450	345328	153333	726238
					1643,31	23,35	164331	2335		53795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1116234	12257	754824	328135	1559919
							349152	6372	–	115549	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1116234				
		Материалы	Тенге				543014				
		Всего заработная плата	Тенге					355525			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				211811				
		Накладные расходы	Тенге				328135				
		Сметная прибыль	Тенге				115549				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1559918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					355525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1559918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					355525			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
16	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	98	1238,88	8,85	121410	867	100806	18120	150692
					201,40	4,04	19737	396		11162	
17	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	98	3235,00	–	317030	–	317030	–	342392
					–	–	–	–		25362	
		Включить согласно Протокола № 6 от 15.01.2022 г.									
18	1206-0101-2301 РСНБ РК 2015	Проемы оконные. Замена элементов стеклопрофилита	м2	106	9244,86	50,52	979955	5355	681226	212690	1288057
					2767,68	19,14	293374	2029		95412	
19	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные . Установка	комплект	360	439,42	3,76	158190	1354	–	141626	323801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					435,66	1,46	156836	527		23985	
20	СТПРАЙС лист	Ручка оконная алюминиевая	пара	158	535,71	--	84643	--	84643	--	91414
					--	--	--	--		6771	
21	СТПРАЙС лист	Заглушка оконная ПВХ	пара	202	446,43	--	90179	--	90179	--	97393
					--	--	--	--		7214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1751406	7576	1273884	372436	2293749
							469947	2952	--	169906	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1576585				
		Материалы	Тенге				782032				
		Всего заработная плата	Тенге					472899			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				317030				
		Накладные расходы	Тенге				372436				
		Сметная прибыль	Тенге				155922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2104943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
		Сметная заработная плата	Тенге					472899			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				174821				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				174821				
		Сметная прибыль	Тенге				13986				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				188807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2293750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
		Сметная заработная плата	Тенге					472899			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
22		ПОЛЫ. ТИП Л/2-ой этаж/.Исключить с акта №5 за декабрь 2021 г.									
23	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1849,5378	-1705,09	-11,77	-3153625	-21775	-2699650	-412890	-3851836
					-233,68	-3,81	-432200	-7045		-285321	
		ПОЛЫ.ТИП Л/2-ой этаж/									
24	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3/на всю деталь Л/	м плинтусов	1849,5378	481,23	0,75	890047	1387	697944	179860	1155499
					103,12	0,34	190716	625		85593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-2263578	-20389	-2001706	-233030	-2696337
							-241484	-6420	--	-199728	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2263578				
		Материалы	Тенге				-2001705				
		Всего заработная плата	Тенге					-247905			
		Накладные расходы	Тенге				-233030				
		Сметная прибыль	Тенге				-199729				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2696337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-265
		Сметная заработная плата	Тенге					-247905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-2696337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					-247905			
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ									
25	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	970,59	1012,23	6,69	982461	6493	413777	451326	1548490
					579,23	2,03	562191	1967		114703	
26	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/за 2 раза-по кирпичным стенам/	м2 окрашиваемой поверхности	970,59	570,49	4,38	553709	4256	277284	219280	834828
					280,42	1,99	272169	1931		61839	
27	1115-0107-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	208	4212,54	21,29	876209	4429	541054	267192	1234873
					1590,03	15,69	330726	3264		91472	
		ОТДЕЛКА ТАМБУРОВ /АС56,58 П.7/									
28	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	44,52	570,49	4,38	25398	195	12719	10058	38293
					280,42	1,99	12484	89		2837	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ									
29	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков бетоном	м шва	115,2	347,31	166,18	40010	19144	–	35229	81258
					181,13	78,03	20866	8989		6019	
30	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями	м2	168	20,46	1,83	3438	308	–	2199	6088
					18,63	0,34	3130	57		451	
31	2204-0101-1202 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная эпоксидная для защиты внутренних и внешних поверхностей бетонных и стальных ёмкостей, при попадании ультрафиолетовых лучей требуется покрытие финишным слоем, обработка при Т от +15°С до +25°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	67,2	3515,00	–	236208	–	236208	–	255105
					–	–	–	–		18897	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2717433	34826	1481042	985284	3998935
							1201566	16296	–	296218	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2717433				
		Материалы	Тенге				1244834				
		Всего заработная плата	Тенге					1217862			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				236208				
		Накладные расходы	Тенге				985284				
		Сметная прибыль	Тенге				296217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3998935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/балки/	т конструкций	0,68145	-25952,52	-9157,15	-17685	-6240	-2321	-7439	-27134
					-13389,78	-2430,38	-9124	-1656		-2010	
41	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,68145	-432612,00	–	-294803	–	-294803	–	-318388
					–	–	–	–		-23584	
42	СЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка на марку стали С245	т	0,2678	5772,00	–	1546	–	1546	–	1669
					–	–	–	–		124	
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	3,7123509	-72,72	-2,24	-270	-8	-122	-97	-396
					-37,70	-0,23	-140	-1		-29	
44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	37,123509	-69,36	-1,58	-2575	-59	-1698	-570	-3397
					-22,05	-0,23	-818	-8		-252	
		КРЫЛЬЦО КР-1-КР3(Включить согласно Протокола № 6 от 15.01.2022 г.)									
45	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,719752	85962,49	950,38	233797	2585	175525	51110	307700
					20475,00	405,36	55687	1102		22793	
46	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Стойки)	м3 кладки	5	37823,93	2449,86	189120	12249	140574	35955	243081
					7259,40	472,92	36297	2365		18006	
47	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	15	3123,54	54,14	46853	812	41856	4053	54978
					279,02	21,18	4185	318		4072	
48	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,719752	802,09	51,84	2181	141	1	1888	4395
					749,58	21,55	2039	59		326	
49	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	15	30,82	2,40	462	36	–	397	928
					28,39	1,00	426	15		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2204-1003-0401 РСНБ РК 2015	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011/состав "СПАРК"-древесина/	кг	8,859876	725,00	–	6423	–	6423	–	6937
					–	–	–	–		514	
51	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка профилированным листом по дереву	м2 потолков	15	279,89	2,75	4198	41	411	3388	8193
					249,71	1,24	3746	19		607	
52	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,5	2758,00	–	45507	–	45507	–	49148
					–	–	–	–		3641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2063182	12526	655355	1295629	3627515
							1395298	4212	–	268707	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2430650				
		Материалы	Тенге				953396				
		Всего заработная плата	Тенге					1410291			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54064				
		Накладные расходы	Тенге				1303067				
		Сметная прибыль	Тенге				298697				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4032414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1462
		Сметная заработная плата	Тенге					1410291			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-319208				
		Материалы	Тенге				-2321				
		Всего заработная плата	Тенге					-10781			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-301523				
		Накладные расходы	Тенге				-7439				
		Сметная прибыль	Тенге				-26132				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-352779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-10
		Сметная заработная плата	Тенге					-10781			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-48260				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-48260				
		Сметная прибыль	Тенге				-3861				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-52121				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3627515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1452
		Сметная заработная плата	Тенге					1399510			
		РАЗДЕЛ 7.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Горячее водоснабжение Т3,Т4									
3	2302-0301-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	94	215,00	–	20210	–	20210	–	21827
					–	–	–	–		1617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2302-0401-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	683,00 –	– –	61470 –	– –	61470	– 4918	66388
55	2302-0401-1003 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	914,00 –	– –	109680 –	– –	109680	– 8774	118454
56	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	34,00 –	– –	918 –	– –	918	– 73	991
57	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	25,00 –	– –	1800 –	– –	1800	– 144	1944
58	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	264	13,00 –	– –	3432 –	– –	3432	– 275	3707
59	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Спускные краны муфтовые латунные 10Б9бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005/прим./	шт.	9	666,00 –	– –	5994 –	– –	5994	– 480	6474
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				203504 –	– –	203504 –	– 16281	219785
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				203504				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				203504				
		Сметная прибыль	Тенге				16280				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				219784				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				219784				
		РАЗДЕЛ 8.ОТОПЛЕНИЕ									
0	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	250	542,00 –	– –	135500 –	– –	135500	– 10840	146340
1	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	54,00 –	– –	1890 –	– –	1890	– 151	2041
2	2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	91,00 –	– –	1820 –	– –	1820	– 146	1966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	59,00 –	– –	1121 –	– –	1121	– 90	1211
64	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	192	22,00 –	– –	4224 –	– –	4224	– 338	4562
65	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270	15,00 –	– –	4050 –	– –	4050	– 324	4374
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				148605 –	– –	148605 –	– 11889	160494
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				148605				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				148605				
		Сметная прибыль	Тенге				11888				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				160493				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				160493				
		РАЗДЕЛ 9.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Кабельные изделия									
66	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1010	73,82 54,50	0,81 0,27	74561 55045	816 276	18700	39831 9151	123544
67	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,5253	80506,00 –	– –	42290 –	– –	42290	– 3383	45673
68	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,515	48836,00 –	– –	25151 –	– –	25151	– 2012	27163
		Электромонтажные устройства и изделия									
69	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1010	240,18 152,60	9,03 3,01	242580 154126	9119 3037	79335	113158 28459	384196
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				384581 209171	9934 3314	165476 –	152989 43005	580576
		Стоимость монтажных работ	Тенге				384581				
		Материалы	Тенге				98035				
		Всего заработная плата	Тенге					212485			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				67440				
		Накладные расходы	Тенге				152989				
		Сметная прибыль	Тенге				43006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1147
		Сметная заработная плата	Тенге					1217862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3998935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1147
		Сметная заработная плата	Тенге					1217862			
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ФАСАД									
32	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	3024	606,71	1,75	1834693	5290	568171	1175162	3250644
					417,07	0,79	1261232	2384		240788	
		СТЕНЫ ТАМБУРА									
33	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/наружные стены выше чердака/	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,2	1125,43	27,54	38490	942	14019	19442	62566
					687,99	22,61	23529	773		4635	
34	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	прим. Огрунтовать боковые поверхности наружных стен выше чердака Alinex Praimer	м2 окрашиваемой поверхности	34,2	58,92	0,94	2015	32	75	1539	3838
					55,80	0,43	1908	15		284	
35	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,26	208,00	–	2134	–	2134	–	2305
					–	–	–	–		171	
36	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	прим.Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/водоэмульсионная фасадная краска Alina paint fassade-за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	34,2	1236,94	8,27	42303	283	14917	21785	69215
					792,48	3,75	27103	128		5127	
		КРЫЛЬЦО КР-1-КР3/АС56-АС63/ (Исключить из акта №3 от 19.11.2021 г.)									
37	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	стоек СТ-1т	0,22506	-65236,40	-15895,67	-14682	-3577	-335	-10984	-27719
					-47855,00	-5775,38	-10770	-1300		-2053	
38	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,1	-2401,00	–	-48260	–	-48260	–	-52121
					–	–	–	–		-3861	
39	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01884	-438718,00	–	-8265	–	-8265	–	-8927
					–	–	–	–		-661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				580575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					212485			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				580575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					212485			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10257192**
		- Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								**92 315**
		- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**10 349 507**
		- Работы в зимнее время 1,7%	Тенге								**175 942**
		-Итого с работами в зимнее время	Тенге								**10 525 448**
		- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**210 509**
		- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								**10 735 957**
		- Итого с коэффициентом 2021 года к=1,0498961	Тенге								**11 271 640**
		- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	**Тенге**								**10 144 476**
		- НДС 12%	**Тенге**								**1 217 337**
		- Итого с НДС	**Тенге**								**11 361 813**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Руководитель _____ Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация" МСК-Строй"
Директор _____ Иманбеков Ж.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Институт "Гражданпроект"
_____ Блялов К.Б.

Расценки верны.

Главный специалист сметного отдела Тутик Тутик И.В.