	Приложение 3 к приказу и.о. Министра национальный экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121
	Форма

Декларация о соответствии
" 20 " июля 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Таскала Транс Газ» ЗКО,Сырымский район, с.Жымпиты, ул. С. Сейфуллина 50**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Махметова Тлека Маратовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту **«Строительство многоквартирного жилого дома по адресу 5 микрорайон дом 11/1 с кадастровым номером 08-130-036-1806 литер «А»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: **ИП Рамазанов Е.Е.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «КМТ - СитиСтрой» ЗКО,Сырымский район,с.Жымпиты,ул.Асадуллина 20**
наименование организации,юридический адрес
в лице **директора Каппанова Малика Гайсиевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Кулман» номер проекта 1221**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) _____
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):*

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	1018,9		1018,9	

Строительный объем	м3	25272,1		25272,1	
Общая площадь квартир	м2	5244,3		5244,3	
Площадь жилого здания	м2	7368,6		7368,6	
Площадь первого этажа	м2	736,3		736,3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- фундаменты – монолитные
- стены подвала – бетонные блоки по ГОСТ 13579-78*
- стены наружные – кладка из силикатного кирпича по ГОСТ 379-95 с облицовкой лицевым кирпичом с наружной стороны и утеплением с внутренней стороны из минераловатных плит
- стены внутренние – из силикатного кирпича по ГОСТ 379-95 марки 100 на цементно-песчаном растворе марки 50
- перегородки – из силикатного кирпича по ГОСТ 379-95 марки 100 на цементно-песчанном растворе марки 50. В санузлах из обыкновенного глиняного кирпича КОП По 1 НФ/75/2.0 ГОСТ 530-2007 на цементно-песчанном растворе марки 50
- перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты
- лестницы – сборные железобетонные
- перемычки – сборные железобетонные
- крыша- чердачная с холодным чердаком
- кровля рулонная
- водосток – внутренний организованный
- окна – металлопластиковые, с тройным остеклением

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2017 г;**
месяц, год

окончание работ **август 2017 г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**12 месяцев** ;
фактически, месяц: **4 месяца**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство многоквартирного жилого дома по адресу 5 микрорайон дом 11/1 с кадастровым номером 08-130-036-1806 литер «А»

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Махметов Тлек Маратович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.