ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района
ДОГОВОР: №24 от 20.05.2021 г.

Р Е Е С Т Р № 10
актов выполненных работ за ноябрь 2022 года

№	Наименование	Итого в ценах 2020-2021 г.г., тенге	Итого по акту в текущих ценах, тенге	В том числе НДС, тенге
1	Акт № 10	58 793 159,23	58 793 159,23	6 299 267,06
	ИТОГО к оплате за ноябрь	**58 793 159,23**	**58 793 159,23**	**6 299 267,06**

Сдал:
Директор ТОО «Байсын-А» _____ **Ж.Калмагамбетова**

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
_____ **В.Н.Шерстюков**

Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района

С П Р А В К А № 10
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		24	20.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района	478 651 088.54	52 493 892.17		-	-	-	-	-	6 299 267.06	58 793 159.23
Погашение аванса 30%	143 595 326.56	15 748 167.65							1 889 780.12	17 637 947.77
Всего к оплате:	**335 055 761,98**	**36 745 724,52**							**4 409 486,94**	**41 155 211,46**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района "
БИН 050140000662

_____ **Шерстюков В.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г

_____ **Мадиев Ж.Н.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района

Акт выполненных работ №10
за ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Наружные сети водоснабжения от НС до ПК170										
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	17427		155,05	146,68	2702123,27	2556192,36	–	570512,52	3534446,66
		НР - 72%, СП - 8%				8,37	37,09	145930,91	646447,59		261810,86	
6	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	782		196,76	186,20	153867,57	145608,40	–	32459,59	201233,34
		НР - 72%, СП - 8%				10,56	47,09	8259,17	36823,60		14906,17	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16152,08		18,57	18,57	299892,44	299892,44	–	84937,20	415616,01
		НР - 72%, СП - 8%				–	7,30	–	117968,33		30786,37	
11	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	16152,08		8,21	8,21	132584,03	132584,03	–	37551,18	183746,02
		НР - 72%, СП - 8%				–	3,23	–	52154,42		13610,82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3288467,31	3134277,22	–	725460,50	4335042,00
								154190,08	853393,94	–	321114,22	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3288467,31				
		Всего заработная плата	Тенге						1007584,00			
		Накладные расходы	Тенге					725460,50				
		Сметная прибыль	Тенге					321114,22				
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы										
		Трубопроводы полиэтиленовые										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	3,276	560184,29	197559,11	1835163,73	647203,64	8357,67	1354179,71	3444490,91
		НР - 99%, СП - 8%			360074,00	57465,16	1179602,42	188255,86		255147,48	
38	С123-010501-1118 2301-0501-1118 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,10596	5678,00	--	17635,64	--	17635,64	--	19046,49
		СП - 8%			--	--	--	--		1410,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1852799,37	647203,64	25993,31	1354179,71	3463537,41
						--	1179602,42	188255,86	--	256558,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1835163,73				
	Материалы		Тенге				8357,67				
	Всего заработная плата		Тенге					1367858,29			
		Накладные расходы	Тенге				1354179,71				
		Сметная прибыль	Тенге				255147,48				
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы									
		Колодцы (15-28)									
67	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	17755,42	--	106532,55	--	106532,55	--	115055,15
		СП - 8%			--	--	--	--		8522,60	
68	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	18267,75	--	328819,50	--	328819,50	--	355125,06
		СП - 8%			--	--	--	--		26305,56	
71	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13019,26	--	13019,26	--	13019,26	--	14060,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1041,54	
72	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9742,45	--	58454,73	--	58454,73	--	63131,11
		СП - 8%			--	--	--	--		4676,38	
73	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	2403,27	--	45662,13	--	45662,13	--	49315,10
		СП - 8%			--	--	--	--		3652,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С121-020101-0404 2102-0101-0404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010									
			м3	0,4635	16858,00	–	7813,68	–	7813,68	–	8438,78
		СП - 8%			–	–	–	–		625,09	
		Колодцы (29-31) диаметром 1500мм									
84	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	3	17755,42	–	53266,28	–	53266,28	–	57527,58
		СП - 8%			–	–	–	–		4261,30	
85	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	6	18267,75	–	109606,50	–	109606,50	–	118375,02
		СП - 8%			–	–	–	–		8768,52	
86	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92									
			м3	0,63	71245,26	–	44884,51	–	44884,51	–	48475,27
		СП - 8%			–	–	–	–		3590,76	
87	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	6	10078,83	–	60472,98	–	60472,98	–	65310,82
		СП - 8%			–	–	–	–		4837,84	
88	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	3	9742,45	–	29227,37	–	29227,37	–	31565,55
		СП - 8%			–	–	–	–		2338,19	
89	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	6	2403,27	–	14419,62	–	14419,62	–	15573,19
		СП - 8%			–	–	–	–		1153,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				872179,11	–	872179,11	–	941953,44
							–	–	–	69774,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				872179,11				
	Местные материалы		Тенге				872179,11				
		Сметная прибыль	Тенге				69774,33				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8740532,87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1333792,50				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3781480,87			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1041649,81			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						898172,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							2079640,20	
		- Сметная прибыль	Тенге							647446,88	

Локальная смета 2-1-3. Наружные сети водоснабжения от ПК170 до 56

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
			м3 грунта	3991,37	155,05	146,68	618877,25	585454,15	--	130666,58	809507,34
		НР - 72%, СП - 8%			8,37	37,09	33423,09	148058,27		59963,51	
6	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
			м3 грунта	1657,48	170,56	161,35	282698,50	267431,08	--	59687,52	369776,90
		НР - 72%, СП - 8%			9,21	40,80	15267,42	67631,91		27390,88	
7	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
			м3 грунта	689,25	196,76	186,20	135617,93	128338,35	--	28609,69	177365,83
		НР - 72%, СП - 8%			10,56	47,09	7279,58	32456,09		13138,21	
12	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	5736,65	18,57	18,57	106511,23	106511,23	--	30166,70	147612,17
		НР - 72%, СП - 8%			--	7,30	--	41898,20		10934,23	
13	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	5736,65	8,21	8,21	47089,18	47089,18	--	13336,86	65260,12
		НР - 72%, СП - 8%			--	3,23	--	18523,41		4834,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1190794,09	1134824,00	--	262467,35	1569522,36
							55970,10	308567,89	--	116260,92	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1190794,09				
		Всего заработная плата	Тенге					364537,99			
		Накладные расходы	Тенге				262467,35				
		Сметная прибыль	Тенге				116260,92				

РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы

		Трубопроводы полиэтиленовые									
35	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка									
			км трубопровода	1	560184,29	197559,11	560184,29	197559,11	2551,18	413363,77	1051431,90
		НР - 99%, СП - 8%			360074,00	57465,16	360074,00	57465,16		77883,84	
36	С123-010501-1015 2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	4150	3594,00	--	14915100,00	--	14915100,00	--	16108308,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1193208,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15475284,29	197559,11	14917651,18	413363,77	17139739,90
							360074,00	57465,16	--	1271091,84	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				560184,29				
		Материалы	Тенге				2551,18				
		Всего заработная плата	Тенге					417539,16			
		Накладные расходы	Тенге				413363,77				
		Сметная прибыль	Тенге				77883,34				
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы									
63	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 тб.5	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	4	17755,42	--	71021,70	--	71021,70	--	76703,44
		СП - 8%			--	--	--	--		5681,74	
64	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 тб.5	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	8	18267,75	--	146142,00	--	146142,00	--	157833,36
		СП - 8%			--	--	--	--		11691,36	
65	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 тб.5	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**									
			м3	0,84	71245,26	--	59846,02	--	59846,02	--	64633,70
		СП - 8%			--	--	--	--		4787,68	
66	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 тб.5	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	6	10078,83	--	60472,98	--	60472,98	--	65310,82
		СП - 8%			--	--	--	--		4837,84	
67	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 тб.5	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	2	13019,26	--	26038,53	--	26038,53	--	28121,61
		СП - 8%			--	--	--	--		2083,08	
68	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 тб.5	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	4	9742,45	--	38969,82	--	38969,82	--	42087,41
		СП - 8%			--	--	--	--		3117,59	
69	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 тб.5	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	8	2403,27	--	19226,16	--	19226,16	--	20764,25
		СП - 8%			--	--	--	--		1538,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,33	875,19	19,95	46727,47	1064,20	30682,87	14065,28	65656,18
		НР - 92%, СП - 8%			280,90	2,69	14980,40	143,56		4863,42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				468444,68	1064,20	452400,08	14065,28	521110,76
							14980,40	143,56	–	38600,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				468444,68				
	Материалы		Тенге				30682,87				
	Всего заработная плата		Тенге					15123,96			
	Местные материалы		Тенге				421717,21				
		Накладные расходы	Тенге				14065,28				
		Сметная прибыль	Тенге				38600,80				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19250373,02
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				431024,49				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1333447,30			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					366176,51			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15370051,26		
		- Накладные расходы	Тенге							689896,40	
		- Сметная прибыль	Тенге							1425953,56	

Локальная смета 2-3-3. Наружные сети водоснабжения с. Сокол. Технологическое оборудование

3	Прайс-лист Казахстан ТОО Спецгазстрой стр.	Резервуар хранения питьевой воды 5 м3									
			шт	2	2116701,91	–	4233403,82	–		–	4233403,82
					–	–	–	–	4233403,82	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4233403,82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4233403,82		

Локальная смета 2-4-3. Наружные сети водоснабжения с. Сатай. Технологическое оборудование

3	Прайс-лист Казахстан ТОО Спецгазстрой стр.	Резервуар хранения питьевой воды 5 м3									
			шт	2	2116701,91	–	4233403,82	–		–	4233403,82
					–	–	–	–	4233403,82	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4233403,82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4233403,82		

Локальная смета 4-4-1. ВЛИ-0,4 кВ

3	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013									
			шт.	15	31388,00	–	470820,00	–	470820,00	–	508485,60
		СП - 8%			–	–	–	–		37665,60	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								508485,60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						470820,00		
		- Сметная прибыль	Тенге							37665,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 7-1-5. Ограждение с. Карла Маркса									
5	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков									
			т	5,4856	524320,00	--	2876209,79	--	2876209,79	--	3106306,58
		СП - 8%			--	--	--	--		230096,78	
6	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69									
			кг	0,1358	641,00	--	87,05	--	87,05	--	94,01
		СП - 8%			--	--	--	--		6,96	
8	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									
			м2	811,239	2264,00	--	1836645,10	--	1836645,10	--	1983576,70
		СП - 8%			--	--	--	--		146931,61	
		Ворота В-1, калитка									
11	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков									
			т	0,11512	524320,00	--	60359,72	--	60359,72	--	65188,50
		СП - 8%			--	--	--	--		4828,78	
13	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									
			м2	89,474	2264,00	--	202569,14	--	202569,14	--	218774,67
		СП - 8%			--	--	--	--		16205,53	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5373940,45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4975870,79		
		- Сметная прибыль	Тенге							398069,66	
		Локальная смета 7-2-4. Ограждение с. Сокол									
5	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков									
			т	0,69816	524320,00	--	366059,25	--	366059,25	--	395343,99
		СП - 8%			--	--	--	--		29284,74	
6	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69									
			кг	0,04256	641,00	--	27,28	--	27,28	--	29,46
		СП - 8%			--	--	--	--		2,18	
8	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									
			м2	248,182	2264,00	--	561884,05	--	561884,05	--	606834,77
		СП - 8%			--	--	--	--		44950,72	
11	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков									
			т	0,11512	524320,00	--	60359,72	--	60359,72	--	65188,50
		СП - 8%			--	--	--	--		4828,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									
			м2	89,474	2264,00	--	202569,14	--	202569,14	--	218774,67
		СП - 8%			--	--	--	--		16205,53	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1286171,39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1190899,43		
		- Сметная прибыль	Тенге							95271,95	
		Локальная смета 7-3-4. Ограждение с. Сатай									
5	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков									
			т	0,69816	524320,00	--	366059,25	--	366059,25	--	395343,99
		СП - 8%			--	--	--	--		29284,74	
6	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69									
			кг	0,04256	641,00	--	27,28	--	27,28	--	29,46
		СП - 8%			--	--	--	--		2,18	
8	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									
			м2	248,182	2264,00	--	561884,05	--	561884,05	--	606834,77
		СП - 8%			--	--	--	--		44950,72	
		Ворота В-1, калитка									
11	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков									
			т	0,11512	524320,00	--	60359,72	--	60359,72	--	65188,50
		СП - 8%			--	--	--	--		4828,78	
13	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									
			м2	89,474	2264,00	--	202569,14	--	202569,14	--	218774,67
		СП - 8%			--	--	--	--		16205,53	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1286171,39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1190899,43		
		- Сметная прибыль	Тенге							95271,95	
		Локальная смета 7-4-4. Ограждение с. Троебратное									
2	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010									
			м3	21,2568	16326,00	--	347038,52	--	347038,52	--	374801,60
		СП - 8%			--	--	--	--		27763,08	
3	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	5,25504	553070,00	--	2906405,00	--	2906405,00	--	3138917,37
		СП - 8%			--	--	--	--		232512,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1088	497841,00	--	54165,10	--	54165,10	--	58498,31
		СП - 8%			--	--	--	--		4333,21	
5	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	5,73144	524320,00	--	3005108,62	--	3005108,62	--	3245517,31
		СП - 8%			--	--	--	--		240408,69	
6	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,14056	641,00	--	90,10	--	90,10	--	97,31
		СП - 8%			--	--	--	--		7,21	
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01644	232893,00	--	3828,76	--	3828,76	--	4135,06
		СП - 8%			--	--	--	--		306,30	
8	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	850,069	2264,00	--	1924556,22	--	1924556,22	--	2078520,71
		СП - 8%			--	--	--	--		153964,50	
		Ворота В-1, калитка									
11	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,11512	524320,00	--	60359,72	--	60359,72	--	65188,50
		СП - 8%			--	--	--	--		4828,78	
12	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0597	497841,00	--	29721,11	--	29721,11	--	32098,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2377,69	
13	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	89,474	2264,00	--	202569,14	--	202569,14	--	218774,67
		СП - 8%			--	--	--	--		16205,53	
14	С121-060304-0801 2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Жесткие затворы	т	0,00342	742186,00	--	2538,28	--	2538,28	--	2741,34
		СП - 8%			--	--	--	--		203,06	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9219291,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8536380,53		
		- Сметная прибыль	Тенге							682910,44	

		ИТОГО ПО АКТУ:									54 131 773,36
		в т.ч.оборудование									8 466 807,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2,9%									1 324 284,01
		Итого:									55 456 057,37
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%									1 550 645,24
		Итого:									57 006 702,61
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									970 797,90
		ИТОГО									57 977 500,51
		В т.ч. В текущих ценах на 2020 год - 88% К=1,0									51 020 200,15
		В т.ч. В текущих ценах на 2021 год - 12% К=1,0501698									7 306 346,41
		Итого с понижающим коэффициентом		**0,9**							**52 493 892,17**
		Налог на добавленную стоимость-12%									6 299 267,06
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**58 793 159,23**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мамлютского района

БИН 060140006627

_____ Шерстюков В.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

БИН 070340003787

_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

БИН 040140001355

KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г

_____ Мадиев Ж.И.

Авторский надзор:

ТОО «Промстройпроект»

БИН 041040002273

Договор №20 от 04.05.2021 г.

_____ Левчук Ю.М.