Форма 4

Заказчик: ТОО "SHEBERGOOD"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта:Строительство многофункционального жилого комплекса и здания обслуживания населения в мкр. "Кайрат" уч. 157/1, Турксибский район в г. Алматы, Пятно 8

Договор (контракт) подряда № 08/PAR/2021 от 05.01.2021 года

Акт выполненных работ
за январь-март 2022 г.

Благоустройство территории

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
		завоз недостающего пригодного для насыпи грунта										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3463,95		255,49	245,41	885005	850088	1386	163534	1132423
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9,68	55,89	33531	193600		83883	
2	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	171465,525		38,00	--	6515690	--		--	7036945
						--	--	--	--		521255	
		планировка										
3	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	506,1		176,98	169,26	89570	85663	--	14922	112851
						7,72	33,23	3907	16818		8359	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8409,45		24,20	19,92	203509	167516	1094	81800	308134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4,15	9,36	34899	78712		22825	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8409,45		39,11	39,11	328894	328894	--	104203	467745
						--	17,21	--	144727		34648	
		Плодородный грунт										
6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2152,5		255,49	245,41	549942	528245	861	101620	703687
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9,68	55,89	20836	120303		52125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	106548,75	38,00	--	4048852	--		--	4372760
					--	--	--	--		323908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12621462	1960406	3341	466079	14134545
							93173	554160	--	1047003	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12621462				
		Материалы	Тенге				3340				
		Всего заработная плата	Тенге					647333			
		Транспортные расходы	Тенге				10564542				
		Накладные расходы	Тенге				466079				
		Сметная прибыль	Тенге				1047003				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14134544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					647333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14134544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					647333			
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство									
		Покрытие проездов Тип 1									
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	446,919375	4030,97	1136,51	1801519	507929	1208380	240941	2205856
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	308,52	85210	137884		163397	
9	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1787,6775	1123,74	316,36	2008885	565550	1317679	349243	2546778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,29	110,60	125656	197717		188650	
10	1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=7	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 (до 8 см)	м2 покрытия	1787,6775	-408,78	-107,05	-730767	-191371	-539396	-73135	-868214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	-37,88	--	-67717		-64312	
11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1787,6775	1490,89	203,45	2665231	363703	2247755	120765	3008875
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	32,47	53773	58046		222880	
12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1787,6775	619,07	0,08	1106698	143	1087606	20465	1217336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,60	--	18949	--		90173	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1787,6775	1629,31	214,79	2912681	383976	2474932	119240	3274474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	31,68	53773	56634		242554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие спортивных площадок Тип 2									
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	223,44	4030,97	1136,51	900680	253942	604137	120460	1102831
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	308,52	42601	68936		81691	
15	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1117,2	1123,74	316,36	1255442	353437	823477	218258	1591596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,29	110,60	78528	123562		117896	
16	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1117,2	1490,89	203,45	1665622	227294	1404723	75471	1880381
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	32,47	33605	36275		139287	
17	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1117,2	309,54	0,04	345818	45	339852	6395	380390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,30	--	5921	--		28177	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1117,2	1629,31	214,79	1820265	239963	1546697	74518	2046366
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	31,68	33605	35393		151583	
		Тротуары из асфальтобетона Тип 3									
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,407	3969,13	1179,87	88936	26437	58227	12395	109438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	321,56	4272	7205		8107	
20	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,2035	2000,60	1709,43	22414	19151	--	9300	34252
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			291,17	477,47	3262	5349		2537	
21	211-201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	14,11641	3354,00	--	47346	--	47346	--	51134
					--	--	--	--		3788	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	224,07	1629,31	214,79	365079	48128	310211	14946	410427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	31,68	6740	7099		30402	
23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	224,07	348,62	0,04	78115	9	76918	1283	85749
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,30	--	1188	--		6352	
		Тротуары из тротуарной плитки Тип 4 (4а)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,279925	4030,97	1136,51	21283	6001	14275	2846	26060
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	308,52	1007	1629		1930	
25	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	105,5985	894,28	166,94	94435	17628	39138	47149	152911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			356,72	56,70	37669	5987		11327	
26	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	105,5985	135,88	16,24	14349	1715	10122	3324	19087
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23,79	5,36	2512	566		1414	
27	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	84,525	2346,90	44,50	198372	3761	141497	59232	278212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			628,38	20,47	53114	1730		20608	
28	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	21,0735	678,90	44,50	14307	937	128	14767	31400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			628,38	20,47	13242	431		2326	
29	251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	21,0735	8849,00	--	186479	--	186479	--	201397
					--	--	--	--		14918	
		Площадка с усиленной тротуарной плиткой Тип 5									
30	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	339,885	4030,97	1136,51	1370066	386282	918982	183237	1677567
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	308,52	64802	104861		124264	
31	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1359,54	1123,74	316,36	1527769	430104	1002103	265601	1936840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,29	110,60	95562	150365		143470	
32	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 12 см. Устройство	м2 покрытия	1359,54	2247,17	64,48	3055118	87663	2911972	83884	3390122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			40,81	16,32	55483	22188		251120	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,302206	275482,00	--	1460662	--	1460662	--	1577515
					--	--	--	--		116853	
34	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	1359,54	4937,90	44,50	6713273	60500	5798465	952709	8279260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			628,38	20,47	854308	27830		613278	
		Площадка из щебня Тип 6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	991,4625	1020,15	273,45	1011440	271115	695432	151708	1256200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,28	96,40	44893	95577		93052	
		Отмостка асфальтобетонная (см. АР-лист 63, узел 15)									
36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43,17075	3969,13	1179,87	171350	50936	112183	23882	210851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	321,56	8231	13882		15619	
37	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	287,805	1629,31	214,79	468924	61818	398449	19197	527170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	31,68	8657	9118		39050	
38	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	287,805	-348,62	-0,04	-100335	-12	-98798	-1647	-110141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-5,30	--	-1525	--		-8159	
		Отмостка под усиленную тротуарную плитку (см. АР-лист 63, узел 14)									
39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,11125	3969,13	1179,87	32195	9570	21079	4487	39617
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	321,56	1546	2608		2935	
40	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	54,075	1088,89	114,13	58882	6171	27334	26311	92009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			469,30	48,33	25377	2613		6815	
41	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (20-80 мм)	м2 покрытия	54,075	360,94	20,75	19518	1122	15472	3326	24672
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,08	11,36	2924	614		1828	
42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1027425	20054,38	1660,22	2060	170	3	1792	4160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18362,80	801,46	1887	82		308	
43	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1027425	296003,00	--	30412	--	30412	--	32845
					--	--	--	--		2433	
44	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	54,075	4603,90	44,50	248956	2406	212570	37893	309797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			628,38	20,47	33980	1107		22948	
		Бортовые камни									
45	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1827	1988,41	35,75	3632825	65316	1695455	2053941	6141707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1024,66	16,28	1872054	29744		454941	
46	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	55,419	48258,00	--	2674410	--	2674410	--	2888363
					--	--	--	--		213953	
47	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	222,6	1988,41	35,75	442620	7958	206573	250250	748300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1024,66	16,28	228089	3624		55430	
48	255-301-0301 РСНБ РК 2015	**Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм**	шт.	445,2	2491,00	--	1108993	--	1108993	--	1197712
					--	--	--	--		88719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40812327	4269497	32591934	5494434	50011302
							3950895	1140939	--	3704542	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				40812327				
		Материалы	Тенге				27083628				
		Всего заработная плата	Тенге					5091834			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2786546				
		Местные материалы	Тенге				2721756				
		Накладные расходы	Тенге				5494434				
		Сметная прибыль	Тенге				3704542				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50011303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3259
		Сметная заработная плата	Тенге					5091834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50011303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3259
		Сметная заработная плата	Тенге					5091834			
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение									
49	1147-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	яма	52,5	8074,11	399,90	423891	20995	121534	256082	734370
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5359,28	183,61	281362	9640		54398	
50	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (липа)**	шт.	11,55	15064,06	1368,26	173990	15804	97154	58800	251414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5284,16	501,01	61032	5787		18623	
51	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (вяз)**	шт.	16,8	13747,06	1368,26	230951	22987	119190	85528	341797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5284,16	501,01	88774	8417		25318	
52	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (туя)**	шт.	17,85	18968,06	1368,26	338580	24423	219835	90873	463810
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5284,16	501,01	94322	8943		34356	
53	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (сосна)**	шт.	6,3	17187,06	1368,26	108278	8620	66368	32073	151579
					5284,16	501,01	33290	3156		11228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1147-0102-0205 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	56,7	5300,81	232,50	300556	13183	82593	185533	524976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3611,64	106,75	204780	6053		38887	
55	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (можжевельник)	шт.	8,4	8658,94	1096,43	72735	9210	35725	27533	108290
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3309,52	415,25	27800	3488		8021	
56	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (снежноягодник)	шт.	26,25	14179,94	1096,43	372223	28781	256567	86042	494926
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3309,52	415,25	86875	10900		36661	
57	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (вейгела)	шт.	12,6	14154,94	1096,43	178352	13815	122837	41300	237224
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3309,52	415,25	41700	5232		17572	
58	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (форзиция)	шт.	9,45	13969,94	1096,43	132016	10361	90380	30975	176030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3309,52	415,25	31275	3924		13039	
59	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	642,6	906,57	44,80	582562	28789	138159	378996	1038482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			646,77	23,44	415614	15063		76925	
60	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	642,6	5166,75	117,15	3320154	75280	2826124	385680	4002300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			651,65	30,38	418750	19522		296467	
61	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	19,95	779,10	--	15543	--	3431	10658	28297
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			607,10	--	12112	--		2096	
62	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние. Посадка	м2	19,95	3498,99	565,75	69805	11287	19625	36802	115135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1949,54	146,71	38893	2927		8529	
63	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	256,2	583,26	0,26	149431	67	38788	79615	247369
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			431,60	--	110576	--		18324	
64	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	4782,7185	666,92	17,92	3189691	85707	616970	2208143	5829661
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			520,00	4,65	2487014	22240		431827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать**	м2	4782,7185	114,26	0,15	546473	717	205657	299287	913421
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			71,11	--	340099	--		67661	
66	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	4782,7185	326,38	188,81	1560984	903025	289355	530434	2258732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			77,07	48,96	368604	234162		167313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11766215	1273051	5350292	4824354	17917813
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5142872	359454	--	1327245	
		Материалы	Тенге				11766215				
		Всего заработная плата	Тенге				5350291				
		Накладные расходы	Тенге					5502326			
		Сметная прибыль	Тенге				4824354				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1327245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17917814				
		Сметная заработная плата	Тенге								3983
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5502326			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17917814				
		Сметная заработная плата	Тенге								3983
								5502326			
		РАЗДЕЛ 4.МАФЫ									
67	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки**	шт.	16,8	55371,00	127,00	930233	2134	891156	41194	1049143
					2199,00	36,00	36943	605		77717	
68	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	10,5	55617,00	190,00	583978	1995	553570	30335	663453
					2706,00	56,00	28413	588		49140	
69	8601-0302-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом**	шт.	5,25	77064,00	216,00	404586	1134	363221	35291	475067
					7663,00	69,00	40231	362		35191	
70	8601-0302-0305 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья радиусная**	шт.	16,8	75098,00	190,00	1261646	3192	1212993	48535	1414996
					2706,00	56,00	45461	941		104815	
71	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	19,95	20022,00	--	399439	--	399439	--	431399
					--	--	--	--		31960	
72	8601-0104-0501 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Весы"**	комплект	1,05	67815,00	543,00	71206	570	62697	7079	84548
					7561,00	186,00	7939	195		6263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	1,05	59052,00	1131,00	62005	1188	54046	5812	73242
					6449,00	399,00	6771	419		5425	
74	8601-0104-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка"	комплект	1,05	67812,00	543,00	71203	570	62694	7079	84544
					7561,00	186,00	7939	195		6262	
75	8601-0104-0504 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	1,05	51518,00	1294,00	54094	1359	46403	5336	64185
					6030,00	457,00	6332	480		4754	
76	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1,05	305090,00	4609,00	320344	4839	301962	11264	358137
					12898,00	1686,00	13543	1770		26528	
77	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2,1	187833,00	523,00	394449	1098	336137	44961	474562
					27245,00	151,00	57214	317		35152	
78	8601-0306-0102 УСН РК 8.02-03-2020 00	Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон шестигранный "Наурыз"	шт.	16,8	52062,00	--	874642	--	874642	--	944614
					--	--	--	--		69972	
79	8601-0202-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с кольцами	комплект	1,05	96583,00	1920,00	101412	2016	93071	5045	114974
					6024,00	702,00	6325	737		8517	
80	8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	1,05	125940,00	239,00	132237	251	121721	8693	152205
					9776,00	79,00	10265	83		11275	
81	8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1,05	105394,00	239,00	110664	251	100148	8693	128906
					9776,00	79,00	10265	83		9549	
82	8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	3,15	243830,00	--	768064	--	768064	--	829508
					--	--	--	--		61444	
83	8601-0202-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1,05	143186,00	345,00	150345	362	142732	6369	169251
					6906,00	102,00	7251	107		12537	
84	8601-0207-0304 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"	комплект	1,05	105041,00	499,00	110293	524	96709	12965	133119
					12438,00	142,00	13060	149		9861	
85	8601-0103-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	шт.	1,05	99208,00	263,00	104168	276	95163	7743	120864
					8313,00	79,00	8729	83		8953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	8601-0203-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	2,1	190693,00	577,00	400455	1211	358494	36223	471611
					19405,00	172,00	40750	361		34934	
87	8601-0113-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)	комплект	1,05	403950,00	1012,00	424148	1063	387118	28614	488982
					34254,00	354,00	35967	372		36221	
88	8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1,05	547373,00	891,00	574742	935	538478	28227	651206
					33647,00	325,00	35329	341		48237	
89	8601-0106-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой	комплект	1,05	573496,00	750,00	602171	788	574831	21642	673718
					25288,00	297,00	26552	312		49905	
90	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	284,76	39834,00	8678,00	11343130	2471147	7161714	1989618	14399459
					6006,00	3455,00	1710269	983846		1066711	
91	8601-0602-0604 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м	секция	19,992	28310,00	4461,00	565974	89184	382888	96801	715794
					4697,00	1764,00	93902	35266		53019	
92	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	4,2	104785,00	180,00	440097	756	377269	73298	554467
					14779,00	75,00	62072	315		41072	
93	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	17,64	39834,00	8678,00	702672	153080	443646	123251	892002
					6006,00	3455,00	105946	60946		66079	
94	8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)	комплект	4,2	228955,00	4531,00	961611	19031	845690	77881	1122652
					23069,00	1618,00	96890	6796		83160	
95	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2,1	191927,00	2999,00	403047	6298	377221	16382	452983
					9299,00	1100,00	19528	2310		33554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1,05	105430,00	264,00	110702	277	105118	4891	124840
					5054,00	81,00	5307	85		9247	
97	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	4,2	82367,00	--	345941	--	345941	--	373616
					--	--	--	--		27675	
98	8601-0605-0206 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1,05	234293,00	5866,00	246008	6159	205595	43448	312613
					32623,00	2508,00	34254	2633		23157	
99	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,05	42980,26	5677,19	45129	5961	5134	43328	95533
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32413,80	2555,98	34034	2684		7077	
100	223-401-0102 РСНБ РК 2015	Ворота металлические, сдвижные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м2	м2	12,6	45049,00	--	567617	--	567617	--	613026
					--	--	--	--		45409	
		Водоотвод с мини-футбольного поля									
101	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка дрен	км трубопровода	0,103635	448997,88	116307,16	46532	12054	279	38050	91349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			329994,00	40873,37	34199	4236		6767	
102	241-204-0501 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	104,67135	586,00	--	61337	--	61337	--	66244
					--	--	--	--		4907	
103	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	200,13	4624,38	2113,98	925477	423071	51585	694150	1749197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2252,64	958,93	450821	191911		129570	
104	244-601-0303 РСНБ РК 2015	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.16-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С	шт.	200,13	12528,00	--	2507229	--	2507229	--	2707807
					--	--	--	--		200578	
105	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка решеток над лотком	т	1,180767	592244,42	10712,52	699303	12649	607589	78417	839937
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66960,90	4449,63	79065	5254		62218	
106	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,6762	26701,85	10747,18	18056	7267	1479	12587	33095
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13768,44	5034,57	9310	3404		2451	
107	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	4,2	9077,00	--	38123	--	38123	--	41173
					--	--	--	--		3050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2,1	2252,00	--	4729	--	4729	--	5107
					--	--	--	--		378	
109	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2,1	18935,00	--	39764	--	39764	--	42945
					--	--	--	--		3181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28979002	3232690	22565436	3693202	35286073
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3180876	1308186	--	2613872	
		Материалы	Тенге				25457114				
		Всего заработная плата	Тенге				19000693				
		Местные материалы	Тенге					4489062			
		Накладные расходы	Тенге				42852				
		Сметная прибыль	Тенге				3693200				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2332122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31482436				
		Сметная заработная плата	Тенге								2679
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4489062			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				913558				
		Сметная прибыль	Тенге				913558				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				73084				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				986642				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2608330				
		Сметная прибыль	Тенге				2608330				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				208666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2816996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35286074				
		Сметная заработная плата	Тенге								2679
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4489062			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									117349735
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12367816				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10735644			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3362739			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						60510994		
		- Перевозка грузов	Тенге				10564542				
		- Накладные расходы	Тенге							14478067	
		- Сметная прибыль	Тенге							8692662	
	Итого СМР		Тенге			117 349 735					
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге			-					
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			2 722 514					
	Итого в текущих ценах		Тенге			126 075 861					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			2 521 517					
	Итого сметная стоимость		Тенге			128 597 379					
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			15 431 685					
	Всего с НДС		Тенге			144 029 064					

Заказчик:
ТОО "SHEBER GOOD"

Директор_____**Масленко Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Суюндуков М.С.**