Форма 4

Заказчик: ТОО "SHEBER GOOD"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта:Строительство многофункционального жилого комплекса и здания обслуживания населения в мкр. "Кайрат" уч. 157/1, Турксибский район в г. Алматы, Пятно 8

Договор (контракт) подряда № 08/PAR/2021 от 05.01.2021 года

Акт выполненных работ
за июль-декабрь 2021 г.

Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Котлован										
1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4281		235,05	225,33	1006263	964650	364	239886	1345842
						9,64	68,19	41249	291927		99692	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта недобора	243		915,36	342,22	222434	83158	185	118382	368081
						572,39	104,24	139091	25329		27265	
3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	81		3353,03	--	271595	--	--	195549	504515
						3353,03	--	271595	--		37372	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	81		235,05	225,33	19039	18252	7	4539	25464
						9,64	68,19	780	5523		1886	
5	Тарифы на перевозки	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** *СП - 8%*	т	7368		47,00	--	346296	--		--	374000
						--	--	--	--		27704	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4605		18,47	15,46	85050	71186	261	31882	126287
						2,95	6,66	13603	30678		9355	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2106		235,05	225,33	495022	474551	179	118010	662075
						9,64	68,19	20292	143611		49043	
8	Тарифы на перевозки	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** *СП - 8%*	т	3369,6		47,00	--	158371	--		--	171041
						--	--	--	--		12670	

9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1578	31,81	31,81	50202	50202	--	14548	69930
					--	12,80	--	20205		5180	
10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1578	18,32	18,32	28915	28915	--	8379	40278
					--	7,37	--	11638		2984	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1578	179,18	81,01	282745	127830	--	157767	475753
					98,17	40,69	154915	64205		35241	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	528	916,86	--	484102	--	--	348553	899268
					916,86	--	484102	--		66612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3450035	1818743	996	1237495	5062534
							1125628	593116	--	375004	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3450035				
	Материалы		Тенге				997				
	Всего заработная плата		Тенге					1718744			
	Транспортные расходы		Тенге				504667				
		Накладные расходы	Тенге				1237496				
		Сметная прибыль	Тенге				375002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5062533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1336
		Сметная заработная плата	Тенге					1718744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5062533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1336
		Сметная заработная плата	Тенге					1718744			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	132	18758,70	1130,61	2476148	149241	2133382	209863	2900892
					1466,10	281,02	193525	37094		214881	
14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	675	23155,90	1814,80	15630230	1224990	11993870	2456386	19533546
					3572,40	426,60	2411370	287956		1446929	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,201	224070,00	--	45038	--	45038	--	48641
					--	--	--	--		3603	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *СП - 8%*	т	6,066	224070,00	--	1359209	--	1359209	--	1467945
					--	--	--	--		108737	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1950	915,80	19,97	1785810	38935	1116027	592311	2568370
					323,51	3,10	630848	6045		190250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21296434	1413166	16647526	3258560	26519394
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3235744	331095	--	1964400	
	Материалы		Тенге				21296434				
	Всего заработная плата		Тенге				15243279				
								3566838			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1404247					
		Накладные расходы	Тенге				3258561					
		Сметная прибыль	Тенге				1964400					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26519395					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2557
		Сметная заработная плата	Тенге					3566838				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				26519395					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2557
		Сметная заработная плата	Тенге					3566838				
	РАЗДЕЛ 3.Каркас											
18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	40,8	39227,08	6321,24	1600465	257907	770575	579145	2353978	
					14019,20	1579,40	571983	64439		174369		
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** *СП - 8%*	т	0,378	224070,00	--	84698	--	84698	--	91474	
					--	--	--	--		6776		
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** *СП - 8%*	т	0,9828	224070,00	--	220216	--	220216	--	237833	
					--	--	--	--		17617		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1905379	257907	1075489	579145	2683285	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				571983	64439	--	198762		
	Материалы		Тенге				1905379					
	Всего заработная плата		Тенге				770575					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					636423				
		Накладные расходы	Тенге				304914					
		Сметная прибыль	Тенге				579145					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198762					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2683286					
		Сметная заработная плата	Тенге					636423				465
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2683286					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									465
		Сметная заработная плата	Тенге					636423				
	РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки											
21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	171	32520,65	2593,13	5561031	443424	3045340	1988728	8153739	
					12118,52	661,69	2072267	113149		603981		
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** *СП - 8%*	т	1,1568	224070,00	--	259204	--	259204	--	279941	
					--	--	--	--		20736		
23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** *НР - 105%; СП - 8%*	м трубопровода	1,8	15719,65	86,61	28295	156	25600	2733	33510	
					1410,50	35,34	2539	64		2482		
24	2302-1001-1102 РСНБ РК 2015	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009** *СП - 8%*	шт.	2	256,00	--	512	--	512	--	553	
					--	--	--	--		41		

25	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	1,5	138954,65	1267,83	208432	1902	74000	112165	346244
					88353,02	666,50	132530	1000		25648	
		Перегородки кирпичные (л.16)									
26	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,2	24941,52	2041,81	29930	2450	21544	5929	38728
					4946,40	483,22	5936	580		2869	
27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	7,1964	1062,41	11,74	7646	84	3994	3360	11886
					495,84	6,20	3568	45		880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6095049	448017	3430194	2112915	8864601
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2216839	114836	–	656637	
		Материалы	Тенге				6094537				
		Всего заработная плата	Тенге				3170477				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2331676			
		Накладные расходы	Тенге				259204				
		Сметная прибыль	Тенге				2112914				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				656596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8864048				
		Сметная заработная плата	Тенге								1732
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2331676			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				512				
		Сметная прибыль	Тенге				512				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				41				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8864601				
		Сметная заработная плата	Тенге								1732
								2331676			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
		Перекрытие на отм. -0,100									
28	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	300	36562,77	1887,00	10968831	566099	7203718	3044703	15134616
					10663,38	489,38	3199014	146813		1121083	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** *СП - 8%*	т	0,882	224070,00	–	197630	–	197630	–	213440
					–	–	–	–		15810	
30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1413	693309,34	1406,34	97965	199	86088	10712	117371
					82650,00	657,60	11678	93		8694	
31	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)** *СП - 8%*	т	0,1413	96078,00	–	13576	–	13576	–	14662
					–	–	–	–		1086	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,3	102668,08	716,04	30800	215	11240	16343	50915
					64482,04	372,00	19345	112		3771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11308802	566513	7512252	3071758	15531004
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3230037	147017	–	1150444	
							11308802				

	Материалы		Тенге				7301046				
	Всего заработная плата		Тенге					3377055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				211206				
		Накладные расходы	Тенге				3071758				
		Сметная прибыль	Тенге				1150445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15531004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2536
		Сметная заработная плата	Тенге					3377055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15531004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2536
		Сметная заработная плата	Тенге					3377055			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
		Монолитный приямок									
33	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,26	43208,03 18747,49	5842,87 2301,63	54442 23622	7362 2900	23458	24135 6286	84863
34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04584	892809,34 282150,00	1406,34 657,60	40926 12934	64 30	27928	11797 4218	56941
35	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей** *СП - 8%*	т	0,04584	96078,00 --	-- --	4404 --	-- --	4404	-- 352	4757
36	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0948	563474,34 58120,20	9573,00 3859,50	53417 5510	908 366	46999	5464 4711	63592
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	21,456	915,80 323,51	19,97 3,10	19649 6941	428 67	12280	6517 2093	28260
		Монолитная лестница									
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,792	18758,70 1466,10	1130,61 281,02	14857 1161	895 223	12801	1259 1289	17405
39	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,168	32520,65 12118,52	2593,13 661,69	200587 74747	15994 4081	109846	71734 21786	294107
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** *СП - 8%*	т	0,111936	224070,00 --	-- --	25081 --	-- --	25081	-- 2007	27088
41	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,004608	282978,79 47167,50	2225,71 823,21	1304 217	10 4	1077	201 120	1626
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	12	915,80 323,51	19,97 3,10	10990 3882	240 37	6868	3645 1171	15805

43	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,433488	109745,62	22464,07	47573	9738	1518	27075	80620
		НР - 69%; СП - 8%			83778,20	6741,16	36317	2922		5972	
44	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,0576	86880,58	1408,02	5004	81	3691	1143	6639
		НР - 90%; СП - 8%			21390,00	657,60	1232	38		492	
45	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0576	8694,57	44,54	501	3	352	132	684
		НР - 90%; СП - 8%			2534,24	21,26	146	1		51	
46	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	10,08	1749,65	58,11	17636	586	11476	5317	24790
		НР - 92%; СП - 8%			553,01	20,37	5574	205		1836	
47	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,004608	526783,00	--	2427	--	2427	--	2622
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
		Перекрытие на отм. -0,95									
48	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,688	36562,77	1887,00	98281	5072	64546	27281	135606
		НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	28663	1315		10045	
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2н									
49	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,84	46193,99	2914,89	38803	2449	21907	13652	56652
		НР - 91%; СП - 8%			17199,00	660,96	14447	555		4196	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,002112	224070,00	--	473	--	473	--	511
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				636358	43830	377132	199352	902568
							215394	12745	--	66857	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				588785				
		Материалы	Тенге				343229				
		Всего заработная плата	Тенге					188900			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32386				
		Накладные расходы	Тенге				172278				
		Сметная прибыль	Тенге				60885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				821948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					188900			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				47573				
		Материалы	Тенге				1519				
		Всего заработная плата	Тенге					39239			
		Накладные расходы	Тенге				27075				
		Сметная прибыль	Тенге				5972				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				80620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					39239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				902568				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					228139			
		РАЗДЕЛ 7.Каркас (л.2,5-10)									
51	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	102,72	39227,08	6321,24	4029405	649318	1940035	1458082	5926487
		НР - 91%; СП - 8%			14019,20	1579,40	1440052	162236		438999	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	0,756	224070,00	--	169397	--	169397	--	182949
		СП - 8%			--	--	--	--		13552	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	2,17728	224070,00	--	487863	--	487863	--	526892
		СП - 8%			--	--	--	--		39029	
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,2736	693309,34	1406,34	189689	385	166691	20742	227266
		НР - 91%; СП - 8%			82650,00	657,60	22613	180		16834	
55	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,2736	96078,00	--	26287	--	26287	--	28390
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
56	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**	м3	141,528	38396,08	5385,69	5434121	762226	2503341	2150904	8191827
		НР - 91%; СП - 8%			15322,44	1378,37	2168554	195077		606802	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	1,8792	224070,00	--	421072	--	421072	--	454758
		СП - 8%			--	--	--	--		33686	
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,351288	892809,34	1406,34	313633	494	214023	90406	436362
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	99116	231		32323	
59	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,5688	693309,34	1406,34	394354	800	346543	43121	472473
		НР - 91%; СП - 8%			82650,00	657,60	47011	374		34998	
60	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,920088	96078,00	--	88400	--	88400	--	95472
		СП - 8%			--	--	--	--		7072	
		Стены, перегородки									
61	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	280,911	11557,69	2488,00	3246683	698907	976562	1623202	5259476
		НР - 93%; СП - 8%			5593,28	620,00	1571214	174165		389591	
62	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	317,435424	9256,88	2736,80	2938463	868757	507429	1654255	4960135
		НР - 93%; СП - 8%			4921,56	682,00	1562277	216491		367417	
63	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Теплоблоки**	м3	292,0405901	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
64	СТ11011-250	**Клей**	кг	8570,756448	38,00	--	325689	--	325689	--	351744
		СП - 8%			--	--	--	--		26055	

65	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,60416	28933,83	11892,47	46414	19077	3414	20647	72426
		НР - 69%; СП - 8%			14913,25	3739,86	23923	5999		5365	
66	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	1,5024	167300,00	--	251352	--	251352	--	271460
		СП - 8%			--	--	--	--		20108	
67	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,015552	526783,00	--	8193	--	8193	--	8848
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
68	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	312	1062,41	11,74	331472	3662	173109	145671	515315
		НР - 93%; СП - 8%			495,84	6,20	154701	1934		38171	
69	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,36	44855,27	4441,04	16148	1599	8310	6021	23942
		НР - 91%; СП - 8%			17331,30	1046,31	6239	377		1773	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01584	224070,00	--	3549	--	3549	--	3833
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
71	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	1428	164,66	6,75	235133	9636	146907	98744	360587
		НР - 118%; СП - 8%			55,04	3,57	78590	5091		26710	
72	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	1164	329,94	11,74	384045	13661	237276	165583	593598
		НР - 118%; СП - 8%			114,35	6,20	133108	7217		43970	
73	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	1,2	56148,50	508,77	67378	611	25526	34908	110469
		НР - 84%; СП - 8%			34367,20	263,50	41241	316		8183	
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)									
74	1106-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 150 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	7,2	48430,16	5787,95	348697	41673	153471	149194	537722
		НР - 91%; СП - 8%			21326,76	1443,96	153553	10396		39831	
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,001728	224070,00	--	387	--	387	--	418
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,006264	224070,00	--	1404	--	1404	--	1516
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19759230	3070805	9186230	7661480	29614365
							7502192	780085	--	2193654	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19712815				
	Материалы		Тенге				7399226				
	Всего заработная плата		Тенге					8252354			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1783592				
		Накладные расходы	Тенге				7640831				
		Сметная прибыль	Тенге				2188292				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29541937					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6156
		Сметная заработная плата	Тенге					8252354				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				46414					
		Материалы	Тенге				3414					
		Всего заработная плата	Тенге					29923				
		Накладные расходы	Тенге				20647					
		Сметная прибыль	Тенге				5365					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				72426					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге					29923				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				29614363					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6176
		Сметная заработная плата	Тенге					8282277				
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие (л.14,18,23)										
77	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1535,1	36562,77	1887,00	56127509	2896730	36861424	15579743	77443832
		НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	16369355	751242		5736580	
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,2304	224070,00	--	51626	--	51626	--	55756
		СП - 8%			--	--	--	--		4130	
79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	7,42332	224070,00	--	1663343	--	1663343	--	1796411
		СП - 8%			--	--	--	--		133067	
80	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,33072	693309,34	1406,34	229291	465	201492	25072	274712
		НР - 91%; СП - 8%			82650,00	657,60	27334	217		20349	
81	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,33072	96078,00	--	31775	--	31775	--	34317
		СП - 8%			--	--	--	--		2542	
82	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	1,5	102668,08	716,04	154002	1074	56205	81716	254576
		НР - 84%; СП - 8%			64482,04	372,00	96723	558		18857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				58257546	2898269	38865865	15686531	79859604
							16493412	752018	--	5915525	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				58257546				
		Материалы	Тенге				37119121				
		Всего заработная плата	Тенге					17245429			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1746744				
		Накладные расходы	Тенге				15686531				
		Сметная прибыль	Тенге				5915526				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				79859603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12954
		Сметная заработная плата	Тенге					17245429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				79859603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12954
		Сметная заработная плата	Тенге					17245429			
		РАЗДЕЛ 9.Кровля (л.37)									

83	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	55,404	103353,78	1507,40	5726213	83516	4134201	1391209	7686816
		НР - 90%; СП - 8%			27227,20	673,10	1508496	37292		569394	
84	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,111888	498729,00	--	55802	--	55802	--	60266
		СП - 8%			--	--	--	--		4464	
85	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	55,404	8986,16	61,55	497869	3410	437285	52936	594869
		НР - 90%; СП - 8%			1031,94	29,67	57174	1644		44064	
86	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	9,84	86880,58	1408,02	854905	13855	630572	195254	1134171
		НР - 90%; СП - 8%			21390,00	657,60	210478	6471		84013	
87	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1770	313,41	2,85	554737	5053	480491	64467	668741
		НР - 90%; СП - 8%			39,09	1,38	69193	2438		49536	
88	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам**	м2 кровли	1770	1749,65	58,11	3096877	102860	2015182	933699	4353022
		НР - 92%; СП - 8%			553,01	20,37	978835	36056		322446	
89	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	210	3117,16	14,49	654603	3044	386611	244560	971096
		НР - 92%; СП - 8%			1261,66	4,19	264948	879		71933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				11441006	211738	8140144	2882125	15468981
							3089122	84780	--	1145850	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11441006				
	Материалы		Тенге				8084344				
	Всего заработная плата		Тенге					3173902			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55802				
		Накладные расходы	Тенге				2882126				
		Сметная прибыль	Тенге				1145851				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				15468982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2447
		Сметная заработная плата	Тенге					3173902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				15468982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2447
		Сметная заработная плата	Тенге					3173902			

РАЗДЕЛ 10..Лестницы

90	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	64,8	46193,99	2914,89	2993370	188885	1689990	1053166	4370260
		НР - 91%; СП - 8%			17199,00	660,96	1114495	42830		323723	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	т	0,797508	224070,00	--	178698	--	178698	--	192993
		СП - 8%			--	--	--	--		14296	
92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,186624	892809,34	1406,34	166620	262	113702	48029	231820
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	52656	123		17172	
93	СТ12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,186624	96078,00	--	17930	--	17930	--	19365

		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
94	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1.1	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	7,136568	35396,75	10666,09	252611	76119	27284	119941	402357
		НР - 69%; СП - 8%			20907,48	3449,83	149208	24620		29804	
95	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	т	7,136568	651820,00	--	4651758	--	4651758	--	5023898
		СП - 8%			--	--	--	--		372141	
96	ТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	**Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	т	7,136568	4445,00	--	31722	--	31722	--	34260
		СП - 8%			--	--	--	--		2538	
97	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	3749,61	36,69	269972	2642	133698	108003	408212
		НР - 80%; СП - 8%			1856,00	19,04	133632	1371		30238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				8562681	267909	6844782	1329139	10683165
							1449991	68944	--	791346	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3626590				
	Материалы		Тенге				1937389				
	Всего заработная плата		Тенге					1345107			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196628				
		Накладные расходы	Тенге				1209197				
		Сметная прибыль	Тенге				386863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5222650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1000
		Сметная заработная плата	Тенге					1345107			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4936091				
	Материалы		Тенге				27284				
	Всего заработная плата		Тенге					173828			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4683480				
		Накладные расходы	Тенге				119941				
		Сметная прибыль	Тенге				404483				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5460515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					173828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10683165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1122
		Сметная заработная плата	Тенге					1518935			

РАЗДЕЛ 11.Разные работы

Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты

==========

98	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	27,64152	11557,69	2488,00	319472	68772	96093	159722	517530
		НР - 93%; СП - 8%			5593,28	620,00	154607	17138		38336	
99	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	8,208	23897,25	1189,58	196149	9764	134180	49824	265650
		НР - 91%; СП - 8%			6360,20	310,26	52205	2547		19678	

100	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,05022	892809,34 282150,00	1406,34 657,60	44837 14170	71 33	30596	12924 4621	62382
101	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	27,54	382,00 --	-- --	10520 --	-- --	10520	-- 842	11362
102	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР - 84%; СП - 8%	м3 заделки	0,9	122704,35 87932,18	1179,27 620,00	110434 79139	1061 558	30234	66945 14190	191570
103	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	234	3894,46 307,78	15,37 3,72	911304 72021	3596 870	835687	67060 78269	1056633
104	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР - 91%; СП - 8%	м2	204,75	1830,84 248,86	66,54 27,29	374865 50955	13623 5587	310287	51453 34105	460424
105	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины НР - 91%; СП - 8%	м2	204,75	-347,71 -31,79	-13,07 -5,38	-71193 -6508	-2676 -1101	-62009	-6924 -6249	-84367
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,450432	17458,12 15938,40	1488,36 695,24	7864 7179	670 313	15	6818 1175	15856
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая классаА-I, d 8 мм (анкер) СП - 8%	т	0,001152	224070,00 --	-- --	258 --	-- --	258	-- 21	279
		Вентиляционные шахты ==========									
108	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	4,255182	704305,53 52438,00	6367,46 1581,00	2996948 223133	27095 6727	2746720	271236 261455	3529639
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	221,269464	90,83 51,92	2,37 0,31	20099 11488	525 69	8086	7974 2246	30319
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	221,269464	176,98 60,71	3,40 0,62	39160 13432	752 137	24976	9363 3882	52405
111	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	200,268	2087,90 1015,04	14,47 7,60	418140 203281	2897 1521	211962	184322 48197	650659
112	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012 СП - 8%	м2	205,2747	2637,00 --	-- --	541309 --	-- --	541309	-- 43305	584614
113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	540	90,83 51,92	2,37 0,31	49051 28037	1280 167	19734	19461 5481	73993
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	540	176,98	3,40	95569	1835	60953	22850	127892

		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	32781	335		9474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				6064788	129265	4999601	923028	7546840
							935918	34902	--	559028	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6064788				
		Материалы	Тенге				4447517				
		Всего заработная плата	Тенге					970820			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				552088				
		Накладные расходы	Тенге				923027				
		Сметная прибыль	Тенге				559025				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7546840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								697
		Сметная заработная плата	Тенге					970820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7546840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								697
		Сметная заработная плата	Тенге					970820			
		РАЗДЕЛ 12.=СТЕНЫ=									
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ									
115	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	0,9999	141829,38	72240,40	141815	72233	2054	86771	246873
		НР - 84%; СП - 8%			67534,94	35774,00	67528	35770		18287	
		ОТВЕРСТИЯ									
116	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	51	1771,10	686,50	90326	35011	--	60482	162872
		НР - 84%; СП - 8%			1084,60	327,21	55315	16687		12065	
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКИ									
117	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	м3	124,56	13354,90	3599,50	1663486	448354	--	1207215	3100358
		НР - 84%; СП - 8%			9755,40	1782,50	1215133	222028		229656	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ из КИРПИЧА									
118	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	77,77125	27337,51	2488,00	2126073	193495	1512912	435132	2766101
		НР - 93%; СП - 8%			5396,16	620,00	419666	48218		204896	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА									
119	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	173,16	4772,58	258,87	826420	44826	460185	309444	1226733
		НР - 93%; СП - 8%			1856,14	65,41	321409	11326		90869	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ из ГАЗОБЛОКА									
120	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	44,64	23820,30	500,73	1063338	22352	744717	281193	1452094

		НР - 93%; СП - 8%			6636,86	136,40	296269	6089		107562	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /лист 33/									
121	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,636786	892809,34	1406,34	568528	896	387963	163880	791001
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	179669	419		58593	
122	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,412074	327190,74	2340,14	134827	964	101930	30019	178033
		НР - 93%; СП - 8%			77493,60	837,00	31933	345		13188	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /лист 34/									
123	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,038304	892809,34	1406,34	34198	54	23337	9858	47580
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	10807	25		3524	
124	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0389088	327190,74	2340,14	12731	91	9625	2834	16810
		НР - 93%; СП - 8%			77493,60	837,00	3015	33		1245	
		ПЕРЕМЫЧКИ /лист 44/									
				Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1							
125	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Демонтаж- Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	37,8	368,84	209,24	13942	7909	--	9497	25315
		НР - 118%; СП - 8%			159,60	53,32	6033	2015		1875	
126	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	404,63	209,24	1619	837	144	1005	2833
		НР - 118%; СП - 8%			159,60	53,32	638	213		210	
127	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**/2ПБ16-2-п/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,1872	60617,00	--	11348	--	11348	--	12255
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
128	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Бетон В15/ Перемычки. Устройство**	м3	2,556	40500,80	3552,83	103520	9081	59000	34196	148734
		НР - 91%; СП - 8%			13865,04	837,05	35439	2140		11017	
129	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,100674	248240,00	--	24991	--	24991	--	26991
		СП - 8%			--	--	--	--		1999	
		ПЕРЕМЫЧКИ /лист 56/									
130	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	404,63	209,24	809	418	72	502	1417
		НР - 118%; СП - 8%			159,60	53,32	319	107		105	
131	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**/2ПБ13-1-п/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,0792	60617,00	--	4801	--	4801	--	5185
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6822772	836522	3343079	2632028	10211185
							2643175	345416	--	756383	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6822772				
	Материалы		Тенге				1032884				
	Всего заработная плата		Тенге					2988590			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24991				
		Местные материалы	Тенге					2285200				
		Накладные расходы	Тенге					2632029				
		Сметная прибыль	Тенге					756384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					10211185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2188
		Сметная заработная плата	Тенге						2988590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					10211185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2188
		Сметная заработная плата	Тенге						2988590			
		РАЗДЕЛ 13.=ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА=										
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ПЛИТЫ / лист 57/1/										
		Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1										
132	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	1	3457,62	859,76	3458	860	--	3323	7323
		НР - 118%; СП - 8%			2597,86	218,44	2598	218		542	
133	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	**Демонтаж МУ1, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	0,342	89456,22	46233,86	30594	15812	--	18994	53555
		НР - 84%; СП - 8%			43222,36	22895,36	14782	7830		3967	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ2 и МУ3 / лист 57/1, 58/									
134	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	2,376	34625,78	1207,68	82271	2869	63187	15433	105520
		НР - 91%; СП - 8%			6824,56	313,20	16215	744		7816	
135	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1759345	14815,82	902,54	2607	159	51	2227	5220
		НР - 91%; СП - 8%			13625,28	283,39	2397	50		387	
136	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/д.6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0245376	224070,00	--	5498	--	5498	--	5938
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/д.10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1513969	217839,00	--	32980	--	32980	--	35619
		СП - 8%			--	--	--	--		2638	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ / лист 59/									
138	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Отверстия в плитах железобетонные. Усиление стальными обоймами**	т усиления	0,889848	57330,47	12109,72	51015	10776	4228	33796	91596
		НР - 84%; СП - 8%			40468,38	4745,43	36011	4223		6785	
139	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,889848	463337,00	--	412300	--	412300	--	445283

		СП - 8%			--	--	--	--		32984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				620722	30476	518244	73773	750054
							72003	13065	--	55559	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				208423				
	Материалы		Тенге				22481				
	Всего заработная плата		Тенге					85068			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38478				
	Местные материалы		Тенге				44984				
		Накладные расходы	Тенге				73773				
		Сметная прибыль	Тенге				22576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				304772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					85068			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				412300				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				412300				
		Сметная прибыль	Тенге				32984				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				445283				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				750055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					85068			
		РАЗДЕЛ 14.=ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ=									
		ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ ========== =									
140	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	981,6066	5459,01	322,63	5358598	316694	4896	3590947	9665508
		НР - 69%; СП - 8%			5131,39	170,40	5037008	167263		715964	
141	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	981,6066	33693,00	--	33073271	--	33073271	--	35719133
		СП - 8%			--	--	--	--		2645862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				38431869	316694	33078167	3590947	45384641
							5037008	167263	--	3361826	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38431869				
	Материалы		Тенге				4896				
	Всего заработная плата		Тенге					5204271			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33073271				
		Накладные расходы	Тенге				3590947				
		Сметная прибыль	Тенге				3361825				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45384641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3251
		Сметная заработная плата	Тенге					5204271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				45384641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3251
		Сметная заработная плата	Тенге					5204271			
		РАЗДЕЛ 15.=ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ=									
142	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	49,33224	2804,53	119,94	138354	5917	70151	58814	212941

		НР - 90%; СП - 8%			1262,59	62,08	62286	3063		15773	
143	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	212,63364	2010,78	118,25	427559	25144	214679	180843	657074
		НР - 90%; СП - 8%			882,91	62,08	187736	13200		48672	
144	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	145,37754	2386,38	118,71	346927	17258	190189	133557	518922
		НР - 90%; СП - 8%			959,43	61,33	139480	8916		38439	
145	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	257,19228	19850,00	--	5105267	--	5105267	--	5513688
		СП - 8%			--	--	--	--		408421	
146	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	62,66538	22442,00	--	1406336	--	1406336	--	1518843
		СП - 8%			--	--	--	--		112507	
147	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	82,71216	20138,00	--	1665657	--	1665657	--	1798910
		СП - 8%			--	--	--	--		133253	
148	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	4,7736	13427,00	--	64095	--	64095	--	69223
		СП - 8%			--	--	--	--		5128	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ									
149	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	169,87248	2989,63	122,63	507857	20831	298325	179512	742359
		НР - 90%; СП - 8%			1110,84	63,33	188701	10757		54990	
150	2109-0203-0207 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	169,87248	28525,00	--	4845612	--	4845612	--	5233261
		СП - 8%			--	--	--	--		387649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				14507665	69150	13860311	552726	16265221
							578203	35937	--	1204832	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14507665				
	Материалы		Тенге				773343				
	Всего заработная плата		Тенге					614140			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13086968				
		Накладные расходы	Тенге				552726				
		Сметная прибыль	Тенге				1204831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16265222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								454
		Сметная заработная плата	Тенге					614140			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					16265222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									454
		Сметная заработная плата	Тенге						614140			
		РАЗДЕЛ 16.=ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ=										
		ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ										
151	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	10,1394	5459,01	322,63	55351	3271	51	37092	99839
		НР - 69%; СП - 8%			5131,39	170,40	52029	1728		7395	
152	2109-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 22-12 ГОСТ 23747-88**	м2	10,1394	56386,00	--	571720	--	571720	--	617458
		СП - 8%			--	--	--	--		45738	
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ									
153	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	11,34	2250,90	32,58	25525	369	5474	13697	42360
		НР - 69%; СП - 8%			1735,62	14,92	19682	169		3138	
154	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	11,34	57875,00	--	656303	--	656303	--	708807
		СП - 8%			--	--	--	--		52504	
155	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,914	2037,07	34,41	10010	169	1907	5529	16782
		НР - 69%; СП - 8%			1614,67	15,89	7934	78		1243	
156	2109-0402-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	4,914	65368,00	--	321218	--	321218	--	346916
		СП - 8%			--	--	--	--		25697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				1640127	3810	1556673	56318	1832162
							79646	1975	--	135715	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1640127				
	Материалы		Тенге				7431				
	Всего заработная плата		Тенге					81621			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1549241				
		Накладные расходы	Тенге				56318				
		Сметная прибыль	Тенге				135716				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1832161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					81621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1832161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					81621			
		РАЗДЕЛ 17.=КРОВЛЯ /лист 13/=									
		КРОВЛЯ тип 1									

157	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	741,6	263,20	0,75	195191	557	176720	16752	228898
		НР - 92%; СП - 8%			24,16	0,40	17914	294		16955	
158	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1,8	2174,05	9,47	3913	17	3657	225	4469
		НР - 92%; СП - 8%			132,57	3,09	239	6		331	
		КРОВЛЯ тип 2									
159	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	73,872	645,58	16,99	47691	1255	35437	10329	62661
		НР - 92%; СП - 8%			148,90	3,08	10999	227		4642	
160	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	/20...170мм/ Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	7,01784	13220,40	1143,96	92779	8028	71532	14339	115687
		НР - 92%; СП - 8%			1883,56	337,28	13219	2367		8569	
161	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	73,872	734,68	34,45	54272	2545	22652	27366	88170
		НР - 92%; СП - 8%			393,59	9,08	29075	671		6531	
162	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	73,872	589,53	33,57	43550	2480	18560	21326	70066
		НР - 92%; СП - 8%			304,71	9,08	22510	671		5190	
163	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	73,872	68,14	8,27	5034	611	--	4225	10000
		НР - 92%; СП - 8%			59,87	2,30	4423	170		741	
164	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,097511	258541,49	952,55	25211	93	24123	945	28248
		НР - 91%; СП - 8%			10200,58	444,95	995	43		2092	
165	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	73,872	487,41	67,66	36006	4998	18531	12786	52696
		НР - 92%; СП - 8%			168,89	19,24	12477	1422		3903	
166	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	/до толщ.30/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	73,872	221,47	15,06	16361	1112	14556	941	18686
		НР - 92%; СП - 8%			9,38	4,46	693	330		1384	
167	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	73,872	263,20	0,75	19443	55	17604	1669	22801
		НР - 92%; СП - 8%			24,16	0,40	1784	29		1689	
168	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1,8	2174,05	9,47	3913	17	3657	225	4469
		НР - 92%; СП - 8%			132,57	3,09	239	6		331	
		ПАРАПЕТЫ									
169	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	156,6	3320,38	22,40	519972	3507	435588	75126	642706
		НР - 92%; СП - 8%			516,46	4,99	80877	781		47608	
		АВАРИЙНЫЕ ВОРОНКИ									
170	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	3,6	14847,56	--	53451	--	50823	2575	60508

		НР - 98%; СП - 8%			729,87	--	2628	--		4482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				1116786	25276	893440	188829	1410065
							198071	7016	--	104448	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1063335				
		Материалы	Тенге				842616				
		Всего заработная плата	Тенге					202460			
		Накладные расходы	Тенге				186253				
		Сметная прибыль	Тенге				99967				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1349555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					202460			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				53451				
		Материалы	Тенге				50824				
		Всего заработная плата	Тенге					2628			
		Накладные расходы	Тенге				2575				
		Сметная прибыль	Тенге				4482				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				60508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1410063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					205087			
		РАЗДЕЛ 18.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
171	**1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Устройство с облицовкой гранитом и теплоизоляционным слоем**	**м2 поверхности облицовки**	862,542	17657,12	37,91	15230010	32701	12425458	2225718	18852186
		НР - 80%; СП - 8%			3213,58	11,94	2771851	10296		1396458	
172	**2201-0101-0327 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	879,79284	14688,00	--	12922397	--	12922397	--	13956189
		СП - 8%			--	--	--	--		1033792	
173	**1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	2588,652	3344,64	18,53	8658109	47976	3380004	4194081	13880365
		НР - 80%; СП - 8%			2020,41	4,82	5230129	12472		1028175	
174	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	80,7624	2657,74	9,28	214646	749	148685	60194	296827
		НР - 92%; СП - 8%			807,46	2,68	65212	216		21987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				37025163	81425	28876544	6479993	46985567
							8067193	22984	--	3480412	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				37025163				
		Материалы	Тенге				15954147				
		Всего заработная плата	Тенге					8090177			
		Местные материалы	Тенге				12922397				
		Накладные расходы	Тенге				6479993				
		Сметная прибыль	Тенге				3480412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				46985568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5226
		Сметная заработная плата	Тенге					8090177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				46985568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5226
		Сметная заработная плата	Тенге					8090177			
		РАЗДЕЛ 19.=ЛЕСТНИЦА Л-1=									

		СТУПЕНИ - 20шт									
175	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	28,8	1051,57	36,42	30285	1049	869	34054	69486
		НР - 118%; СП - 8%			984,96	17,09	28367	492		5147	
176	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	28,8	2145,00	--	61776	--	61776	--	66718
		СП - 8%			--	--	--	--		4942	
177	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,09264	790729,06	900,06	73253	83	56441	15258	95593
		НР - 91%; СП - 8%			180576,00	420,86	16729	39		7081	
178	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	1,9967918	599714,91	17401,07	1197506	34746	1107324	46856	1343911
		НР - 69%; СП - 8%			27762,50	6245,71	55436	12471		99549	
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	53,9133797	153,90	2,17	8297	117	6085	1460	10538
		НР - 69%; СП - 8%			38,85	0,40	2095	21		781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				1371118	35996	1232495	97628	1586246
							102626	13024	--	117500	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				173612				
	Материалы		Тенге				63396				
	Всего заработная плата		Тенге					47743			
	Местные материалы		Тенге				61776				
		Накладные расходы	Тенге				50772				
		Сметная прибыль	Тенге				17951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				242335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					47743			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1197506				
	Материалы		Тенге				1107324				
	Всего заработная плата		Тенге					67907			
		Накладные расходы	Тенге				46856				
		Сметная прибыль	Тенге				99549				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1343911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					67907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1586245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					115650			
		РАЗДЕЛ 20.=КРЫЛЬЦА=									
		КРЫЛЬЦО КР-1									
180	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,52	2926,62	692,22	4448	1052	2493	1268	6174
		НР - 93%; СП - 8%			594,05	303,19	903	461		457	
181	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,52	5844,39	1181,18	8883	1795	6104	1694	11424
		НР - 93%; СП - 8%			647,36	551,19	984	838		846	
182	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	2,28	19252,48	1113,32	43896	2538	37968	3686	51388

		НР - 91%; СП - 8%			1486,99	289,66	3390	660		3807	
183	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2547	248240,00	--	63227	--	63227	--	68285
		СП - 8%			--	--	--	--		5058	
184	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	15,2	17642,53	63,91	268166	971	230451	34916	327329
		НР - 94%; СП - 8%			2417,40	26,30	36744	400		24247	
		КРЫЛЬЦО КР-2									
185	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	10,24	2926,62	692,22	29969	7088	16798	8545	41594
		НР - 93%; СП - 8%			594,05	303,19	6083	3105		3081	
186	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10,24	5844,39	1181,18	59847	12095	41123	11414	76962
		НР - 93%; СП - 8%			647,36	551,19	6629	5644		5701	
187	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	15,36	19252,48	1113,32	295718	17101	255777	24833	346196
		НР - 91%; СП - 8%			1486,99	289,66	22840	4449		25644	
188	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,837396	248240,00	--	207875	--	207875	--	224505
		СП - 8%			--	--	--	--		16630	
189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0672	224070,00	--	15058	--	15058	--	16262
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
190	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0198	217839,00	--	4313	--	4313	--	4658
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
191	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,011196	790729,06	900,06	8853	10	6821	1844	11553
		НР - 91%; СП - 8%			180576,00	420,86	2022	5		856	
192	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	102,4	17642,53	63,91	1806595	6544	1552510	235221	2205161
		НР - 94%; СП - 8%			2417,40	26,30	247541	2693		163345	
193	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,9685424	44274,53	1641,73	87156	3232	7719	53069	151443
		НР - 69%; СП - 8%			38711,55	358,52	76205	706		11218	
194	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,9685424	463337,00	--	912099	--	912099	--	985066
		СП - 8%			--	--	--	--		72968	
195	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	57,0877296	153,90	2,17	8786	124	6444	1546	11159
		НР - 69%; СП - 8%			38,85	0,40	2218	23		827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				3824889	52552	3366780	378036	4539159
							405560	18983	--	336235	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2825634				
	Материалы		Тенге				429178				
	Всего заработная плата		Тенге					347632			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				290473					
		Местные материалы	Тенге				1727309					
		Накладные расходы	Тенге				324967					
		Сметная прибыль	Тенге				252048					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3402649					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									266
		Сметная заработная плата	Тенге					347632				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				999255					
		Материалы	Тенге				7719					
		Всего заработная плата	Тенге					76911				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				912099					
		Накладные расходы	Тенге				53069					
		Сметная прибыль	Тенге				84186					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1136509					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге					76911				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				4539158					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									325
		Сметная заработная плата	Тенге					424544				
		РАЗДЕЛ 21.=ПРОЧЕЕ=										
		СТРЕМЯНКА СМ1 /лист 32/										
196	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,067128	599714,91 27762,50	17401,07 6245,71	40258 1864	1168 419	37226	1575 3347	45179
197	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,812456	153,90 38,85	2,17 0,40	279 70	4 1	205	49 26	354
		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /лист 41 прим. 7 и 8/									
198	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	141,548382	136,66 7,99	128,67 35,42	19345 1131	18213 5014	--	4425 1902	25671
199	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,521218	1481,95 1481,95	-- --	3736 3736	-- --	--	2690 514	6941
200	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,0984	1234,96 1234,96	-- --	11236 11236	-- --	--	8090 1546	20872
201	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28,296	183,73 7,56	176,05 53,28	5199 214	4982 1508	3	1240 515	6953
202	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,504	1481,95	--	747	--	--	538	1387

		НР - 72%; СП - 8%			1481,95	--	747	--		103	
203	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ПОГРУЗКА ГРУНТА РУЧН.РАЗРАБОТКИ/**	м3 грунта	0,504	183,73	176,05	93	89	--	22	124
		НР - 72%; СП - 8%			7,56	53,28	4	27		9	
204	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/**	т	47,52	45,00	--	2138	--		--	2309
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
205	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	130,1928	25,49	25,49	3318	3318	--	810	4458
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,64	--	1125		330	
206	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	130,1928	12,28	12,28	1599	1599	--	391	2149
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,17	--	542		159	
207	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	22,9752	586,79	--	13482	--	--	9707	25043
		НР - 72%; СП - 8%			586,79	--	13482	--		1855	
208	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	130,1928	114,67	51,84	14930	6750	--	8331	25121
		НР - 72%; СП - 8%			62,83	26,04	8180	3390		1861	
209	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	900	2148,28	26,89	1933454	24204	1497889	387132	2506233
		НР - 93%; СП - 8%			457,07	5,46	411361	4910		185647	
210	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	90	58094,26	843,84	5228484	75946	3498923	1279818	7028965
		НР - 76%; СП - 8%			18373,50	337,28	1653615	30355		520664	
211	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	900	2148,28	26,89	1933454	24204	1497889	387132	2506233
		НР - 93%; СП - 8%			457,07	5,46	411361	4910		185647	
212	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	900	182,64	0,15	164380	134	140607	18964	198012
		НР - 80%; СП - 8%			26,27	0,07	23639	66		14668	
213	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	252	1250,51	18,61	315127	4690	280501	29119	371786
		НР - 93%; СП - 8%			118,79	5,46	29936	1375		27540	
214	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	252	2080,17	28,92	524203	7289	474836	40760	610159
		НР - 93%; СП - 8%			166,97	6,94	42078	1750		45197	
		ПРИЯМОК /лист 41/									
215	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,48	18121,72	723,59	8698	347	7901	488	9922
		НР - 91%; СП - 8%			938,30	179,85	450	86		735	

216	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,96	37188,36 11998,39	3739,44 1473,04	35701 11518	3590 1414	20593	11769 3798	51267
217	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04476	217839,00 --	-- --	9750 --	-- --	9750	-- 780	10531
218	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,094848	210429,00 --	-- --	19959 --	-- --	19959	-- 1597	21555
219	2106-0801-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т *СП - 8%*	т	1,01736	455177,00 --	-- --	463079 --	-- --	463079	-- 37046	500125
220	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	/325х4,0/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	26,4	14719,91 2256,04	196,02 61,29	388606 59559	5175 1618	323872	59954 35885	484444
		ПРИЯМОК Пр-1, Пр-2 /лист 39/ ==========									
221	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	7,2	7648,37 2627,52	1259,93 491,67	55068 18918	9071 3540	27079	21111 6094	82273
222	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,72	18121,72 938,30	723,59 179,85	13048 676	521 129	11851	733 1102	14883
223	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	7,2	1335,17 502,93	55,10 9,09	9613 3621	397 65	5595	3465 1046	14125
224	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	7,2	856,39 303,45	27,38 5,18	6166 2185	197 37	3784	2089 660	8915
225	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,08	37188,36 11998,39	3739,44 1473,04	151729 48953	15257 6010	87519	50017 16140	217885
226	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,018432	224070,00 --	-- --	4130 --	-- --	4130	-- 330	4460
227	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,004272	217839,00 --	-- --	931 --	-- --	931	-- 74	1005
228	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,6	217839,00 --	-- --	130703 --	-- --	130703	-- 10456	141160

229	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,126408	539104,79 37196,93	6126,72 2470,08	68147 4702	774 312	62671	4663 5825	78635
230	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,044352	663049,06 52896,00	900,06 420,86	29408 2346	40 19	27022	2152 2525	34084
		ПРИЯМОК Пр-3 /лист 39/									
231	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,2	7648,37 2627,52	1259,93 491,67	9178 3153	1512 590	4513	3518 1016	13712
232	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,12	18121,72 938,30	723,59 179,85	2175 113	87 22	1975	122 184	2480
233	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1,2	1335,17 502,93	55,10 9,09	1602 604	66 11	932	578 174	2354
234	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1,2	856,39 303,45	27,38 5,18	1028 364	33 6	631	348 110	1486
235	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,84	37188,36 11998,39	3739,44 1473,04	31238 10079	3141 1237	18018	10298 3323	44859
236	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01344	224070,00 --	-- --	3012 --	-- --	3012	-- 241	3252
237	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,003912	217839,00 --	-- --	852 --	-- --	852	-- 68	920
238	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,500856	217839,00 --	-- --	109106 --	-- --	109106	-- 8728	117834
239	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0908519	539104,79 37196,93	6126,72 2470,08	48979 3379	557 224	45043	3352 4186	56517
240	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,046368	663049,06 52896,00	900,06 420,86	30744 2453	42 20	28249	2250 2640	35633
241	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,662	628393,06 18240,00	900,06 420,86	1044389 30315	1496 699	1012578	28223 85809	1158421
		УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА /лист 50/1/ =									

242	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,824	40624,26 12078,08	4504,31 1045,86	74099 22030	8216 1908	43853	21784 7671	103553
243	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00324	224070,00 --	-- --	726 --	-- --	726	-- 58	784
244	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,035568	217839,00 --	-- --	7748 --	-- --	7748	-- 620	8368
245	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0186	217839,00 --	-- --	4052 --	-- --	4052	-- 324	4376
246	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,288336	210429,00 --	-- --	60674 --	-- --	60674	-- 4854	65528
		УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА /лист 50/2/ ========== =									
247	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,96	40624,26 12078,08	4504,31 1045,86	38999 11595	4324 1004	23080	11465 4037	54502
248	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,017784	217839,00 --	-- --	3874 --	-- --	3874	-- 310	4184
249	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00852	217839,00 --	-- --	1856 --	-- --	1856	-- 148	2004
250	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1338	210429,00 --	-- --	28155 --	-- --	28155	-- 2252	30408
251	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,010368	210429,00 --	-- --	2182 --	-- --	2182	-- 175	2356
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				13114864 2849667	227431 74346	10035627 --	2419172 1242722	16776749
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12222922				
	Материалы		Тенге				8638787				
	Всего заработная плата		Тенге					2860553			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				387710				
	Местные материалы		Тенге				184953				
	Транспортные расходы		Тенге				2138				
		Накладные расходы	Тенге				2357639				
		Сметная прибыль	Тенге				1166445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15747006				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1863
		Сметная заработная плата	Тенге					2860553				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				503337					
	Материалы		Тенге				37226					
	Всего заработная плата		Тенге					2283				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				463079					
		Накладные расходы	Тенге				1575					
		Сметная прибыль	Тенге				40393					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				545305					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге					2283				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				388606					
	Материалы		Тенге				323871					
	Всего заработная плата		Тенге					61177				
		Накладные расходы	Тенге				59954					
		Сметная прибыль	Тенге				35885					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				484444					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге					61177				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				16776755					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1905
		Сметная заработная плата	Тенге					2924013				
		РАЗДЕЛ 22.=ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ=										
		ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ										
252	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	м2	138,6144	3374,27	104,72	467722	14515	19648	302403	831735	
		НР - 69%; СП - 8%			3127,81	33,95	433559	4706		61610		
253	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	32,625	59652,00	--	1946147	--	1946147	--	2101838	
		СП - 8%			--	--	--	--		155692		
254	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	105,9894	29325,00	--	3108139	--	3108139	--	3356790	
		СП - 8%			--	--	--	--		248651		
255	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	10	9999,98	1,30	100000	13	90560	6504	115025	
		НР - 69%; СП - 8%			942,67	--	9427	--		8520		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				5622008	14528	5164494	308907	6405388	
							442986	4706	--	474473		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5622008					
	Материалы		Тенге				110208					
	Всего заработная плата		Тенге					447692				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5054286					
		Накладные расходы	Тенге				308907					
		Сметная прибыль	Тенге				474473					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6405389					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									273

		Сметная заработная плата	Тенге					447692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				6405389					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									273
		Сметная заработная плата	Тенге					447692				
		РАЗДЕЛ 23.=ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ=										
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ===========										
256	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,276	2037,07	34,41	6673	113	1270	3686	11188
		НР - 69%; СП - 8%			1614,67	15,89	5290	52		829	
257	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	3,276	38478,00	--	126054	--	126054	--	136138
		СП - 8%			--	--	--	--		10084	
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ==========									
258	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	7,0056	2250,90	32,58	15769	228	3382	8462	26169
		НР - 69%; СП - 8%			1735,62	14,92	12159	105		1938	
259	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	7,0056	46589,00	--	326384	--	326384	--	352495
		СП - 8%			--	--	--	--		26111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				474880	341	457090	12148	525990
							17449	157	--	38962	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				474880				
	Материалы		Тенге				4653				
	Всего заработная плата		Тенге					17605			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				452438				
		Накладные расходы	Тенге				12148				
		Сметная прибыль	Тенге				38962				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				525990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				525990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17605			
		РАЗДЕЛ 24.=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ=									
260	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	236,5044	1028,29	3,41	243195	806	200757	37856	303535
		НР - 90%; СП - 8%			176,03	1,82	41632	431		22484	
261	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	236,5044	2357,00	--	557441	--	557441	--	602036
		СП - 8%			--	--	--	--		44595	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				800636	806	758198	37856	905571
							41632	431	--	67079	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				800636				
	Материалы		Тенге				200757				
	Всего заработная плата		Тенге					42062			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				557441					
		Накладные расходы	Тенге				37856					
		Сметная прибыль	Тенге				67079					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				905571					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге					42062				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				905571					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге					42062				
		РАЗДЕЛ 25.=ПОЛЫ=										
		ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ /лист 24/2 прим.5/										
		=										
				Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1							
262	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж - Стяжки цементные толщиной 20 мм**	м2 стяжки	151,212	221,34	15,74	33469	2380	--	30424	69005
		НР - 94%; СП - 8%			205,60	8,44	31090	1276		5111	
263	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Демонтаж - Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	151,212	20,83	10,66	3149	1612	--	2238	5818
		НР - 94%; СП - 8%			10,16	5,58	1537	844		431	
		на отм. -3,300									
		ТИП 1									
264	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	342,384	234,16	16,95	80173	5805	59410	16308	104200
		НР - 94%; СП - 8%			43,69	6,98	14958	2391		7719	
265	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	м3 подстилающего слоя	34,2384	6870,88	1007,94	235248	34510	128768	80311	340803
		НР - 94%; СП - 8%			2102,02	393,34	71970	13467		25245	
266	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство**	м3	17,1192	17789,34	578,87	304539	9910	281779	13935	343953
		НР - 91%; СП - 8%			750,64	143,88	12850	2463		25478	
267	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	342,384	1223,57	44,08	418930	15092	266083	131831	594823
		НР - 94%; СП - 8%			402,34	7,27	137755	2491		44061	
268	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	342,384	790,23	21,90	270561	7499	179945	79465	378028
		НР - 94%; СП - 8%			242,76	4,15	83117	1420		28002	
269	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	м3 изоляции	17,1192	39527,59	478,82	676681	8197	543894	97889	836536
		НР - 76%; СП - 8%			7277,81	246,02	124590	4212		61966	
270	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,4108608	256310,86	762,04	105308	313	101642	3184	117172
		НР - 91%; СП - 8%			8160,46	355,96	3353	146		8679	
271	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**/Бетон М350 сс/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	342,384	601,98	15,40	206110	5273	131159	68213	296269

		НР - 94%; СП - 8%			203,51	8,44	69678	2890		21946	
272	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	/до толщ. 100мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	342,384	1609,75	42,64	551151	14600	523148	19785	616611
		НР - 94%; СП - 8%			39,14	22,33	13403	7645		45675	
273	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	342,384	3965,02	41,81	1357558	14316	1075839	257913	1744708
		НР - 94%; СП - 8%			781,00	20,36	267403	6972		129238	
		ТИП 2									
274	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	43,488	234,16	16,95	10183	737	7546	2071	13235
		НР - 94%; СП - 8%			43,69	6,98	1900	304		980	
275	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	4,3488	6870,88	1007,94	29880	4383	16356	10201	43287
		НР - 94%; СП - 8%			2102,02	393,34	9141	1711		3206	
276	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1744	17789,34	578,87	38681	1259	35790	1770	43687
		НР - 91%; СП - 8%			750,64	143,88	1632	313		3236	
277	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	/Гидроизол ГИ/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,488	1223,57	44,08	53211	1917	33797	16745	75552
		НР - 94%; СП - 8%			402,34	7,27	17497	316		5596	
278	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	43,488	790,23	21,90	34365	952	22856	10093	48015
		НР - 94%; СП - 8%			242,76	4,15	10557	180		3557	
279	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	2,1744	39527,59	478,82	85949	1041	69083	12433	106253
		НР - 76%; СП - 8%			7277,81	246,02	15825	535		7871	
280	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0521856	256310,86	762,04	13376	40	12910	404	14883
		НР - 91%; СП - 8%			8160,46	355,96	426	19		1102	
281	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон М350 сс/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,488	601,98	15,40	26179	670	16659	8664	37631
		НР - 94%; СП - 8%			203,51	8,44	8850	367		2787	
282	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	/до толщ. 100мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	43,488	1609,75	42,64	70005	1854	66449	2513	78319
		НР - 94%; СП - 8%			39,14	22,33	1702	971		5801	
283	1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	Стяжка топинг. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм	м2 стяжки	43,488	277,96	1,61	12088	70	3321	8209	21921
		НР - 94%; СП - 8%			199,99	0,83	8697	36		1624	
		на отм. +0,000...+21.000									
		ТИП 3									
284	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	597,252	542,77	15,74	324168	9399	191972	120167	479882
		НР - 94%; СП - 8%			205,60	8,44	122797	5041		35547	
285	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/до толщ. 60мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	597,252	682,33	21,32	407524	12734	382648	17681	459222

		НР - 94%; СП - 8%			20,33	11,16	12142	6668		34016	
286	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	/выравнивающий слой толщ. 5мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	597,252	85,29 2,54	2,67 1,40	50941 1518	1592 834	47831	2210 4252	57403
287	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	597,252	3965,02 781,00	41,81 20,36	2368114 466456	24972 12163	1876686	449901 225441	3043456
		ТИП 4									
288	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2409,216	542,77 205,60	15,74 8,44	1307640 495342	37913 20334	774385	484735 143390	1935765
289	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/до толщ. 60мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2409,216	682,33 20,33	21,32 11,16	1643887 48978	51367 26899	1543542	71324 137217	1852427
290	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	/выравнивающий слой толщ. 15мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2409,216	255,87 7,62	8,00 4,19	616457 18367	19263 10087	578827	26746 51456	694660
291	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80 *СП - 8%*	м2	2409,216	94,00 --	-- --	226466 --	-- --	226466	-- 18117	244584
292	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2409,216	2940,17 240,96	11,66 6,29	7083494 580523	28082 15164	6474889	559946 611475	8254915
		ТИП 5									
293	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	/Гидроизол ГИ/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	297,888	1223,57 402,34	44,08 7,27	364486 119853	13131 2167	231502	114699 38335	517520
294	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	297,888	790,23 242,76	21,90 4,15	235399 72315	6525 1235	156559	69137 24363	328900
295	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	297,888	542,77 205,60	15,74 8,44	161683 61247	4688 2514	95748	59935 17729	239348
296	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	/до толщ. 55мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	297,888	597,04 17,79	18,66 9,77	177851 5299	5557 2910	166995	7716 14845	200413
297	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	297,888	3965,02 781,00	41,81 20,36	1181131 232651	12455 6066	936025	224395 112442	1517967
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ТИП 6									
298	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	2,3409	14039,06 2286,14	867,32 333,90	32864 5352	2030 782	25482	5765 3090	41720

299	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	93,636	542,77 205,60	15,74 8,44	50822 19252	1474 790	30096	18840 5573	75235
300	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	93,636	341,17 10,16	10,66 5,58	31945 952	998 523	29995	1386 2667	35998
301	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	93,636	3965,02 781,00	41,81 20,36	371268 73130	3915 1907	294223	70535 35344	477147
		на отм. +24.000									
		ТИП 7									
302	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	14,9313	14039,06 2286,14	867,32 333,90	209621 34135	12950 4985	162536	36773 19712	266106
303	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	597,252	542,77 205,60	15,74 8,44	324168 122797	9399 5041	191972	120167 35547	479882
304	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	597,252	341,17 10,16	10,66 5,58	203762 6071	6367 3334	191324	8841 17008	229611
305	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	597,252	3965,02 781,00	41,81 20,36	2368114 466456	24972 12163	1876686	449901 225441	3043456
		ТИП 8									
306	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	391,476	542,77 205,60	15,74 8,44	212480 80489	6161 3304	125830	78765 23300	314544
307	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	391,476	2438,22 1179,96	46,88 34,61	954506 461924	18351 13551	474231	446946 112116	1513569
308	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	82,20996	7756,63 7277,81	478,82 246,02	637672 598308	39364 20225	--	470085 88621	1196378
309	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	58,7214	31148,00 --	-- --	1829054 --	-- --	1829054	-- 146324	1975379
310	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	23,48856	37829,00 --	-- --	888549 --	-- --	888549	-- 71084	959633
311	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/5Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,1352804	256310,86 8160,46	762,04 355,96	290985 9264	865 404	280856	8798 23983	323766
312	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	391,476	542,77 205,60	15,74 8,44	212480 80489	6161 3304	125830	78765 23300	314544

313	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	391,476	341,17	10,66	133558	4173	125406	5795	150501
		НР - 94%; СП - 8%			10,16	5,58	3979	2185		11148	
		ПЛИНТУС									
314	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	502,116	446,56	0,90	224224	453	131186	87255	336397
		НР - 94%; СП - 8%			184,39	0,48	92585	239		24918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				29742108	497737	24043765	4971808	37491037
							5200599	235788	--	2777112	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29742108				
	Материалы		Тенге				20011644				
	Всего заработная плата		Тенге					5436387			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2944069				
	Местные материалы		Тенге				1088058				
		Накладные расходы	Тенге				4971813				
		Сметная прибыль	Тенге				2777114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37491034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4036
		Сметная заработная плата	Тенге					5436387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				37491034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4036
		Сметная заработная плата	Тенге					5436387			
		РАЗДЕЛ 26.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=									
		ПОТОЛОК на отм. -3,300									
315	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,012	992,70	44,94	17881	809	6690	8836	28854
		НР - 80%; СП - 8%			576,38	36,82	10382	663		2137	
316	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	342,384	899,61	3,93	308014	1346	144370	130229	473303
		НР - 80%; СП - 8%			474,02	1,43	162298	489		35059	
317	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	18,012	591,89	2,64	10661	48	4291	5078	16998
		НР - 80%; СП - 8%			350,98	1,40	6322	25		1259	
318	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	25,476	33,92	0,42	864	11	170	551	1528
		НР - 80%; СП - 8%			26,81	0,23	683	6		113	
		СТЕНЫ на отм. -3,300									
319	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	178,836	977,94	44,94	174892	8036	65152	86631	282444
		НР - 80%; СП - 8%			568,70	36,82	101704	6584		20922	
320	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	646,236	822,41	10,29	531470	6647	163528	290950	888213
		НР - 80%; СП - 8%			559,08	3,70	361295	2392		65794	

321	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	158,94	578,71 341,45	1,77 0,94	91980 54271	281 149	37428	43536 10841	146357
322	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	101,4	33,92 26,81	0,42 0,23	3439 2718	42 23	679	2193 451	6083
323	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	77,028	500,28 279,35	2,49 1,32	38536 21518	192 102	16826	17296 4467	60298
		ПОТОЛОК на отм. +0,000...+21.000 ==========									
324	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	3375,168	899,61 474,02	3,93 1,43	3036351 1599904	13272 4822	1423175	1283781 345611	4665743
		СТЕНЫ на отм. +0,000...+21.000 ==========									
325	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	806,928	2781,63 1452,45	12,98 3,85	2244572 1172020	10473 3110	1062079	940104 254774	3439450
326	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	806,928	822,41 559,08	10,29 3,70	663625 451134	8300 2987	204191	363297 82154	1109075
327	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	763,86	578,71 341,45	1,77 0,94	442050 260822	1353 718	179875	209232 52103	703385
328	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	559,236	500,28 279,35	2,49 1,32	279775 156224	1393 740	122158	125571 32428	437774
		ПОТОЛОК технический этаж ==========									
329	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	28,14	899,61 474,02	3,93 1,43	25315 13339	111 40	11865	10703 2881	38900
330	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	377,568	33,92 26,81	0,42 0,23	12807 10122	158 85	2527	8166 1678	22650
		СТЕНЫ технический этаж ==========									
331	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	176,22	2781,63 1452,45	12,98 3,85	490178 255950	2287 679	231941	205303 55639	751120
332	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,22	796,10 474,24	42,33 35,36	140289 83571	7460 6230	49258	71841 16970	229100

333	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	108,792	822,41	10,29	89472	1119	27530	48981	149528
		НР - 80%; СП - 8%			559,08	3,70	60823	403		11076	
334	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	355,62	33,92	0,42	12062	149	2379	7691	21333
		НР - 80%; СП - 8%			26,81	0,23	9534	80		1580	
335	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	47,508	578,71	1,77	27493	84	11187	13013	43747
		НР - 80%; СП - 8%			341,45	0,94	16222	45		3241	
336	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	61,284	500,28	2,49	30659	153	13386	13761	47974
		НР - 80%; СП - 8%			279,35	1,32	17120	81		3554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				8672385	63724	3780685	3886744	13563857
							4827973	30454	--	1004732	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8672385				
	Материалы		Тенге				3780688				
	Всего заработная плата		Тенге					4858427			
		Накладные расходы	Тенге				3886742				
		Сметная прибыль	Тенге				1004730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13563857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3226
		Сметная заработная плата	Тенге					4858427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				13563857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3226
		Сметная заработная плата	Тенге					4858427			
		РАЗДЕЛ 27.=ОГРАЖДЕНИЯ /лист 32/=									
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-1 - 9шт									
337	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,929016	590682,20	13920,86	548753	12933	515187	17440	611489
		НР - 69%; СП - 8%			22210,00	4996,57	20633	4642		45295	
338	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,083432	145,70	1,74	3655	44	2831	543	4534
		НР - 69%; СП - 8%			31,08	0,32	780	8		336	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-2									
339	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,029412	590682,20	13920,86	17373	409	16311	552	19359
		НР - 69%; СП - 8%			22210,00	4996,57	653	147		1434	
340	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,794124	145,70	1,74	116	1	90	17	144
		НР - 69%; СП - 8%			31,08	0,32	25	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				569897	13387	534419	18552	635526
							22091	4797	--	47076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3770				
	Материалы		Тенге				2921				
	Всего заработная плата		Тенге					813			
		Накладные расходы	Тенге				561				

		Сметная прибыль	Тенге				346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					813			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				566126				
	Материалы		Тенге				531498				
	Всего заработная плата		Тенге					26076			
		Накладные расходы	Тенге				17992				
		Сметная прибыль	Тенге				46729				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				630848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					26076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				635525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					26888			
		РАЗДЕЛ 28.=СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ЖИЛАЯ ЧАСТЬ)=									
341	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	236,4	851,07	8,71	201193	2060	103260	94726	319592
		НР - 98%; СП - 8%			405,56	3,32	95873	785		23673	
342	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	1579,2	1857,00	--	2932574	--	2932574	--	3167180
		СП - 8%			--	--	--	--		234606	
343	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	448	391,27	1,20	175290	536	32180	139876	340379
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	142574	156		25213	
344	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	112	7476,00	--	837312	--	837312	--	904297
		СП - 8%			--	--	--	--		66985	
345	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	**Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	112	7476,00	--	837312	--	837312	--	904297
		СП - 8%			--	--	--	--		66985	
346	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss**	шт.	112	8311,00	--	930832	--	930832	--	1005299
		СП - 8%			--	--	--	--		74467	
347	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002**	шт.	112	6236,00	--	698432	--	698432	--	754307
		СП - 8%			--	--	--	--		55875	
348	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	57,6	908,73	--	52343	--	3438	36679	96144
		НР - 75%; СП - 8%			849,05	--	48905	--		7122	

349	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	57,6	41087,00	--	2366611	--	2366611	--	2555940
		СП - 8%			--	--	--	--		189329	
350	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	48	391,27	1,20	18781	57	3448	14987	36469
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	15276	17		2701	
351	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический AB-QM, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	48	54839,00	--	2632272	--	2632272	--	2842854
		СП - 8%			--	--	--	--		210582	
352	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	16	24469,00	--	391504	--	391504	--	422824
		СП - 8%			--	--	--	--		31320	
353	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	8	13261,38	81,27	106091	650	100692	4888	119857
		НР - 98%; СП - 8%			593,68	29,78	4749	238		8878	
354	2304-1001-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	96	7465,00	--	716640	--	716640	--	773971
		СП - 8%			--	--	--	--		57331	
355	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	5274,00	--	84384	--	84384	--	91135
		СП - 8%			--	--	--	--		6751	
356	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini	шт.	112	4054,00	--	454048	--	454048	--	490372
		СП - 8%			--	--	--	--		36324	
357	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	2561,17	142,41	10245	570	2087	7574	19244
		НР - 98%; СП - 8%			1896,96	35,14	7588	141		1425	
358	2304-0103-3404 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	28393,00	--	113572	--	113572	--	122658
		СП - 8%			--	--	--	--		9086	
359	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	4	215,59	--	862	--	439	414	1379
		НР - 98%; СП - 8%			105,68	--	423	--		102	
360	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	391,27	1,20	391	1	72	312	760
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	318	--		56	
361	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	/д.15мм/ Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	1	2781,00	--	2781	--	2781	--	3003
		СП - 8%			--	--	--	--		222	

362	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8	2680,21 258,30	-- --	21442 2066	-- --	19376	2025 1877	25344
363	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8	1730,14 245,39	-- --	13841 1963	-- --	11878	1924 1261	17026
364	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	5818,88 5607,42	113,96 39,70	46551 44859	912 318	780	44273 7266	98090
365	2305-1313-0405 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-6, со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа Watts *СП - 8%*	шт.	8	50286,00 --	-- --	402288 --	-- --	402288	-- 32183	434471
366	2304-1012-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	2	11361,00 --	-- --	22722 --	-- --	22722	-- 1818	24540
367	2304-1012-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	2	7236,00 --	-- --	14472 --	-- --	14472	-- 1158	15630
368	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2395,2	1002,75 590,04	1,27 0,12	2401795 1413268	3037 277	985490	1385274 302966	4090034
369	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2359,2	53,19 50,33	0,55 --	125495 118733	1286 --	5476	116358 19348	261201
370	2302-0501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	60	1585,00 --	-- --	95100 --	-- --	95100	-- 7608	102708
371	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	28,8	1100,67 235,70	9,85 4,21	31699 6788	284 121	24627	6771 3078	41548
372	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9,6	1650,50 235,70	9,85 4,21	15845 2263	95 40	13487	2257 1448	19550
373	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9,6	1777,69 235,70	9,85 4,21	17066 2263	95 40	14708	2257 1546	20869
374	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	19,2	2461,09 447,35	21,23 8,65	47253 8589	408 166	38256	8580 4467	60300
375	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	81,6	2868,98 530,68	25,43 10,11	234109 43303	2075 825	188731	43246 22188	299543

376	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	67,2	53,19 50,33	0,55 --	3575 3382	37 --	156	3314 551	7440
377	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	81,6	58,49 50,33	0,55 --	4772 4107	44 --	621	4025 704	9501
378	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79** *СП - 8%*	м	24	972,00 --	-- --	23328 --	-- --	23328	-- 1866	25194
379	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	2544	477,51 173,93	37,56 19,84	1214789 442482	95540 50473	676767	374646 127155	1716589
380	2111-0403-0617 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	63,36	4676,00 --	-- --	296271 --	-- --	296271	-- 23702	319973
381	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	26,4	1028,00 --	-- --	27139 --	-- --	27139	-- 2171	29310
382	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	21,12	691,00 --	-- --	14594 --	-- --	14594	-- 1168	15761
383	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	10,56	508,00 --	-- --	5364 --	-- --	5364	-- 429	5794
384	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	10,56	450,00 --	-- --	4752 --	-- --	4752	-- 380	5132

385	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	31,68	396,00	--	12545	--	12545	--	13549
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
386	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	2634,72	197,00	--	519040	--	519040	--	560563
		СП - 8%			--	--	--	--		41523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				19179318	107686	16661858	2294406	23191621
							2409773	53598	--	1717898	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				52343				
		Материалы	Тенге				3438				
		Всего заработная плата	Тенге					48905			
		Накладные расходы	Тенге				36679				
		Сметная прибыль	Тенге				7122				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				96144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					48905			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2094495				
		Материалы	Тенге				676767				
		Всего заработная плата	Тенге					492955			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				879706				
		Накладные расходы	Тенге				374646				
		Сметная прибыль	Тенге				197531				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2666672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
		Сметная заработная плата	Тенге					492955			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				17032480				
		Материалы	Тенге				1545764				
		Всего заработная плата	Тенге					1921511			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13556185				
		Сдача и испытание	Тенге				4473				
		Накладные расходы	Тенге				1883081				
		Сметная прибыль	Тенге				1513245				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20428806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1222
		Сметная заработная плата	Тенге					1921511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				23191621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1559
		Сметная заработная плата	Тенге					2463371			
		РАЗДЕЛ 29.=ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА=									
387	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	20,4	851,07	8,71	17362	178	8911	8174	27579
		НР - 98%; СП - 8%			405,56	3,32	8273	68		2043	
388	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	45,6	1857,00	--	84679	--	84679	--	91454
		СП - 8%			--	--	--	--		6774	

389	1118-0301-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	м труб нитки регистра	1,2	1017,28 111,97	9,34 4,52	1221 134	11 5	1076	137 109	1466
390	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	391,27 318,25	1,20 0,35	783 636	2 1	145	624 113	1520
391	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	2	7476,00 --	--	14952 --	-- --	14952	-- 1196	16148
392	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	255,6	1100,67 235,70	9,85 4,21	281331 60245	2517 1075	218569	60093 27314	368738
393	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	1205,84 235,70	9,85 4,21	14470 2828	118 50	11524	2821 1383	18675
394	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	267,6	53,19 50,33	0,55 --	14235 13468	146 --	621	13198 2195	29628
395	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini *СП - 8%*	шт.	3	4054,00 --	--	12162 --	-- --	12162	-- 973	13135
396	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	267,6	477,51 173,93	37,56 19,84	127782 46544	10050 5309	71188	39408 13375	180566
397	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	208,56	2274,00 --	--	474265 --	-- --	474265	-- 37941	512207
398	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	72,6	396,00 --	--	28750 --	-- --	28750	-- 2300	31050
399	2111-0403-0603 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	13,2	1833,00 --	--	24196 --	-- --	24196	-- 1936	26131
400	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 *СП - 8%*	м	24	972,00 --	--	23328 --	-- --	23328	-- 1866	25194