Заказчик: ТОО "SHEBER GOOD" Форма 4

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта:Строительство многофункционального жилого комплекса и здания обслуживания населения в мкр. "Кайрат" уч. 157/1, Турксибский район в г. Алматы, Пятно 9

Договор (контракт) подряда № 09/PAR/2021 от 05.01.2021 года

Акт выполненных работ
за январь-март 2022 г.

Благоустройство территории

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
		завоз недостающего пригодного для насыпи грунта										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2969,1		255,49	245,41	758575	728647	1187	140172	970647
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9,68	55,89	28741	165943		71900	
2	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	146970,45		38,00	--	5584877	--		--	6031667
		планировка				--	--	--	--		446790	
3	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	433,8		176,98	169,26	76774	73425	--	12790	96729
						7,72	33,23	3349	14415		7165	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7208,1		24,20	19,92	174436	143586	936	70115	264115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4,15	9,36	29914	67468		19564	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7208,1		39,11	39,11	281909	281908	--	89317	400924
		Плодородный грунт				--	17,21	--	124051		29698	
6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1845		255,49	245,41	471379	452781	738	87103	603161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9,68	55,89	17860	103117		44679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	91327,5	38,00	--	3470445	--		--	3748081
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		277636	
		Стоимость общестроительных работ					10818395	1680347	2861	399497	12115324
		Материалы	Тенге				79864	474994	--	897432	
		Всего заработная плата	Тенге				10818395				
		Транспортные расходы	Тенге				2863				
		Накладные расходы	Тенге					554858			
		Сметная прибыль	Тенге				9055322				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				399497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				897432				
		Сметная заработная плата	Тенге				12115324				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					554858			260
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12115324				
		Сметная заработная плата	Тенге					554858			260
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство									
		Покрытие проездов Тип 1									
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	383,07375	4030,97	1136,51	1544159	435367	1035755	206521	1890734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	308,52	73037	118186		140054	
9	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1532,295	1123,74	316,36	1721901	484757	1129439	299351	2182952
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,29	110,60	107705	169472		161700	
10	1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=7	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 (до 8 см)	м2 покрытия	1532,295	-408,78	-107,05	-626372	-164032	-462340	-62687	-744183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	-37,88	--	-58043		-55125	
11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1532,295	1490,89	203,45	2284483	311746	1926646	103513	2579035
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	32,47	46091	49754		191040	
12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1532,295	619,07	0,08	948598	123	932233	17542	1043431
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,60	--	16242	--		77291	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1532,295	1629,31	214,79	2496584	329122	2121371	102205	2806692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	31,68	46091	48543		207903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие спортивных площадок Тип 2									
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	191,52	4030,97	1136,51	772011	217665	517831	103251	945283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	308,52	36515	59088		70021	
15	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	957,6	1123,74	316,36	1076093	302947	705836	187078	1364225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,29	110,60	67310	105911		101054	
16	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	957,6	1490,89	203,45	1427676	194823	1204048	64690	1611755
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	32,47	28805	31093		119389	
17	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	957,6	309,54	0,04	296416	38	291303	5481	326049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,30	--	5075	--		24152	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	957,6	1629,31	214,79	1560227	205683	1325739	63873	1754028
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	31,68	28805	30337		129928	
		Тротуары из асфальтобетона Тип 3									
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,206	3969,13	1179,87	76231	22661	49908	10625	93804
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	321,56	3662	6176		6948	
20	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,603	2000,60	1709,43	19212	16416	--	7972	29358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			291,17	477,47	2796	4585		2175	
21	211-201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12,09978	3354,00	--	40583	--	40583	--	43830
					--	--	--	--		3247	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	192,06	1629,31	214,79	312925	41252	265896	12811	351794
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	31,68	5777	6084		26059	
23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	192,06	348,62	0,04	66956	8	65930	1099	73500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,30	--	1018	--		5444	
		Тротуары из тротуарной плитки Тип 4 (4а)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,52565	4030,97	1136,51	18243	5143	12237	2440	22337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	308,52	863	1396		1655	
25	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	90,513	894,28	166,94	80944	15110	33546	40413	131066
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			356,72	56,70	32288	5132		9709	
26	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	90,513	135,88	16,24	12299	1470	8676	2850	16360
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23,79	5,36	2153	485		1212	
27	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	72,45	2346,90	44,50	170033	3224	121283	50770	238467
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			628,38	20,47	45526	1483		17664	
28	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	18,063	678,90	44,50	12263	804	109	12658	26914
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			628,38	20,47	11350	370		1994	
29	251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	18,063	8849,00	--	159839	--	159839	--	172626
					--	--	--	--		12787	
		Площадка с усиленной тротуарной плиткой Тип 5									
30	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	291,33	4030,97	1136,51	1174342	331099	787698	157060	1437914
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	308,52	55545	89881		106512	
31	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1165,32	1123,74	316,36	1309517	368660	858947	227658	1660149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,29	110,60	81910	128884		122974	
32	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 12 см. Устройство	м2 покрытия	1165,32	2247,17	64,48	2618672	75140	2495975	71901	2905819
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			40,81	16,32	47557	19018		215246	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,544748	275482,00	--	1251996	--	1251996	--	1352156
					--	--	--	--		100160	
34	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	1165,32	4937,90	44,50	5754234	51857	4970113	816607	7096509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			628,38	20,47	732264	23854		525667	
		Площадка из щебня Тип 6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	849,825	1020,15	273,45	866949	232385	596084	130035	1076743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,28	96,40	38480	81923		79759	
		Отмостка асфальтобетонная (см. АР-лист 63, узел 15)									
36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,0035	3969,13	1179,87	146872	43659	96158	20470	180730
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	321,56	7055	11899		13387	
37	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	246,69	1629,31	214,79	401934	52986	341528	16454	451860
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	31,68	7420	7815		33471	
38	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	246,69	-348,62	-0,04	-86001	-10	-84684	-1412	-94406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-5,30	--	-1307	--		-6993	
		Отмостка под усиленную тротуарную плитку (см. АР-лист 63, узел 14)									
39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,9525	3969,13	1179,87	27595	8203	18066	3846	33956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	321,56	1326	2236		2515	
40	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	46,35	1088,89	114,13	50470	5290	23428	22553	78864
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			469,30	48,33	21752	2240		5842	
41	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (20-80 мм)	м2 покрытия	46,35	360,94	20,75	16730	962	13261	2851	21148
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,08	11,36	2507	527		1566	
42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,088065	20054,38	1660,22	1766	147	2	1536	3566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18362,80	801,46	1617	71		264	
43	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,088065	296003,00	--	26068	--	26068	--	28153
					--	--	--	--		2085	
44	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	46,35	4603,90	44,50	213391	2063	182203	32480	265541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			628,38	20,47	29125	949		19670	
		Бортовые камни									
45	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1566	1988,41	35,75	3113850	55984	1453248	1760521	5264321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1024,66	16,28	1604618	25494		389950	
46	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	47,502	48258,00	--	2292352	--	2292352	--	2475740
					--	--	--	--		183388	
47	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	190,8	1988,41	35,75	379389	6821	177063	214500	641400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1024,66	16,28	195505	3106		47511	
48	255-301-0301 РСНБ РК 2015	**Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм**	шт.	381,6	2491,00	--	950566	--	950566	--	1026611
					--	--	--	--		76045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34981996	3659573	27935940	4709516	42866831
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3386483	977949	--	3175320	
	Материалы		Тенге				34981996				
	Всего заработная плата		Тенге				23214538				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4364432			
	Местные материалы		Тенге				2388469				
		Накладные расходы	Тенге				2332935				
		Сметная прибыль	Тенге				4709516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3175320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				42866832				
		Сметная заработная плата	Тенге								2794
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4364432			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				42866832				
		Сметная заработная плата	Тенге								2794
								4364432			
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение									
49	1147-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	яма	45	8074,11	399,90	363335	17995	104172	219498	629460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5359,28	183,61	241168	8262		46627	
50	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (липа)**	шт.	9,9	15064,06	1368,26	149134	13546	83275	50400	215497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5284,16	501,01	52313	4960		15963	
51	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (вяз)**	шт.	14,4	13747,06	1368,26	197958	19703	102163	73310	292969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5284,16	501,01	76092	7215		21701	
52	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (туя)**	шт.	15,3	18968,06	1368,26	290211	20934	188429	77892	397551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5284,16	501,01	80848	7665		29448	
53	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (сосна)**	шт.	5,4	17187,06	1368,26	92810	7388	56888	27491	129925
					5284,16	501,01	28534	2705		9624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1147-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	яма	48,6	5300,81	232,50	257619	11299	70794	159028	449979
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3611,64	106,75	175526	5188		33332	
55	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (можжевельник)**	шт.	7,2	8658,94	1096,43	62344	7894	30621	23600	92820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3309,52	415,25	23829	2990		6876	
56	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (снежноягодник)**	шт.	22,5	14179,94	1096,43	319049	24670	219915	73750	424223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3309,52	415,25	74464	9343		31424	
57	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (вейгела)**	шт.	10,8	14154,94	1096,43	152873	11842	105288	35400	203335
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3309,52	415,25	35743	4485		15062	
58	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (форзиция)**	шт.	8,1	13969,94	1096,43	113157	8882	77468	26550	150884
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3309,52	415,25	26807	3364		11177	
59	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	м траншеи	550,8	906,57	44,80	499339	24676	118422	324853	890128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			646,77	23,44	356241	12911		65935	
60	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	550,8	5166,75	117,15	2845846	64526	2422391	330583	3430543
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			651,65	30,38	358929	16733		254114	
61	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	м2	17,1	779,10	--	13323	--	2942	9136	24255
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			607,10	--	10381	--		1797	
62	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники многолетние. Посадка**	м2	17,1	3498,99	565,75	59833	9675	16821	31544	98688
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1949,54	146,71	33337	2509		7310	
63	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	м2	219,6	583,26	0,26	128084	57	33248	68241	212031
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			431,60	--	94779	--		15706	
64	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	4099,473	666,92	17,92	2734021	73463	528832	1892694	4996852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			520,00	4,65	2131726	19063		370137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	4099,473	114,26	0,15	468406	615	176277	256532	782933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			71,11	--	291514	--		57995	
66	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	4099,473	326,38	188,81	1337986	774021	248019	454658	1936055
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			77,07	48,96	315946	200710		143412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10085328	1091186	4585965	4135160	15358128
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4408177	308103	--	1137640	
		Материалы	Тенге				10085328				
		Всего заработная плата	Тенге				4585963				
		Накладные расходы	Тенге					4716280			
		Сметная прибыль	Тенге				4135160				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1137640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15358128				
		Сметная заработная плата	Тенге								3409
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4716280			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15358128				
		Сметная заработная плата	Тенге								3409
								4716280			
		РАЗДЕЛ 4.МАФЫ									
67	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	14,4	55371,00	127,00	797342	1828	763848	35309	899265
					2199,00	36,00	31666	518		66614	
68	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	9	55617,00	190,00	500553	1710	474489	26001	568674
					2706,00	56,00	24354	504		42120	
69	8601-0302-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом	шт.	4,5	77064,00	216,00	346788	972	311332	30249	407201
					7663,00	69,00	34484	310		30164	
70	8601-0302-0305 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья радиусная	шт.	14,4	75098,00	190,00	1081411	2736	1039709	41602	1212854
					2706,00	56,00	38966	806		89842	
71	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	17,1	20022,00	--	342376	--	342376	--	369770
					--	--	--	--		27394	
72	8601-0104-0501 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Весы"	комплект	0,9	67815,00	543,00	61034	488	53741	6068	72470
					7561,00	186,00	6805	167		5369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	0,9	59052,00 6449,00	1131,00 399,00	53147 5804	1018 359	46325	4982 4650	62779
74	8601-0104-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка"	комплект	0,9	67812,00 7561,00	543,00 186,00	61031 6805	488 167	53738	6068 5368	72466
75	8601-0104-0504 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	0,9	51518,00 6030,00	1294,00 457,00	46366 5427	1164 411	39775	4574 4075	55015
76	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	0,9	305090,00 12898,00	4609,00 1686,00	274581 11608	4148 1517	258825	9655 22739	306975
77	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1,8	187833,00 27245,00	523,00 151,00	338099 49041	942 272	288116	38538 30130	406767
78	8601-0306-0102 УСН РК 8.02-03-2020 00	Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон шестигранный "Наурыз"	шт.	14,4	52062,00 --	-- --	749693 --	-- --	749693	-- 59976	809669
79	8601-0202-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с кольцами	комплект	0,9	96583,00 6024,00	1920,00 702,00	86925 5422	1728 632	79775	4325 7300	98549
80	8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	0,9	125940,00 9776,00	239,00 79,00	113346 8798	215 71	104333	7451 9664	130461
81	8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	0,9	105394,00 9776,00	239,00 79,00	94855 8798	215 71	85842	7451 8185	110491
82	8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	2,7	243830,00 --	-- --	658341 --	-- --	658341	-- 52666	711007
83	8601-0202-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей	комплект	0,9	143186,00 6906,00	345,00 102,00	128867 6215	311 92	122341	5459 10746	145072
84	8601-0207-0304 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"	комплект	0,9	105041,00 12438,00	499,00 142,00	94537 11194	449 128	82894	11113 8452	114102
85	8601-0103-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	шт.	0,9	99208,00 8313,00	263,00 79,00	89287 7482	237 71	81568	6637 7674	103598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	8601-0203-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1,8	190693,00 19405,00	577,00 172,00	343247 34929	1039 310	307279	31048 29943	404238
87	8601-0113-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)	комплект	0,9	403950,00 34254,00	1012,00 354,00	363555 30829	911 319	331815	24526 31046	419127
88	8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	0,9	547373,00 33647,00	891,00 325,00	492636 30282	801 292	461553	24195 41346	558177
89	8601-0106-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой	комплект	0,9	573496,00 25288,00	750,00 297,00	516146 22759	675 267	492712	18550 42776	577472
90	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	244,08	39834,00 6006,00	8678,00 3455,00	9722683 1465944	2118126 843296	6138613	1705387 914324	12342394
91	8601-0602-0604 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м	секция	17,136	28310,00 4697,00	4461,00 1764,00	485120 80488	76444 30228	328188	82973 45445	613537
92	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	3,6	104785,00 14779,00	180,00 75,00	377226 53204	648 270	323374	62827 35204	475258
93	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	15,12	39834,00 6006,00	8678,00 3455,00	602290 90811	131212 52240	380267	105643 56640	764573
94	8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)	комплект	3,6	228955,00 23069,00	4531,00 1618,00	824238 83048	16312 5825	724878	66755 71280	962273
95	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	1,8	191927,00 9299,00	2999,00 1100,00	345469 16738	5398 1980	323333	14042 28760	388271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	0,9	105430,00	264,00	94887	238	90100	4192	107006
					5054,00	81,00	4549	73		7926	
97	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	3,6	82367,00	--	296521	--	296521	--	320243
					--	--	--	--		23722	
98	8601-0605-0206 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками	комплект	0,9	234293,00	5866,00	210864	5279	176224	37241	267954
					32623,00	2508,00	29361	2257		19849	
99	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	0,9	42980,26	5677,19	38682	5109	4401	37138	81886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32413,80	2555,98	29172	2300		6066	
100	223-401-0102 РСНБ РК 2015	Ворота металлические, сдвижные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м2	м2	10,8	45049,00	--	486529	--	486529	--	525451
					--	--	--	--		38922	
		Водоотвод с мини-футбольного поля									
101	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка дрен	км трубопровода	0,08883	448997,88	116307,16	39884	10332	239	32615	78299
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			329994,00	40873,37	29313	3631		5800	
102	241-204-0501 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	89,7183	586,00	--	52575	--	52575	--	56781
					--	--	--	--		4206	
103	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	171,54	4624,38	2113,98	793266	362632	44216	594986	1499312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2252,64	958,93	386418	164495		111060	
104	244-601-0303 РСНБ РК 2015	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.16-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С	шт.	171,54	12528,00	--	2149053	--	2149053	--	2320977
					--	--	--	--		171924	
105	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка решеток над лотком	т	1,012086	592244,42	10712,52	599402	10842	520790	67214	719946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66960,90	4449,63	67770	4503		53329	
106	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,5796	26701,85	10747,18	15476	6229	1267	10789	28366
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13768,44	5034,57	7980	2918		2101	
107	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	3,6	9077,00	--	32677	--	32677	--	35291
					--	--	--	--		2614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1,8**	**2252,00** --	-- --	**4054** --	-- --	**4054**	-- **324**	**4378**
109	244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1,8**	**18935,00** --	-- --	**34083** --	-- --	**34083**	-- **2727**	**36810**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**24839142**	**2770876**	**19341802**	**3165603**	**30245205**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2726464**	**1121300**	--	**2240462**	
		Материалы	Тенге				**21820381**				
		Всего заработная плата	Тенге				**16286311**				
		Местные материалы	Тенге					**3847764**			
		Накладные расходы	Тенге				**36731**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3165602**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1998959**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**26984942**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2296**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**3847764**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**783050**				
		Сметная прибыль	Тенге				**783050**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**62644**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**845694**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2235711**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2235711**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**178857**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2414568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**30245204**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2296**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**3847764**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**100585488**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10600988**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9201982**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2882346**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**51866571**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**9055322**				
		- Накладные расходы	Тенге							**12409775**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7450852**	
	Итого СМР		**Тенге**		**100 585 488**						
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**		-						
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**		**2 333 583**						
	Итого в текущих ценах		**Тенге**		**108 065 025**						
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**		**2 161 300**						
	Итого сметная стоимость		**Тенге**		**110 226 325**						
	Налог на добавленную стоимость 12 %		**Тенге**		**13 227 159**						
	Всего с НДС		**Тенге**		**123 453 484**						

Заказчик:
ТОО "SHEBER GOOD"

Директор_____**Масленко Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Суюндуков М.С.**