Форма 4

Заказчик: ТОО "SHEBER GOOD"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта:Строительство многофункционального жилого комплекса и здания обслуживания населения в мкр. "Кайрат" уч. 157/1, Турксибский район в г. Алматы, Пятно 9

Договор (контракт) подряда № 09/PAR/2021 от 05.01.2021 года

Акт выполненных работ
за январь-июнь 2021 г.

Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Котлован										
1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2668,49		235,05 9,64	225,33 68,19	627238 25712	601298 181968	228	149529 62141	838908
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта недобора	151,47		915,36 572,39	342,22 104,24	138650 86700	51835 15788	115	73792 16995	229437
3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	50,49		3353,03 3353,03	-- --	169294 169294	-- --	--	121892 23295	314481
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	50,49		235,05 9,64	225,33 68,19	11868 486	11377 3443	5	2829 1176	15873
5	Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 *СП - 8%*	т	4592,72		47,00 --	-- --	215858 --	-- --		-- 17269	233126
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2870,45		18,47 2,95	15,46 6,66	53014 8479	44372 19123	163	19873 5831	78719
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1312,74		235,05 9,64	225,33 68,19	308564 12649	295803 89517	112	73560 30570	412693
8	Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2100,384		47,00	--	98718	--		--	106615

		СП - 8%			--	--	--	--		7897	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	983,62	31,81	31,81	31293	31293	--	9068	43589
					--	12,80	--	12594		3229	
10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	983,62	18,32	18,32	18024	18024	--	5223	25106
					--	7,37	--	7254		1860	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	983,62	179,18	81,01	176245	79681	--	98341	296553
					98,17	40,69	96564	40021		21967	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	329,12	916,86	--	301757	--	--	217265	560544
					916,86	--	301757	--		41522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2150522	1133683	623	771372	3155644
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				701642	369709	--	233752	
		Материалы	Тенге				2150522				
		Всего заработная плата	Тенге				621				
		Транспортные расходы	Тенге					1071350			
		Накладные расходы	Тенге				314576				
		Сметная прибыль	Тенге				771372				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				233752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3155646				
		Сметная заработная плата	Тенге								833
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1071350			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3155646				
		Сметная заработная плата	Тенге								833
								1071350			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	82,28	18758,70	1130,61	1543466	93027	1329808	130815	1808223
					1466,10	281,02	120631	23122		133942	
14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	420,75	23155,90	1814,80	9742843	763577	7476179	1531147	12175910
					3572,40	426,60	1503087	179492		901919	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** *СП - 8%*	т	0,12529	224070,00	--	28074	--	28074	--	30320
					--	--	--	--		2246	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** *СП - 8%*	т	3,78114	224070,00	--	847240	--	847240	--	915019
					--	--	--	--		67779	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1215,5	915,80	19,97	1113155	24269	695657	369207	1600951
					323,51	3,10	393229	3768		118589	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13274777	880873	10376958	2031169	16530423
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2016947	206382	--	1224475	
		Материалы	Тенге				13274777				
							9501644				

		Всего заработная плата	Тенге					2223329			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				875314				
		Накладные расходы	Тенге				2031169				
		Сметная прибыль	Тенге				1224476				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16530423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1594
		Сметная заработная плата	Тенге					2223329			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16530423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1594
		Сметная заработная плата	Тенге					2223329			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас									
18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	25,432	39227,08	6321,24	997623	160762	480325	361000	1467313
					14019,20	1579,40	356536	40167		108690	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** *СП - 8%*	т	0,23562	224070,00	--	52795	--	52795	--	57019
					--	--	--	--		4224	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** *СП - 8%*	т	0,612612	224070,00	--	137268	--	137268	--	148249
					--	--	--	--		10981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1187686	160762	670388	361000	1672581
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				356536	40167	--	123895	
		Материалы	Тенге				1187686				
		Всего заработная плата	Тенге				480325				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					396704			
		Накладные расходы	Тенге				190063				
		Сметная прибыль	Тенге				361000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				123895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1672582				
		Сметная заработная плата	Тенге					396704			290
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1672582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					396704			
		РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки									
21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	106,59	32520,65	2593,13	3466376	276401	1898262	1239641	5082498
					12118,52	661,69	1291713	70529		376481	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** *СП - 8%*	т	0,721072	224070,00	--	161571	--	161571	--	174496
					--	--	--	--		12926	
23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** *НР - 105%; СП - 8%*	м трубопровода	1,122	15719,65	86,61	17637	97	15957	1703	20888
					1410,50	35,34	1583	40		1547	
24	2302-1001-1102 РСНБ РК 2015	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009** *СП - 8%*	шт.	2	256,00	--	512	--	512	--	553
					--	--	--	--		41	

25	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,935	138954,65 88353,02	1267,83 666,50	129923 82610	1185 623	46128	69916 15987	215826
		Перегородки кирпичные (л.16)									
26	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,748	24941,52 4946,40	2041,81 483,22	18656 3700	1527 361	13429	3696 1788	24140
27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	4,485756	1062,41 495,84	11,74 6,20	4766 2224	53 28	2489	2094 549	7409
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3799440	279264	2138348	1317050	5525810
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1381830	71581	--	409319	
		Материалы	Тенге				3798928				
		Всего заработная плата	Тенге				1976264				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1453411			
		Накладные расходы	Тенге				161571				
		Сметная прибыль	Тенге				1317050				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				409278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5525257				
		Сметная заработная плата	Тенге								1079
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1453411			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				512				
		Сметная прибыль	Тенге				512				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				41				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5525810				
		Сметная заработная плата	Тенге								1079
								1453411			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
		Перекрытие на отм. -0,100									
28	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	187	36562,77 10663,38	1887,00 489,38	6837238 1994052	352869 91513	4490317	1897865 698808	9433911
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** *СП - 8%*	т	0,54978	224070,00 --	-- --	123189 --	-- --	123189	-- 9855	133044
30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,088077	693309,34 82650,00	1406,34 657,60	61065 7280	124 58	53661	6677 5419	73161
31	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)** *СП - 8%*	т	0,088077	96078,00 --	-- --	8462 --	-- --	8462	-- 677	9139
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,187	102668,08 64482,04	716,04 372,00	19199 12058	134 70	7007	10187 2351	31737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7049153	353126	4682636	1914729	9680992
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2013390	91641	--	717110	
							7049153				

	Материалы		Тенге				4550985				
	Всего заработная плата		Тенге					2105031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131651				
		Накладные расходы	Тенге				1914729				
		Сметная прибыль	Тенге				717111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9680993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1581
		Сметная заработная плата	Тенге					2105031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9680993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1581
		Сметная заработная плата	Тенге					2105031			

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

Монолитный приямок

33	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,84	43208,03	5842,87	36295	4908	15639	16090	56575
					18747,49	2301,63	15748	1933		4191	
34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03056	892809,34	1406,34	27284	43	18618	7865	37961
					282150,00	657,60	8623	20		2812	
35	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей** *СП - 8%*	т	0,03056	96078,00	--	2936	--	2936	--	3171
					--	--	--	--		235	
36	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0632	563474,34	9573,00	35612	605	31334	3643	42395
					58120,20	3859,50	3673	244		3140	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	11,92	915,80	19,97	10916	238	6822	3621	15700
					323,51	3,10	3856	37		1163	

Монолитная лестница

38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,66	18758,70	1130,61	12381	746	10667	1049	14504
					1466,10	281,02	968	185		1074	
39	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,14	32520,65	2593,13	167156	13329	91538	59778	245089
					12118,52	661,69	62289	3401		18155	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** *СП - 8%*	т	0,09328	224070,00	--	20901	--	20901	--	22573
					--	--	--	--		1672	
41	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00384	282978,79	2225,71	1087	9	897	168	1355
					47167,50	823,21	181	3		100	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	10	915,80	19,97	9158	200	5723	3037	13171
					323,51	3,10	3235	31		976	

43	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,36124	109745,62	22464,07	39645	8115	1266	22562	67184
		НР - 69%; СП - 8%			83778,20	6741,16	30264	2435		4977	
44	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,048	86880,58	1408,02	4170	68	3075	952	5533
		НР - 90%; СП - 8%			21390,00	657,60	1027	32		410	
45	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,048	8694,57	44,54	417	2	293	110	570
		НР - 90%; СП - 8%			2534,24	21,26	122	1		42	
46	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам**	м2 кровли	8,4	1749,65	58,11	14697	488	9564	4431	20658
		НР - 92%; СП - 8%			553,01	20,37	4645	171		1530	
47	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00384	526783,00	--	2023	--	2023	--	2185
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		Перекрытие на отм. -0,95									
48	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	3,36	36562,77	1887,00	122851	6340	80682	34101	169508
		НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	35829	1644		12556	
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2н									
49	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1,05	46193,99	2914,89	48504	3061	27384	17065	70814
		НР - 91%; СП - 8%			17199,00	660,96	18059	694		5246	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,00264	224070,00	--	592	--	592	--	639
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				556624	38151	329954	174472	789585
							188519	10832	--	58488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				516979				
	Материалы		Тенге				302237				
	Всего заработная плата		Тенге					166652			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26452				
		Накладные расходы	Тенге				151911				
		Сметная прибыль	Тенге				53511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				722401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					166652			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39645				
	Материалы		Тенге				1266				
	Всего заработная плата		Тенге					32699			
		Накладные расходы	Тенге				22562				
		Сметная прибыль	Тенге				4977				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				789585				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					199351			

РАЗДЕЛ 7.Каркас (л.2,5-10)

51	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	85,6	39227,08 14019,20	6321,24 1579,40	3357838 1200044	541098 135196	1616696	1215068 365833	4938739
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм *СП - 8%*	т	0,63	224070,00 --	-- --	141164 --	-- --	141164	-- 11293	152457
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	1,8144	224070,00 --	-- --	406553 --	-- --	406553	-- 32524	439077
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,228	693309,34 82650,00	1406,34 657,60	158075 18844	321 150	138910	17285 14029	189388
55	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей *СП - 8%*	т	0,228	96078,00 --	-- --	21906 --	-- --	21906	-- 1752	23658
56	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	117,94	38396,08 15322,44	5385,69 1378,37	4528434 1807128	635188 162564	2086118	1792420 505668	6826523
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм *СП - 8%*	т	1,566	224070,00 --	-- --	350894 --	-- --	350894	-- 28071	378965
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,29274	892809,34 282150,00	1406,34 657,60	261361 82597	412 193	178352	75338 26936	363635
59	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,474	693309,34 82650,00	1406,34 657,60	328629 39176	667 312	288786	35934 29165	393728
60	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей *СП - 8%*	т	0,76674	96078,00 --	-- --	73667 --	-- --	73667	-- 5893	79560
		Стены, перегородки									
61	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	234,0925	11557,69 5593,28	2488,00 620,00	2705569 1309345	582422 145137	813802	1352668 324659	4382897
62	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	264,52952	9256,88 4921,56	2736,80 682,00	2448719 1301898	723964 180409	422857	1378546 306181	4133446
63	ТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м3	243,3671584	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
64	СТ11011-250	Клей *СП - 8%*	кг	7142,29704	38,00 --	-- --	271407 --	-- --	271407	-- 21713	293120

65	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,3368	28933,83 14913,25	11892,47 3739,86	38679 19936	15898 4999	2845	17205 4471	60355
66	СТ11011-907	**Швеллеры из горячекатанного проката** *СП - 8%*	т	1,252	167300,00 --	-- --	209460 --	-- --	209460	-- 16757	226216
67	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,01296	526783,00 --	-- --	6827 --	-- --	6827	-- 546	7373
68	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	260	1062,41 495,84	11,74 6,20	276227 128917	3051 1612	144259	121392 31810	429429
69	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	44855,27 17331,30	4441,04 1046,31	13457 5199	1332 314	6926	5017 1478	19952
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0132	224070,00 --	-- --	2958 --	-- --	2958	-- 237	3194
71	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом** *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	1190	164,66 55,04	6,75 3,57	195944 65492	8030 4242	122422	82286 22258	300489
72	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом** *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	970	329,94 114,35	11,74 6,20	320037 110923	11384 6014	197730	137986 36642	494665
73	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	**Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	1	56148,50 34367,20	508,77 263,50	56149 34367	509 264	21273	29090 6819	92057
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)									
74	1106-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 150 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6	48430,16 21326,76	5787,95 1443,96	290581 127961	34728 8664	127892	124328 33193	448102
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** *СП - 8%*	т	0,00144	224070,00 --	-- --	323 --	-- --	323	-- 26	348
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** *СП - 8%*	т	0,00522	224070,00 --	-- --	1170 --	-- --	1170	-- 94	1263
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16466025 6251827	2559004 650070	7655197 --	6384563 1828048	24678636
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16427346				
	Материалы		Тенге				6166021				
	Всего заработная плата		Тенге					6876962			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1486327				
		Накладные расходы	Тенге				6367359				
		Сметная прибыль	Тенге				1823576				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24618281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5130
		Сметная заработная плата	Тенге					6876962			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38679				
	Материалы		Тенге				2845				
	Всего заработная плата		Тенге					24935			
		Накладные расходы	Тенге				17205				
		Сметная прибыль	Тенге				4471				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					24935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				24678636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5146
		Сметная заработная плата	Тенге					6901897			
	РАЗДЕЛ 8.Перекрытие (л.14,18,23)										
77	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1023,4	36562,77	1887,00	37418339	1931153	24574283	10386495	51629221
		НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	10912903	500828		3824387	
78	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,1536	224070,00	--	34417	--	34417	--	37171
		СП - 8%			--	--	--	--		2753	
79	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	4,94888	224070,00	--	1108896	--	1108896	--	1197607
		СП - 8%			--	--	--	--		88712	
80	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,22048	693309,34	1406,34	152861	310	134328	16715	183141
		НР - 91%; СП - 8%			82650,00	657,60	18223	145		13566	
81	**СТ12041-132**	**Металлизация закладных деталей**	т	0,22048	96078,00	--	21183	--	21183	--	22878
		СП - 8%			--	--	--	--		1695	
82	**1146-0303-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	1	102668,08	716,04	102668	716	37470	54477	169717
		НР - 84%; СП - 8%			64482,04	372,00	64482	372		12572	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				38838364	1932179	25910577	10457687	53239735
							10995608	501345	--	3943685	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38838364				
	Материалы		Тенге				24746081				
	Всего заработная плата		Тенге					11496953			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1164496				
		Накладные расходы	Тенге				10457687				
		Сметная прибыль	Тенге				3943684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53239735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8636
		Сметная заработная плата	Тенге					11496953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				53239735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8636
		Сметная заработная плата	Тенге					11496953			
	РАЗДЕЛ 9.Кровля (л.37)										

83	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	36,936	103353,78	1507,40	3817475	55677	2756134	927473	5124544
		НР - 90%; СП - 8%			27227,20	673,10	1005664	24862		379596	
84	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,074592	498729,00	--	37201	--	37201	--	40177
		СП - 8%			--	--	--	--		2976	
85	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	36,936	8986,16	61,55	331913	2273	291524	35290	396580
		НР - 90%; СП - 8%			1031,94	29,67	38116	1096		29376	
86	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	6,56	86880,58	1408,02	569937	9237	420382	130169	756114
		НР - 90%; СП - 8%			21390,00	657,60	140318	4314		56008	
87	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1180	313,41	2,85	369825	3369	320327	42978	445827
		НР - 90%; СП - 8%			39,09	1,38	46129	1625		33024	
88	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам**	м2 кровли	1180	1749,65	58,11	2064584	68574	1343453	622466	2902015
		НР - 92%; СП - 8%			553,01	20,37	652557	24037		214964	
89	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	140	3117,16	14,49	436402	2029	257741	163040	647398
		НР - 92%; СП - 8%			1261,66	4,19	176632	586		47955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				7627337	141159	5426762	1921416	10312655
							2059415	56520	--	763899	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7627337				
	Материалы		Тенге				5389563				
	Всего заработная плата		Тенге					2115935			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37201				
		Накладные расходы	Тенге				1921417				
		Сметная прибыль	Тенге				763900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10312655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1631
		Сметная заработная плата	Тенге					2115935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				10312655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1631
		Сметная заработная плата	Тенге					2115935			
		РАЗДЕЛ 10.Лестницы									
90	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	54	46193,99	2914,89	2494475	157404	1408325	877638	3641883
		НР - 91%; СП - 8%			17199,00	660,96	928746	35692		269769	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	т	0,66459	224070,00	--	148915	--	148915	--	160828
		СП - 8%			--	--	--	--		11913	
92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,15552	892809,34	1406,34	138850	219	94751	40024	193183
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	43880	102		14310	
93	СТ12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,15552	96078,00	--	14942	--	14942	--	16137

		СП - 8%			--	--	--	--		1195	
94	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1.1	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	5,94714	35396,75	10666,09	210509	63433	22736	99951	335297
		НР - 69%; СП - 8%			20907,48	3449,83	124340	20517		24837	
95	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	т	5,94714	651820,00	--	3876465	--	3876465	--	4186582
		СП - 8%			--	--	--	--		310117	
96	ТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	**Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	т	5,94714	4445,00	--	26435	--	26435	--	28550
		СП - 8%			--	--	--	--		2115	
97	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	3749,61	36,69	224977	2202	111415	90002	340177
		НР - 80%; СП - 8%			1856,00	19,04	111360	1143		25198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				7135568	223257	5703984	1107615	8902637
							1208326	57453	--	659454	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3022158				
	Материалы		Тенге				1614491				
	Всего заработная плата		Тенге					1120923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163857				
		Накладные расходы	Тенге				1007664				
		Сметная прибыль	Тенге				322386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4352209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								833
		Сметная заработная плата	Тенге					1120923			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4113409				
	Материалы		Тенге				22737				
	Всего заработная плата		Тенге					144856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3902900				
		Накладные расходы	Тенге				99951				
		Сметная прибыль	Тенге				337069				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4550429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					144856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8902638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								935
		Сметная заработная плата	Тенге					1265779			

РАЗДЕЛ 11.Разные работы

Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты

98	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	23,0346	11557,69	2488,00	266227	57310	80078	133102	431275
		НР - 93%; СП - 8%			5593,28	620,00	128839	14281		31946	
99	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	6,84	23897,25	1189,58	163457	8137	111816	41520	221375
		НР - 91%; СП - 8%			6360,20	310,26	43504	2122		16398	

100	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04185	892809,34 282150,00	1406,34 657,60	37364 11808	59 28	25497	10770 3851	51985
101	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	22,95	382,00 --	-- --	8767 --	-- --	8767	-- 701	9468
102	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,75	122704,35 87932,18	1179,27 620,00	92028 65949	884 465	25195	55788 11825	159641
103	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	195	3894,46 307,78	15,37 3,72	759420 60017	2997 725	696406	55883 65224	880528
104	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм *НР - 91%; СП - 8%*	м2	170,625	1830,84 248,86	66,54 27,29	312388 42462	11353 4656	258573	42878 28421	383686
105	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины *НР - 91%; СП - 8%*	м2	170,625	-347,71 -31,79	-13,07 -5,38	-59328 -5423	-2230 -917	-51675	-5770 -5208	-70306
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,37536	17458,12 15938,40	1488,36 695,24	6553 5983	559 261	11	5682 979	13214
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая классаА-I, d 8 мм (анкер) *СП - 8%*	т	0,00096	224070,00 --	-- --	215 --	-- --	215	-- 17	232
		Вентиляционные шахты									
108	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	3,545985	704305,53 52438,00	6367,46 1581,00	2497457 185944	22579 5606	2288934	226030 217879	2941365
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	184,39122	90,83 51,92	2,37 0,31	16749 9574	437 57	6738	6645 1872	25266
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	184,39122	176,98 60,71	3,40 0,62	32634 11193	626 114	20815	7802 3235	43671
111	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	166,89	2087,90 1015,04	14,47 7,60	348450 169401	2414 1268	176635	153601 40164	542216
112	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012 *СП - 8%*	м2	171,06225	2637,00 --	-- --	451091 --	-- --	451091	-- 36087	487178
113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	450	90,83 51,92	2,37 0,31	40876 23364	1067 140	16445	16217 4567	61661
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	450	176,98	3,40	79641	1529	50795	19041	106577

		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	27317	279		7895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				5053990	107720	4166336	769189	6289032
							779932	29085	--	465853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5053990				
	Материалы		Тенге				3706264				
	Всего заработная плата		Тенге					809017			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				460073				
		Накладные расходы	Тенге				769189				
		Сметная прибыль	Тенге				465854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6289033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
		Сметная заработная плата	Тенге					809017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6289033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
		Сметная заработная плата	Тенге					809017			
		РАЗДЕЛ 12.=СТЕНЫ=									
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ									
115	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	0,83325	141829,38	72240,40	118179	60194	1712	72309	205727
		НР - 84%; СП - 8%			67534,94	35774,00	56273	29809		15239	
		ОТВЕРСТИЯ									
116	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	51	1771,10	686,50	90326	35011	--	60482	162872
		НР - 84%; СП - 8%			1084,60	327,21	55315	16687		12065	
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКИ									
117	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	м3	103,8	13354,90	3599,50	1386239	373628	--	1006013	2583631
		НР - 84%; СП - 8%			9755,40	1782,50	1012611	185024		191380	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ из КИРПИЧА									
118	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	64,809375	27337,51	2488,00	1771727	161246	1260759	362610	2305084
		НР - 93%; СП - 8%			5396,16	620,00	349722	40182		170747	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА									
119	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	144,3	4772,58	258,87	688683	37355	383487	257870	1022278
		НР - 93%; СП - 8%			1856,14	65,41	267841	9439		75724	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ из ГАЗОБЛОКА									
120	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	37,2	23820,30	500,73	886115	18627	620597	234328	1210078

		НР - 93%; СП - 8%			6636,86	136,40	246891	5074		89635	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /лист 33/									
121	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,530655	892809,34	1406,34	473774	746	323304	136567	659168
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	149724	349		48827	
122	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,343395	327190,74	2340,14	112356	804	84941	25015	148361
		НР - 93%; СП - 8%			77493,60	837,00	26611	287		10990	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /лист 34/									
123	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03192	892809,34	1406,34	28498	45	19447	8215	39650
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	9006	21		2937	
124	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,032424	327190,74	2340,14	10609	76	8020	2362	14009
		НР - 93%; СП - 8%			77493,60	837,00	2513	27		1038	
		ПЕРЕМЫЧКИ /лист 44/									
				Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1							
125	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Демонтаж- Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	31,5	368,84	209,24	11618	6591	--	7914	21095
		НР - 118%; СП - 8%			159,60	53,32	5028	1680		1563	
126	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	404,63	209,24	1619	837	144	1005	2833
		НР - 118%; СП - 8%			159,60	53,32	638	213		210	
127	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	/2ПБ16-2-п/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,156	60617,00	--	9456	--	9456	--	10213
		СП - 8%			--	--	--	--		757	
128	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В15/ Перемычки. Устройство	м3	2,13	40500,80	3552,83	86267	7568	49166	28497	123945
		НР - 91%; СП - 8%			13865,04	837,05	29533	1783		9181	
129	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,083895	248240,00	--	20826	--	20826	--	22492
		СП - 8%			--	--	--	--		1666	
		ПЕРЕМЫЧКИ /лист 56/									
130	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	404,63	209,24	809	418	72	502	1417
		НР - 118%; СП - 8%			159,60	53,32	319	107		105	
131	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	/2ПБ13-1-п/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,066	60617,00	--	4001	--	4001	--	4321
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5701102	703146	2785932	2203689	8537174
							2212024	290681	--	632384	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5701102				
	Материалы		Тенге				860773				
	Всего заработная плата		Тенге					2502705			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20826				
		Местные материалы	Тенге					1904333				
		Накладные расходы	Тенге					2203689				
		Сметная прибыль	Тенге					632383				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8537174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1832
		Сметная заработная плата	Тенге						2502705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					8537174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1832
		Сметная заработная плата	Тенге						2502705			
		РАЗДЕЛ 13.=ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА=										
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ПЛИТЫ / лист 57/1/										
		Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1										
132	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	1	3457,62	859,76	3458	860	--	3323	7323
		НР - 118%; СП - 8%			2597,86	218,44	2598	218		542	
133	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	**Демонтаж МУ1, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	0,285	89456,22	46233,86	25495	13177	--	15829	44629
		НР - 84%; СП - 8%			43222,36	22895,36	12318	6525		3306	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ2 и МУ3 / лист 57/1, 58/									
134	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1,98	34625,78	1207,68	68559	2391	52655	12861	87933
		НР - 91%; СП - 8%			6824,56	313,20	13513	620		6514	
135	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1466121	14815,82	902,54	2172	132	42	1856	4350
		НР - 91%; СП - 8%			13625,28	283,39	1998	42		322	
136	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/д.6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,020448	224070,00	--	4582	--	4582	--	4948
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/д.10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1261641	217839,00	--	27483	--	27483	--	29682
		СП - 8%			--	--	--	--		2199	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ / лист 59/									
138	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Отверстия в плитах железобетонные. Усиление стальными обоймами**	т усиления	0,74154	57330,47	12109,72	42513	8980	3524	28163	76330
		НР - 84%; СП - 8%			40468,38	4745,43	30009	3519		5654	
139	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,74154	463337,00	--	343583	--	343583	--	371070

		СП - 8%			--	--	--	--		27487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				517845	25540	431869	62032	626265
							60435	10924	--	46391	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				174262				
		Материалы	Тенге				18735				
		Всего заработная плата	Тенге					71360			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32065				
		Местные материалы	Тенге				37487				
		Накладные расходы	Тенге				62032				
		Сметная прибыль	Тенге				18903				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				255197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					71360			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				343583				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				343583				
		Сметная прибыль	Тенге				27487				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				371070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				626267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					71360			
		РАЗДЕЛ 14.=ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ=									
		ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ ========== =									
140	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	818,0055	5459,01	322,63	4465498	263911	4080	2992456	8054590
		НР - 69%; СП - 8%			5131,39	170,40	4197507	139386		596636	
141	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	818,0055	33693,00	--	27561059	--	27561059	--	29765944
		СП - 8%			--	--	--	--		2204885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				32026557	263911	27565139	2992456	37820534
							4197507	139386	--	2801521	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				32026557				
		Материалы	Тенге				4080				
		Всего заработная плата	Тенге					4336892			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27561059				
		Накладные расходы	Тенге				2992456				
		Сметная прибыль	Тенге				2801521				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				37820534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2709
		Сметная заработная плата	Тенге					4336892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				37820534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2709
		Сметная заработная плата	Тенге					4336892			
		РАЗДЕЛ 15.=ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ=									
142	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	41,1102	2804,53	119,94	115295	4931	58459	49012	177451

		НР - 90%; СП - 8%			1262,59	62,08	51905	2552		13145	
143	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	177,1947	2010,78	118,25	356299	20954	178898	150702	547562
		НР - 90%; СП - 8%			882,91	62,08	156447	11000		40560	
144	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	121,14795	2386,38	118,71	289106	14382	158491	111297	432435
		НР - 90%; СП - 8%			959,43	61,33	116233	7430		32032	
145	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	214,3269	19850,00	--	4254389	--	4254389	--	4594740
		СП - 8%			--	--	--	--		340351	
146	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	52,22115	22442,00	--	1171947	--	1171947	--	1265703
		СП - 8%			--	--	--	--		93756	
147	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	68,9268	20138,00	--	1388048	--	1388048	--	1499092
		СП - 8%			--	--	--	--		111044	
148	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	3,978	13427,00	--	53413	--	53413	--	57686
		СП - 8%			--	--	--	--		4273	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ									
149	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	141,5604	2989,63	122,63	423214	17359	248604	149594	618632
		НР - 90%; СП - 8%			1110,84	63,33	157251	8965		45825	
150	2109-0203-0207 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	141,5604	28525,00	--	4038010	--	4038010	--	4361051
		СП - 8%			--	--	--	--		323041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				12089721	57625	11550259	460605	13554352
							481836	29947	--	1004027	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12089721				
	Материалы		Тенге				644453				
	Всего заработная плата		Тенге					511783			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10905807				
		Накладные расходы	Тенге				460605				
		Сметная прибыль	Тенге				1004026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13554351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					511783			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				13554351					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									378
		Сметная заработная плата	Тенге					511783				
		РАЗДЕЛ 16.=ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ=										
		ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ										
151	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	8,4495	5459,01	322,63	46126	2726	42	30910	83199
		НР - 69%; СП - 8%			5131,39	170,40	43358	1440		6163	
152	2109-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 22-12 ГОСТ 23747-88**	м2	8,4495	56386,00	--	476434	--	476434	--	514548
		СП - 8%			--	--	--	--		38115	
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ									
153	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	9,45	2250,90	32,58	21271	308	4561	11414	35300
		НР - 69%; СП - 8%			1735,62	14,92	16402	141		2615	
154	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	9,45	57875,00	--	546919	--	546919	--	590672
		СП - 8%			--	--	--	--		43754	
155	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,095	2037,07	34,41	8342	141	1589	4607	13985
		НР - 69%; СП - 8%			1614,67	15,89	6612	65		1036	
156	2109-0402-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	4,095	65368,00	--	267682	--	267682	--	289097
		СП - 8%			--	--	--	--		21415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				1366773	3175	1297227	46931	1526801
							66371	1646	--	113098	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1366773				
		Материалы	Тенге				6192				
		Всего заработная плата	Тенге					68017			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1291034				
		Накладные расходы	Тенге				46932				
		Сметная прибыль	Тенге				113096				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1526801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					68017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1526801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					68017			
		РАЗДЕЛ 17.=КРОВЛЯ /лист 13/=									
		КРОВЛЯ тип 1									

157	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	618	263,20	0,75	162659	464	147266	13960	190748
		НР - 92%; СП - 8%			24,16	0,40	14929	245		14129	
158	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1,5	2174,05	9,47	3261	14	3048	187	3724
		НР - 92%; СП - 8%			132,57	3,09	199	5		276	
		КРОВЛЯ тип 2									
159	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	61,56	645,58	16,99	39742	1046	29530	8607	52217
		НР - 92%; СП - 8%			148,90	3,08	9166	189		3868	
160	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	/20...170мм/ Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,8482	13220,40	1143,96	77316	6690	59611	11949	96406
		НР - 92%; СП - 8%			1883,56	337,28	11015	1972		7141	
161	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	61,56	734,68	34,45	45227	2121	18877	22805	73475
		НР - 92%; СП - 8%			393,59	9,08	24229	559		5443	
162	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	61,56	589,53	33,57	36291	2066	15467	17772	58388
		НР - 92%; СП - 8%			304,71	9,08	18758	559		4325	
163	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	61,56	68,14	8,27	4195	509	--	3521	8333
		НР - 92%; СП - 8%			59,87	2,30	3686	141		617	
164	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0812592	258541,49	952,55	21009	77	20103	787	23540
		НР - 91%; СП - 8%			10200,58	444,95	829	36		1744	
165	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	61,56	487,41	67,66	30005	4165	15443	10655	43913
		НР - 92%; СП - 8%			168,89	19,24	10397	1185		3253	
166	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	/до толщ.30/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	61,56	221,47	15,06	13634	927	12129	784	15572
		НР - 92%; СП - 8%			9,38	4,46	578	275		1153	
167	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	61,56	263,20	0,75	16203	46	14670	1391	19001
		НР - 92%; СП - 8%			24,16	0,40	1487	24		1407	
168	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1,5	2174,05	9,47	3261	14	3048	187	3724
		НР - 92%; СП - 8%			132,57	3,09	199	5		276	
		ПАРАПЕТЫ									
169	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	130,5	3320,38	22,40	433310	2923	362989	62605	535588
		НР - 92%; СП - 8%			516,46	4,99	67398	651		39673	
		АВАРИЙНЫЕ ВОРОНКИ									
170	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	3	14847,56	--	44543	--	42353	2146	50424

		НР - 98%; СП - 8%				729,87	--	2190	--		3735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					930655	21063	744534	157356	1175053
								165059	5847	--	87040	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					886112				
		Материалы	Тенге					702180				
		Всего заработная плата	Тенге						168716			
		Накладные расходы	Тенге					155211				
		Сметная прибыль	Тенге					83306				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1124629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	Тенге						168716			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					44543				
		Материалы	Тенге					42353				
		Всего заработная плата	Тенге						2190			
		Накладные расходы	Тенге					2146				
		Сметная прибыль	Тенге					3735				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					50424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					1175052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									127
		Сметная заработная плата	Тенге						170906			
		РАЗДЕЛ 18.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=										
171	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство с облицовкой гранитом и теплоизоляционным слоем**	**м2 поверхности облицовки**	718,785	17657,12	37,91	12691675	27251	10354548	1854765	15710155
		НР - 80%; СП - 8%			3213,58	11,94	2309876	8580		1163715	
172	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	733,1607	14688,00	--	10768664	--	10768664	--	11630158
		СП - 8%			--	--	--	--		861493	
173	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	2157,21	3344,64	18,53	7215091	39980	2816670	3495067	11566971
		НР - 80%; СП - 8%			2020,41	4,82	4358441	10393		856813	
174	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	67,302	2657,74	9,28	178871	624	123903	50162	247356
		НР - 92%; СП - 8%			807,46	2,68	54344	180		18323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				30854302	67855	24063785	5399994	39154640
							6722661	19154	--	2900344	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30854302				
		Материалы	Тенге				13295123				
		Всего заработная плата	Тенге					6741814			
		Местные материалы	Тенге				10768664				
		Накладные расходы	Тенге				5399994				
		Сметная прибыль	Тенге				2900344				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39154640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4355
		Сметная заработная плата	Тенге					6741814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				39154640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4355
		Сметная заработная плата	Тенге					6741814			
		РАЗДЕЛ 19.=ЛЕСТНИЦА Л-1=									

		СТУПЕНИ - 20шт									
175	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	24	1051,57 984,96	36,42 17,09	25238 23639	874 410	725	28378 4289	57905
176	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 *СП - 8%*	м	24	2145,00 --	-- --	51480 --	-- --	51480	-- 4118	55598
177	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0772	790729,06 180576,00	900,06 420,86	61044 13940	69 32	47035	12715 5901	79660
178	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,6639932	599714,91 27762,50	17401,07 6245,71	997922 46197	28955 10393	922770	39047 82957	1119926
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	44,9278164	153,90 38,85	2,17 0,40	6915 1745	98 18	5072	1217 650	8782
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1142598 85522	29996 10853	1027082 --	81357 97915	1321871
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				144676				
	Материалы		Тенге				52830				
	Всего заработная плата		Тенге					39785			
	Местные материалы		Тенге				51480				
		Накладные расходы	Тенге				42310				
		Сметная прибыль	Тенге				14959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				201946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39785			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				997922				
	Материалы		Тенге				922770				
	Всего заработная плата		Тенге					56589			
		Накладные расходы	Тенге				39047				
		Сметная прибыль	Тенге				82957				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1119926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					56589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1321871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					96375			
		РАЗДЕЛ 20.=КРЫЛЬЦА=									
		КРЫЛЬЦО КР-1									
180	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,2666667	2926,62 594,05	692,22 303,19	3707 752	877 384	2078	1057 381	5145
181	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,2666667	5844,39 647,36	1181,18 551,19	7403 820	1496 698	5087	1412 705	9520
182	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,9	19252,48	1113,32	36580	2115	31640	3072	42824

		НР - 91%; СП - 8%			1486,99	289,66	2825	550		3172	
183	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21225	248240,00	--	52689	--	52689	--	56904
		СП - 8%			--	--	--	--		4215	
184	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	12,6666667	17642,53	63,91	223472	809	192043	29096	272774
		НР - 94%; СП - 8%			2417,40	26,30	30620	333		20205	
		КРЫЛЬЦО КР-2									
185	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	8,5333333	2926,62	692,22	24974	5907	13998	7121	34662
		НР - 93%; СП - 8%			594,05	303,19	5069	2587		2568	
186	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,5333333	5844,39	1181,18	49872	10079	34269	9512	64135
		НР - 93%; СП - 8%			647,36	551,19	5524	4704		4751	
187	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	12,8	19252,48	1113,32	246432	14251	213148	20694	288496
		НР - 91%; СП - 8%			1486,99	289,66	19033	3708		21370	
188	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,69783	248240,00	--	173229	--	173229	--	187088
		СП - 8%			--	--	--	--		13858	
189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	224070,00	--	12548	--	12548	--	13552
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
190	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0165	217839,00	--	3594	--	3594	--	3882
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
191	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00933	790729,06	900,06	7378	8	5685	1537	9627
		НР - 91%; СП - 8%			180576,00	420,86	1685	4		713	
192	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	85,3333333	17642,53	63,91	1505496	5453	1293759	196017	1837634
		НР - 94%; СП - 8%			2417,40	26,30	206284	2244		136121	
193	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,640452	44274,53	1641,73	72630	2693	6433	44224	126202
		НР - 69%; СП - 8%			38711,55	358,52	63504	588		9348	
194	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,640452	463337,00	--	760082	--	760082	--	820889
		СП - 8%			--	--	--	--		60807	
195	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	47,573108	153,90	2,17	7322	103	5371	1288	9299
		НР - 69%; СП - 8%			38,85	0,40	1848	19		689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				3187407	43793	2805653	315030	3782633
							337967	15820	--	280195	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2354695				
	Материалы		Тенге				357648				
	Всего заработная плата		Тенге					289694			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				242061				
		Местные материалы	Тенге				1439424				
		Накладные расходы	Тенге				270806				
		Сметная прибыль	Тенге				210040				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2835541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					289694			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				832712				
		Материалы	Тенге				6433				
		Всего заработная плата	Тенге					64093			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				760082				
		Накладные расходы	Тенге				44224				
		Сметная прибыль	Тенге				70155				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				947091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					64093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				3782632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					353786			
		РАЗДЕЛ 21.=ПРОЧЕЕ=									
		СТРЕМЯНКА СМ1 /лист 32/									
196	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,05594	599714,91	17401,07	33548	973	31022	1313	37650
		НР - 69%; СП - 8%			27762,50	6245,71	1553	349		2789	
197	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,51038	153,90	2,17	232	3	170	41	295
		НР - 69%; СП - 8%			38,85	0,40	59	1		22	
		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /лист 41 прим. 7 и 8/									
198	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	117,956985	136,66	128,67	16121	15178	–	3687	21393
		НР - 72%; СП - 8%			7,99	35,42	943	4179		1585	
199	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,101015	1481,95	–	3114	–	–	2242	5784
		НР - 72%; СП - 8%			1481,95	–	3114	–		428	
200	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	7,582	1234,96	–	9363	–	–	6742	17394
		НР - 72%; СП - 8%			1234,96	–	9363	–		1288	
201	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	23,58	183,73	176,05	4332	4151	3	1033	5794
		НР - 72%; СП - 8%			7,56	53,28	178	1256		429	
202	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,42	1481,95	–	622	–	–	448	1156

		НР - 72%; СП - 8%			1481,95	--	622	--		86	
203	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ПОГРУЗКА ГРУНТА РУЧН.РАЗРАБОТКИ/**	м3 грунта	0,42	183,73	176,05	77	74	--	18	103
		НР - 72%; СП - 8%			7,56	53,28	3	22		8	
204	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/**	т	39,6	45,00	--	1782	--		--	1925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
205	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	108,494	25,49	25,49	2765	2765	--	675	3715
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,64	--	938		275	
206	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	108,494	12,28	12,28	1333	1333	--	325	1791
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,17	--	452		133	
207	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	19,146	586,79	--	11235	--	--	8089	20870
		НР - 72%; СП - 8%			586,79	--	11235	--		1546	
208	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	108,494	114,67	51,84	12442	5625	--	6942	20934
		НР - 72%; СП - 8%			62,83	26,04	6817	2825		1551	
209	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	750	2148,28	26,89	1611211	20170	1248240	322610	2088527
		НР - 93%; СП - 8%			457,07	5,46	342801	4092		154706	
210	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	75	58094,26	843,84	4357070	63288	2915769	1066515	5857471
		НР - 76%; СП - 8%			18373,50	337,28	1378013	25296		433887	
211	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	750	2148,28	26,89	1611211	20170	1248240	322610	2088527
		НР - 93%; СП - 8%			457,07	5,46	342801	4092		154706	
212	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	750	182,64	0,15	136984	112	117173	15803	165010
		НР - 80%; СП - 8%			26,27	0,07	19699	55		12223	
213	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	210	1250,51	18,61	262606	3908	233751	24266	309822
		НР - 93%; СП - 8%			118,79	5,46	24947	1146		22950	
214	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	210	2080,17	28,92	436836	6074	395697	33966	508466
		НР - 93%; СП - 8%			166,97	6,94	35065	1458		37664	
		ПРИЯМОК /лист 41/									
215	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,4	18121,72	723,59	7249	289	6585	407	8268
		НР - 91%; СП - 8%			938,30	179,85	375	72		612	

216	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	37188,36 11998,39	3739,44 1473,04	29751 9599	2992 1178	17160	9807 3165	42723
217	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0373	217839,00 --	--	8125 --	--	8125	-- 650	8775
218	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,07904	210429,00 --	--	16632 --	--	16632	-- 1331	17963
219	2106-0801-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т *СП - 8%*	т	0,8478	455177,00 --	--	385899 --	--	385899	-- 30872	416771
220	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	/325х4,0/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	14719,91 2256,04	196,02 61,29	323838 49633	4312 1348	269893	49962 29904	403704
		ПРИЯМОК Пр-1, Пр-2 /лист 39/ ==========									
221	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	6	7648,37 2627,52	1259,93 491,67	45890 15765	7560 2950	22565	17592 5079	68561
222	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,6	18121,72 938,30	723,59 179,85	10873 563	434 108	9876	611 919	12402
223	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	6	1335,17 502,93	55,10 9,09	8011 3018	331 55	4662	2888 872	11771
224	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	6	856,39 303,45	27,38 5,18	5138 1821	164 31	3153	1741 550	7429
225	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,4	37188,36 11998,39	3739,44 1473,04	126440 40795	12714 5008	72931	41681 13450	181571
226	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01536	224070,00 --	--	3442 --	--	3442	-- 275	3717
227	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00356	217839,00 --	--	776 --	--	776	-- 62	838
228	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,5	217839,00 --	--	108920 --	--	108920	-- 8714	117633

229	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,10534	539104,79 37196,93	6126,72 2470,08	56789 3918	645 260	52226	3886 4854	65529
230	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03696	663049,06 52896,00	900,06 420,86	24506 1955	33 16	22518	1793 2104	28403
		ПРИЯМОК Пр-3 /лист 39/									
231	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1	7648,37 2627,52	1259,93 491,67	7648 2628	1260 492	3760	2932 846	11427
232	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	18121,72 938,30	723,59 179,85	1812 94	72 18	1646	102 153	2067
233	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1	1335,17 502,93	55,10 9,09	1335 503	55 9	777	481 145	1962
234	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1	856,39 303,45	27,38 5,18	856 303	27 5	526	290 92	1238
235	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,7	37188,36 11998,39	3739,44 1473,04	26032 8399	2618 1031	15015	8581 2769	37382
236	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0112	224070,00 --	-- --	2510 --	-- --	2510	-- 201	2710
237	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00326	217839,00 --	-- --	710 --	-- --	710	-- 57	767
238	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,41738	217839,00 --	-- --	90922 --	-- --	90922	-- 7274	98195
239	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0757099	539104,79 37196,93	6126,72 2470,08	40816 2816	464 187	37536	2793 3489	47097
240	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03864	663049,06 52896,00	900,06 420,86	25620 2044	35 16	23541	1875 2200	29695
241	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,385	628393,06 18240,00	900,06 420,86	870324 25262	1247 583	843815	23519 71507	965351
		УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА /лист 50/1/									

242	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,52	40624,26 12078,08	4504,31 1045,86	61749 18359	6847 1590	36543	18153 6392	86294
243	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0027	224070,00 --	-- --	605 --	-- --	605	-- 48	653
244	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02964	217839,00 --	-- --	6457 --	-- --	6457	-- 517	6973
245	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0155	217839,00 --	-- --	3377 --	-- --	3377	-- 270	3647
246	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,24028	210429,00 --	-- --	50562 --	-- --	50562	-- 4045	54607
		УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА /лист 50/2/ =									
247	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	40624,26 12078,08	4504,31 1045,86	32499 9662	3603 837	19234	9554 3364	45418
248	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01482	217839,00 --	-- --	3228 --	-- --	3228	-- 258	3487
249	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0071	217839,00 --	-- --	1547 --	-- --	1547	-- 124	1670
250	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1115	210429,00 --	-- --	23463 --	-- --	23463	-- 1877	25340
251	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00864	210429,00 --	-- --	1818 --	-- --	1818	-- 145	1964
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				10929053 2374723	189526 61955	8363020 --	2015973 1035605	13980629
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10185768				
		Материалы	Тенге				7198990				
		Всего заработная плата	Тенге					2383794			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				323092				
		Местные материалы	Тенге				154128				
		Транспортные расходы	Тенге				1782				
		Накладные расходы	Тенге				1964699				
		Сметная прибыль	Тенге				972037				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13122505				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1553
		Сметная заработная плата	Тенге					2383794			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				419447				
Материалы			Тенге				31022				
Всего заработная плата			Тенге					1902			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				385899				
		Накладные расходы	Тенге				1313				
		Сметная прибыль	Тенге				33661				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				454421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1902			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				323838				
Материалы			Тенге				269893				
Всего заработная плата			Тенге					50981			
		Накладные расходы	Тенге				49962				
		Сметная прибыль	Тенге				29904				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				403704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					50981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				13980629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1587
		Сметная заработная плата	Тенге					2436678			
		РАЗДЕЛ 22.=ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ=									
		ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ ========== =									
252	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	м2	115,512	3374,27	104,72	389769	12096	16374	252003	693113
		НР - 69%; СП - 8%			3127,81	33,95	361299	3922		51342	
253	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	27,1875	59652,00	--	1621789	--	1621789	--	1751532
		СП - 8%			--	--	--	--		129743	
254	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	88,3245	29325,00	--	2590116	--	2590116	--	2797325
		СП - 8%			--	--	--	--		207209	
255	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	10	9999,98	1,30	100000	13	90560	6504	115025
		НР - 69%; СП - 8%			942,67	--	9427	--		8520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				4701673	12109	4318839	258507	5356995
							370726	3922	--	396814	
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				4701673				
Материалы			Тенге				106933				
Всего заработная плата			Тенге					374648			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4211905				
		Накладные расходы	Тенге				258507				
		Сметная прибыль	Тенге				396814				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				5356995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229

		Сметная заработная плата	Тенге					374648				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				5356995					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									229
		Сметная заработная плата	Тенге					374648				
		РАЗДЕЛ 23.=ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ=										
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ										
256	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,73	2037,07	34,41	5561	94	1059	3071	9323
		НР - 69%; СП - 8%			1614,67	15,89	4408	43		691	
257	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	2,73	38478,00	--	105045	--	105045	--	113449
		СП - 8%			--	--	--	--		8404	
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ									
258	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,838	2250,90	32,58	13141	190	2818	7052	21808
		НР - 69%; СП - 8%			1735,62	14,92	10133	87		1615	
259	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,838	46589,00	--	271987	--	271987	--	293746
		СП - 8%			--	--	--	--		21759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				395733	284	380909	10123	438326
							14541	130	--	32469	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				395733				
		Материалы	Тенге				3877				
		Всего заработная плата	Тенге					14671			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				377032				
		Накладные расходы	Тенге				10123				
		Сметная прибыль	Тенге				32469				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				438325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				438325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14671			
		РАЗДЕЛ 24.=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ=									
260	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	197,087	1028,29	3,41	202663	672	167298	31547	252946
		НР - 90%; СП - 8%			176,03	1,82	34693	359		18737	
261	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	197,087	2357,00	--	464534	--	464534	--	501697
		СП - 8%			--	--	--	--		37163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				667197	672	631832	31547	754643
							34693	359	--	55900	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				667197				
		Материалы	Тенге				167298				
		Всего заработная плата	Тенге					35052			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				464534					
		Накладные расходы	Тенге				31547					
		Сметная прибыль	Тенге				55899					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				754643					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге					35052				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				754643					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге					35052				
		РАЗДЕЛ 25.=ПОЛЫ=										
		ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ /лист 24/2 прим.5/										
		=										
				Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1							
262	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж - Стяжки цементные толщиной 20 мм**	м2 стяжки	126,01	221,34	15,74	27891	1983	--	25353	57504
		НР - 94%; СП - 8%			205,60	8,44	25908	1064		4260	
263	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Демонтаж - Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	126,01	20,83	10,66	2624	1343	--	1865	4849
		НР - 94%; СП - 8%			10,16	5,58	1281	703		359	
		на отм. -3,300									
		ТИП 1									
264	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	285,32	234,16	16,95	66811	4837	49509	13590	86834
		НР - 94%; СП - 8%			43,69	6,98	12465	1993		6432	
265	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	м3 подстилающего слоя	28,532	6870,88	1007,94	196040	28759	107306	66926	284003
		НР - 94%; СП - 8%			2102,02	393,34	59975	11223		21037	
266	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство**	м3	14,266	17789,34	578,87	253783	8258	234816	11613	286627
		НР - 91%; СП - 8%			750,64	143,88	10709	2053		21232	
267	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	285,32	1223,57	44,08	349109	12577	221736	109859	495685
		НР - 94%; СП - 8%			402,34	7,27	114796	2075		36717	
268	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	285,32	790,23	21,90	225468	6249	149955	66221	315023
		НР - 94%; СП - 8%			242,76	4,15	69264	1183		23335	
269	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	м3 изоляции	14,266	39527,59	478,82	563901	6831	453245	81575	697113
		НР - 76%; СП - 8%			7277,81	246,02	103825	3510		51638	
270	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,342384	256310,86	762,04	87757	261	84702	2653	97643
		НР - 91%; СП - 8%			8160,46	355,96	2794	122		7233	
271	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**/Бетон М350 сс/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	285,32	601,98	15,40	171758	4394	109299	56845	246891

		НР - 94%; СП - 8%			203,51	8,44	58065	2408		18288	
272	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	/до толщ. 100мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	285,32	1609,75	42,64	459293	12167	435957	16487	513843
		НР - 94%; СП - 8%			39,14	22,33	11169	6371		38062	
273	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	285,32	3965,02	41,81	1131298	11930	896532	214927	1453924
		НР - 94%; СП - 8%			781,00	20,36	222836	5810		107698	
		ТИП 2									
274	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	36,24	234,16	16,95	8486	614	6289	1726	11029
		НР - 94%; СП - 8%			43,69	6,98	1583	253		817	
275	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	3,624	6870,88	1007,94	24900	3653	13629	8501	36073
		НР - 94%; СП - 8%			2102,02	393,34	7618	1425		2672	
276	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,812	17789,34	578,87	32234	1049	29825	1475	36406
		НР - 91%; СП - 8%			750,64	143,88	1360	261		2697	
277	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	/Гидронзол ГИ/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	36,24	1223,57	44,08	44342	1597	28164	13954	62960
		НР - 94%; СП - 8%			402,34	7,27	14581	264		4664	
278	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	36,24	790,23	21,90	28638	794	19046	8411	40013
		НР - 94%; СП - 8%			242,76	4,15	8798	150		2964	
279	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	1,812	39527,59	478,82	71624	868	57569	10361	88544
		НР - 76%; СП - 8%			7277,81	246,02	13187	446		6559	
280	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,043488	256310,86	762,04	11146	33	10758	337	12402
		НР - 91%; СП - 8%			8160,46	355,96	355	15		919	
281	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон М350 сс/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,24	601,98	15,40	21816	558	13883	7220	31359
		НР - 94%; СП - 8%			203,51	8,44	7375	306		2323	
282	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	/до толщ. 100мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	36,24	1609,75	42,64	58337	1545	55373	2094	65266
		НР - 94%; СП - 8%			39,14	22,33	1419	809		4835	
283	1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	Стяжка топинг. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм	м2 стяжки	36,24	277,96	1,61	10073	58	2767	6841	18267
		НР - 94%; СП - 8%			199,99	0,83	7248	30		1353	
		на отм. +0,000...+21.000									
		ТИП 3									
284	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	497,71	542,77	15,74	270140	7832	159977	100139	399902
		НР - 94%; СП - 8%			205,60	8,44	102331	4201		29622	
285	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/до толщ. 60мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	497,71	682,33	21,32	339604	10612	318874	14734	382685

		НР - 94%; СП - 8%			20,33	11,16	10118	5557		28347	
286	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	/выравнивающий слой толщ. 5мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	497,71	85,29	2,67	42450	1326	39859	1842	47836
		НР - 94%; СП - 8%			2,54	1,40	1265	695		3543	
287	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	497,71	3965,02	41,81	1973428	20810	1563905	374918	2536213
		НР - 94%; СП - 8%			781,00	20,36	388713	10136		187868	
		ТИП 4									
288	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2007,68	542,77	15,74	1089700	31594	645321	403946	1613137
		НР - 94%; СП - 8%			205,60	8,44	412785	16945		119492	
289	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/до толщ. 60мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2007,68	682,33	21,32	1369905	42806	1286284	59436	1543689
		НР - 94%; СП - 8%			20,33	11,16	40815	22416		114347	
290	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	/выравнивающий слой толщ. 15мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2007,68	255,87	8,00	513715	16052	482358	22289	578883
		НР - 94%; СП - 8%			7,62	4,19	15305	8406		42880	
291	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	2007,68	94,00	--	188722	--	188722	--	203820
		СП - 8%			--	--	--	--		15098	
292	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	2007,68	2940,17	11,66	5902911	23401	5395740	466622	6879096
		НР - 94%; СП - 8%			240,96	6,29	483770	12636		509563	
		ТИП 5									
293	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	/Гидроизол ГИ/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	248,24	1223,57	44,08	303739	10942	192920	95582	431266
		НР - 94%; СП - 8%			402,34	7,27	99877	1806		31946	
294	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	248,24	790,23	21,90	196166	5437	130466	57615	274083
		НР - 94%; СП - 8%			242,76	4,15	60263	1030		20302	
295	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	248,24	542,77	15,74	134736	3906	79791	49946	199457
		НР - 94%; СП - 8%			205,60	8,44	51039	2095		14775	
296	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	/до толщ. 55мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	248,24	597,04	18,66	148209	4631	139162	6430	167011
		НР - 94%; СП - 8%			17,79	9,77	4416	2425		12371	
297	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	248,24	3965,02	41,81	984275	10379	780020	186996	1264973
		НР - 94%; СП - 8%			781,00	20,36	193876	5055		93702	
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ТИП 6									
298	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,95075	14039,06	867,32	27387	1692	21235	4804	34766
		НР - 94%; СП - 8%			2286,14	333,90	4460	651		2575	

299	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	78,03	542,77 205,60	15,74 8,44	42352 16043	1228 659	25081	15700 4644	62696
300	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	78,03	341,17 10,16	10,66 5,58	26621 793	832 436	24996	1155 2222	29998
301	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	78,03	3965,02 781,00	41,81 20,36	309390 60942	3263 1589	245185	58779 29454	397623
		на отм. +24.000									
		ТИП 7									
302	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	12,44275	14039,06 2286,14	867,32 333,90	174685 28446	10792 4155	135447	30644 16426	221755
303	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	497,71	542,77 205,60	15,74 8,44	270140 102331	7832 4201	159977	100139 29622	399902
304	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	497,71	341,17 10,16	10,66 5,58	169802 5059	5306 2778	159437	7367 14174	191343
305	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	497,71	3965,02 781,00	41,81 20,36	1973428 388713	20810 10136	1563905	374918 187868	2536213
		ТИП 8									
306	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	326,23	542,77 205,60	15,74 8,44	177066 67074	5134 2753	104858	65638 19416	262120
307	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	326,23	2438,22 1179,96	46,88 34,61	795422 384937	15292 11292	395193	372455 93430	1261307
308	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	68,5083	7756,63 7277,81	478,82 246,02	531393 498590	32803 16854	--	391738 73850	996982
309	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	48,9345	31148,00 --	-- --	1524212 --	-- --	1524212	-- 121937	1646149
310	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	19,5738	37829,00 --	-- --	740457 --	-- --	740457	-- 59237	799694
311	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/5Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,946067	256310,86 8160,46	762,04 355,96	242487 7720	721 337	234046	7332 19986	269805
312	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	326,23	542,77 205,60	15,74 8,44	177066 67074	5134 2753	104858	65638 19416	262120

313	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	326,23	341,17	10,66	111299	3478	104505	4829	125418
					10,16	5,58	3316	1821		9290	
		ПЛИНТУС									
314	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	418,43	446,56	0,90	186853	377	109322	72712	280331
					184,39	0,48	77154	199		20765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				24785090	414781	20036473	4143177	31242531
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4333833	196490	--	2314262	
	Материалы		Тенге				24785090				
	Всего заработная плата		Тенге				16676370				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4530323			
	Местные материалы		Тенге				2453391				
		Накладные расходы	Тенге				906715				
		Сметная прибыль	Тенге				4143177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2314261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31242528				
		Сметная заработная плата	Тенге								3363
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					4530323			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31242528				
		Сметная заработная плата	Тенге								3363
								4530323			
		РАЗДЕЛ 26.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=									
		ПОТОЛОК на отм. -3,300									
315	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,01	992,70	44,94	14900	675	5573	7363	24045
					576,38	36,82	8652	553		1781	
316	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отдельываемой поверхности	285,32	899,61	3,93	256678	1122	120308	108524	394419
					474,02	1,43	135248	408		29216	
317	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	15,01	591,89	2,64	8884	40	3576	4231	14165
					350,98	1,40	5268	21		1049	
318	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	21,23	33,92	0,42	720	9	142	459	1274
					26,81	0,23	569	5		94	
		СТЕНЫ на отм. -3,300									
319	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	149,03	977,94	44,94	145743	6697	54293	72192	235370
					568,70	36,82	84753	5487		17435	
320	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	538,53	822,41	10,29	442892	5539	136274	242458	740178
					559,08	3,70	301079	1993		54828	

321	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	132,45	578,71 341,45	1,77 0,94	76650 45225	235 124	31190	36280 9034	121964
322	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	84,5	33,92 26,81	0,42 0,23	2866 2265	35 19	566	1827 375	5069
323	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	64,19	500,28 279,35	2,49 1,32	32113 17932	160 85	14021	14413 3722	50248
		ПОТОЛОК на отм. +0,000...+21.000									
324	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2812,64	899,61 474,02	3,93 1,43	2530293 1333253	11060 4019	1185980	1069817 288009	3888119
		СТЕНЫ на отм. +0,000...+21.000									
325	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	672,44	2781,63 1452,45	12,98 3,85	1870477 976683	8727 2592	885067	783420 212312	2866208
326	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	672,44	822,41 559,08	10,29 3,70	553021 375945	6917 2489	170159	302747 68461	924229
327	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	636,55	578,71 341,45	1,77 0,94	368375 217352	1127 598	149896	174360 43419	586154
328	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	466,03	500,28 279,35	2,49 1,32	233146 130187	1160 617	101799	104643 27023	364811
		ПОТОЛОК технический этаж									
329	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	23,45	899,61 474,02	3,93 1,43	21096 11116	92 34	9888	8919 2401	32417
330	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	314,64	33,92 26,81	0,42 0,23	10672 8435	132 71	2105	6805 1398	18875
		СТЕНЫ технический этаж									
331	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	146,85	2781,63 1452,45	12,98 3,85	408482 213292	1906 566	193284	171086 46365	625933
332	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,85	796,10 474,24	42,33 35,36	116908 69642	6216 5192	41050	59867 14142	190917

333	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,66	822,41 559,08	10,29 3,70	74560 50686	933 336	22941	40817 9230	124607
334	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	296,35	33,92 26,81	0,42 0,23	10052 7945	124 67	1983	6409 1317	17778
335	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	39,59	578,71 341,45	1,77 0,94	22911 13518	70 37	9323	10844 2700	36456
336	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	51,07	500,28 279,35	2,49 1,32	25549 14267	127 68	11155	11467 2961	39978
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				7226987 4023311	53103 25378	3150573 –	3238948 837272	11303214
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7226987				
		Материалы	Тенге				3150573				
		Всего заработная плата	Тенге					4048689			
		Накладные расходы	Тенге				3238952				
		Сметная прибыль	Тенге				837275				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11303214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2688
		Сметная заработная плата	Тенге					4048689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				11303214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2688
		Сметная заработная плата	Тенге					4048689			

РАЗДЕЛ 27.=ОГРАЖДЕНИЯ /лист 32/=

ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-1 - 9шт

337	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,77418	590682,20 22210,00	13920,86 4996,57	457294 17195	10777 3868	429322	14533 37746	509574
338	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,90286	145,70 31,08	1,74 0,32	3046 650	36 7	2360	453 280	3778

ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-2

339	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02451	590682,20 22210,00	13920,86 4996,57	14478 544	341 122	13593	460 1195	16133
340	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,66177	145,70 31,08	1,74 0,32	96 21	1 –	74	14 9	120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				474914 18409	11156 3998	445349 –	15460 39230	529605
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3142				
		Материалы	Тенге				2434				
		Всего заработная плата	Тенге					677			
		Накладные расходы	Тенге				467				

		Сметная прибыль	Тенге				289					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3898					
		Сметная заработная плата	Тенге					677				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				471772					
	Материалы		Тенге				442915					
	Всего заработная плата		Тенге					21730				
		Накладные расходы	Тенге				14993					
		Сметная прибыль	Тенге				38941					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				525707					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге					21730				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				529604					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге					22407				
		РАЗДЕЛ 28.=СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ЖИЛАЯ ЧАСТЬ)=										
341	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	197	851,07 405,56	8,71 3,32	167661 79894	1717 655	86050	78938 19728	266327	
342	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	1316	1857,00 --	-- --	2443812 --	-- --	2443812	-- 195505	2639317	
343	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	448	391,27 318,25	1,20 0,35	175290 142574	536 156	32180	139876 25213	340379	
344	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	112	7476,00 --	-- --	837312 --	-- --	837312	-- 66985	904297	
345	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	112	7476,00 --	-- --	837312 --	-- --	837312	-- 66985	904297	
346	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	112	8311,00 --	-- --	930832 --	-- --	930832	-- 74467	1005299	
347	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	112	6236,00 --	-- --	698432 --	-- --	698432	-- 55875	754307	
348	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	48	908,73 849,05	-- --	43619 40754	-- --	2865	30566 5935	80120	
349	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	48	41087,00	--	1972176	--	1972176	--	2129950	

		СП - 8%			--	--	--	--		157774	
350	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	48	391,27 318,25	1,20 0,35	18781 15276	57 17	3448	14987 2701	36469
351	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический AB-QM, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	48	54839,00 --	-- --	2632272 --	-- --	2632272	-- 210582	2842854
352	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79** *СП - 8%*	шт.	16	24469,00 --	-- --	391504 --	-- --	391504	-- 31320	422824
353	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	8	13261,38 593,68	81,27 29,78	106091 4749	650 238	100692	4888 8878	119857
354	2304-1001-0201 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	96	7465,00 --	-- --	716640 --	-- --	716640	-- 57331	773971
355	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	16	5274,00 --	-- --	84384 --	-- --	84384	-- 6751	91135
356	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	**Монтажный комплект, типа Giacomini** *СП - 8%*	шт.	112	4054,00 --	-- --	454048 --	-- --	454048	-- 36324	490372
357	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	2561,17 1896,96	142,41 35,14	10245 7588	570 141	2087	7574 1425	19244
358	2304-0103-3404 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79** *СП - 8%*	шт.	4	28393,00 --	-- --	113572 --	-- --	113572	-- 9086	122658
359	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	215,59 105,68	-- --	862 423	-- --	439	414 102	1379
360	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	391,27 318,25	1,20 0,35	391 318	1 --	72	312 56	760
361	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	**/д.15мм/ Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts** *СП - 8%*	шт.	1	2781,00 --	-- --	2781 --	-- --	2781	-- 222	3003
362	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8	2680,21 258,30	-- --	21442 2066	-- --	19376	2025 1877	25344

363	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	1730,14	--	13841	--	11878	1924	17026
		НР - 98%; СП - 8%			245,39	--	1963	--		1261	
364	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	шт.	8	5818,88	113,96	46551	912	780	44273	98090
		НР - 98%; СП - 8%			5607,42	39,70	44859	318		7266	
365	2305-1313-0405 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-6, со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа Watts	шт.	8	50286,00	--	402288	--	402288	--	434471
		СП - 8%			--	--	--	--		32183	
366	2304-1012-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	11361,00	--	22722	--	22722	--	24540
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
367	2304-1012-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	7236,00	--	14472	--	14472	--	15630
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
368	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1996	1002,75	1,27	2001496	2531	821242	1154395	3408362
		НР - 98%; СП - 8%			590,04	0,12	1177723	231		252471	
369	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1966	53,19	0,55	104579	1072	4563	96965	217668
		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	98944	--		16124	
370	2302-0501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	60	1585,00	--	95100	--	95100	--	102708
		СП - 8%			--	--	--	--		7608	
371	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1100,67	9,85	26416	236	20523	5643	34623
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	5657	101		2565	
372	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1650,50	9,85	13204	79	11239	1881	16292
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	1886	34		1207	
373	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1777,69	9,85	14222	79	12257	1881	17391
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	1886	34		1288	
374	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2461,09	21,23	39377	340	31879	7150	50250
		НР - 98%; СП - 8%			447,35	8,65	7158	138		3722	
375	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	68	2868,98	25,43	195091	1729	157276	36038	249619
		НР - 98%; СП - 8%			530,68	10,11	36086	688		18490	
376	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	53,19	0,55	2979	31	130	2762	6200

		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	2818	--		459	
377	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	68	58,49	0,55	3977	37	518	3354	7917
		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	3422	--		586	
378	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	м	20	972,00	--	19440	--	19440	--	20995
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
379	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	2120	477,51	37,56	1012324	79617	563972	312205	1430491
		НР - 76%; СП - 8%			173,93	19,84	368735	42061		105962	
380	2111-0403-0617 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	м	52,8	4676,00	--	246893	--	246893	--	266644
		СП - 8%			--	--	--	--		19751	
381	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	м	22	1028,00	--	22616	--	22616	--	24425
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	
382	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	17,6	691,00	--	12162	--	12162	--	13135
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
383	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	8,8	508,00	--	4470	--	4470	--	4828
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
384	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	8,8	450,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
385	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	26,4	396,00	--	10454	--	10454	--	11291
		СП - 8%			--	--	--	--		836	

386	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	2195,6	197,00 --	-- --	432533 --	-- --	432533	-- 34603	467136
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				17420626 2044780	90192 44810	15285653 --	1948051 1549492	20918172
		Стоимость монтажных работ	Тенге				43619				
		Материалы	Тенге				2865				
		Всего заработная плата	Тенге					40754			
		Накладные расходы	Тенге				30566				
		Сметная прибыль	Тенге				5935				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				80120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					40754			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1745413				
		Материалы	Тенге				563972				
		Всего заработная плата	Тенге					410796			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				733088				
		Накладные расходы	Тенге				312205				
		Сметная прибыль	Тенге				164609				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2222227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					410796			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				15631594				
		Материалы	Тенге				1316628				
		Всего заработная плата	Тенге					1638041			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12669099				
		Сдача и испытание	Тенге				3997				
		Накладные расходы	Тенге				1605280				
		Сметная прибыль	Тенге				1378950				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				18615824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1041
		Сметная заработная плата	Тенге					1638041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				20918170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1322
		Сметная заработная плата	Тенге					2089591			

РАЗДЕЛ 29.=ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА=

387	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	17	851,07 405,56	8,71 3,32	14468 6894	148 56	7426	6812 1702	22983
388	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	секция	38	1857,00 --	-- --	70566 --	-- --	70566	-- 5645	76211
389	1118-0301-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	м труб нитки регистра	1	1017,28 111,97	9,34 4,52	1017 112	9 5	896	114 91	1222
390	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	391,27 318,25	1,20 0,35	783 636	2 1	145	624 113	1520

391	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	2	7476,00 --	--	14952 --	--	14952	-- 1196	16148
392	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	213	1100,67 235,70	9,85 4,21	234442 50204	2097 896	182141	50078 22762	307282
393	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1205,84 235,70	9,85 4,21	12058 2357	98 42	9603	2351 1153	15562
394	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	223	53,19 50,33	0,55 --	11862 11223	122 --	517	10999 1829	24690
395	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini *СП - 8%*	шт.	3	4054,00 --	--	12162 --	--	12162	-- 973	13135
396	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	223	477,51 173,93	37,56 19,84	106485 38787	8375 4424	59323	32840 11146	150471
397	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	173,8	2274,00 --	--	395221 --	--	395221	-- 31618	426839
398	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	60,5	396,00 --	--	23958 --	--	23958	-- 1917	25875
399	2111-0403-0603 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	11	1833,00 --	--	20163 --	--	20163	-- 1613	21776
400	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 *СП - 8%*	м	20	972,00 --	--	19440 --	--	19440	-- 1555	20995
401	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79 *СП - 8%*	шт.	4	24469,00 --	--	97876 --	--	97876	-- 7830	105706