Заказчик: ТОО "SHEBER GOOD" Форма 4

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта:Строительство многофункционального жилого комплекса и здания обслуживания населения в мкр. "Кайрат" уч. 157/1, Турксибский район в г. Алматы, Пятно 10

Договор (контракт) подряда № 10/PAR/2021 от 05.01.2021 года

Акт выполненных работ за январь-март 2022 г.

Благоустройство территории

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
		завоз недостающего пригодного для насыпи грунта										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2804,15		255,49	245,41	716432	688167	1121	132385	916722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9,68	55,89	27144	156724		67905	
2	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	138805,425		38,00	--	5274606	--		--	5696574
						--	--	--	--		421968	
		планировка										
3	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	409,7		176,98	169,26	72509	69345	--	12080	91356
						7,72	33,23	3163	13614		6767	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6807,65		24,20	19,92	164745	135609	884	66219	249442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4,15	9,36	28252	63720		18477	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6807,65		39,11	39,11	266247	266248	--	84355	378650
						--	17,21	--	117160		28048	
		Плодородный грунт										
6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1742,5		255,49	245,41	445191	427627	697	82264	569652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9,68	55,89	16867	97388		42196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	86253,75	38,00	--	3277642	--		--	3539853
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		262211	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10217372	1586996	2702	377303	11442249
		Материалы	Тенге				75426	448606	--	847572	
		Всего заработная плата	Тенге				10217372				
		Транспортные расходы	Тенге				2704				
		Накладные расходы	Тенге					524032			
		Сметная прибыль	Тенге				8552249				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				377303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				847572				
		Сметная заработная плата	Тенге				11442247				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								244
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					524032			
		Сметная заработная плата	Тенге				11442247				
											244
								524032			
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство									
		Покрытие проездов Тип 1									
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	361,791875	4030,97	1136,51	1458372	411180	978213	195047	1785693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	308,52	68979	111620		132274	
9	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1447,1675	1123,74	316,36	1626240	457826	1066693	282720	2061677
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,29	110,60	101721	160057		152717	
10	1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=7	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 (до 8 см)	м2 покрытия	1447,1675	-408,78	-107,05	-591573	-154920	-436653	-59204	-702839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	-37,88	--	-54819		-52062	
11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1447,1675	1490,89	203,45	2157568	294427	1819610	97762	2435756
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	32,47	43531	46990		180426	
12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1447,1675	619,07	0,08	895898	116	880442	16567	985462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,60	--	15340	--		72997	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1447,1675	1629,31	214,79	2357884	310837	2003516	96527	2650764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	31,68	43531	45846		196353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие спортивных площадок Тип 2									
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	180,88	4030,97	1136,51	729122	205572	489063	97515	892768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	308,52	34487	55805		66131	
15	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	904,4	1123,74	316,36	1016310	286116	666624	176685	1288434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,29	110,60	63570	100027		95440	
16	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	904,4	1490,89	203,45	1348361	184000	1137157	61096	1522213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	32,47	27204	29366		112757	
17	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	904,4	309,54	0,04	279948	36	275119	5177	307935
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,30	--	4793	--		22810	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	904,4	1629,31	214,79	1473548	194256	1252088	60324	1656582
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	31,68	27204	28651		122710	
		Тротуары из асфальтобетона Тип 3									
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	18,139	3969,13	1179,87	71996	21402	47136	10034	88593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	321,56	3458	5833		6562	
20	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	9,0695	2000,60	1709,43	18144	15503	--	7529	27727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			291,17	477,47	2641	4330		2054	
21	211-201-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	11,42757	3354,00	--	38328	--	38328	--	41394
					--	--	--	--		3066	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	181,39	1629,31	214,79	295541	38960	251125	12099	332251
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	31,68	5456	5746		24611	
23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	181,39	348,62	0,04	63236	7	62268	1038	69416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,30	--	961	--		5142	
		Тротуары из тротуарной плитки Тип 4 (4а)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,274225	4030,97	1136,51	17229	4858	11556	2304	21096
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	308,52	815	1319		1563	
25	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	85,4845	894,28	166,94	76447	14271	31682	38168	123785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			356,72	56,70	30494	4847		9169	
26	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	85,4845	135,88	16,24	11616	1388	8194	2691	15452
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23,79	5,36	2034	458		1145	
27	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	68,425	2346,90	44,50	160587	3045	114545	47949	225219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			628,38	20,47	42997	1401		16683	
28	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	17,0595	678,90	44,50	11582	759	103	11955	25419
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			628,38	20,47	10720	349		1883	
29	251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	17,0595	8849,00	--	150960	--	150960	--	163037
					--	--	--	--		12077	
		Площадка с усиленной тротуарной плиткой Тип 5									
30	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	275,145	4030,97	1136,51	1109101	312705	743937	148335	1358031
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	308,52	52459	84888		100595	
31	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1100,58	1123,74	316,36	1236766	348179	811227	215011	1567919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,29	110,60	77360	121724		116142	
32	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 12 см. Устройство	м2 покрытия	1100,58	2247,17	64,48	2473190	70965	2357310	67906	2744384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			40,81	16,32	44915	17961		203288	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,292262	275482,00	--	1182441	--	1182441	--	1277036
					--	--	--	--		94595	
34	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	1100,58	4937,90	44,50	5434554	48976	4693996	771240	6702258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			628,38	20,47	691582	22529		496464	
		Площадка из щебня Тип 6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	802,6125	1020,15	273,45	818785	219475	562968	122811	1016924
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,28	96,40	36342	77372		75328	
		Отмостка асфальтобетонная (см. АР-лист 63, узел 15)									
36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,94775	3969,13	1179,87	138712	41234	90815	19333	170689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	321,56	6663	11238		12644	
37	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	232,985	1629,31	214,79	379605	50043	322554	15540	426757
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	31,68	7008	7381		31612	
38	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	232,985	-348,62	-0,04	-81223	-9	-79979	-1334	-89161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-5,30	--	-1235	--		-6605	
		Отмостка под усиленную тротуарную плитку (см. АР-лист 63, узел 14)									
39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,56625	3969,13	1179,87	26062	7747	17063	3632	32070
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	321,56	1252	2111		2376	
40	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	43,775	1088,89	114,13	47666	4996	22126	21300	74483
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			469,30	48,33	20544	2116		5517	
41	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (20-80 мм)	м2 покрытия	43,775	360,94	20,75	15800	908	12525	2693	19972
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,08	11,36	2367	497		1479	
42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0831725	20054,38	1660,22	1668	138	3	1450	3368
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18362,80	801,46	1527	67		249	
43	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0831725	296003,00	--	24619	--	24619	--	26589
					--	--	--	--		1970	
44	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	43,775	4603,90	44,50	201536	1948	172081	30676	250789
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			628,38	20,47	27507	896		18577	
		Бортовые камни									
45	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1479	1988,41	35,75	2940858	52874	1372512	1662714	4971858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1024,66	16,28	1515472	24078		368286	
46	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	44,863	48258,00	--	2164999	--	2164999	--	2338199
					--	--	--	--		173200	
47	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	180,2	1988,41	35,75	358311	6442	167225	202584	605766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1024,66	16,28	184644	2934		44872	
48	255-301-0301 РСНБ РК 2015	**Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм**	шт.	360,4	2491,00	--	897756	--	897756	--	969577
					--	--	--	--		71821	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33038550	3456260	26383947	4447874	40485342
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3198343	923618	--	2998918	
	Материалы		Тенге				33038550				
	Всего заработная плата		Тенге				21924843				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4121961			
	Местные материалы		Тенге				2255776				
		Накладные расходы	Тенге				2203327				
		Сметная прибыль	Тенге				4447874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2998918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40485342				
		Сметная заработная плата	Тенге								2639
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4121961			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40485342				
		Сметная заработная плата	Тенге								2639
								4121961			
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение									
49	1147-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	яма	42,5	8074,11	399,90	343150	16995	98386	207304	594490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5359,28	183,61	227769	7803		44036	
50	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (липа)**	шт.	9,35	15064,06	1368,26	140849	12793	78649	47600	203525
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5284,16	501,01	49407	4684		15076	
51	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (вяз)**	шт.	13,6	13747,06	1368,26	186960	18609	96486	69237	276693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5284,16	501,01	71865	6814		20496	
52	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (туя)**	шт.	14,45	18968,06	1368,26	274088	19772	177960	73564	375464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5284,16	501,01	76356	7240		27812	
53	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (сосна)**	шт.	5,1	17187,06	1368,26	87654	6978	53727	25964	122707
					5284,16	501,01	26949	2555		9089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1147-0102-0205 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	45,9	5300,81	232,50	243307	10672	66861	150193	424980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3611,64	106,75	165774	4900		31480	
55	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (можжевельник)	шт.	6,8	8658,94	1096,43	58881	7456	28920	22289	87664
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3309,52	415,25	22505	2824		6494	
56	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (снежноягодник)	шт.	21,25	14179,94	1096,43	301324	23299	207698	69653	400655
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3309,52	415,25	70327	8824		29678	
57	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (вейгела)	шт.	10,2	14154,94	1096,43	144380	11184	99439	33434	192039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3309,52	415,25	33757	4236		14225	
58	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (форзиция)	шт.	7,65	13969,94	1096,43	106870	8388	73164	25075	142501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3309,52	415,25	25318	3177		10556	
59	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	520,2	906,57	44,80	471598	23304	111844	306806	840676
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			646,77	23,44	336450	12193		62272	
60	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	520,2	5166,75	117,15	2687743	60942	2287813	312217	3239957
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			651,65	30,38	338988	15804		239997	
61	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	16,15	779,10	--	12582	--	2777	8628	22907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			607,10	--	9805	--		1697	
62	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние. Посадка	м2	16,15	3498,99	565,75	56509	9136	15888	29792	93205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1949,54	146,71	31485	2369		6904	
63	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	207,4	583,26	0,26	120968	54	31400	64450	200251
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			431,60	--	89514	--		14833	
64	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3871,7245	666,92	17,92	2582131	69382	499452	1787544	4719249
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			520,00	4,65	2013297	18004		349574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	3871,7245	114,26	0,15	442383	581	166484	242280	739436
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			71,11	--	275318	--		54773	
66	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3871,7245	326,38	188,81	1263653	731021	234238	429399	1828496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			77,07	48,96	298394	189560		135444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9525030	1030566	4331186	3905429	14504895
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4163278	290987	--	1074436	
		Материалы	Тенге				9525030				
		Всего заработная плата	Тенге				4331189				
		Накладные расходы	Тенге					4454265			
		Сметная прибыль	Тенге				3905429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1074436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14504895				
		Сметная заработная плата	Тенге								3222
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4454265			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14504895				
		Сметная заработная плата	Тенге								3222
								4454265			
		РАЗДЕЛ 4.МАФЫ									
67	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	13,6	55371,00	127,00	753046	1728	721412	33347	849307
					2199,00	36,00	29906	490		62914	
68	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	8,5	55617,00	190,00	472744	1615	448128	24557	537081
					2706,00	56,00	23001	476		39780	
69	8601-0302-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом	шт.	4,25	77064,00	216,00	327522	918	294036	28569	384578
					7663,00	69,00	32568	293		28488	
70	8601-0302-0305 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья радиусная	шт.	13,6	75098,00	190,00	1021333	2584	981947	39290	1145474
					2706,00	56,00	36802	762		84850	
71	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	16,15	20022,00	--	323355	--	323355	--	349227
					--	--	--	--		25872	
72	8601-0104-0501 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Весы"	комплект	0,85	67815,00	543,00	57643	461	50755	5731	68444
					7561,00	186,00	6427	158		5070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	0,85	59052,00	1131,00	50194	961	43751	4705	59291
					6449,00	399,00	5482	339		4392	
74	8601-0104-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка"	комплект	0,85	67812,00	543,00	57640	461	50752	5731	68440
					7561,00	186,00	6427	158		5069	
75	8601-0104-0504 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	0,85	51518,00	1294,00	43790	1099	37565	4320	51959
					6030,00	457,00	5126	388		3849	
76	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	0,85	305090,00	4609,00	259326	3918	244445	9119	289920
					12898,00	1686,00	10963	1433		21475	
77	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1,7	187833,00	523,00	319316	889	272111	36397	384169
					27245,00	151,00	46316	257		28456	
78	8601-0306-0102 УСН РК 8.02-03-2020 00	Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон шестигранный "Наурыз"	шт.	13,6	52062,00	--	708043	--	708043	--	764687
					--	--	--	--		56644	
79	8601-0202-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с кольцами	комплект	0,85	96583,00	1920,00	82096	1632	75344	4084	93075
					6024,00	702,00	5120	597		6894	
80	8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	0,85	125940,00	239,00	107049	203	98536	7037	123213
					9776,00	79,00	8310	67		9127	
81	8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	0,85	105394,00	239,00	89585	203	81072	7037	104352
					9776,00	79,00	8310	67		7730	
82	8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	2,55	243830,00	--	621766	--	621766	--	671506
					--	--	--	--		49740	
83	8601-0202-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей	комплект	0,85	143186,00	345,00	121708	294	115544	5156	137013
					6906,00	102,00	5870	87		10149	
84	8601-0207-0304 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"	комплект	0,85	105041,00	499,00	89285	424	78289	10496	107763
					12438,00	142,00	10572	121		7982	
85	8601-0103-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	шт.	0,85	99208,00	263,00	84327	223	77038	6268	97843
					8313,00	79,00	7066	67		7248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	8601-0203-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1,7	190693,00	577,00	324178	980	290210	29323	381781
					19405,00	172,00	32988	292		28280	
87	8601-0113-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)	комплект	0,85	403950,00	1012,00	343358	860	313382	23163	395843
					34254,00	354,00	29116	301		29322	
88	8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	0,85	547373,00	891,00	465267	757	435910	22851	527167
					33647,00	325,00	28600	276		39049	
89	8601-0106-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой	комплект	0,85	573496,00	750,00	487472	637	465340	17519	545391
					25288,00	297,00	21495	252		40400	
90	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	230,52	39834,00	8678,00	9182534	2000453	5797578	1610643	11656705
					6006,00	3455,00	1384503	796447		863528	
91	8601-0602-0604 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м	секция	16,184	28310,00	4461,00	458169	72197	309956	78363	579452
					4697,00	1764,00	76016	28549		42920	
92	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	3,4	104785,00	180,00	356269	612	305408	59337	448854
					14779,00	75,00	50249	255		33249	
93	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	14,28	39834,00	8678,00	568830	123921	359143	99774	722097
					6006,00	3455,00	85766	49337		53493	
94	8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)	комплект	3,4	228955,00	4531,00	778447	15405	684607	63046	908813
					23069,00	1618,00	78435	5501		67320	
95	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	1,7	191927,00	2999,00	326276	5098	305370	13262	366700
					9299,00	1100,00	15808	1870		27163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	0,85	105430,00	264,00	89616	225	85095	3959	101061
					5054,00	81,00	4296	69		7486	
97	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	3,4	82367,00	--	280048	--	280048	--	302452
					--	--	--	--		22404	
98	8601-0605-0206 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками	комплект	0,85	234293,00	5866,00	199149	4986	166433	35172	253067
					32623,00	2508,00	27730	2132		18746	
99	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	0,85	42980,26	5677,19	36533	4826	4155	35075	77336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32413,80	2555,98	27552	2173		5729	
100	223-401-0102 РСНБ РК 2015	Ворота металлические, сдвижные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м2	м2	10,2	45049,00	--	459500	--	459500	--	496260
					--	--	--	--		36760	
		Водоотвод с мини-футбольного поля									
101	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка дрен	км трубопровода	0,083895	448997,88	116307,16	37669	9758	226	30803	73949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			329994,00	40873,37	27685	3429		5478	
102	241-204-0501 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	84,73395	586,00	--	49654	--	49654	--	53626
					--	--	--	--		3972	
103	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	162,01	4624,38	2113,98	749196	342486	41760	561931	1416017
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2252,64	958,93	364950	155356		104890	
104	244-601-0303 РСНБ РК 2015	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.16-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С	шт.	162,01	12528,00	--	2029661	--	2029661	--	2192034
					--	--	--	--		162373	
105	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка решеток над лотком	т	0,955859	592244,42	10712,52	566102	10239	491858	63480	679949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66960,90	4449,63	64005	4253		50367	
106	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,5474	26701,85	10747,18	14617	5883	1197	10190	26791
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13768,44	5034,57	7537	2756		1985	
107	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	3,4	9077,00	--	30862	--	30862	--	33331
					--	--	--	--		2469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1,7	2252,00	--	3828	--	3828	--	4134
					--	--	--	--		306	
109	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1,7	18935,00	--	32190	--	32190	--	34765
					--	--	--	--		2575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23459193	2616936	18267260	2989735	28564917
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2574997	1059008	--	2115993	
		Материалы	Тенге				20608140				
		Всего заработная плата	Тенге				15381509				
		Местные материалы	Тенге					3634005			
		Накладные расходы	Тенге				34690				
		Сметная прибыль	Тенге				2989733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1887909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25485782				
		Сметная заработная плата	Тенге								2169
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3634005			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				739548				
		Сметная прибыль	Тенге				739548				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				59164				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				798712				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2111505				
		Сметная прибыль	Тенге				2111505				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				168920				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2280425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28564919				
		Сметная заработная плата	Тенге								2169
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					3634005			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10012044				94997403
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8690758			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2722219			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48985091		
		- Перевозка грузов	Тенге				8552248				
		- Накладные расходы	Тенге							11720339	
		- Сметная прибыль	Тенге							7036919	
	Итого СМР		**Тенге**		94 997 403						
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**		-						
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**		2 203 940						
	Итого в текущих ценах		**Тенге**		102 061 410						
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**		2 041 228						
	Итого сметная стоимость		**Тенге**		104 102 638						
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**		12 492 317						
	Всего с НДС		**Тенге**		116 594 955						

Заказчик:
ТОО "SHEBER GOOD"

Директор_____**Масленко Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Суюндуков М.С.**