Заказчик: ТОО "SHEBER GOOD"

Форма 4

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта:Строительство многофункционального жилого комплекса и здания обслуживания населения в мкр. "Кайрат" уч. 157/1, Турксибский район в г. Алматы, Пятно 10

Договор (контракт) подряда № 10/PAR/2021 от 05.01.2021 года

Акт выполненных работ
за январь-июнь 2021 г.

Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Котлован										
1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2854		235,05	225,33	670842	643100	243	159924	897228
						9,64	68,19	27499	194618		66461	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта недобора	162		915,36	342,22	148289	55439	123	78922	245387
						572,39	104,24	92727	16886		18177	
3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	54		3353,03	--	181064	--	--	130366	336344
						3353,03	--	181064	--		24914	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	54		235,05	225,33	12693	12168	5	3026	16976
						9,64	68,19	520	3682		1258	
5	Тарифы на перевозки	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** *СП - 8%*	т	4912		47,00	--	230864	--		--	249333
						--	--	--	--		18469	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3070		18,47	15,46	56700	47457	174	21255	84191
						2,95	6,66	9069	20452		6236	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1404		235,05	225,33	330015	316367	120	78673	441383
						9,64	68,19	13528	95740		32695	
8	Тарифы на перевозки	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	т	2246,4		47,00	--	105581	--		--	114027

		СП - 8%			–	–	–	–		8446	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1052	31,81	31,81	33468	33468	–	9698	46620
					–	12,80	–	13470		3453	
10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1052	18,32	18,32	19277	19277	–	5586	26852
					–	7,37	–	7758		1989	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1052	179,18	81,01	188497	85220	–	105178	317169
					98,17	40,69	103277	42803		23494	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	352	916,86	–	322735	–	–	232369	599512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			916,86	–	322735	–		44408	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2300024	1212496	665	824997	3375022
		Материалы	Тенге				750419	395410	–	250000	
		Всего заработная плата	Тенге				2300024				
		Транспортные расходы	Тенге				664				
		Накладные расходы	Тенге					1145829			
		Сметная прибыль	Тенге				336445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				824997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				250002				
		Сметная заработная плата	Тенге				3375022				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								890
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1145829			
		Сметная заработная плата	Тенге				3375022				
								1145829			890
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	88	18758,70	1130,61	1650765	99494	1422254	139909	1933928
					1466,10	281,02	129017	24729		143254	
14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	450	23155,90	1814,80	10420153	816660	7995913	1637591	13022364
					3572,40	426,60	1607580	191970		964620	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** *СП - 8%*	т	0,134	224070,00	–	30025	–	30025	–	32427
					–	–	–	–		2402	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** *СП - 8%*	т	4,044	224070,00	–	906139	–	906139	–	978630
					–	–	–	–		72491	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1300	915,80	19,97	1190540	25956	744018	394874	1712247
					323,51	3,10	420566	4030		126833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14197623	942110	11098349	2172374	17679596
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2157162	220730	–	1309600	
		Материалы	Тенге				14197623				
							10162186				

	Всего заработная плата		Тенге						2377892				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					936164					
		Накладные расходы	Тенге					2172374					
		Сметная прибыль	Тенге					1309600					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17679596					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1704
		Сметная заработная плата	Тенге						2377892				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					17679596					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1704
		Сметная заработная плата	Тенге						2377892				
	РАЗДЕЛ 3.Каркас												
18	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**13,6**	**39227,08**	**6321,24**	**533488**	**85969**	**256858**	**193048**	**784659**		
					14019,20	**1579,40**	**190661**	**21480**		**58123**			
19	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,126**	**224070,00**	**--**	**28233**	**--**	**28233**	**--**	**30491**		
					--	**--**	**--**	**--**		**2259**			
20	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** *СП - 8%*	**т**	**0,3276**	**224070,00**	**--**	**73405**	**--**	**73405**	**--**	**79278**		
					--	**--**	**--**	**--**		**5872**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**635126**	**85969**	**358496**	**193048**	**894428**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**190661**	**21480**	**--**	**66254**			
	Материалы		Тенге				**635126**						
	Всего заработная плата		Тенге				**256858**						
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**212141**					
		Накладные расходы	Тенге				**101638**						
		Сметная прибыль	Тенге				**193048**						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**66254**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**894429**						
		Сметная заработная плата	Тенге										155
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					**212141**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**894429**						
		Сметная заработная плата	Тенге										155
								212141					
	РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки												
21	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**57**	**32520,65**	**2593,13**	**1853677**	**147808**	**1015113**	**662909**	**2717913**		
					12118,52	**661,69**	**690756**	**37716**		**201327**			
22	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,3856**	**224070,00**	**--**	**86401**	**--**	**86401**	**--**	**93314**		
					--	**--**	**--**	**--**		**6912**			
23	**1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** *НР - 105%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**0,6**	**15719,65**	**86,61**	**9432**	**52**	**8534**	**911**	**11170**		
					1410,50	**35,34**	**846**	**21**		**827**			
24	**2302-1001-1102 РСНБ РК 2015**	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**256,00**	**--**	**512**	**--**	**512**	**--**	**553**		
					--	**--**	**--**	**--**		**41**			

25	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,5	138954,65 88353,02	1267,83 666,50	69477 44177	634 333	24666	37388 8549	115415
		Перегородки кирпичные (л.16)									
26	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4	24941,52 4946,40	2041,81 483,22	9977 1979	817 193	7181	1976 956	12909
27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,3988	1062,41 495,84	11,74 6,20	2549 1189	28 15	1332	1120 293	3962
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2032024	149339	1143739	704304	2955236
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				738946	38279	--	218905	
		Материалы	Тенге				2031512				
		Всего заработная плата	Тенге				1056826				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					777225			
		Накладные расходы	Тенге				86401				
		Сметная прибыль	Тенге				704305				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				218865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2954683				
		Сметная заработная плата	Тенге								577
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					777225			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				512				
		Сметная прибыль	Тенге				512				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				41				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2955236				
		Сметная заработная плата	Тенге								577
								777225			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
		Перекрытие на отм. -0,100									
28	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	100	36562,77 10663,38	1887,00 489,38	3656277 1066338	188700 48938	2401239	1014901 373694	5044872
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** *СП - 8%*	т	0,294	224070,00 --	-- --	65877 --	-- --	65877	-- 5270	71147
30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0471	693309,34 82650,00	1406,34 657,60	32655 3893	66 31	28696	3571 2898	39124
31	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)** *СП - 8%*	т	0,0471	96078,00 --	-- --	4525 --	-- --	4525	-- 362	4887
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,1	102668,08 64482,04	716,04 372,00	10267 6448	72 37	3747	5448 1257	16972
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3769601	188838	2504084	1023920	5177002
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1076679	49006	--	383481	
							3769601				

	Материалы		Тенге				2433682						
	Всего заработная плата		Тенге					1125685					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70402						
		Накладные расходы	Тенге				1023919						
		Сметная прибыль	Тенге				383482						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5177001						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										845
		Сметная заработная плата	Тенге					1125685					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				5177001						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										845
		Сметная заработная плата	Тенге					1125685					

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

Монолитный приямок

33	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,84	43208,03 18747,49	5842,87 2301,63	36295 15748	4908 1933	15639	16090 4191	56575
34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03056	892809,34 282150,00	1406,34 657,60	27284 8623	43 20	18618	7865 2812	37961
35	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей** *СП - 8%*	т	0,03056	96078,00 --	-- --	2936 --	-- --	2936	-- 235	3171
36	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0632	563474,34 58120,20	9573,00 3859,50	35612 3673	605 244	31334	3643 3140	42395
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	11,92	915,80 323,51	19,97 3,10	10916 3856	238 37	6822	3621 1163	15700

Монолитная лестница

38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,66	18758,70 1466,10	1130,61 281,02	12381 968	746 185	10667	1049 1074	14504
39	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,14	32520,65 12118,52	2593,13 661,69	167156 62289	13329 3401	91538	59778 18155	245089
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** *СП - 8%*	т	0,09328	224070,00 --	-- --	20901 --	-- --	20901	-- 1672	22573
41	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00384	282978,79 47167,50	2225,71 823,21	1087 181	9 3	897	168 100	1355
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	10	915,80 323,51	19,97 3,10	9158 3235	200 31	5723	3037 976	13171

43	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,36124	109745,62 83778,20	22464,07 6741,16	39645 30264	8115 2435	1266	22562 4977	67184
44	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,048	86880,58 21390,00	1408,02 657,60	4170 1027	68 32	3075	952 410	5533
45	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,048	8694,57 2534,24	44,54 21,26	417 122	2 1	293	110 42	570
46	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	8,4	1749,65 553,01	58,11 20,37	14697 4645	488 171	9564	4431 1530	20658
47	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,00384	526783,00 --	-- --	2023 --	-- --	2023	-- 162	2185
		Перекрытие на отм. -0,95									
48	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,24	36562,77 10663,38	1887,00 489,38	81901 23886	4227 1096	53788	22734 8371	113005
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2н									
49	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,7	46193,99 17199,00	2914,89 660,96	32336 12039	2040 463	18257	11377 3497	47210
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** *СП - 8%*	т	0,00176	224070,00 --	-- --	394 --	-- --	394	-- 32	426
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				499309	35017	293735	157417	709265
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				170556	10053	--	52539	
		Материалы	Тенге				459664				
		Всего заработная плата	Тенге				266215				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					147909			
		Накладные расходы	Тенге				26255				
		Сметная прибыль	Тенге				134856				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				642081				
		Сметная заработная плата	Тенге								107
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					147909			
		Материалы	Тенге				39645				
		Всего заработная плата	Тенге				1266				
		Накладные расходы	Тенге					32699			
		Сметная прибыль	Тенге				22562				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67184				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					32699			
							709265				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									131
		Сметная заработная плата	Тенге					180609				
		РАЗДЕЛ 7.Каркас (л.2,5-10)										
51	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	85,6	39227,08 14019,20	6321,24 1579,40	3357838 1200044	541098 135196	1616696	1215068 365833	4938739
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** *СП - 8%*	т	0,63	224070,00 --	-- --	141164 --	-- --	141164	-- 11293	152457
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** *СП - 8%*	т	1,8144	224070,00 --	-- --	406553 --	-- --	406553	-- 32524	439077
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,228	693309,34 82650,00	1406,34 657,60	158075 18844	321 150	138910	17285 14029	189388
55	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей** *СП - 8%*	т	0,228	96078,00 --	-- --	21906 --	-- --	21906	-- 1752	23658
56	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	117,94	38396,08 15322,44	5385,69 1378,37	4528434 1807128	635188 162564	2086118	1792420 505668	6826523
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** *СП - 8%*	т	1,566	224070,00 --	-- --	350894 --	-- --	350894	-- 28071	378965
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,29274	892809,34 282150,00	1406,34 657,60	261361 82597	412 193	178352	75338 26936	363635
59	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,474	693309,34 82650,00	1406,34 657,60	328629 39176	667 312	288786	35934 29165	393728
60	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей** *СП - 8%*	т	0,76674	96078,00 --	-- --	73667 --	-- --	73667	-- 5893	79560
		Стены, перегородки									
61	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	234,0925	11557,69 5593,28	2488,00 620,00	2705569 1309345	582422 145137	813802	1352668 324659	4382897
62	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	264,52952	9256,88 4921,56	2736,80 682,00	2448719 1301898	723964 180409	422857	1378546 306181	4133446
63	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Теплоблоки**	м3	243,3671584	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
64	СТ11011-250	**Клей** *СП - 8%*	кг	7142,29704	38,00 --	-- --	271407 --	-- --	271407	-- 21713	293120

65	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,3368	28933,83 14913,25	11892,47 3739,86	38679 19936	15898 4999	2845	17205 4471	60355
66	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката *СП - 8%*	т	1,252	167300,00 --	-- --	209460 --	-- --	209460	-- 16757	226216
67	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,01296	526783,00 --	-- --	6827 --	-- --	6827	-- 546	7373
68	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	260	1062,41 495,84	11,74 6,20	276227 128917	3051 1612	144259	121392 31810	429429
69	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	44855,27 17331,30	4441,04 1046,31	13457 5199	1332 314	6926	5017 1478	19952
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *СП - 8%*	т	0,0132	224070,00 --	-- --	2958 --	-- --	2958	-- 237	3194
71	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	1190	164,66 55,04	6,75 3,57	195944 65492	8030 4242	122422	82286 22258	300489
72	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	970	329,94 114,35	11,74 6,20	320037 110923	11384 6014	197730	137986 36642	494665
73	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	1	56148,50 34367,20	508,77 263,50	56149 34367	509 264	21273	29090 6819	92057
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)									
74	1106-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 150 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6	48430,16 21326,76	5787,95 1443,96	290581 127961	34728 8664	127892	124328 33193	448102
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *СП - 8%*	т	0,00144	224070,00 --	-- --	323 --	-- --	323	-- 26	348
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,00522	224070,00 --	-- --	1170 --	-- --	1170	-- 94	1263
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16466025 6251827	2559004 650070	7655197 --	6384563 1828048	24678636
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16427346				
		Материалы	Тенге				6166021				
		Всего заработная плата	Тенге					6876962			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1486327				
		Накладные расходы	Тенге				6367359				
		Сметная прибыль	Тенге				1823576				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24618281					5130
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					6876962				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38679					
	Материалы		Тенге				2845					
	Всего заработная плата		Тенге					24935				
		Накладные расходы	Тенге				17205					
		Сметная прибыль	Тенге				4471					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60355					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					24935				16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				24678636					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					6901897				5146
	РАЗДЕЛ 8.Перекрытие (л.14,18,23)											
77	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1023,4	36562,77 10663,38	1887,00 489,38	37418339 10912903	1931153 500828	24574283	10386495 3824387	51629221	
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** *СП - 8%*	т	0,1536	224070,00 --	-- --	34417 --	-- --	34417	-- 2753	37171	
79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** *СП - 8%*	т	4,94888	224070,00 --	-- --	1108896 --	-- --	1108896	-- 88712	1197607	
80	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,22048	693309,34 82650,00	1406,34 657,60	152861 18223	310 145	134328	16715 13566	183141	
81	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей** *СП - 8%*	т	0,22048	96078,00 --	-- --	21183 --	-- --	21183	-- 1695	22878	
82	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	1	102668,08 64482,04	716,04 372,00	102668 64482	716 372	37470	54477 12572	169717	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				38838364	1932179	25910577	10457687	53239735	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10995608	501345	--	3943685		
	Материалы		Тенге				38838364					
	Всего заработная плата		Тенге				24746081					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11496953				
		Накладные расходы	Тенге				1164496					
		Сметная прибыль	Тенге				10457687					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3943684					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53239735					
		Сметная заработная плата	Тенге									8636
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					11496953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53239735					
		Сметная заработная плата	Тенге					11496953				8636
	РАЗДЕЛ 9.Кровля (л.37)											

83	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	36,936	103353,78 27227,20	1507,40 673,10	3817475 1005664	55677 24862	2756134	927473 379596	5124544
84	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,074592	498729,00 --	-- --	37201 --	-- --	37201	-- 2976	40177
85	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	36,936	8986,16 1031,94	61,55 29,67	331913 38116	2273 1096	291524	35290 29376	396580
86	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	6,56	86880,58 21390,00	1408,02 657,60	569937 140318	9237 4314	420382	130169 56008	756114
87	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	1180	313,41 39,09	2,85 1,38	369825 46129	3369 1625	320327	42978 33024	445827
88	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	1180	1749,65 553,01	58,11 20,37	2064584 652557	68574 24037	1343453	622466 214964	2902015
89	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	140	3117,16 1261,66	14,49 4,19	436402 176632	2029 586	257741	163040 47955	647398
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**				7627337	141159	5426762	1921416	10312655
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2059415	56520	--	763899	
	Материалы		Тенге				7627337				
	Всего заработная плата		Тенге				5389563				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2115935			
		Накладные расходы	Тенге				37201				
		Сметная прибыль	Тенге				1921417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				763900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10312655				
		Сметная заработная плата	Тенге								1631
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2115935			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10312655				
		Сметная заработная плата	Тенге								1631
								2115935			
		РАЗДЕЛ 10.Лестницы									
90	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	54	46193,99 17199,00	2914,89 660,96	2494475 928746	157404 35692	1408325	877638 269769	3641883
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)** *СП - 8%*	т	0,66459	224070,00 --	-- --	148915 --	-- --	148915	-- 11913	160828
92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,15552	892809,34 282150,00	1406,34 657,60	138850 43880	219 102	94751	40024 14310	193183
93	СТ12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,15552	96078,00	--	14942	--	14942	--	16137

		СП - 8%			--	--	--	--		1195	
94	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктто=1.1	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	5,94714	35396,75 20907,48	10666,09 3449,83	210509 124340	63433 20517	22736	99951 24837	335297
95	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения** *СП - 8%*	т	5,94714	651820,00 --	-- --	3876465 --	-- --	3876465	-- 310117	4186582
96	ТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	**Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)** *СП - 8%*	т	5,94714	4445,00 --	-- --	26435 --	-- --	26435	-- 2115	28550
97	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	3749,61 1856,00	36,69 19,04	224977 111360	2202 1143	111415	90002 25198	340177
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				7135568 1208326	223257 57453	5703984 --	1107615 659454	8902637
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3022158				
	Материалы		Тенге				1614491				
	Всего заработная плата		Тенге					1120923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163857				
		Накладные расходы	Тенге				1007664				
		Сметная прибыль	Тенге				322386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4352209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								833
		Сметная заработная плата	Тенге					1120923			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4113409				
	Материалы		Тенге				22737				
	Всего заработная плата		Тенге					144856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3902900				
		Накладные расходы	Тенге				99951				
		Сметная прибыль	Тенге				337069				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4550429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					144856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8902638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								935
		Сметная заработная плата	Тенге					1265779			

РАЗДЕЛ 11.Разные работы

Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты

98	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	23,0346	11557,69 5593,28	2488,00 620,00	266227 128839	57310 14281	80078	133102 31946	431275
99	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,84	23897,25 6360,20	1189,58 310,26	163457 43504	8137 2122	111816	41520 16398	221375

100	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04185	892809,34 282150,00	1406,34 657,60	37364 11808	59 28	25497	10770 3851	51985
101	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	22,95	382,00 --	-- --	8767 --	-- --	8767	-- 701	9468
102	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,75	122704,35 87932,18	1179,27 620,00	92028 65949	884 465	25195	55788 11825	159641
103	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	195	3894,46 307,78	15,37 3,72	759420 60017	2997 725	696406	55883 65224	880528
104	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм *НР - 91%; СП - 8%*	м2	170,625	1830,84 248,86	66,54 27,29	312388 42462	11353 4656	258573	42878 28421	383686
105	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины *НР - 91%; СП - 8%*	м2	170,625	-347,71 -31,79	-13,07 -5,38	-59328 -5423	-2230 -917	-51675	-5770 -5208	-70306
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,37536	17458,12 15938,40	1488,36 695,24	6553 5983	559 261	11	5682 979	13214
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая классаА-I, d 8 мм (анкер) *СП - 8%*	т	0,00096	224070,00 --	-- --	215 --	-- --	215	-- 17	232
		Вентиляционные шахты									
108	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	3,545985	704305,53 52438,00	6367,46 1581,00	2497457 185944	22579 5606	2288934	226030 217879	2941365
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	184,39122	90,83 51,92	2,37 0,31	16749 9574	437 57	6738	6645 1872	25266
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	184,39122	176,98 60,71	3,40 0,62	32634 11193	626 114	20815	7802 3235	43671
111	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	166,89	2087,90 1015,04	14,47 7,60	348450 169401	2414 1268	176635	153601 40164	542216
112	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012 *СП - 8%*	м2	171,06225	2637,00 --	-- --	451091 --	-- --	451091	-- 36087	487178
113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	450	90,83 51,92	2,37 0,31	40876 23364	1067 140	16445	16217 4567	61661
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	450	176,98	3,40	79641	1529	50795	19041	106577

		НР - 69%; СП - 8%				60,71	0,62	27317	279		7895		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					5053990	107720	4166336	769189	6289032	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					779932	29085	--	465853		
		Материалы	Тенге					5053990					
		Всего заработная плата	Тенге					3706264					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						809017				
		Накладные расходы	Тенге					460073					
		Сметная прибыль	Тенге					769189					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					465854					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6289033					
		Сметная заработная плата	Тенге										581
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге						809017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6289033					
		Сметная заработная плата	Тенге										581
									809017				
		РАЗДЕЛ 12.=СТЕНЫ=											
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ											
		=											
115	**1146-0401-0210 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**0,83325**	**141829,38**	**72240,40**	**118179**	**60194**	**1712**	**72309**	**205727**	
		НР - 84%; СП - 8%			**67534,94**	**35774,00**	**56273**	**29809**		**15239**		
		ОТВЕРСТИЯ										
116	**1146-0302-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	**шт.**	**51**	**1771,10**	**686,50**	**90326**	**35011**	**--**	**60482**	**162872**	
		НР - 84%; СП - 8%			**1084,60**	**327,21**	**55315**	**16687**		**12065**		
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКИ										
		=										
117	**1146-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**103,8**	**13354,90**	**3599,50**	**1386239**	**373628**	**--**	**1006013**	**2583631**	
		НР - 84%; СП - 8%			**9755,40**	**1782,50**	**1012611**	**185024**		**191380**		
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ из КИРПИЧА										
		=										
118	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**64,809375**	**27337,51**	**2488,00**	**1771727**	**161246**	**1260759**	**362610**	**2305084**	
		НР - 93%; СП - 8%			**5396,16**	**620,00**	**349722**	**40182**		**170747**		
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА										
119	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**144,3**	**4772,58**	**258,87**	**688683**	**37355**	**383487**	**257870**	**1022278**	
		НР - 93%; СП - 8%			**1856,14**	**65,41**	**267841**	**9439**		**75724**		
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ из ГАЗОБЛОКА										
		=										
120	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**37,2**	**23820,30**	**500,73**	**886115**	**18627**	**620597**	**234328**	**1210078**	

		НР - 93%; СП - 8%			6636,86	136,40	246891	5074		89635		
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /лист 33/										
121	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,530655	892809,34	1406,34	473774	746	323304	136567	659168
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	149724	349		48827	
122	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,343395	327190,74	2340,14	112356	804	84941	25015	148361
		НР - 93%; СП - 8%			77493,60	837,00	26611	287		10990	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /лист 34/										
123	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03192	892809,34	1406,34	28498	45	19447	8215	39650
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	9006	21		2937	
124	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,032424	327190,74	2340,14	10609	76	8020	2362	14009
		НР - 93%; СП - 8%			77493,60	837,00	2513	27		1038	
		ПЕРЕМЫЧКИ /лист 44/										
					Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1							
125	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Демонтаж- Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	31,5	368,84	209,24	11618	6591	--	7914	21095
		НР - 118%; СП - 8%			159,60	53,32	5028	1680		1563	
126	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	404,63	209,24	1619	837	144	1005	2833
		НР - 118%; СП - 8%			159,60	53,32	638	213		210	
127	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**/2ПБ16-2-п/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,156	60617,00	--	9456	--	9456	--	10213
		СП - 8%			--	--	--	--		757	
128	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Бетон В15/ Перемычки. Устройство**	м3	2,13	40500,80	3552,83	86267	7568	49166	28497	123945
		НР - 91%; СП - 8%			13865,04	837,05	29533	1783		9181	
129	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,083895	248240,00	--	20826	--	20826	--	22492
		СП - 8%			--	--	--	--		1666	
		ПЕРЕМЫЧКИ /лист 56/										
130	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	404,63	209,24	809	418	72	502	1417
		НР - 118%; СП - 8%			159,60	53,32	319	107		105	
131	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**/2ПБ13-1-п/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,066	60617,00	--	4001	--	4001	--	4321
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5701102	703146	2785932	2203689	8537174
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2212024	290681	--	632384	
		Материалы	Тенге				5701102				
		Всего заработная плата	Тенге				860773				
								2502705			

Стоимость материалов и конструкций			Тенге				20826						
Местные материалы			Тенге				1904333						
		Накладные расходы	Тенге				2203689						
		Сметная прибыль	Тенге				632383						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8537174						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге					2502705					1832
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8537174						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге					2502705					1832
РАЗДЕЛ 13.=ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА=													
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ПЛИТЫ / лист 57/1/											
		=											
		Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1											
132	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	3457,62 2597,86	859,76 218,44	3458 2598	860 218	--	3323 542	7323
133	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	**Демонтаж МУ1, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,285	89456,22 43222,36	46233,86 22895,36	25495 12318	13177 6525	--	15829 3306	44629
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ2 и МУ3 / лист 57/1, 58/											
		=											
134	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,98	34625,78 6824,56	1207,68 313,20	68559 13513	2391 620	52655	12861 6514	87933
135	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1466121	14815,82 13625,28	902,54 283,39	2172 1998	132 42	42	1856 322	4350
136	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/д.6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,020448	224070,00 --	-- --	4582 --	-- --	4582	-- 367	4948
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/д.10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1261641	217839,00 --	-- --	27483 --	-- --	27483	-- 2199	29682
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ / лист 59/											
		=											
138	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Отверстия в плитах железобетонные. Усиление стальными обоймами** *НР - 84%; СП - 8%*	т усиления	0,74154	57330,47 40468,38	12109,72 4745,43	42513 30009	8980 3519	3524	28163 5654	76330
139	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,74154	463337,00	--	343583	--	343583	--	371070

		СП - 8%				--	--	--	--			27487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					517845	25540	431869	62032		626265
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					60435	10924	--	46391		
		Материалы	Тенге					174262					
		Всего заработная плата	Тенге					18735					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						71360				
		Местные материалы	Тенге					32065					
		Накладные расходы	Тенге					37487					
		Сметная прибыль	Тенге					62032					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					18903					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					255197					
		Сметная заработная плата	Тенге										50
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						71360				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					343583					
		Сметная прибыль	Тенге					343583					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					27487					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					371070					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					626267					
		Сметная заработная плата	Тенге										50
									71360				
		РАЗДЕЛ 14.=ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ=											
		ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ ========== =											
140	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**818,0055**	5459,01	322,63	4465498	263911	4080	2992456	8054590	
					5131,39	170,40	4197507	139386		596636		
141	**2109-0304-0105 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом** *СП - 8%*	**м2**	**818,0055**	33693,00	--	27561059	--	27561059	--	29765944	
					--	--	--	--		2204885		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				32026557	263911	27565139	2992456	37820534	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4197507	139386	--	2801521		
		Материалы	Тенге				32026557					
		Всего заработная плата	Тенге				4080					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4336892				
		Накладные расходы	Тенге				27561059					
		Сметная прибыль	Тенге				2992456					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2801521					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37820534					
		Сметная заработная плата	Тенге									2709
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					4336892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37820534					
		Сметная заработная плата	Тенге									2709
								4336892				
		РАЗДЕЛ 15.=ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ=											
142	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**41,1102**	2804,53	119,94	115295	4931	58459	49012	177451	

		НР - 90%; СП - 8%			1262,59	62,08	51905	2552		13145		
143	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	177,1947	2010,78	118,25	356299	20954	178898	150702	547562
		НР - 90%; СП - 8%			882,91	62,08	156447	11000		40560	
144	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	121,14795	2386,38	118,71	289106	14382	158491	111297	432435
		НР - 90%; СП - 8%			959,43	61,33	116233	7430		32032	
145	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	214,3269	19850,00	--	4254389	--	4254389	--	4594740
		СП - 8%			--	--	--	--		340351	
146	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	52,22115	22442,00	--	1171947	--	1171947	--	1265703
		СП - 8%			--	--	--	--		93756	
147	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	68,9268	20138,00	--	1388048	--	1388048	--	1499092
		СП - 8%			--	--	--	--		111044	
148	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	3,978	13427,00	--	53413	--	53413	--	57686
		СП - 8%			--	--	--	--		4273	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ									
149	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	141,5604	2989,63	122,63	423214	17359	248604	149594	618632
		НР - 90%; СП - 8%			1110,84	63,33	157251	8965		45825	
150	2109-0203-0207 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	141,5604	28525,00	--	4038010	--	4038010	--	4361051
		СП - 8%			--	--	--	--		323041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				12089721	57625	11550259	460605	13554352
							481836	29947	--	1004027	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12089721				
	Материалы		Тенге				644453				
	Всего заработная плата		Тенге					511783			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10905807				
		Накладные расходы	Тенге				460605				
		Сметная прибыль	Тенге				1004026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13554351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					511783			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					13554351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									378
		Сметная заработная плата	Тенге						511783			
		РАЗДЕЛ 16.=ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ=										
		ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ										
151	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,4495	5459,01 5131,39	322,63 170,40	46126 43358	2726 1440	42	30910 6163	83199
152	2109-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 22-12 ГОСТ 23747-88** *СП - 8%*	м2	8,4495	56386,00 --	-- --	476434 --	-- --	476434	-- 38115	514548
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ									
153	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	9,45	2250,90 1735,62	32,58 14,92	21271 16402	308 141	4561	11414 2615	35300
154	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой** *СП - 8%*	м2	9,45	57875,00 --	-- --	546919 --	-- --	546919	-- 43754	590672
155	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,095	2037,07 1614,67	34,41 15,89	8342 6612	141 65	1589	4607 1036	13985
156	2109-0402-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой** *СП - 8%*	м2	4,095	65368,00 --	-- --	267682 --	-- --	267682	-- 21415	289097
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				1366773 66371	3175 1646	1297227 --	46931 113098	1526801
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1366773				
		Материалы	Тенге				6192				
		Всего заработная плата	Тенге					68017			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1291034				
		Накладные расходы	Тенге				46932				
		Сметная прибыль	Тенге				113096				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1526801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					68017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1526801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					68017			
		РАЗДЕЛ 17.=КРОВЛЯ /лист 13/=									
		КРОВЛЯ тип 1									

157	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	618	263,20 24,16	0,75 0,40	162659 14929	464 245	147266	13960 14129	190748
158	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	1,5	2174,05 132,57	9,47 3,09	3261 199	14 5	3048	187 276	3724
		КРОВЛЯ тип 2									
159	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Паронзоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	61,56	645,58 148,90	16,99 3,08	39742 9166	1046 189	29530	8607 3868	52217
160	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	/20...170мм/ Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	5,8482	13220,40 1883,56	1143,96 337,28	77316 11015	6690 1972	59611	11949 7141	96406
161	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	61,56	734,68 393,59	34,45 9,08	45227 24229	2121 559	18877	22805 5443	73475
162	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	61,56	589,53 304,71	33,57 9,08	36291 18758	2066 559	15467	17772 4325	58388
163	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	61,56	68,14 59,87	8,27 2,30	4195 3686	509 141	--	3521 617	8333
164	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0812592	258541,49 10200,58	952,55 444,95	21009 829	77 36	20103	787 1744	23540
165	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	61,56	487,41 168,89	67,66 19,24	30005 10397	4165 1185	15443	10655 3253	43913
166	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	/до толщ.30/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	61,56	221,47 9,38	15,06 4,46	13634 578	927 275	12129	784 1153	15572
167	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	61,56	263,20 24,16	0,75 0,40	16203 1487	46 24	14670	1391 1407	19001
168	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	1,5	2174,05 132,57	9,47 3,09	3261 199	14 5	3048	187 276	3724
		ПАРАПЕТЫ									
169	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	130,5	3320,38 516,46	22,40 4,99	433310 67398	2923 651	362989	62605 39673	535588
		АВАРИЙНЫЕ ВОРОНКИ									
170	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	3	14847,56	--	44543	--	42353	2146	50424

		НР - 98%; СП - 8%				729,87	--	2190	--		3735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					930655	21063	744534	157356	1175053
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					165059	5847	--	87040	
		Материалы	Тенге					886112				
		Всего заработная плата	Тенге					702180				
			Накладные расходы	Тенге						168716			
			Сметная прибыль	Тенге				155211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					83306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1124629				
			Сметная заработная плата	Тенге								126
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						168716			
		Материалы	Тенге					44543				
		Всего заработная плата	Тенге					42353				
			Накладные расходы	Тенге					2190			
			Сметная прибыль	Тенге				2146				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3735				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50424				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					2190			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1175052				
			Сметная заработная плата	Тенге								127
									170906			
		РАЗДЕЛ 18.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=										
171	**1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Устройство с облицовкой гранитом и теплоизоляционным слоем**	**м2 поверхности облицовки**	718,785		17657,12	37,91	12691675	27251	10354548	1854765	15710155
		НР - 80%; СП - 8%				3213,58	11,94	2309876	8580		1163715	
172	**2201-0101-0327 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	733,1607		14688,00	--	10768664	--	10768664	--	11630158
		СП - 8%				--	--	--	--		861493	
173	**1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	2157,21		3344,64	18,53	7215091	39980	2816670	3495067	11566971
		НР - 80%; СП - 8%				2020,41	4,82	4358441	10393		856813	
174	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	67,302		2657,74	9,28	178871	624	123903	50162	247356
		НР - 92%; СП - 8%				807,46	2,68	54344	180		18323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**					30854302	67855	24063785	5399994	39154640
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6722661	19154	--	2900344	
		Материалы	Тенге					30854302				
		Всего заработная плата	Тенге					13295123				
		Местные материалы	Тенге						6741814			
			Накладные расходы	Тенге				10768664				
			Сметная прибыль	Тенге				5399994				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2900344				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				39154640				
			Сметная заработная плата	Тенге								4355
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					6741814			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				39154640				
			Сметная заработная плата	Тенге								4355
									6741814			
		РАЗДЕЛ 19.=ЛЕСТНИЦА Л-1=										

		СТУПЕНИ - 20шт									
175	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	24	1051,57 984,96	36,42 17,09	25238 23639	874 410	725	28378 4289	57905
176	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** *СП - 8%*	м	24	2145,00 --	-- --	51480 --	-- --	51480	-- 4118	55598
177	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0772	790729,06 180576,00	900,06 420,86	61044 13940	69 32	47035	12715 5901	79660
178	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,6639932	599714,91 27762,50	17401,07 6245,71	997922 46197	28955 10393	922770	39047 82957	1119926
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	44,9278164	153,90 38,85	2,17 0,40	6915 1745	98 18	5072	1217 650	8782
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				1142598 85522	29996 10853	1027082 --	81357 97915	1321871
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				144676				
	Материалы		Тенге				52830				
	Всего заработная плата		Тенге					39785			
	Местные материалы		Тенге				51480				
		Накладные расходы	Тенге				42310				
		Сметная прибыль	Тенге				14959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				201946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39785			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				997922				
	Материалы		Тенге				922770				
	Всего заработная плата		Тенге					56589			
		Накладные расходы	Тенге				39047				
		Сметная прибыль	Тенге				82957				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1119926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					56589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1321871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					96375			
		РАЗДЕЛ 20.=КРЫЛЬЦА=									
		КРЫЛЬЦО КР-1									
180	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,2666667	2926,62 594,05	692,22 303,19	3707 752	877 384	2078	1057 381	5145
181	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,2666667	5844,39 647,36	1181,18 551,19	7403 820	1496 698	5087	1412 705	9520
182	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,9	19252,48	1113,32	36580	2115	31640	3072	42824

		НР - 91%; СП - 8%			1486,99	289,66	2825	550		3172	
183	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21225	248240,00	--	52689	--	52689	--	56904
		СП - 8%			--	--	--	--		4215	
184	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	12,6666667	17642,53	63,91	223472	809	192043	29096	272774
		НР - 94%; СП - 8%			2417,40	26,30	30620	333		20205	
		КРЫЛЬЦО КР-2									
185	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	8,5333333	2926,62	692,22	24974	5907	13998	7121	34662
		НР - 93%; СП - 8%			594,05	303,19	5069	2587		2568	
186	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,5333333	5844,39	1181,18	49872	10079	34269	9512	64135
		НР - 93%; СП - 8%			647,36	551,19	5524	4704		4751	
187	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	12,8	19252,48	1113,32	246432	14251	213148	20694	288496
		НР - 91%; СП - 8%			1486,99	289,66	19033	3708		21370	
188	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,69783	248240,00	--	173229	--	173229	--	187088
		СП - 8%			--	--	--	--		13858	
189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	224070,00	--	12548	--	12548	--	13552
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
190	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0165	217839,00	--	3594	--	3594	--	3882
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
191	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00933	790729,06	900,06	7378	8	5685	1537	9627
		НР - 91%; СП - 8%			180576,00	420,86	1685	4		713	
192	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	85,3333333	17642,53	63,91	1505496	5453	1293759	196017	1837634
		НР - 94%; СП - 8%			2417,40	26,30	206284	2244		136121	
193	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,640452	44274,53	1641,73	72630	2693	6433	44224	126202
		НР - 69%; СП - 8%			38711,55	358,52	63504	588		9348	
194	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,640452	463337,00	--	760082	--	760082	--	820889
		СП - 8%			--	--	--	--		60807	
195	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	47,573108	153,90	2,17	7322	103	5371	1288	9299
		НР - 69%; СП - 8%			38,85	0,40	1848	19		689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				3187407	43793	2805653	315030	3782633
							337967	15820	--	280195	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2354695				
	Материалы		Тенге				357648				
	Всего заработная плата		Тенге					289694			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				242061						
	Местные материалы		Тенге				1439424						
		Накладные расходы	Тенге				270806						
		Сметная прибыль	Тенге				210040						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2835541						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге					289694					222
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				832712						
	Материалы		Тенге				6433						
	Всего заработная плата		Тенге					64093					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				760082						
		Накладные расходы	Тенге				44224						
		Сметная прибыль	Тенге				70155						
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				947091						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге					64093					49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				3782632						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге					353786					271

РАЗДЕЛ 21.=ПРОЧЕЕ=

СТРЕМЯНКА СМ1 /лист 32/

196	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,05594	599714,91	17401,07	33548	973	31022	1313	37650
					27762,50	6245,71	1553	349		2789	
197	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,51038	153,90	2,17	232	3	170	41	295
					38,85	0,40	59	1		22	

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /лист 41 прим. 7 и 8/

=

198	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	117,956985	136,66	128,67	16121	15178	--	3687	21393
					7,99	35,42	943	4179		1585	
199	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,101015	1481,95	--	3114	--	--	2242	5784
					1481,95	--	3114	--		428	
200	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,582	1234,96	--	9363	--	--	6742	17394
					1234,96	--	9363	--		1288	
201	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,58	183,73	176,05	4332	4151	3	1033	5794
					7,56	53,28	178	1256		429	
202	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,42	1481,95	--	622	--	--	448	1156

		НР - 72%; СП - 8%			1481,95	--	622	--		86		
203	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ПОГРУЗКА ГРУНТА РУЧН.РАЗРАБОТКИ/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,42	183,73 7,56	176,05 53,28	77 3	74 22	--	18 8	103	
204	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/** *СП - 8%*	т	39,6	45,00 --	-- --	1782 --	-- --		-- 143	1925	
205	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	108,494	25,49 --	25,49 8,64	2765 --	2765 938	--	675 275	3715	
206	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	108,494	12,28 --	12,28 4,17	1333 --	1333 452	--	325 133	1791	
207	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19,146	586,79 586,79	-- --	11235 11235	-- --	--	8089 1546	20870	
208	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	108,494	114,67 62,83	51,84 26,04	12442 6817	5625 2825	--	6942 1551	20934	
209	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	750	2148,28 457,07	26,89 5,46	1611211 342801	20170 4092	1248240	322610 154706	2088527	
210	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	75	58094,26 18373,50	843,84 337,28	4357070 1378013	63288 25296	2915769	1066515 433887	5857471	
211	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	750	2148,28 457,07	26,89 5,46	1611211 342801	20170 4092	1248240	322610 154706	2088527	
212	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	750	182,64 26,27	0,15 0,07	136984 19699	112 55	117173	15803 12223	165010	
213	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	210	1250,51 118,79	18,61 5,46	262606 24947	3908 1146	233751	24266 22950	309822	
214	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	210	2080,17 166,97	28,92 6,94	436836 35065	6074 1458	395697	33966 37664	508466	
		ПРИЯМОК /лист 41/										
215	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4	18121,72 938,30	723,59 179,85	7249 375	289 72	6585	407 612	8268	

216	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	37188,36 11998,39	3739,44 1473,04	29751 9599	2992 1178	17160	9807 3165	42723
217	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0373	217839,00 --	-- --	8125 --	-- --	8125	-- 650	8775
218	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,07904	210429,00 --	-- --	16632 --	-- --	16632	-- 1331	17963
219	2106-0801-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т *СП - 8%*	т	0,8478	455177,00 --	-- --	385899 --	-- --	385899	-- 30872	416771
220	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	/325х4,0/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	14719,91 2256,04	196,02 61,29	323838 49633	4312 1348	269893	49962 29904	403704
		ПРИЯМОК Пр-1, Пр-2 /лист 39/ =									
221	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	6	7648,37 2627,52	1259,93 491,67	45890 15765	7560 2950	22565	17592 5079	68561
222	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,6	18121,72 938,30	723,59 179,85	10873 563	434 108	9876	611 919	12402
223	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	6	1335,17 502,93	55,10 9,09	8011 3018	331 55	4662	2888 872	11771
224	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	6	856,39 303,45	27,38 5,18	5138 1821	164 31	3153	1741 550	7429
225	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,4	37188,36 11998,39	3739,44 1473,04	126440 40795	12714 5008	72931	41681 13450	181571
226	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01536	224070,00 --	-- --	3442 --	-- --	3442	-- 275	3717
227	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00356	217839,00 --	-- --	776 --	-- --	776	-- 62	838
228	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,5	217839,00 --	-- --	108920 --	-- --	108920	-- 8714	117633

229	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,10534	539104,79 37196,93	6126,72 2470,08	56789 3918	645 260	52226	3886 4854	65529
230	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03696	663049,06 52896,00	900,06 420,86	24506 1955	33 16	22518	1793 2104	28403
		ПРИЯМОК Пр-3 /лист 39/									
231	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1	7648,37 2627,52	1259,93 491,67	7648 2628	1260 492	3760	2932 846	11427
232	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	18121,72 938,30	723,59 179,85	1812 94	72 18	1646	102 153	2067
233	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1	1335,17 502,93	55,10 9,09	1335 503	55 9	777	481 145	1962
234	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1	856,39 303,45	27,38 5,18	856 303	27 5	526	290 92	1238
235	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,7	37188,36 11998,39	3739,44 1473,04	26032 8399	2618 1031	15015	8581 2769	37382
236	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0112	224070,00 --	-- --	2510 --	-- --	2510	-- 201	2710
237	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00326	217839,00 --	-- --	710 --	-- --	710	-- 57	767
238	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,41738	217839,00 --	-- --	90922 --	-- --	90922	-- 7274	98195
239	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0757099	539104,79 37196,93	6126,72 2470,08	40816 2816	464 187	37536	2793 3489	47097
240	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03864	663049,06 52896,00	900,06 420,86	25620 2044	35 16	23541	1875 2200	29695
241	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,385	628393,06 18240,00	900,06 420,86	870324 25262	1247 583	843815	23519 71507	965351
		УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА /лист 50/1/ =									

242	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,52	40624,26 12078,08	4504,31 1045,86	61749 18359	6847 1590	36543	18153 6392	86294
243	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0027	224070,00 --	-- --	605 --	-- --	605	-- 48	653
244	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02964	217839,00 --	-- --	6457 --	-- --	6457	-- 517	6973
245	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0155	217839,00 --	-- --	3377 --	-- --	3377	-- 270	3647
246	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,24028	210429,00 --	-- --	50562 --	-- --	50562	-- 4045	54607
		УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА /лист 50/2/									
247	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	40624,26 12078,08	4504,31 1045,86	32499 9662	3603 837	19234	9554 3364	45418
248	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01482	217839,00 --	-- --	3228 --	-- --	3228	-- 258	3487
249	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0071	217839,00 --	-- --	1547 --	-- --	1547	-- 124	1670
250	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1115	210429,00 --	-- --	23463 --	-- --	23463	-- 1877	25340
251	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00864	210429,00 --	-- --	1818 --	-- --	1818	-- 145	1964
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				10929053	189526	8363020	2015973	13980629
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2374723	61955	--	1035605	
		Материалы	Тенге				10185768				
		Всего заработная плата	Тенге				7198990				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2383794			
		Местные материалы	Тенге				323092				
		Транспортные расходы	Тенге				154128				
		Накладные расходы	Тенге				1782				
		Сметная прибыль	Тенге				1964699				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				972037				
							13122505				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1553
		Сметная заработная плата	Тенге					2383794					
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				419447						
Материалы			Тенге				31022						
Всего заработная плата			Тенге					1902					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				385899						
		Накладные расходы	Тенге				1313						
		Сметная прибыль	Тенге				33661						
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				454421						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1
		Сметная заработная плата	Тенге					1902					
Стоимость сантехнических работ			Тенге				323838						
Материалы			Тенге				269893						
Всего заработная плата			Тенге					50981					
		Накладные расходы	Тенге				49962						
		Сметная прибыль	Тенге				29904						
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				403704						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										33
		Сметная заработная плата	Тенге					50981					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				13980629						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1587
		Сметная заработная плата	Тенге					2436678					

РАЗДЕЛ 22.=ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ=

ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ

=

252	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	115,512	3374,27 3127,81	104,72 33,95	389769 361299	12096 3922	16374	252003 51342	693113
253	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** *СП - 8%*	м2	27,1875	59652,00 --	-- --	1621789 --	-- --	1621789	-- 129743	1751532
254	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** *СП - 8%*	м2	88,3245	29325,00 --	-- --	2590116 --	-- --	2590116	-- 207209	2797325
255	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка** *НР - 69%; СП - 8%*	шт.	10	9999,98 942,67	1,30 --	100000 9427	13 --	90560	6504 8520	115025
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				4701673	12109	4318839	258507	5356995
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				370726	3922	--	396814	
Материалы			Тенге				4701673				
Всего заработная плата			Тенге				106933				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					374648			
		Накладные расходы	Тенге				4211905				
		Сметная прибыль	Тенге				258507				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				396814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5356995				
											229

		Сметная заработная плата	Тенге					374648				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				5356995					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									229
		Сметная заработная плата	Тенге					374648				
		РАЗДЕЛ 23.=ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ=										
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ										
256	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,73	2037,07	34,41	5561	94	1059	3071	9323
					1614,67	15,89	4408	43		691	
257	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой** *СП - 8%*	м2	2,73	38478,00	--	105045	--	105045	--	113449
					--	--	--	--		8404	
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ									
258	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,838	2250,90	32,58	13141	190	2818	7052	21808
					1735,62	14,92	10133	87		1615	
259	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	5,838	46589,00	--	271987	--	271987	--	293746
					--	--	--	--		21759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				395733	284	380909	10123	438326
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14541	130	--	32469	
		Материалы	Тенге				395733				
		Всего заработная плата	Тенге				3877				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14671			
		Накладные расходы	Тенге				377032				
		Сметная прибыль	Тенге				10123				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				32469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				438325				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					14671			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				438325				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
								14671			
		РАЗДЕЛ 24.=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ=									
260	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	м	197,087	1028,29	3,41	202663	672	167298	31547	252946
					176,03	1,82	34693	359		18737	
261	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	197,087	2357,00	--	464534	--	464534	--	501697
					--	--	--	--		37163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				667197	672	631832	31547	754643
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				34693	359	--	55900	
		Материалы	Тенге				667197				
		Всего заработная плата	Тенге				167298				
								35052			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				464534						
		Накладные расходы	Тенге				31547						
		Сметная прибыль	Тенге				55899						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				754643						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										27
		Сметная заработная плата	Тенге					35052					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				754643						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										27
		Сметная заработная плата	Тенге					35052					

РАЗДЕЛ 25.=ПОЛЫ=

ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ /лист 24/2 прим.5/

=

Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1

262	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Демонтаж - Стяжки цементные толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	126,01	221,34 205,60	15,74 8,44	27891 25908	1983 1064	--	25353 4260	57504
263	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Демонтаж - Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	126,01	20,83 10,16	10,66 5,58	2624 1281	1343 703	--	1865 359	4849

на отм. -3,300

ТИП 1

264	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	285,32	234,16 43,69	16,95 6,98	66811 12465	4837 1993	49509	13590 6432	86834
265	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	28,532	6870,88 2102,02	1007,94 393,34	196040 59975	28759 11223	107306	66926 21037	284003
266	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	14,266	17789,34 750,64	578,87 143,88	253783 10709	8258 2053	234816	11613 21232	286627
267	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	285,32	1223,57 402,34	44,08 7,27	349109 114796	12577 2075	221736	109859 36717	495685
268	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	285,32	790,23 242,76	21,90 4,15	225468 69264	6249 1183	149955	66221 23335	315023
269	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	14,266	39527,59 7277,81	478,82 246,02	563901 103825	6831 3510	453245	81575 51638	697113
270	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,342384	256310,86 8160,46	762,04 355,96	87757 2794	261 122	84702	2653 7233	97643
271	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон М350 сс/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	285,32	601,98	15,40	171758	4394	109299	56845	246891

		НР - 94%; СП - 8%			203,51	8,44	58065	2408		18288		
272	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	/до толщ. 100мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	285,32	1609,75	42,64	459293	12167	435957	16487	513843	
		НР - 94%; СП - 8%			39,14	22,33	11169	6371		38062		
273	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	285,32	3965,02	41,81	1131298	11930	896532	214927	1453924	
		НР - 94%; СП - 8%			781,00	20,36	222836	5810		107698		
		ТИП 2										
274	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	36,24	234,16	16,95	8486	614	6289	1726	11029	
		НР - 94%; СП - 8%			43,69	6,98	1583	253		817		
275	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	3,624	6870,88	1007,94	24900	3653	13629	8501	36073	
		НР - 94%; СП - 8%			2102,02	393,34	7618	1425		2672		
276	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,812	17789,34	578,87	32234	1049	29825	1475	36406	
		НР - 91%; СП - 8%			750,64	143,88	1360	261		2697		
277	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	/Гидроизол ГИ/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	36,24	1223,57	44,08	44342	1597	28164	13954	62960	
		НР - 94%; СП - 8%			402,34	7,27	14581	264		4664		
278	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	36,24	790,23	21,90	28638	794	19046	8411	40013	
		НР - 94%; СП - 8%			242,76	4,15	8798	150		2964		
279	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	1,812	39527,59	478,82	71624	868	57569	10361	88544	
		НР - 76%; СП - 8%			7277,81	246,02	13187	446		6559		
280	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,043488	256310,86	762,04	11146	33	10758	337	12402	
		НР - 91%; СП - 8%			8160,46	355,96	355	15		919		
281	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон М350 сс/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,24	601,98	15,40	21816	558	13883	7220	31359	
		НР - 94%; СП - 8%			203,51	8,44	7375	306		2323		
282	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	/до толщ. 100мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	36,24	1609,75	42,64	58337	1545	55373	2094	65266	
		НР - 94%; СП - 8%			39,14	22,33	1419	809		4835		
283	1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	Стяжка топинг. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм	м2 стяжки	36,24	277,96	1,61	10073	58	2767	6841	18267	
		НР - 94%; СП - 8%			199,99	0,83	7248	30		1353		
		на отм. +0,000...+21.000										
		ТИП 3										
284	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	497,71	542,77	15,74	270140	7832	159977	100139	399902	
		НР - 94%; СП - 8%			205,60	8,44	102331	4201		29622		
285	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/до толщ. 60мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	497,71	682,33	21,32	339604	10612	318874	14734	382685	

		НР - 94%; СП - 8%			20,33	11,16	10118	5557		28347		
286	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	/выравнивающий слой толщ. 5мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	497,71	85,29	2,67	42450	1326	39859	1842	47836	
					2,54	1,40	1265	695		3543		
287	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	497,71	3965,02	41,81	1973428	20810	1563905	374918	2536213	
					781,00	20,36	388713	10136		187868		
		ТИП 4										
288	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2007,68	542,77	15,74	1089700	31594	645321	403946	1613137	
					205,60	8,44	412785	16945		119492		
289	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/до толщ. 60мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2007,68	682,33	21,32	1369905	42806	1286284	59436	1543689	
					20,33	11,16	40815	22416		114347		
290	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	/выравнивающий слой толщ. 15мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2007,68	255,87	8,00	513715	16052	482358	22289	578883	
					7,62	4,19	15305	8406		42880		
291	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80 *СП - 8%*	м2	2007,68	94,00	--	188722	--	188722	--	203820	
					--	--	--	--		15098		
292	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2007,68	2940,17	11,66	5902911	23401	5395740	466622	6879096	
					240,96	6,29	483770	12636		509563		
		ТИП 5										
293	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	/Гидроизол ГИ/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	248,24	1223,57	44,08	303739	10942	192920	95582	431266	
					402,34	7,27	99877	1806		31946		
294	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	248,24	790,23	21,90	196166	5437	130466	57615	274083	
					242,76	4,15	60263	1030		20302		
295	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	248,24	542,77	15,74	134736	3906	79791	49946	199457	
					205,60	8,44	51039	2095		14775		
296	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	/до толщ. 55мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	248,24	597,04	18,66	148209	4631	139162	6430	167011	
					17,79	9,77	4416	2425		12371		
297	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	248,24	3965,02	41,81	984275	10379	780020	186996	1264973	
					781,00	20,36	193876	5055		93702		
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ТИП 6										
298	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,95075	14039,06	867,32	27387	1692	21235	4804	34766	
					2286,14	333,90	4460	651		2575		

299	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	78,03	542,77 205,60	15,74 8,44	42352 16043	1228 659	25081	15700 4644	62696
300	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	78,03	341,17 10,16	10,66 5,58	26621 793	832 436	24996	1155 2222	29998
301	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	78,03	3965,02 781,00	41,81 20,36	309390 60942	3263 1589	245185	58779 29454	397623
		на отм. +24.000									
		ТИП 7									
302	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	12,44275	14039,06 2286,14	867,32 333,90	174685 28446	10792 4155	135447	30644 16426	221755
303	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	497,71	542,77 205,60	15,74 8,44	270140 102331	7832 4201	159977	100139 29622	399902
304	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	497,71	341,17 10,16	10,66 5,58	169802 5059	5306 2778	159437	7367 14174	191343
305	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	497,71	3965,02 781,00	41,81 20,36	1973428 388713	20810 10136	1563905	374918 187868	2536213
		ТИП 8									
306	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	326,23	542,77 205,60	15,74 8,44	177066 67074	5134 2753	104858	65638 19416	262120
307	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	326,23	2438,22 1179,96	46,88 34,61	795422 384937	15292 11292	395193	372455 93430	1261307
308	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	68,5083	7756,63 7277,81	478,82 246,02	531393 498590	32803 16854	--	391738 73850	996982
309	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	48,9345	31148,00 --	-- --	1524212 --	-- --	1524212	-- 121937	1646149
310	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	19,5738	37829,00 --	-- --	740457 --	-- --	740457	-- 59237	799694
311	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/5Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,946067	256310,86 8160,46	762,04 355,96	242487 7720	721 337	234046	7332 19986	269805
312	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	326,23	542,77 205,60	15,74 8,44	177066 67074	5134 2753	104858	65638 19416	262120

313	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	326,23	341,17	10,66	111299	3478	104505	4829	125418
					10,16	5,58	3316	1821		9290	
		ПЛИНТУС									
314	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	418,43	446,56	0,90	186853	377	109322	72712	280331
					184,39	0,48	77154	199		20765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				24785090	414781	20036473	4143177	31242531
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4333833	196490	--	2314262	
		Материалы	Тенге				24785090				
		Всего заработная плата	Тенге				16676370				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4530323			
		Местные материалы	Тенге				2453391				
		Накладные расходы	Тенге				906715				
		Сметная прибыль	Тенге				4143177				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2314261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31242528				
		Сметная заработная плата	Тенге								3363
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					4530323			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31242528				
		Сметная заработная плата	Тенге								3363
								4530323			
		РАЗДЕЛ 26.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=									
		ПОТОЛОК на отм. -3,300									
315	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,01	992,70	44,94	14900	675	5573	7363	24045
					576,38	36,82	8652	553		1781	
316	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	285,32	899,61	3,93	256678	1122	120308	108524	394419
					474,02	1,43	135248	408		29216	
317	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	15,01	591,89	2,64	8884	40	3576	4231	14165
					350,98	1,40	5268	21		1049	
318	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	21,23	33,92	0,42	720	9	142	459	1274
					26,81	0,23	569	5		94	
		СТЕНЫ на отм. -3,300									
319	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	149,03	977,94	44,94	145743	6697	54293	72192	235370
					568,70	36,82	84753	5487		17435	
320	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	538,53	822,41	10,29	442892	5539	136274	242458	740178
					559,08	3,70	301079	1993		54828	

321	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	132,45	578,71 341,45	1,77 0,94	76650 45225	235 124	31190	36280 9034	121964
322	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	84,5	33,92 26,81	0,42 0,23	2866 2265	35 19	566	1827 375	5069
323	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	64,19	500,28 279,35	2,49 1,32	32113 17932	160 85	14021	14413 3722	50248
		ПОТОЛОК на отм. +0,000...+21.000									
324	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2812,64	899,61 474,02	3,93 1,43	2530293 1333253	11060 4019	1185980	1069817 288009	3888119
		СТЕНЫ на отм. +0,000...+21.000									
325	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	672,44	2781,63 1452,45	12,98 3,85	1870477 976683	8727 2592	885067	783420 212312	2866208
326	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	672,44	822,41 559,08	10,29 3,70	553021 375945	6917 2489	170159	302747 68461	924229
327	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	636,55	578,71 341,45	1,77 0,94	368375 217352	1127 598	149896	174360 43419	586154
328	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	466,03	500,28 279,35	2,49 1,32	233146 130187	1160 617	101799	104643 27023	364811
		ПОТОЛОК технический этаж									
329	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	23,45	899,61 474,02	3,93 1,43	21096 11116	92 34	9888	8919 2401	32417
330	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	314,64	33,92 26,81	0,42 0,23	10672 8435	132 71	2105	6805 1398	18875
		СТЕНЫ технический этаж									
331	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	146,85	2781,63 1452,45	12,98 3,85	408482 213292	1906 566	193284	171086 46365	625933
332	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,85	796,10 474,24	42,33 35,36	116908 69642	6216 5192	41050	59867 14142	190917

333	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,66	822,41 559,08	10,29 3,70	74560 50686	933 336	22941	40817 9230	124607
334	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	296,35	33,92 26,81	0,42 0,23	10052 7945	124 67	1983	6409 1317	17778
335	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	39,59	578,71 341,45	1,77 0,94	22911 13518	70 37	9323	10844 2700	36456
336	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	51,07	500,28 279,35	2,49 1,32	25549 14267	127 68	11155	11467 2961	39978
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге				7226987	53103	3150573	3238948	11303214
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4023311	25378	--	837272	
	Материалы		Тенге				7226987				
	Всего заработная плата		Тенге				3150573				
		Накладные расходы	Тенге					4048689			
		Сметная прибыль	Тенге				3238952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				837275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11303214				
		Сметная заработная плата	Тенге								2688
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					4048689			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11303214				
		Сметная заработная плата	Тенге								2688
								4048689			
		РАЗДЕЛ 27.=ОГРАЖДЕНИЯ /лист 32/=									
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-1 - 9шт									
337	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,77418	590682,20 22210,00	13920,86 4996,57	457294 17195	10777 3868	429322	14533 37746	509574
338	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,90286	145,70 31,08	1,74 0,32	3046 650	36 7	2360	453 280	3778
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-2									
339	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02451	590682,20 22210,00	13920,86 4996,57	14478 544	341 122	13593	460 1195	16133
340	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,66177	145,70 31,08	1,74 0,32	96 21	1 --	74	14 9	120
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге				474914	11156	445349	15460	529605
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18409	3998	--	39230	
	Материалы		Тенге				3142				
	Всего заработная плата		Тенге				2434				
		Накладные расходы	Тенге					677			
							467				

		Сметная прибыль	Тенге				289						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3898						
		Сметная заработная плата	Тенге					677					
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				471772						
	Материалы		Тенге				442915						
	Всего заработная плата		Тенге					21730					
		Накладные расходы	Тенге				14993						
		Сметная прибыль	Тенге				38941						
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				525707						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					21730					14
		Сметная заработная плата	Тенге				529604						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					22407					14
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге										

РАЗДЕЛ 28.=СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ЖИЛАЯ ЧАСТЬ)=

341	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	197	851,07 405,56	8,71 3,32	167661 79894	1717 655	86050	78938 19728	266327
342	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	1316	1857,00 --	-- --	2443812 --	-- --	2443812	-- 195505	2639317
343	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	448	391,27 318,25	1,20 0,35	175290 142574	536 156	32180	139876 25213	340379
344	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	112	7476,00 --	-- --	837312 --	-- --	837312	-- 66985	904297
345	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	112	7476,00 --	-- --	837312 --	-- --	837312	-- 66985	904297
346	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	112	8311,00 --	-- --	930832 --	-- --	930832	-- 74467	1005299
347	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	112	6236,00 --	-- --	698432 --	-- --	698432	-- 55875	754307
348	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	48	908,73 849,05	-- --	43619 40754	-- --	2865	30566 5935	80120
349	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	48	41087,00	--	1972176	--	1972176	--	2129950

		СП - 8%			--	--	--	--		157774	
350	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	48	391,27	1,20	18781	57	3448	14987	36469
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	15276	17		2701	
351	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический AB-QM, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	48	54839,00	--	2632272	--	2632272	--	2842854
		СП - 8%			--	--	--	--		210582	
352	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	16	24469,00	--	391504	--	391504	--	422824
		СП - 8%			--	--	--	--		31320	
353	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	8	13261,38	81,27	106091	650	100692	4888	119857
		НР - 98%; СП - 8%			593,68	29,78	4749	238		8878	
354	2304-1001-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	96	7465,00	--	716640	--	716640	--	773971
		СП - 8%			--	--	--	--		57331	
355	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	5274,00	--	84384	--	84384	--	91135
		СП - 8%			--	--	--	--		6751	
356	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini	шт.	112	4054,00	--	454048	--	454048	--	490372
		СП - 8%			--	--	--	--		36324	
357	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	2561,17	142,41	10245	570	2087	7574	19244
		НР - 98%; СП - 8%			1896,96	35,14	7588	141		1425	
358	2304-0103-3404 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	28393,00	--	113572	--	113572	--	122658
		СП - 8%			--	--	--	--		9086	
359	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	4	215,59	--	862	--	439	414	1379
		НР - 98%; СП - 8%			105,68	--	423	--		102	
360	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	391,27	1,20	391	1	72	312	760
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	318	--		56	
361	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	/д.15мм/ Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	1	2781,00	--	2781	--	2781	--	3003
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
362	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	8	2680,21	--	21442	--	19376	2025	25344
		НР - 98%; СП - 8%			258,30	--	2066	--		1877	

363	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8	1730,14 245,39	-- --	13841 1963	-- --	11878	1924 1261	17026
364	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	5818,88 5607,42	113,96 39,70	46551 44859	912 318	780	44273 7266	98090
365	2305-1313-0405 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-6, со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа Watts *СП - 8%*	шт.	8	50286,00 --	-- --	402288 --	-- --	402288	-- 32183	434471
366	2304-1012-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	2	11361,00 --	-- --	22722 --	-- --	22722	-- 1818	24540
367	2304-1012-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	2	7236,00 --	-- --	14472 --	-- --	14472	-- 1158	15630
368	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1996	1002,75 590,04	1,27 0,12	2001496 1177723	2531 231	821242	1154395 252471	3408362
369	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1966	53,19 50,33	0,55 --	104579 98944	1072 --	4563	96965 16124	217668
370	2302-0501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	60	1585,00 --	-- --	95100 --	-- --	95100	-- 7608	102708
371	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	1100,67 235,70	9,85 4,21	26416 5657	236 101	20523	5643 2565	34623
372	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	1650,50 235,70	9,85 4,21	13204 1886	79 34	11239	1881 1207	16292
373	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	1777,69 235,70	9,85 4,21	14222 1886	79 34	12257	1881 1288	17391
374	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16	2461,09 447,35	21,23 8,65	39377 7158	340 138	31879	7150 3722	50250
375	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	68	2868,98 530,68	25,43 10,11	195091 36086	1729 688	157276	36038 18490	249619
376	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	53,19	0,55	2979	31	130	2762	6200

		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	2818	--		459	
377	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	68	58,49 50,33	0,55 --	3977 3422	37 --	518	3354 586	7917
378	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79** *СП - 8%*	м	20	972,00 --	-- --	19440 --	-- --	19440	-- 1555	20995
379	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	2120	477,51 173,93	37,56 19,84	1012324 368735	79617 42061	563972	312205 105962	1430491
380	2111-0403-0617 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	52,8	4676,00 --	-- --	246893 --	-- --	246893	-- 19751	266644
381	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	22	1028,00 --	-- --	22616 --	-- --	22616	-- 1809	24425
382	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	17,6	691,00 --	-- --	12162 --	-- --	12162	-- 973	13135
383	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	8,8	508,00 --	-- --	4470 --	-- --	4470	-- 358	4828
384	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	8,8	450,00 --	-- --	3960 --	-- --	3960	-- 317	4277
385	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	26,4	396,00 --	-- --	10454 --	-- --	10454	-- 836	11291

386	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	2195,6	197,00	--	432533	--	432533	--	467136
					--	--	--	--		34603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				17420626	90192	15285653	1948051	20918172
							2044780	44810	--	1549492	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				43619				
		Материалы	Тенге				2865				
		Всего заработная плата	Тенге					40754			
		Накладные расходы	Тенге				30566				
		Сметная прибыль	Тенге				5935				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				80120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					40754			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1745413				
		Материалы	Тенге				563972				
		Всего заработная плата	Тенге					410796			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				733088				
		Накладные расходы	Тенге				312205				
		Сметная прибыль	Тенге				164609				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2222227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					410796			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				15631594				
		Материалы	Тенге				1316628				
		Всего заработная плата	Тенге					1638041			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12669099				
		Сдача и испытание	Тенге				3997				
		Накладные расходы	Тенге				1605280				
		Сметная прибыль	Тенге				1378950				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				18615824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1041
		Сметная заработная плата	Тенге					1638041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				20918170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1322
		Сметная заработная плата	Тенге					2089591			
		РАЗДЕЛ 29.=ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА=									
387	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	17	851,07	8,71	14468	148	7426	6812	22983
					405,56	3,32	6894	56		1702	
388	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	секция	38	1857,00	--	70566	--	70566	--	76211
					--	--	--	--		5645	
389	1118-0301-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	м труб нитки регистра	1	1017,28	9,34	1017	9	896	114	1222
					111,97	4,52	112	5		91	
390	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	391,27	1,20	783	2	145	624	1520
					318,25	0,35	636	1		113	

391	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	7476,00	--	14952	--	14952	--	16148
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
392	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	213	1100,67	9,85	234442	2097	182141	50078	307282
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	50204	896		22762	
393	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1205,84	9,85	12058	98	9603	2351	15562
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	2357	42		1153	
394	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	223	53,19	0,55	11862	122	517	10999	24690
		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	11223	--		1829	
395	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini	шт.	3	4054,00	--	12162	--	12162	--	13135
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
396	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	223	477,51	37,56	106485	8375	59323	32840	150471
		НР - 76%; СП - 8%			173,93	19,84	38787	4424		11146	
397	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	173,8	2274,00	--	395221	--	395221	--	426839
		СП - 8%			--	--	--	--		31618	
398	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	396,00	--	23958	--	23958	--	25875
		СП - 8%			--	--	--	--		1917	
399	2111-0403-0603 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1833,00	--	20163	--	20163	--	21776
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
400	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	972,00	--	19440	--	19440	--	20995
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
401	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	24469,00	--	97876	--	97876	--	105706
		СП - 8%			--	--	--	--		7830	