Форма 4

Заказчик: ТОО "SHEBER ESTATE"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: ул. Северное кольцо, № 92/3 в Алатауском районе г.Алматы" Пятно 1

Договор подряда (контракт) **№ 01/OZH/2021 от 02.08.2021**

Акт выполненных работ

за май-август 2022 г.

Благоустройство территории

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
		завоз недостающего пригодного для насыпи грунта										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1649,5		255,49	245,41	421431	404804	660	77874	539249
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9,68	55,89	15967	92191		39944	
2	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	81650,25		38,00	--	3102710	--		--	3350927
						--	--	--	--		248217	
		планировка										
3	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	241		176,98	169,26	42652	40791	--	7106	53738
						7,72	33,23	1861	8008		3981	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4004,5		24,20	19,92	96909	79770	520	38953	146730
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4,15	9,36	16619	37482		10869	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4004,5		39,11	39,11	156616	156616	--	49621	222735
						--	17,21	--	68917		16499	
		Плодородный грунт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1025	255,49	245,41	261877	251545	410	48391	335089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,68	55,89	9922	57287		24821	
7	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	50737,5	38,00	--	1928025	--		--	2082267
					--	--	--	--		154242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6010220	933526	1590	221945	6730735
							44369	263885	--	498573	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6010220				
	Материалы		Тенге				1591				
	Всего заработная плата		Тенге					308254			
	Транспортные расходы		Тенге				5030735				
		Накладные расходы	Тенге				221945				
		Сметная прибыль	Тенге				498573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6730738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					308254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6730738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					308254			
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство									
		Покрытие проездов Тип 1									
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	212,81875	4030,97	1136,51	857866	241871	575419	114734	1050408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	308,52	40576	65659		77808	
9	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	851,275	1123,74	316,36	956612	269309	627467	166306	1212752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,29	110,60	59836	94151		89833	
10	1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=7	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 (до 8 см)	м2 покрытия	851,275	-408,78	-107,05	-347984	-91129	-256855	-34826	-413435
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	-37,88	--	-32246		-30625	
11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	851,275	1490,89	203,45	1269157	173192	1070359	57507	1432797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	32,47	25606	27641		106133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	851,275	619,07	0,08	526999	68	517907	9745	579684
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,60	--	9024	--		42940	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	851,275	1629,31	214,79	1386991	182845	1178540	56781	1559273
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	31,68	25606	26968		115502	
		Покрытие спортивных площадок Тип 2									
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	106,4	4030,97	1136,51	428895	120925	287684	57362	525157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	308,52	20286	32827		38901	
15	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	532	1123,74	316,36	597830	168303	392133	103932	757903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,29	110,60	37394	58839		56141	
16	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	532	1490,89	203,45	793153	108235	668915	35939	895419
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	32,47	16003	17274		66327	
17	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	532	309,54	0,04	164675	21	161834	3045	181138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,30	--	2820	--		13418	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	532	1629,31	214,79	866793	114269	736521	35485	974460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	31,68	16003	16854		72182	
		Тротуары из асфальтобетона Тип 3									
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,67	3969,13	1179,87	42351	12589	27728	5903	52114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	321,56	2034	3431		3860	
20	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,335	2000,60	1709,43	10673	9120	--	4429	16310
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			291,17	477,47	1553	2547		1208	
21	211-201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	6,7221	3354,00	--	22546	--	22546	--	24350
					--	--	--	--		1804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	106,7	1629,31	214,79	173847	22918	147719	7117	195441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,08	31,68	3210	3380		14477	
23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	106,7	348,62	0,04	37198	4	36628	611	40833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,30	--	566	--		3025	
		Тротуары из тротуарной плитки Тип 4 (4а)									
24	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,51425	4030,97	1136,51	10135	2858	6798	1355	12410
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	308,52	479	776		919	
25	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	50,285	894,28	166,94	44969	8394	18637	22452	72815
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			356,72	56,70	17938	2851		5394	
26	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	50,285	135,88	16,24	6833	817	4820	1583	9089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23,79	5,36	1196	270		673	
27	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	40,25	2346,90	44,50	94463	1791	67380	28206	132482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			628,38	20,47	25292	824		9813	
28	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	10,035	678,90	44,50	6813	446	61	7032	14953
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			628,38	20,47	6306	205		1108	
29	251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	10,035	8849,00	--	88800	--	88800	--	95904
					--	--	--	--		7104	
		Площадка с усиленной тротуарной плиткой Тип 5									
30	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	161,85	4030,97	1136,51	652412	183944	437610	87256	798841
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			190,66	308,52	30858	49934		59173	
31	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	647,4	1123,74	316,36	727509	204811	477192	126477	922305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,29	110,60	45506	71602		68319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 12 см. Устройство	м2 покрытия	647,4	2247,17	64,48	1454818	41745	1386653	39945	1614344
					40,81	16,32	26420	10566		119581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,52486	275482,00	--	695553	--	695553	--	751197
					--	--	--	--		55644	
34	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	647,4	4937,90	44,50	3196796	28809	2761174	453671	3942504
					628,38	20,47	406813	13252		292037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Площадка из щебня Тип 6									
35	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	472,125	1020,15	273,45	481638	129103	331157	72242	598190
					45,28	96,40	21378	45513		44310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отмостка асфальтобетонная (см. АР-лист 63, узел 15)									
36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,5575	3969,13	1179,87	81595	24255	53421	11372	100405
					190,66	321,56	3919	6610		7437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	137,05	1629,31	214,79	223297	29437	189738	9141	251033
					30,08	31,68	4122	4342		18595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	137,05	-348,62	-0,04	-47778	-5	-47047	-784	-52448
					-5,30	--	-726	--		-3885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отмостка под усиленную тротуарную плитку (см. АР-лист 63, узел 14)									
39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,8625	3969,13	1179,87	15331	4557	10038	2137	18865
					190,66	321,56	736	1242		1397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	25,75	1088,89	114,13	28039	2938	13017	12529	43814
					469,30	48,33	12084	1244		3245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (20-30 мм)	м2 покрытия	25,75	360,94	20,75	9294	535	7366	1584	11748
					54,08	11,36	1393	293		870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,048925	20054,38	1660,22	981	81	2	853	1981
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18362,80	801,46	898	39		147	
43	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,048925	296003,00	--	14482	--	14482	--	15641
					--	--	--	--		1159	
44	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	25,75	4603,90	44,50	118550	1146	101223	18045	147522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			628,38	20,47	16181	527		10928	
		Бортовые камни									
45	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	870	1988,41	35,75	1729917	31103	807360	978067	2924623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1024,66	16,28	891454	14164		216639	
46	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	26,39	48258,00	--	1273529	--	1273529	--	1375411
					--	--	--	--		101882	
47	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	106	1988,41	35,75	210771	3790	98367	119167	356333
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1024,66	16,28	108614	1726		26395	
48	255-301-0301 РСНБ РК 2015	Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм	шт.	212	2491,00	--	528092	--	528092	--	570339
					--	--	--	--		42247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19434441	2033095	15519968	2616400	23814905
							1881378	543305	--	1764065	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19434441				
		Материалы	Тенге				12896965				
		Всего заработная плата	Тенге					2424683			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1326927				
		Местные материалы	Тенге				1296075				
		Накладные расходы	Тенге				2616400				
		Сметная прибыль	Тенге				1764065				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23814906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1553
		Сметная заработная плата	Тенге					2424683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23814906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1553
		Сметная заработная плата	Тенге					2424683			
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение									
49	1147-0102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	25	8074,11	399,90	201853	9997	57874	121944	349700
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5359,28	183,61	133982	4590		25904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (липа)	шт.	5,5	15064,06	1368,26	82852	7526	46263	28000	119720
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5284,16	501,01	29063	2756		8868	
51	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (вяз)	шт.	8	13747,06	1368,26	109976	10946	56757	40728	162760
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5284,16	501,01	42273	4008		12056	
52	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (туя)	шт.	8,5	18968,06	1368,26	161229	11631	104683	43273	220862
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5284,16	501,01	44915	4259		16360	
53	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (сосна)	шт.	3	17187,06	1368,26	51561	4105	31604	15273	72181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5284,16	501,01	15852	1503		5347	
54	1147-0102-0205 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	27	5300,81	232,50	143122	6277	39331	88349	249989
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3611,64	106,75	97514	2882		18518	
55	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (можжевельник)	шт.	4	8658,94	1096,43	34636	4386	17012	13111	51567
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3309,52	415,25	13238	1661		3820	
56	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (снежноягодник)	шт.	12,5	14179,94	1096,43	177249	13706	122174	40972	235679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3309,52	415,25	41369	5191		17458	
57	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (вейгела)	шт.	6	14154,94	1096,43	84930	6579	58494	19667	112964
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3309,52	415,25	19857	2492		8368	
58	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (форзиция)	шт.	4,5	13969,94	1096,43	62865	4934	43038	14750	83824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3309,52	415,25	14893	1869		6209	
59	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	306	906,57	44,80	277410	13709	65789	180474	494515
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			646,77	23,44	197912	7173		36631	
60	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	306	5166,75	117,15	1581026	35848	1345773	183657	1905858
					651,65	30,38	199405	9296		141175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	м2	9,5	779,10	--	7401	--	1634	5075	13475
					607,10	--	5767	--		998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники многолетние. Посадка**	м2	9,5	3498,99	565,75	33240	5375	9344	17525	54826
					1949,54	146,71	18521	1394		4061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	м2	122	583,26	0,26	71158	32	18471	37912	117795
					431,60	--	52655	--		8726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	2277,485	666,92	17,92	1518900	40812	293796	1051497	2776028
					520,00	4,65	1184292	10590		205632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать**	м2	2277,485	114,26	0,15	260225	342	97931	142518	434962
					71,11	--	161952	--		32219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	2277,485	326,38	188,81	743326	430012	137788	252588	1075587
					77,07	48,96	175526	111506		79673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5602959	606217	2547756	2297313	8532292
							2448986	171170	--	632023	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5602959				
	Материалы		Тенге				2547759				
	Всего заработная плата		Тенге					2620156			
		Накладные расходы	Тенге				2297313				
		Сметная прибыль	Тенге				632023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8532295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1895
		Сметная заработная плата	Тенге					2620156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8532295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1895
		Сметная заработная плата	Тенге					2620156			
		РАЗДЕЛ 4.МАФЫ									
67	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки**	шт.	8	55371,00	127,00	442968	1016	424360	19616	499592
					2199,00	36,00	17592	288		37008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	5	55617,00	190,00	278085	950	263605	14445	315930
					2706,00	56,00	13530	280		23400	
69	8601-0302-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом	шт.	2,5	77064,00	216,00	192660	540	172962	16805	226223
					7663,00	69,00	19158	172		16758	
70	8601-0302-0305 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья радиусная	шт.	8	75098,00	190,00	600784	1520	577616	23112	673808
					2706,00	56,00	21648	448		49912	
71	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	9,5	20022,00	--	190209	--	190209	--	205428
					--	--	--	--		15219	
72	8601-0104-0501 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Весы"	комплект	0,5	67815,00	543,00	33908	271	29857	3371	40262
					7561,00	186,00	3780	93		2983	
73	8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	0,5	59052,00	1131,00	29526	566	25736	2768	34877
					6449,00	399,00	3224	200		2584	
74	8601-0104-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка"	комплект	0,5	67812,00	543,00	33906	271	29855	3371	40259
					7561,00	186,00	3780	93		2982	
75	8601-0104-0504 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	0,5	51518,00	1294,00	25759	646	22098	2541	30564
					6030,00	457,00	3015	228		2264	
76	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	0,5	305090,00	4609,00	152545	2305	143791	5364	170542
					12898,00	1686,00	6449	843		12633	
77	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	187833,00	523,00	187833	523	160065	21410	225982
					27245,00	151,00	27245	151		16739	
78	8601-0306-0102 УСН РК 8.02-03-2020 00	Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон шестигранный "Наурыз"	шт.	8	52062,00	--	416496	--	416496	--	449816
					--	--	--	--		33320	
79	8601-0202-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с кольцами	комплект	0,5	96583,00	1920,00	48292	960	44320	2403	54750
					6024,00	702,00	3012	351		4056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	0,5	125940,00	239,00	62970	120	57962	4140	72479
					9776,00	79,00	4888	40		5369	
81	8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	0,5	105394,00	239,00	52697	120	47689	4140	61384
					9776,00	79,00	4888	40		4547	
82	8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	1,5	243830,00	--	365745	--	365745	--	395004
					--	--	--	--		29259	
83	8601-0202-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей	комплект	0,5	143186,00	345,00	71593	173	67967	3033	80596
					6906,00	102,00	3453	51		5970	
84	8601-0207-0304 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"	комплект	0,5	105041,00	499,00	52520	249	46052	6174	63390
					12438,00	142,00	6219	71		4696	
85	8601-0103-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	шт.	0,5	99208,00	263,00	49604	132	45316	3687	57555
					8313,00	79,00	4156	40		4264	
86	8601-0203-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	190693,00	577,00	190693	577	170711	17249	224577
					19405,00	172,00	19405	172		16635	
87	8601-0113-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)	комплект	0,5	403950,00	1012,00	201975	506	184342	13626	232849
					34254,00	354,00	17127	177		17248	
88	8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	0,5	547373,00	891,00	273686	445	256417	13442	310098
					33647,00	325,00	16824	162		22970	
89	8601-0106-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой	комплект	0,5	573496,00	750,00	286748	374	273730	10306	320818
					25288,00	297,00	12644	148		23765	
90	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	135,6	39834,00	8678,00	5401490	1176737	3410339	947437	6856885
					6006,00	3455,00	814414	468498		507958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	8601-0602-0604 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м	секция	9,52	28310,00	4461,00	269511	42468	182328	46096	340854
					4697,00	1764,00	44715	16793		25247	
92	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	2	104785,00	180,00	209570	360	179652	34904	264032
					14779,00	75,00	29558	150		19558	
93	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	8,4	39834,00	8678,00	334606	72895	211261	58691	424763
					6006,00	3455,00	50450	29022		31466	
94	8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)	комплект	2	228955,00	4531,00	457910	9062	402710	37086	534596
					23069,00	1618,00	46138	3236		39600	
95	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	1	191927,00	2999,00	191927	2999	179629	7801	215706
					9299,00	1100,00	9299	1100		15978	
96	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	0,5	105430,00	264,00	52715	132	50056	2329	59448
					5054,00	81,00	2527	40		4404	
97	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	2	82367,00	--	164734	--	164734	--	177913
					--	--	--	--		13179	
98	8601-0605-0206 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками	комплект	0,5	234293,00	5866,00	117146	2933	97901	20690	148863
					32623,00	2508,00	16312	1254		11027	
99	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	0,5	42980,26	5677,19	21490	2839	2444	20632	45492
					32413,80	2555,98	16207	1278		3370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	223-401-0102 РСНБ РК 2015	Ворота металлические, сдвижные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м2	м2	6	45049,00	--	270294	--	270294	--	291918
					--	--	--	--		21624	
		Водоотвод с мини-футбольного поля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка дрен	км трубопровода	0,04935	448997,88	116307,16	22158	5740	133	18119	43499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			329994,00	40873,37	16285	2017		3222	
102	241-204-0501 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	49,8435	586,00	--	29208	--	29208	--	31545
					--	--	--	--		2337	
103	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	95,3	4624,38	2113,98	440703	201462	24564	330548	832951
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2252,64	958,93	214677	91386		61700	
104	244-601-0303 РСНБ РК 2015	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.16-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С	шт.	95,3	12528,00	--	1193918	--	1193918	--	1289431
					--	--	--	--		95513	
105	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка решеток над лотком	т	0,56227	592244,42	10712,52	333001	6023	289328	37341	399970
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66960,90	4449,63	37650	2502		29627	
106	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,322	26701,85	10747,18	8598	3460	705	5994	15759
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13768,44	5034,57	4433	1621		1167	
107	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	9077,00	--	18154	--	18154	--	19606
					--	--	--	--		1452	
108	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2252,00	--	2252	--	2252	--	2432
					--	--	--	--		180	
109	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
					--	--	--	--		1515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13799522	1539374	10745446	1758671	16802896
							1514702	622945	--	1244705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12122433				
	Материалы		Тенге				9047952				
	Всего заработная плата		Тенге					2137647			
	Местные материалы		Тенге				20406				
		Накладные расходы	Тенге				1758670				
		Сметная прибыль	Тенге				1110534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14991637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1277
		Сметная заработная плата	Тенге					2137647			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				435028				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				435028				
		Сметная прибыль	Тенге				34803				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				469831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1242061				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1242061				
		Сметная прибыль	Тенге				99365				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1341426				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16802894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1277
		Сметная заработная плата	Тенге					2137647			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								55880833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5889435				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5112212			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1601305			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28814764		
		- Перевозка грузов	Тенге				5030735				
		- Накладные расходы	Тенге							6894328	
		- Сметная прибыль	Тенге							4139363	
	Итого СМР		**Тенге**		55 880 833						
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**								
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**		1 296 435						
	Итого в текущих ценах				60 036 132						
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**		1 200 723						
	Итого сметная стоимость		**Тенге**		61 236 854						
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**		7 348 423						
	Всего с НДС		**Тенге**		68 585 277						

Заказчик:
ТОО "SHEBER ESTATE"

Директор_____**Рахатжан Д.К.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Суюндуков М.С.**