Заказчик: ТОО "SHEBER ESTATE"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: ул. Северное кольцо, № 92/3 в Алатауском районе г.Алматы" Пятно 1

Договор подряда (контракт) **№ 01/OZH/2021 от 02.08.2021**

Акт выполненных работ
за август-декабрь 2021 г.

Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Котлован										
1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1427		235,05	225,33	335421	321550	121	79962	448614
		НР - 72%; СП - 8%				9,64	68,19	13750	97309		33231	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	81		915,36	342,22	74145	27719	62	39461	122694
		НР - 72%; СП - 8%				572,39	104,24	46364	8443		9088	
3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27		3353,03	--	90532	--	--	65183	168172
		НР - 72%; СП - 8%				3353,03	--	90532	--		12457	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	27		235,05	225,33	6346	6084	2	1513	8488
		НР - 72%; СП - 8%				9,64	68,19	260	1841		629	
5	СТ Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2456		47,00	--	115432	--		--	124667
		СП - 8%				--	--	--	--		9235	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1535		18,47	15,46	28350	23729	87	10627	42096
		НР - 72%; СП - 8%				2,95	6,66	4534	10226		3118	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	702		235,05	225,33	165007	158184	59	39337	220692
		НР - 72%; СП - 8%				9,64	68,19	6764	47870		16348	
8	СТ Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1123,2		47,00	--	52790	--		--	57014
		СП - 8%				--	--	--	--		4223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	526	31,81	31,81	16734	16734	--	4849	23310
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,80	--	6735		1727	
10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	526	18,32	18,32	9638	9638	--	2793	13426
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,37	--	3879		995	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	526	179,18	81,01	94248	42610	--	52589	158584
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	51638	21402		11747	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	176	916,86	--	161367	--	--	116184	299756
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	161367	--		22204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1150012	606248	331	412498	1687513
							375209	197705	--	125002	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1150012				
	Материалы		Тенге				332				
	Всего заработная плата		Тенге					572915			
	Транспортные расходы		Тенге				168222				
		Накладные расходы	Тенге				412499				
		Сметная прибыль	Тенге				125001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1687511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					572915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1687511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					572915			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	44	18758,69	1130,61	825382	49747	711127	69954	966964
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	64508	12365		71627	
14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м3	225	23196,40	1815,13	5219191	408404	4006997	818795	6521025
		НР - 91%; СП - 8%			3572,40	426,60	803790	95985		483039	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,067	224070,00	--	15013	--	15013	--	16214
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	2,022	224070,00	--	453070	--	453070	--	489315
		СП - 8%			--	--	--	--		36246	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	650	915,80	19,97	595270	12978	372009	197437	856123
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	210283	2015		63417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7107925	471129	5558216	1086186	8849641
							1078581	110365	--	655530	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7107925				
	Материалы		Тенге				5090132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1188946			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				468082				
		Накладные расходы	Тенге				1086187				
		Сметная прибыль	Тенге				655529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8849641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					1188946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8849641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					1188946			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас									
		(л.7,9)									
18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	13,6	39246,95	6322,67	533758	85988	257109	193048	784951
		НР - 91%; СП - 8%			14019,20	1579,40	190661	21480		58145	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	0,126	224070,00	--	28233	--	28233	--	30491
		СП - 8%			--	--	--	--		2259	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,3276	224070,00	--	73405	--	73405	--	79278
		СП - 8%			--	--	--	--		5872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				635397	85988	358747	193048	894720
							190661	21480	--	66276	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				635397				
	Материалы		Тенге				257109				
	Всего заработная плата		Тенге					212141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101638				
		Накладные расходы	Тенге				193048				
		Сметная прибыль	Тенге				66276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				894720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					212141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				894720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					212141			
		РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки									
21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	57	32557,28	2594,51	1855765	147887	1017122	662909	2720168
		НР - 91%; СП - 8%			12118,52	661,69	690756	37716		201494	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,3856	224070,00	--	86401	--	86401	--	93314
		СП - 8%			--	--	--	--		6912	
23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	0,6	15719,58	86,61	9432	52	8534	911	11170
		НР - 105%; СП - 8%			1410,50	35,34	846	21		827	
24	2302-1001-1102 РСНБ РК 2015	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009**	шт.	0,6	256,00	--	154	--	154	--	166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
25	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,5	139196,52	1267,83	69598	634	24787	37388	115545
		НР - 84%; СП - 8%			88353,02	666,50	44177	333		8559	
		Перегородки кирпичные (л.16)									
26	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	0,4	24947,45	2042,42	9979	817	7183	1976	12912
		НР - 91%; СП - 8%			4946,40	483,22	1979	193		956	
27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	2,3988	1062,41	11,74	2549	28	1332	1120	3962
		НР - 93%; СП - 8%			495,84	6,20	1189	15		293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2033878	149418	1145513	704304	2957237
							738946	38279	--	219053	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2033724				
	Материалы		Тенге				1058958				
	Всего заработная плата		Тенге					777225			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86401				
		Накладные расходы	Тенге				704305				
		Сметная прибыль	Тенге				219042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2957071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					777225			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				154				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154				
		Сметная прибыль	Тенге				12				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				166				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2957237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					777225			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
		Перекрытие на отм. -0,100									
28	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	100	36598,61	1890,45	3659861	189045	2404478	1014901	5048742
		НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	1066338	48938		373981	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	0,294	224070,00	--	65877	--	65877	--	71147
		СП - 8%			--	--	--	--		5270	
30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0471	507095,34	1406,34	23884	66	19925	3571	29651
		НР - 91%; СП - 8%			82650,00	657,60	3893	31		2196	
31	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)**	т	0,0471	96078,00	--	4525	--	4525	--	4887
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,1	102668,08	716,04	10267	72	3747	5448	16972
		НР - 84%; СП - 8%			64482,04	372,00	6448	37		1257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3764413	189183	2498552	1023920	5171399
							1076679	49006	--	383066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3764413				
	Материалы		Тенге				2428150				
	Всего заработная плата		Тенге					1125685			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70402				
		Накладные расходы	Тенге				1023919				
		Сметная прибыль	Тенге				383067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5171399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								845
		Сметная заработная плата	Тенге					1125685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5171399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								845
		Сметная заработная плата	Тенге					1125685			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
		Монолитный приямок									
33	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	1,68	43286,62	5843,58	72722	9817	31409	32180	113294
		НР - 91%; СП - 8%			18747,49	2301,63	31496	3867		8392	
34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,06112	706595,34	1406,34	43187	86	25856	15730	63630
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	17245	40		4713	
35	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,06112	96078,00	--	5872	--	5872	--	6342
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
36	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,1264	563474,34	9573,00	71223	1210	62667	7286	84790
		НР - 93%; СП - 8%			58120,20	3859,50	7346	488		6281	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	11,92	915,80	19,97	10916	238	6822	3621	15700
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	3856	37		1163	
		Монолитная лестница									
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,66	18758,69	1130,61	12381	746	10667	1049	14504
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	968	185		1074	
39	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	5,14	32557,28	2594,51	167344	13336	91719	59778	245292
		НР - 91%; СП - 8%			12118,52	661,69	62289	3401		18170	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,09328	224070,00	--	20901	--	20901	--	22573
		СП - 8%			--	--	--	--		1672	
41	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,00384	282978,79	2225,71	1087	9	897	168	1355
		НР - 91%; СП - 8%			47167,50	823,21	181	3		100	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	10	915,80	19,97	9158	200	5723	3037	13171
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	3235	31		976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,36124	109746,03	22464,07	39645	8115	1266	22562	67184
		НР - 69%; СП - 8%			83778,20	6741,16	30264	2435		4977	
44	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,048	86909,28	1408,02	4172	68	3077	952	5534
		НР - 90%; СП - 8%			21390,00	657,60	1027	32		410	
45	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,048	8694,57	44,54	417	2	293	110	570
		НР - 90%; СП - 8%			2534,24	21,26	122	1		42	
46	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	8,4	1749,71	58,11	14698	488	9565	4431	20659
		НР - 92%; СП - 8%			553,01	20,37	4645	171		1530	
47	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00384	526783,00	--	2023	--	2023	--	2185
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		Перекрытие на отм. -0,95									
48	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,36	36598,61	1890,45	122971	6352	80790	34101	169638
		НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	35829	1644		12566	
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2н									
49	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,05	46245,07	2918,42	48557	3064	27434	17065	70872
		НР - 91%; СП - 8%			17199,00	660,96	18059	694		5250	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00264	224070,00	--	592	--	592	--	639
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				647866	43730	387573	202070	917932
							216562	13030	--	67995	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				608221				
	Материалы		Тенге				356919				
	Всего заработная плата		Тенге					196893			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29388				
		Накладные расходы	Тенге				179508				
		Сметная прибыль	Тенге				63018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				850748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					196893			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39645				
	Материалы		Тенге				1266				
	Всего заработная плата		Тенге					32699			
		Накладные расходы	Тенге				22562				
		Сметная прибыль	Тенге				4977				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				917931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					229592			
		РАЗДЕЛ 7.Каркас (л.2,5-10)									
51	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	85,6	39246,95	6322,67	3359539	541220	1618275	1215068	4940576
		НР - 91%; СП - 8%			14019,20	1579,40	1200044	135196		365969	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	0,63	224070,00	--	141164	--	141164	--	152457
		СП - 8%			--	--	--	--		11293	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	1,8144	224070,00	--	406553	--	406553	--	439077
		СП - 8%			--	--	--	--		32524	
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,228	507095,34	1406,34	115618	321	96453	17285	143535
		НР - 91%; СП - 8%			82650,00	657,60	18844	150		10632	
55	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,228	96078,00	--	21906	--	21906	--	23658
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
56	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кэм=0,92	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**	м3	117,94	38404,28	5385,69	4529401	635188	2087085	1792420	6827567
		НР - 91%; СП - 8%			15322,44	1378,37	1807128	162564		505746	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	1,566	224070,00	--	350894	--	350894	--	378965
		СП - 8%			--	--	--	--		28071	
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,29274	706595,34	1406,34	206849	412	123840	75338	304762
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	82597	193		22575	
59	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,474	507095,34	1406,34	240363	667	200520	35934	298401
		НР - 91%; СП - 8%			82650,00	657,60	39176	312		22104	
60	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,76674	96078,00	--	73667	--	73667	--	79560
		СП - 8%			--	--	--	--		5893	
		Стены, перегородки									
61	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	234,0925	11557,60	2488,00	2705549	582422	813782	1352668	4382874
		НР - 93%; СП - 8%			5593,28	620,00	1309345	145137		324657	
62	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	264,52952	9256,83	2736,80	2448705	723964	422843	1378546	4133431
		НР - 93%; СП - 8%			4921,56	682,00	1301898	180409		306180	
63	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Теплоблоки**	м3	243,3671584	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
64	СТ11011-250	**Клей**	кг	7142,29704	38,00	--	271407	--	271407	--	293120
		СП - 8%			--	--	--	--		21713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,3368	28934,24	11892,47	38679	15898	2845	17205	60356
		НР - 69%; СП - 8%			14913,25	3739,86	19936	4999		4471	
66	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	1,252	167300,00	--	209460	--	209460	--	226216
		СП - 8%			--	--	--	--		16757	
67	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01296	526783,00	--	6827	--	6827	--	7373
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
68	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	260	1062,41	11,74	276226	3051	144258	121392	429428
		НР - 93%; СП - 8%			495,84	6,20	128917	1612		31809	
69	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,3	44886,04	4445,78	13466	1334	6933	5017	19962
		НР - 91%; СП - 8%			17331,30	1046,31	5199	314		1479	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0132	224070,00	--	2958	--	2958	--	3194
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
71	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	1190	164,66	6,75	195944	8030	122422	82286	300489
		НР - 118%; СП - 8%			55,04	3,57	65492	4242		22258	
72	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	970	329,94	11,74	320037	11384	197730	137986	494665
		НР - 118%; СП - 8%			114,35	6,20	110923	6014		36642	
73	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	1	56148,50	508,77	56149	509	21273	29090	92057
		НР - 84%; СП - 8%			34367,20	263,50	34367	264		6819	
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)									
74	1106-0601-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 150 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6	48503,13	5791,07	291019	34746	128312	124328	448575
		НР - 91%; СП - 8%			21326,76	1443,96	127961	8664		33228	
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00144	224070,00	--	323	--	323	--	348
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00522	224070,00	--	1170	--	1170	--	1263
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16283870	2559147	7472900	6384563	24481909
							6251827	650070	--	1813475	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16245191				
	Материалы		Тенге				5983724				
	Всего заработная плата		Тенге					6876962			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1486327				
		Накладные расходы	Тенге				6367359				
		Сметная прибыль	Тенге				1809004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24421554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5130
		Сметная заработная плата	Тенге					6876962			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38679				
	Материалы		Тенге				2845				
	Всего заработная плата		Тенге					24935			
		Накладные расходы	Тенге				17205				
		Сметная прибыль	Тенге				4471				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					24935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				24481909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5146
		Сметная заработная плата	Тенге					6901897			
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие (л.14,18,23)									
77	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	511,7	36598,61	1890,45	18727506	967342	12303712	5193248	25834414
		НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	5456452	250414		1913660	
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0768	224070,00	--	17209	--	17209	--	18585
		СП - 8%			--	--	--	--		1377	
79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	2,47444	224070,00	--	554448	--	554448	--	598804
		СП - 8%			--	--	--	--		44356	
80	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,11024	507095,34	1406,34	55902	155	46636	8357	69400
		НР - 91%; СП - 8%			82650,00	657,60	9111	72		5141	
81	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,11024	96078,00	--	10592	--	10592	--	11439
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
82	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,5	102668,08	716,04	51334	358	18735	27239	84859
		НР - 84%; СП - 8%			64482,04	372,00	32241	186		6286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				19416990	967855	12951332	5228844	26617501
							5497804	250673	--	1971667	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19416990				
	Материалы		Тенге				12369083				
	Всего заработная плата		Тенге					5748476			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				582248				
		Накладные расходы	Тенге				5228844				
		Сметная прибыль	Тенге				1971667				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26617501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4318
		Сметная заработная плата	Тенге					5748476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				26617501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4318
		Сметная заработная плата	Тенге					5748476			
		РАЗДЕЛ 9.Кровля (л.37)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	18,468	103648,98 27227,20	1507,40 673,10	1914189 502832	27839 12431	1383518	463736 190234	2568160
84	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,037296	498729,00 --	-- --	18601 --	-- --	18601	-- 1488	20089
85	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	18,468	8986,12 1031,94	61,55 29,67	165956 19058	1137 548	145761	17645 14688	198289
86	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,28	86909,28 21390,00	1408,02 657,60	285062 70159	4618 2157	210285	65085 28012	378159
87	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	590	313,41 39,09	2,85 1,38	184911 23064	1684 813	160163	21489 16512	222913
88	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	590	1749,71 553,01	58,11 20,37	1032326 326278	34287 12019	671761	311233 107485	1451044
89	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	70	3117,16 1261,66	14,49 4,19	218201 88316	1015 293	128870	81520 23978	323699
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3819247 1029707	70579 28260	2718959 --	960708 382397	5162353
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3819247				
	Материалы		Тенге				2700359				
	Всего заработная плата		Тенге					1057967			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18601				
		Накладные расходы	Тенге				960709				
		Сметная прибыль	Тенге				382396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5162352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
		Сметная заработная плата	Тенге					1057967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5162352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
		Сметная заработная плата	Тенге					1057967			
		РАЗДЕЛ 10.Лестницы									
90	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	54	46245,07 17199,00	2918,42 660,96	2497234 928746	157595 35692	1410893	877638 269990	3644862
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) *СП - 8%*	т	0,66459	224070,00 --	-- --	148915 --	-- --	148915	-- 11913	160828
92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,15552	706595,34 282150,00	1406,34 657,60	109890 43880	219 102	65791	40024 11993	161907
93	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,15552	96078,00 --	-- --	14942 --	-- --	14942	-- 1195	16137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1.1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	5,94714	35397,16	10666,09	210512	63433	22739	99951	335300
		НР - 69%; СП - 8%			20907,48	3449,83	124340	20517		24837	
95	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	5,94714	651820,00	--	3876465	--	3876465	--	4186582
		СП - 8%			--	--	--	--		310117	
96	СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	5,94714	4445,00	--	26435	--	26435	--	28550
		СП - 8%			--	--	--	--		2115	
97	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	3752,64	36,69	225158	2202	111596	90002	340373
		НР - 80%; СП - 8%			1856,00	19,04	111360	1143		25213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7109550	223448	5677776	1107615	8874539
							1208326	57453	--	657373	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2996138				
	Материалы		Тенге				1588281				
	Всего заработная плата		Тенге					1120923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163857				
		Накладные расходы	Тенге				1007664				
		Сметная прибыль	Тенге				320304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4324107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								833
		Сметная заработная плата	Тенге					1120923			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4113412				
	Материалы		Тенге				22739				
	Всего заработная плата		Тенге					144856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3902900				
		Накладные расходы	Тенге				99951				
		Сметная прибыль	Тенге				337069				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4550432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					144856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8874538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								935
		Сметная заработная плата	Тенге					1265779			

РАЗДЕЛ 11.Разные работы

Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты

98	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,3564	11557,60	2488,00	177483	38207	53383	88735	287515
		НР - 93%; СП - 8%			5593,28	620,00	85893	9521		21297	
99	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,56	23910,18	1190,22	109030	5427	74600	27680	147647
		НР - 91%; СП - 8%			6360,20	310,26	29003	1415		10937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0279	706595,34 282150,00	1406,34 657,60	19714 7872	39 18	11803	7180 2152	29046
101	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	15,3	382,00 --	-- --	5845 --	-- --	5845	-- 468	6312
102	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,5	122946,22 87932,18	1179,27 620,00	61473 43966	590 310	16917	37192 7893	106558
103	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	130	3895,70 307,78	15,37 3,72	506441 40011	1998 484	464432	37255 43496	587192
104	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм *НР - 91%; СП - 8%*	м2	113,75	1831,33 248,86	66,54 27,29	208314 28308	7568 3104	172438	28585 18952	255851
105	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 К=2	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины *НР - 91%; СП - 8%*	м2	113,75	-347,79 -31,79	-13,07 -5,38	-39561 -3616	-1487 -612	-34458	-3847 -3473	-46880
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,25024	17458,12 15938,40	1488,36 695,24	4369 3988	372 174	9	3788 653	8809
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая классаА-I, d 8 мм (анкер) *СП - 8%*	т	0,00064	224070,00 --	-- --	143 --	-- --	143	-- 11	155
		Вентиляционные шахты ==========									
108	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	2,36399	704305,53 52438,00	6367,46 1581,00	1664971 123963	15053 3737	1525955	150686 145253	1960910
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	122,92748	90,83 51,92	2,37 0,31	11166 6382	291 38	4493	4430 1248	16844
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	122,92748	176,98 60,71	3,40 0,62	21756 7462	418 76	13876	5202 2157	29114
111	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	111,26	2089,63 1015,04	14,47 7,60	232492 112934	1610 845	117948	102401 26791	361684
112	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012 *СП - 8%*	м2	114,0415	2637,00 --	-- --	300727 --	-- --	300727	-- 24058	324786
113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	300	90,83 51,92	2,37 0,31	27250 15576	711 93	10963	10812 3045	41107
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	300	176,98 60,71	3,40 0,62	53094 18212	1019 186	33863	12694 5263	71051
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	Страниц - 86			3364709	71817	2772937	512793	4187701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							519955	19390	--	310201	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3364709				
	Материалы		Тенге				2466222				
	Всего заработная плата		Тенге					539344			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				306715				
		Накладные расходы	Тенге				512793				
		Сметная прибыль	Тенге				310200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4187702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
		Сметная заработная плата	Тенге					539344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4187702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
		Сметная заработная плата	Тенге					539344			
		РАЗДЕЛ 12.=СТЕНЫ=									
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ========== =									
115	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	0,5555	141829,38	72240,40	78786	40130	1140	48206	137152
		НР - 84%; СП - 8%			67534,94	35774,00	37516	19872		10159	
		ОТВЕРСТИЯ ==========									
116	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	55	1771,10	686,50	97410	37757	--	65225	175647
		НР - 84%; СП - 8%			1084,60	327,21	59653	17996		13011	
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКИ ========== =									
117	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	м3	69,2	13354,90	3599,50	924159	249085	--	670675	1722421
		НР - 84%; СП - 8%			9755,40	1782,50	675074	123349		127587	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ из КИРПИЧА ========== =									
118	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	43,20625	27337,42	2488,00	1181148	107497	840503	241740	1536719
		НР - 93%; СП - 8%			5396,16	620,00	233148	26788		113831	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА ==========									
119	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96,2	4772,57	258,87	459122	24903	255658	171913	681518
		НР - 93%; СП - 8%			1856,14	65,41	178561	6292		50483	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ из ГАЗОБЛОКА ========== =									
120	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	24,8	23920,74	500,73	593234	12418	416222	156218	809409
		НР - 93%; СП - 8%			6636,86	136,40	164594	3383		59956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /лист 33/									
121	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,35377	706595,34	1406,34	249972	498	149658	91044	368298
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	99816	233		27281	
122	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,22893	327190,74	2340,14	74904	536	56627	16677	98907
		НР - 93%; СП - 8%			77493,60	837,00	17741	192		7326	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /лист 34/									
123	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02128	706595,34	1406,34	15036	30	9002	5477	22154
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	6004	14		1641	
124	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,021616	327190,74	2340,14	7073	51	5347	1575	9339
		НР - 93%; СП - 8%			77493,60	837,00	1675	18		692	
		ПЕРЕМЫЧКИ /лист 44/									
				Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1						
125	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Демонтаж- Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	21	368,84	209,24	7746	4394	--	5276	14064
		НР - 118%; СП - 8%			159,60	53,32	3352	1120		1042	
126	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	404,63	209,24	1619	837	144	1005	2833
		НР - 118%; СП - 8%			159,60	53,32	638	213		210	
127	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	/2ПБ16-2-п/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,104	60617,00	--	6304	--	6304	--	6809
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
128	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	/Бетон В15/ Перемычки. Устройство	м3	1,42	40530,62	3556,62	57553	5050	32815	18998	82676
		НР - 91%; СП - 8%			13865,04	837,05	19688	1189		6124	
129	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05593	248240,00	--	13884	--	13884	--	14995
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
		ПЕРЕМЫЧКИ /лист 56/									
130	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	404,63	209,24	809	418	72	502	1417
		НР - 118%; СП - 8%			159,60	53,32	319	107		105	
131	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	/2ПБ13-1-п/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,044	60617,00	--	2667	--	2667	--	2881
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				3771426	483604	1790043	1494531	5687239
							1497779	200765	--	421276	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3771426				
	Материалы		Тенге				506604				
	Всего заработная плата		Тенге					1698544			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13884				
	Местные материалы		Тенге				1269555				
		Накладные расходы	Тенге				1494533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				421277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5687236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1242
		Сметная заработная плата	Тенге					1698544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5687236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1242
		Сметная заработная плата	Тенге					1698544			

РАЗДЕЛ 13.=ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА=

ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ПЛИТЫ / лист 57/1/

Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	3457,62	859,76	3458	860	--	3323	7323
		НР - 118%; СП - 8%			2597,86	218,44	2598	218		542	
133	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Демонтаж МУ1, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	0,19	89456,22	46233,86	16997	8784	--	10552	29753
		НР - 84%; СП - 8%			43222,36	22895,36	8212	4350		2204	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ2 и МУ3 / лист 57/1, 58/									
134	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,32	34660,37	1209,89	45752	1597	35147	8574	58672
		НР - 91%; СП - 8%			6824,56	313,20	9008	413		4346	
135	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0977414	14815,82	902,54	1448	88	28	1237	2900
		НР - 91%; СП - 8%			13625,28	283,39	1332	28		215	
136	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013632	224070,00	--	3055	--	3055	--	3299
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0841094	217839,00	--	18322	--	18322	--	19788
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ / лист 59/									
138	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Отверстия в плитах железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	0,49436	57330,47	12109,72	28342	5987	2349	18776	50887
		НР - 84%; СП - 8%			40468,38	4745,43	20006	2346		3769	
139	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,49436	463337,00	--	229055	--	229055	--	247380
		СП - 8%			--	--	--	--		18324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				346428	17316	287956	42462	420002
							41156	7356	--	31110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				117373				
	Материалы		Тенге				12532				
	Всего заработная плата		Тенге					48512			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21377				
	Местные материалы		Тенге				24991				
		Накладные расходы	Тенге				42462				
		Сметная прибыль	Тенге				12787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				172622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					48512			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				229055				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229055				
		Сметная прибыль	Тенге				18324				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				247380				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				420002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					48512			
		РАЗДЕЛ 14.=ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ=									
		ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ ========== =									
140	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**545,337**	**5459,01**	**322,63**	**2976999**	**175941**	**2720**	**1994971**	**5369727**
		НР - 69%; СП - 8%			**5131,39**	**170,40**	**2798338**	**92924**		**397758**	
141	**2109-0304-0105 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**545,337**	**33693,00**	**--**	**18374040**	**--**	**18374040**	**--**	**19843963**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1469923**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**21351038**	**175941**	**18376760**	**1994971**	**25213690**
							2798338	**92924**	**--**	**1867681**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21351038				
	Материалы		Тенге				2720				
	Всего заработная плата		Тенге					2891262			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18374040				
		Накладные расходы	Тенге				1994971				
		Сметная прибыль	Тенге				1867681				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25213689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1806
		Сметная заработная плата	Тенге					2891262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				25213689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1806
		Сметная заработная плата	Тенге					2891262			
		РАЗДЕЛ 15.=ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ=									
142	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**27,4068**	**2804,53**	**119,94**	**76863**	**3287**	**38972**	**32674**	**118301**
		НР - 90%; СП - 8%			**1262,59**	**62,08**	**34604**	**1701**		**8763**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	118,1298	2010,78 882,91	118,25 62,08	237533 104298	13969 7334	119266	100468 27040	365041
144	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	80,7653	2386,38 959,43	118,71 61,33	192737 77489	9588 4954	105660	74198 21355	288290
145	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	142,8846	19850,00 --	-- --	2836259 --	-- --	2836259	-- 226901	3063160
146	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	34,8141	22442,00 --	-- --	781298 --	-- --	781298	-- 62504	843802
147	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	45,9512	20138,00 --	-- --	925365 --	-- --	925365	-- 74029	999394
148	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	2,652	13427,00 --	-- --	35608 --	-- --	35608	-- 2849	38457
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ									
149	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	94,3736	2989,63 1110,84	122,63 63,33	282143 104834	11573 5976	165736	99729 30550	412421
150	2109-0203-0207 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м2	94,3736	28525,00 --	-- --	2692007 --	-- --	2692007	-- 215361	2907367
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				8059814 321224	38417 19965	7700171 --	307069 669352	9036233
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8059814				
	Материалы		Тенге				429635				
	Всего заработная плата		Тенге					341189			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7270538				
		Накладные расходы	Тенге				307070				
		Сметная прибыль	Тенге				669351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9036234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					341189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				9036234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					341189			
		РАЗДЕЛ 16.=ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ=									
		ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ									
151	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	5,633	5459,01	322,63	30751	1817	29	20607	55466
		НР - 69%; СП - 8%			5131,39	170,40	28905	960		4109	
152	2109-0302-0307 РСНБ РК 2015 А С	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 22-12 ГОСТ 23747-88**	м2	5,633	56386,00	--	317622	--	317622	--	343032
		СП - 8%			--	--	--	--		25410	
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ									
153	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	6,3	2250,90	32,58	14181	205	3042	7610	23533
		НР - 69%; СП - 8%			1735,62	14,92	10934	94		1743	
154	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	6,3	57875,00	--	364613	--	364613	--	393782
		СП - 8%			--	--	--	--		29169	
155	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,73	2037,07	34,41	5561	94	1059	3071	9323
		НР - 69%; СП - 8%			1614,67	15,89	4408	43		691	
156	2109-0402-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	2,73	65368,00	--	178455	--	178455	--	192731
		СП - 8%			--	--	--	--		14276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				911182	2117	864820	31288	1017867
							44248	1097	--	75398	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				911182				
	Материалы		Тенге				4128				
	Всего заработная плата		Тенге					45345			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				860689				
		Накладные расходы	Тенге				31288				
		Сметная прибыль	Тенге				75398				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1017867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					45345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1017867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					45345			
		РАЗДЕЛ 17.=КРОВЛЯ /лист 13/=									
		КРОВЛЯ тип 1									
157	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	м2 кровли	412	263,20	0,75	108439	309	98178	9307	127165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			24,16	0,40	9952	163		9420	
158	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	1	2174,05	9,47	2174	9	2032	125	2483
		НР - 92%; СП - 8%			132,57	3,09	133	3		184	
		КРОВЛЯ тип 2									
159	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	41,04	645,58	16,99	26495	697	19687	5738	34811
		НР - 92%; СП - 8%			148,90	3,08	6111	126		2579	
160	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**/20...170мм/ Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	3,8988	13220,40	1143,96	51544	4460	39740	7966	64270
		НР - 92%; СП - 8%			1883,56	337,28	7344	1315		4761	
161	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	41,04	734,68	34,45	30151	1414	12584	15204	48983
		НР - 92%; СП - 8%			393,59	9,08	16153	373		3628	
162	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	41,04	589,53	33,57	24194	1378	10311	11848	38926
		НР - 92%; СП - 8%			304,71	9,08	12505	373		2883	
163	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	м3	8,876952	22960,00	--	203815	--	203815	--	220120
		СП - 8%			--	--	--	--		16305	
164	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	41,04	68,14	8,27	2797	339	--	2347	5555
		НР - 92%; СП - 8%			59,87	2,30	2457	94		412	
165	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0541728	258541,49	952,55	14006	52	13401	525	15693
		НР - 91%; СП - 8%			10200,58	444,95	553	24		1162	
166	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	41,04	487,33	67,66	20000	2777	10292	7104	29272
		НР - 92%; СП - 8%			168,89	19,24	6931	790		2168	
167	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**/до толщ.30/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	41,04	221,47	15,06	9089	618	8086	523	10381
		НР - 92%; СП - 8%			9,38	4,46	385	183		769	
168	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	м2 кровли	41,04	263,20	0,75	10802	31	9780	927	12667
		НР - 92%; СП - 8%			24,16	0,40	991	16		938	
169	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	1	2174,05	9,47	2174	9	2032	125	2483
		НР - 92%; СП - 8%			132,57	3,09	133	3		184	
		ПАРАПЕТЫ									
170	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**	м примыканий	87	3320,38	22,40	288873	1948	241993	41737	357059
		НР - 92%; СП - 8%			516,46	4,99	44932	434		26449	
		АВАРИЙНЫЕ ВОРОНКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	воронка	2	14847,56	--	29695	--	28235	1431	33616
		НР - 98%; СП - 8%			729,87	--	1460	--		2490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				824248	14042	700166	104907	1003484
							110039	3898	--	74332	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				794553				
	Материалы		Тенге				468117				
	Всего заработная плата		Тенге					112478			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203815				
		Накладные расходы	Тенге				103474				
		Сметная прибыль	Тенге				71842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				969869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					112478			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29695				
	Материалы		Тенге				28235				
	Всего заработная плата		Тенге					1460			
		Накладные расходы	Тенге				1431				
		Сметная прибыль	Тенге				2490				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1003485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					113937			
		РАЗДЕЛ 18.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
172	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство с облицовкой гранитом и теплоизоляционным слоем**	м2 поверхности облицовки	479,19	22089,21	37,91	10584930	18167	9026846	1236510	12767155
		НР - 80%; СП - 8%			3213,58	11,94	1539917	5720		945715	
173	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	488,7738	14688,00	--	7179110	--	7179110	--	7753438
		СП - 8%			--	--	--	--		574329	
174	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	1438,14	6430,78	170,38	9248362	245029	5072659	3308317	13561213
		НР - 80%; СП - 8%			2733,16	142,35	3930674	204722		1004534	
175	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	44,868	2657,74	9,28	119248	416	82603	33441	164904
		НР - 92%; СП - 8%			807,46	2,68	36229	120		12215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				27131650	263612	21361218	4578268	34246710
							5506820	210562	--	2536793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27131650				
	Материалы		Тенге				14182108				
	Всего заработная плата		Тенге					5717382			
	Местные материалы		Тенге				7179110				
		Накладные расходы	Тенге				4578268				
		Сметная прибыль	Тенге				2536793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34246711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3469
		Сметная заработная плата	Тенге					5717382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				34246711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3469
		Сметная заработная плата	Тенге					5717382			

РАЗДЕЛ 19.=ЛЕСТНИЦА Л-1=

СТУПЕНИ - 20шт

176	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	24	1051,57	36,42	25238	874	725	28378	57905
		НР - 118%; СП - 8%			984,96	17,09	23639	410		4289	
177	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	24	2145,00	--	51480	--	51480	--	55598
		СП - 8%			--	--	--	--		4118	
178	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0772	604515,06	900,06	46669	69	32660	12715	64135
		НР - 91%; СП - 8%			180576,00	420,86	13940	32		4751	
179	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	1,6639932	599715,32	17401,07	997922	28955	922770	39047	1119926
		НР - 69%; СП - 8%			27762,50	6245,71	46197	10393		82958	
180	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	44,9278164	153,90	2,17	6915	98	5072	1217	8782
		НР - 69%; СП - 8%			38,85	0,40	1745	18		650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				1128223	29996	1012707	81357	1306346
							85522	10853	--	96766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130301				
	Материалы		Тенге				38455				
	Всего заработная плата		Тенге					39785			
	Местные материалы		Тенге				51480				
		Накладные расходы	Тенге				42310				
		Сметная прибыль	Тенге				13809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				186420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39785			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				997922				
	Материалы		Тенге				922770				
	Всего заработная плата		Тенге					56589			
		Накладные расходы	Тенге				39047				
		Сметная прибыль	Тенге				82958				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1119926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					56589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1306346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					96375			

РАЗДЕЛ 20.=КРЫЛЬЦА=

КРЫЛЬЦО КР-1

181	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,2666667	2926,32	692,22	3707	877	2078	1057	5145
		НР - 93%; СП - 8%			594,05	303,19	752	384		381	
182	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,2666667	5844,09	1181,18	7403	1496	5087	1412	9520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			647,36	551,19	820	698		705	
183	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	/Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,9	19253,34	1113,37	36581	2115	31641	3072	42825
		НР - 91%; СП - 8%			1486,99	289,66	2825	550		3172	
184	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21225	248240,00	--	52689	--	52689	--	56904
		СП - 8%			--	--	--	--		4215	
185	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	12,6666667	17642,45	63,91	223471	809	192042	29096	272773
		НР - 94%; СП - 8%			2417,40	26,30	30620	333		20205	
		КРЫЛЬЦО КР-2									
186	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	8,5333333	2926,32	692,22	24971	5907	13995	7121	34659
		НР - 93%; СП - 8%			594,05	303,19	5069	2587		2567	
187	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,5333333	5844,09	1181,18	49870	10079	34267	9512	64132
		НР - 93%; СП - 8%			647,36	551,19	5524	4704		4751	
188	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	/Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	12,8	19253,34	1113,37	246443	14251	213159	20694	288508
		НР - 91%; СП - 8%			1486,99	289,66	19033	3708		21371	
189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,69783	248240,00	--	173229	--	173229	--	187088
		СП - 8%			--	--	--	--		13858	
190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	224070,00	--	12548	--	12548	--	13552
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
191	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0165	217839,00	--	3594	--	3594	--	3882
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
192	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00933	604515,06	900,06	5640	8	3947	1537	7751
		НР - 91%; СП - 8%			180576,00	420,86	1685	4		574	
193	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	85,3333333	17642,45	63,91	1505489	5453	1293752	196017	1837627
		НР - 94%; СП - 8%			2417,40	26,30	206284	2244		136121	
194	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,640452	44274,94	1641,73	72631	2693	6434	44224	126203
		НР - 69%; СП - 8%			38711,55	358,52	63504	588		9348	
195	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,640452	463337,00	--	760082	--	760082	--	820889
		СП - 8%			--	--	--	--		60807	
196	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	47,573108	153,90	2,17	7322	103	5371	1288	9299
		НР - 69%; СП - 8%			38,85	0,40	1848	19		689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				3185670	43794	2803915	315030	3780757
							337967	15820	--	280056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2352957				
	Материалы		Тенге				355909				
	Всего заработная плата		Тенге					289694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				242061				
	Местные материалы		Тенге				1439424				
		Накладные расходы	Тенге				270806				
		Сметная прибыль	Тенге				209901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2833664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					289694			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				832713				
	Материалы		Тенге				6433				
	Всего заработная плата		Тенге					64093			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				760082				
		Накладные расходы	Тенге				44224				
		Сметная прибыль	Тенге				70155				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				947092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					64093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				3780755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					353786			
		РАЗДЕЛ 21.=ПРОЧЕЕ=									
		СТРЕМЯНКА СМ1 /лист 32/									
197	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,05594	599715,32	17401,07	33548	973	31022	1313	37650
		НР - 69%; СП - 8%			27762,50	6245,71	1553	349		2789	
198	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,51038	153,90	2,17	232	3	170	41	295
		НР - 69%; СП - 8%			38,85	0,40	59	1		22	
		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /лист 41 прим. 7 и 8/									
199	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	117,956985	136,66	128,67	16121	15178	--	3687	21393
		НР - 72%; СП - 8%			7,99	35,42	943	4179		1585	
200	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,101015	1481,95	--	3114	--	--	2242	5784
		НР - 72%; СП - 8%			1481,95	--	3114	--		428	
201	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	7,582	1234,96	--	9363	--	--	6742	17394
		НР - 72%; СП - 8%			1234,96	--	9363	--		1288	
202	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	23,58	183,73	176,05	4332	4151	3	1033	5794
		НР - 72%; СП - 8%			7,56	53,28	178	1256		429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,42	1481,95 1481,95	– –	622 622	– –	–	448 86	1156
204	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ПОГРУЗКА ГРУНТА РУЧН.РАЗРАБОТКИ/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,42	183,73 7,56	176,05 53,28	77 3	74 22	–	18 8	103
205	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/ *СП - 8%*	т	39,6	45,00 –	– –	1782 –	– –		– 143	1925
206	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	108,494	25,49 –	25,49 8,64	2765 –	2765 938	–	675 275	3715
207	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	108,494	12,28 –	12,28 4,17	1333 –	1333 452	–	325 133	1791
208	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19,146	586,79 586,79	– –	11235 11235	– –	–	8089 1546	20870
209	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	108,494	114,67 62,83	51,84 26,04	12442 6817	5625 2825	–	6942 1551	20934
210	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	750	2148,28 457,07	26,89 5,46	1611211 342801	20170 4092	1248240	322610 154706	2088527
211	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	75	58254,16 18373,50	843,84 337,28	4369062 1378013	63288 25296	2927761	1066515 434846	5870423
212	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	750	2148,28 457,07	26,89 5,46	1611211 342801	20170 4092	1248240	322610 154706	2088527
213	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	750	182,64 26,27	0,15 0,07	136984 19699	112 55	117173	15803 12223	165010
214	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	210	1250,51 118,79	18,61 5,46	262606 24947	3908 1146	233751	24266 22950	309822
215	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	210	2080,17 166,97	28,92 6,94	436836 35065	6074 1458	395697	33966 37664	508466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИЯМОК /лист 41/									
216	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4	18121,72 938,30	723,59 179,85	7249 375	289 72	6585	407 612	8268
217	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	37266,70 11998,39	3739,89 1473,04	29813 9599	2992 1178	17222	9807 3170	42790
218	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0373	217839,00 --	-- --	8125 --	-- --	8125	-- 650	8775
219	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,07904	210429,00 --	-- --	16632 --	-- --	16632	-- 1331	17963
220	2106-0801-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т *СП - 8%*	т	0,8478	455177,00 --	-- --	385899 --	-- --	385899	-- 30872	416771
221	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	/325х4,0/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	14674,41 2256,04	196,02 61,29	322837 49633	4312 1348	268892	49962 29824	402623
		ПРИЯМОК Пр-1, Пр-2 /лист 39/									
222	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	6	7648,03 2627,52	1259,93 491,67	45888 15765	7560 2950	22563	17592 5078	68559
223	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,6	18121,72 938,30	723,59 179,85	10873 563	434 108	9876	611 919	12402
224	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	6	1337,24 502,93	55,10 9,09	8023 3018	331 55	4674	2888 873	11784
225	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	6	857,34 303,45	27,38 5,18	5144 1821	164 31	3159	1741 551	7436
226	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,4	37266,70 11998,39	3739,89 1473,04	126707 40795	12716 5008	73196	41681 13471	181858
227	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01536	224070,00 --	-- --	3442 --	-- --	3442	-- 275	3717
228	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00356	217839,00 --	-- --	776 --	-- --	776	-- 62	838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5	217839,00	--	108920	--	108920	--	117633
		СП - 8%			--	--	--	--		8714	
230	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,10534	539104,79	6126,72	56789	645	52226	3886	65529
		НР - 93%; СП - 8%			37196,93	2470,08	3918	260		4854	
231	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03696	476835,06	900,06	17624	33	15636	1793	20970
		НР - 91%; СП - 8%			52896,00	420,86	1955	16		1553	
		ПРИЯМОК Пр-3 /лист 39/									
232	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	1	7648,03	1259,93	7648	1260	3760	2932	11426
		НР - 94%; СП - 8%			2627,52	491,67	2628	492		846	
233	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	18121,72	723,59	1812	72	1646	102	2067
		НР - 91%; СП - 8%			938,30	179,85	94	18		153	
234	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1	1337,24	55,10	1337	55	779	481	1964
		НР - 94%; СП - 8%			502,93	9,09	503	9		145	
235	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1	857,34	27,38	857	27	527	290	1239
		НР - 94%; СП - 8%			303,45	5,18	303	5		92	
236	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,7	37266,70	3739,89	26087	2618	15070	8581	37441
		НР - 91%; СП - 8%			11998,39	1473,04	8399	1031		2773	
237	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	224070,00	--	2510	--	2510	--	2710
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
238	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00326	217839,00	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
239	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41738	217839,00	--	90922	--	90922	--	98195
		СП - 8%			--	--	--	--		7274	
240	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0757099	539104,79	6126,72	40816	464	37536	2793	47097
		НР - 93%; СП - 8%			37196,93	2470,08	2816	187		3489	
241	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03864	476835,06	900,06	18425	35	16346	1875	21924
		НР - 91%; СП - 8%			52896,00	420,86	2044	16		1624	
242	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,385	442179,06	900,06	612418	1247	585909	23519	686812
		НР - 91%; СП - 8%			18240,00	420,86	25262	583		50875	
		УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА /лист 50/1/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,52	40677,98	4505,56	61831	6848	36624	18153	86382
		НР - 91%; СП - 8%			12078,08	1045,86	18359	1590		6399	
244	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0027	224070,00	--	605	--	605	--	653
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
245	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02964	217839,00	--	6457	--	6457	--	6973
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
246	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155	217839,00	--	3377	--	3377	--	3647
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
247	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24028	210429,00	--	50562	--	50562	--	54607
		СП - 8%			--	--	--	--		4045	
		УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА /лист 50/2/ ========== =									
248	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,8	40677,98	4505,56	32542	3604	19276	9554	45464
		НР - 91%; СП - 8%			12078,08	1045,86	9662	837		3368	
249	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01482	217839,00	--	3228	--	3228	--	3487
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
250	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0071	217839,00	--	1547	--	1547	--	1670
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
251	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1115	210429,00	--	23463	--	23463	--	25340
		СП - 8%			--	--	--	--		1877	
252	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	210429,00	--	1818	--	1818	--	1964
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				10668588	189531	8102552	2015973	13699324
							2374723	61955	--	1014767	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9926304				
	Материалы		Тенге				6939520				
	Всего заработная плата		Тенге					2383794			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				323092				
	Местные материалы		Тенге				154128				
	Транспортные расходы		Тенге				1782				
		Накладные расходы	Тенге				1964699				
		Сметная прибыль	Тенге				951280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12842284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1553
		Сметная заработная плата	Тенге					2383794			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				419447				
	Материалы		Тенге				31022				
	Всего заработная плата		Тенге					1902			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				385899				
		Накладные расходы	Тенге				1313				
		Сметная прибыль	Тенге				33661				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				454421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1902			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				322837				
	Материалы		Тенге				268892				
	Всего заработная плата		Тенге					50981			
		Накладные расходы	Тенге				49962				
		Сметная прибыль	Тенге				29824				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				402623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					50981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				13699327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1587
		Сметная заработная плата	Тенге					2436678			
		РАЗДЕЛ 22.=ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ=									
		ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ									
253	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	м2	115,512	3374,27	104,72	389769	12096	16374	252003	693113
		НР - 69%; СП - 8%			3127,81	33,95	361299	3922		51342	
254	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	27,1875	59652,00	--	1621789	--	1621789	--	1751532
		СП - 8%			--	--	--	--		129743	
255	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	88,3245	29325,00	--	2590116	--	2590116	--	2797325
		СП - 8%			--	--	--	--		207209	
256	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	10	9999,98	1,30	100000	13	90560	6504	115025
		НР - 69%; СП - 8%			942,67	--	9427	--		8520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				4701673	12109	4318839	258507	5356995
							370726	3922		396814	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4701673				
	Материалы		Тенге				106933				
	Всего заработная плата		Тенге					374648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4211905				
		Накладные расходы	Тенге				258507				
		Сметная прибыль	Тенге				396814				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5356995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					374648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	69			5356995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					374648			
		РАЗДЕЛ 23.=ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ=									
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ========== =									
257	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	59	2,73	2037,07	34,41	5561	94	1059	3071	9323
		НР - 69%; СП - 8%		44		1614,67	15,89	4408	43		691	
258	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	50	2,73	38478,00	–	105045	–	105045	–	113449
		СП - 8%				–	–	–	–		8404	
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ========== =									
259	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	31	5,838	2250,90	32,58	13141	190	2818	7052	21808
		НР - 69%; СП - 8%		01		1735,62	14,92	10133	87		1615	
260	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	19	5,838	46589,00	–	271987	–	271987	–	293746
		СП - 8%				–	–	–	–		21759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**	57				395733	284	380909	10123	438326
				45				14541	130	–	32469	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге	57				395733				
	Материалы		Тенге	38				3877				
	Всего заработная плата		Тенге						14671			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге	70				377032				
		Накладные расходы	Тенге	01				10123				
		Сметная прибыль	Тенге	24				32469				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге	8				438325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге						14671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге	8				438325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге						14671			
		РАЗДЕЛ 24.=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ=									
261	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	20	197,087	1028,29	3,41	202663	672	167298	31547	252946
		НР - 90%; СП - 8%		46		176,03	1,82	34693	359		18737	
262	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	45	197,087	2357,00	–	464534	–	464534	–	501697
		СП - 8%				–	–	–	–		37163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**	7				667197	672	631832	31547	754643
				4				34693	359	–	55900	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге	7				667197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				167298				
	Всего заработная плата		Тенге					35052			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				464534				
		Накладные расходы	Тенге				31547				
		Сметная прибыль	Тенге				55899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				754643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					35052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				754643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					35052			

РАЗДЕЛ 25.=ПОЛЫ=

ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ /лист 24/2 прим.5/

=

Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1

263	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Демонтаж - Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки	126,01	221,34	15,74	27891	1983	--	25353	57504
		НР - 94%; СП - 8%			205,60	8,44	25908	1064		4260	
264	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Демонтаж - Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	126,01	20,83	10,66	2624	1343	--	1865	4849
		НР - 94%; СП - 8%			10,16	5,58	1281	703		359	

на отм. -3,300

ТИП 1

265	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	285,32	234,16	16,95	66810	4837	49508	13590	86832
		НР - 94%; СП - 8%			43,69	6,98	12465	1993		6432	
266	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	28,532	6870,54	1007,94	196030	28759	107296	66926	283992
		НР - 94%; СП - 8%			2102,02	393,34	59975	11223		21036	
267	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	14,266	17789,34	578,87	253783	8258	234816	11613	286627
		НР - 91%; СП - 8%			750,64	143,88	10709	2053		21232	
268	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	285,32	1225,64	44,08	349699	12577	222326	109859	496323
		НР - 94%; СП - 8%			402,34	7,27	114796	2075		36765	
269	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	285,32	791,18	21,90	225739	6249	150226	66221	315316
		НР - 94%; СП - 8%			242,76	4,15	69264	1183		23357	
270	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	14,266	39527,59	478,82	563901	6831	453245	81575	697113
		НР - 76%; СП - 8%			7277,81	246,02	103825	3510		51638	
271	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,342384	256310,86	762,04	87757	261	84702	2653	97643
		НР - 91%; СП - 8%			8160,46	355,96	2794	122		7233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон М350 сс/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	285,32	601,91 203,51	15 15,40 37 8,44	171738 58065	4394 2408	109279	56845 18287	246869
273	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	/до толщ. 100мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	285,32	1609,75 39,14	37 42,64 52 22,33	459293 11169	12167 6371	435957	16487 38062	513843
274	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	285,32	3963,99 781,00	27 40,79 75 20,36	1131006 222836	11638 5810	896532	214927 107675	1453608
		ТИП 2									
275	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	36,24	234,16 43,69	26 16,95 17 6,98	8486 1583	614 253	6289	1726 817	11029
276	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	3,624	6870,54 2102,02	31007,94 72393,34	24899 7618	3653 1425	13628	8501 2672	36071
277	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,812	17789,34 750,64	75578,87 97143,88	32234 1360	1049 261	29825	1475 2697	36406
278	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	/Гидроизол ГИ/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	36,24	1225,64 402,34	54 44,08 70 7,27	44417 14581	1597 264	28239	13954 4670	63041
279	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	36,24	791,18 242,76	11 21,90 57 4,15	28672 8798	794 150	19080	8411 2967	40050
280	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,812	39527,59 7277,81	51478,82 59246,02	71624 13187	868 446	57569	10361 6559	88544
281	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,043488	256310,86 8160,46	37762,04 19355,96	11146 355	33 15	10758	337 919	12402
282	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон М350 сс/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	36,24	601,91 203,51	20 15,40 23 8,44	21813 7375	558 306	13880	7220 2323	31356
283	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	/до толщ. 100мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	36,24	1609,75 39,14	94 42,64 35 22,33	58337 1419	1545 809	55373	2094 4835	65266
284	1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	Стяжка топинг. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	36,24	278,06 199,99	41 1,61 53 0,83	10077 7248	58 30	2771	6841 1353	18272
		на отм. +0,000...+21.000									
		ТИП 3									
285	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	497,71	542,70 205,60	39 15,74 20 8,44	270105 102331	7832 4201	159942	100139 29620	399864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/до толщ. 60мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	497,71	682,33 20,33	21,32 11,16	339604 10118	10612 5557	318874	14734 28347	382685
287	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	/выравнивающий слой толщ. 5мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	497,71	85,29 2,54	2,67 1,40	42450 1265	1326 695	39859	1842 3543	47836
288	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	497,71	3963,99 781,00	40,79 20,36	1972917 388713	20301 10136	1563903	374918 187827	2535662
		ТИП 4									
289	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2007,68	542,70 205,60	15,74 8,44	1089559 412785	31594 16945	645180	403946 119480	1612986
290	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/до толщ. 60мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2007,68	682,33 20,33	21,32 11,16	1369905 40815	42806 22416	1286284	59436 114347	1543689
291	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	/выравнивающий слой толщ. 15мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2007,68	255,87 7,62	8,00 4,19	513715 15305	16052 8406	482358	22289 42880	578883
292	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80 *СП - 8%*	м2	2007,68	94,00 --	-- --	188722 --	-- --	188722	-- 15098	203820
293	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2007,68	2940,17 240,96	11,66 6,29	5902911 483770	23401 12636	5395740	466622 509563	6879096
		ТИП 5									
294	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	/Гидроизол ГИ/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	248,24	1225,64 402,34	44,08 7,27	304253 99877	10942 1806	193434	95582 31987	431821
295	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	248,24	791,18 242,76	21,90 4,15	196402 60263	5437 1030	130702	57615 20321	274338
296	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	248,24	542,70 205,60	15,74 8,44	134719 51039	3906 2095	79774	49946 14773	199438
297	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	/до толщ. 55мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	248,24	597,04 17,79	18,66 9,77	148209 4416	4631 2425	139162	6430 12371	167011
298	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	248,24	3963,99 781,00	40,79 20,36	984021 193876	10125 5055	780020	186996 93681	1264698
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ТИП 6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,95075	14039,06	867,32	27387	1692	21235	4804	34766
		НР - 94%; СП - 8%	90	6	2286,14	333,90	4460	651		2575	
300	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,03	542,70	15,74	42347	1228	25076	15700	62690
		НР - 94%; СП - 8%	44	6	205,60	8,44	16043	659		4644	
301	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	78,03	341,17	10,66	26621	832	24996	1155	29998
		НР - 94%; СП - 8%	58	4	10,16	5,58	793	436		2222	
302	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	78,03	3963,99	40,79	309310	3183	245185	58779	397536
		НР - 94%; СП - 8%	36	15	781,00	20,36	60942	1589		29447	
		на отм. +24.000									
		ТИП 7									
303	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	12,44275	14039,06	867,32	174685	10792	135447	30644	221755
		НР - 94%; СП - 8%	90	41	2286,14	333,90	28446	4155		16426	
304	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	497,71	542,70	15,74	270105	7832	159942	100139	399864
		НР - 94%; СП - 8%	44	42	205,60	8,44	102331	4201		29620	
305	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	497,71	341,17	10,66	169802	5306	159437	7367	191343
		НР - 94%; СП - 8%	58	27	10,16	5,58	5059	2778		14174	
306	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	497,71	3963,99	40,79	1972917	20301	1563903	374918	2535662
		НР - 94%; СП - 8%	36	01	781,00	20,36	388713	10136		187827	
		ТИП 8									
307	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	326,23	542,70	15,74	177044	5134	104836	65638	262096
		НР - 94%; СП - 8%	44	27	205,60	8,44	67074	2753		19414	
308	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой руберондом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	326,23	2438,22	46,88	795422	15292	395193	372455	1261307
		НР - 94%; СП - 8%	61	12	1179,96	34,61	384937	11292		93430	
309	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	68,5083	7756,63	478,82	531393	32803	--	391738	996982
		НР - 76%; СП - 8%	02	68	7277,81	246,02	498590	16854		73850	
310	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	-- м3	48,9345	31148,00	--	1524212	--	1524212	--	1646149
		СП - 8%	--		--	--	--	--		121937	
311	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	-- м3	19,5738	37829,00	--	740457	--	740457	--	799694
		СП - 8%	--		--	--	--	--		59237	
312	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/5Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	04 т	0,946067	256310,86	762,04	242487	721	234046	7332	269805
		НР - 91%; СП - 8%	96	3	8160,46	355,96	7720	337		19986	
313	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	326,23	542,70	15,74	177044	5134	104836	65638	262096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% 5,			205,60	8,44	67074	2753		19414	
314	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** 1,	м2 стяжки	326,23	341,17	10,66	111299	3478	104505	4829	125418
		НР - 94%; СП - 8% 0,			10,16	5,58	3316	1821		9290	
		ПЛИНТУС									
315	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** 6,	м плинтусов	418,43	446,56	0,90	186853	377	109322	72712	280331
		НР - 94%; СП - 8% 4,			184,39	0,48	77154	199		20765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				24784852	413136	20037881	4143177	31242275
							4333833	196490	--	2314244	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24784852				
	Материалы		Тенге				16677777				
	Всего заработная плата		Тенге					4530323			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2453391				
	Местные материалы		Тенге				906715				
		Накладные расходы	Тенге				4143177				
		Сметная прибыль	Тенге				2314242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31242272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3363
		Сметная заработная плата	Тенге					4530323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				31242272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3363
		Сметная заработная плата	Тенге					4530323			
		РАЗДЕЛ 26.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=									
		ПОТОЛОК на отм. -3,300									
316	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** 2,	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,01	992,85	44,94	14903	675	5576	7363	24047
		НР - 80%; СП - 8% 6,			576,38	36,82	8652	553		1781	
317	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** 2,	м2 отделываемой поверхности	285,32	892,01	3,93	254507	1122	118137	108524	392074
		НР - 80%; СП - 8% 4,			474,02	1,43	135248	408		29043	
318	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** 1,	м2 окрашиваемой поверхности	15,01	591,89	2,64	8884	40	3576	4231	14165
		НР - 80%; СП - 8% 0,			350,98	1,40	5268	21		1049	
319	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону** 3,	м2 окрашиваемой поверхности	21,23	33,92	0,42	720	9	142	459	1274
		НР - 80%; СП - 8% 6,			26,81	0,23	569	5		94	
		СТЕНЫ на отм. -3,300									
320	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** 8,	м2 оштукатуриваемой поверхности	149,03	978,09	44,94	145765	6697	54315	72192	235393
		НР - 80%; СП - 8% 8,			568,70	36,82	84753	5487		17437	
321	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** 2,	м2 оштукатуриваемой поверхности	588,58	822,47	10,31	442926	5551	136174	242556	740321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			559,30	3,70	301201	1993		54839	
322	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	132,45	578,71	1,77	76650	235	31190	36280	121964
		НР - 80%; СП - 8%			341,45	0,94	45225	124		9034	
323	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	84,5	33,92	0,42	2866	35	566	1827	5069
		НР - 80%; СП - 8%			26,81	0,23	2265	19		375	
324	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	64,19	500,28	2,49	32113	160	14021	14413	50248
		НР - 80%; СП - 8%			279,35	1,32	17932	85		3722	
		ПОТОЛОК на отм. +0,000...+21.000									
325	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2812,64	892,01	3,93	2508889	11060	1164576	1069817	3865003
		НР - 80%; СП - 8%			474,02	1,43	1333253	4019		286297	
		СТЕНЫ на отм. +0,000...+21.000									
326	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	672,44	3527,19	133,98	2371826	90094	963362	1115959	3766807
		НР - 80%; СП - 8%			1960,58	113,88	1318370	76579		279023	
327	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	69,26132	18146,00	--	1256816	--	1256816	--	1357361
		СП - 8%			--	--	--	--		100545	
328	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	672,44	822,47	10,31	553064	6931	170036	302869	924408
		НР - 80%; СП - 8%			559,30	3,70	376097	2489		68475	
329	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	636,55	578,71	1,77	368375	1127	149896	174360	586154
		НР - 80%; СП - 8%			341,45	0,94	217352	598		43419	
330	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	466,03	500,28	2,49	233146	1160	101799	104643	364811
		НР - 80%; СП - 8%			279,35	1,32	130187	617		27023	
		ПОТОЛОК технический этаж									
331	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	23,45	892,01	3,93	20918	92	9710	8919	32224
		НР - 80%; СП - 8%			474,02	1,43	11116	34		2387	
332	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	314,64	33,92	0,42	10672	132	2105	6805	18875
		НР - 80%; СП - 8%			26,81	0,23	8435	71		1398	
		СТЕНЫ технический этаж									
333	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	146,85	3527,19	133,98	517968	19675	210382	243707	822610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1960,58	113,88	287911	16724		60934	
334	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	м3	15,12555	18146,00	--	274468	--	274468	--	296426
		СП - 8%			--	--	--	--		21957	
335	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,85	796,19	42,33	116920	6216	41062	59867	190930
		НР - 80%; СП - 8%			474,24	35,36	69642	5192		14143	
336	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,66	822,47	10,31	74565	934	22925	40834	124631
		НР - 80%; СП - 8%			559,30	3,70	50706	336		9232	
337	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	296,35	33,92	0,42	10052	124	1983	6409	17778
		НР - 80%; СП - 8%			26,81	0,23	7945	67		1317	
338	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	39,59	578,71	1,77	22911	70	9323	10844	36456
		НР - 80%; СП - 8%			341,45	0,94	13518	37		2700	
339	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	51,07	500,28	2,49	25549	127	11155	11467	39978
		НР - 80%; СП - 8%			279,35	1,32	14267	68		2961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				9345474	152267	4753295	3644345	14029007
							4439911	115523	--	1039185	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9345474				
	Материалы		Тенге				3222011				
	Всего заработная плата		Тенге					4555434			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1531284				
		Накладные расходы	Тенге				3644347				
		Сметная прибыль	Тенге				1039186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14029007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2924
		Сметная заработная плата	Тенге					4555434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				14029007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2924
		Сметная заработная плата	Тенге					4555434			
		РАЗДЕЛ 27.=ОГРАЖДЕНИЯ /лист 32/=									
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-1 - 9шт									
340	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,77418	590682,61	13920,86	457295	10777	429323	14533	509574
		НР - 69%; СП - 8%			22210,00	4996,57	17195	3868		37746	
341	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	20,90286	145,70	1,74	3046	36	2360	453	3778
		НР - 69%; СП - 8%			31,08	0,32	650	7		280	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-2									
342	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,02451	590682,61	13920,86	14478	341	13593	460	16133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			22210,00	4996,57	544	122		1195	
343	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,66177	145,70	1,74	96	1	74	14	120
		НР - 69%; СП - 8%			31,08	0,32	21	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				474914	11156	445350	15460	529605
							18409	3998	--	39230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3142				
	Материалы		Тенге				2434				
	Всего заработная плата		Тенге					677			
		Накладные расходы	Тенге				467				
		Сметная прибыль	Тенге				289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3898				
		Сметная заработная плата	Тенге					677			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				471772				
	Материалы		Тенге				442915				
	Всего заработная плата		Тенге					21730			
		Накладные расходы	Тенге				14993				
		Сметная прибыль	Тенге				38941				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				525707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					21730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				529605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22407			
		РАЗДЕЛ 28.Лифтовое оборудование									
344	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	1	1330286,12	279844,61	1330286	279845	65560	660902	2150483
		НР - 61%; СП - 8%			984881,15	98564,29	984881	98564		159295	
345	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	2	-44868,69	-11116,68	-89737	-22233	-4008	-43586	-143989
		НР - 61%; СП - 8%			-31748,10	-3978,16	-63496	-7956		-10666	
346	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	2,2	-8972,29	--	-19739	--	--	-12041	-34322
		НР - 61%; СП - 8%			-8972,29	--	-19739	--		-2542	
347	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	**Лифт грузопассажирский модели AP 1000/1.0-JXW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 10, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь**	комплект	1	8921810,00	--	8921810	--		--	8921810
					--	--	--	--	8921810	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				10142620	257611	61552	605275	10893982
							901646	90608	8921810	146087	
	Стоимость оборудования		Тенге				8921810				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8921810				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1220810				
	Материалы		Тенге				61553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					992254			
		Накладные расходы	Тенге				605275				
		Сметная прибыль	Тенге				146087				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1972171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								726
		Сметная заработная плата	Тенге					992254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				10893981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								726
		Сметная заработная плата	Тенге					992254			
		РАЗДЕЛ 29.=СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ЖИЛАЯ ЧАСТЬ)=									
348	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	197	851,07	8,71	167661	1717	86050	78938	266327
		НР - 98%; СП - 8%			405,56	3,32	79894	655		19728	
349	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	1316	1857,00	--	2443812	--	2443812	--	2639317
		СП - 8%			--	--	--	--		195505	
350	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	448	391,27	1,20	175290	536	32180	139876	340379
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	142574	156		25213	
351	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	112	7476,00	--	837312	--	837312	--	904297
		СП - 8%			--	--	--	--		66985	
352	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	**Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	112	7476,00	--	837312	--	837312	--	904297
		СП - 8%			--	--	--	--		66985	
353	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	112	8311,00	--	930832	--	930832	--	1005299
		СП - 8%			--	--	--	--		74467	
354	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002**	шт.	112	6236,00	--	698432	--	698432	--	754307
		СП - 8%			--	--	--	--		55875	
355	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	48	908,73	--	43619	--	2865	30566	80120
		НР - 75%; СП - 8%			849,05	--	40754	--		5935	
356	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	шт.	48	41087,00	--	1972176	--	1972176	--	2129950
		СП - 8%			--	--	--	--		157774	
357	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	48	391,27	1,20	18781	57	3448	14987	36469
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	15276	17		2701	