522

Форма 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " ТаразҚұрылысИнвест"

Наименование объекта: РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"

СПРАВКА №9 №9

о стоимости выполненных работ и затрат за _____ 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№2021-28	от 13.04.2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из гр 1							
			стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"	113 122 819,77	5 628 265							675 392	6 303 657

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя _____

М.П.

Эксперт технического надзора _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТаразҚұрылысИнвест"

Генеральный директор _____ Әбілқасімов Н.С.

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №2021-28 от 13.04.2021г

Акт выполненных работ№

за _____ 2022 года

Благоустройство территории №7-1-1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы Лист ГП-5										
1	1	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		ОСТ респ 2458	28,09	28,09	69045	69046	0	21467	97753	
				м3 грунта		0	12,13	0	29816		7241		
2	2	Е11-010104-0113 к-4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		ОСТ РСП 2458	82,65	82,65	203154	203154	0	63180	287641	
				м3 грунта		0	35,7	0	87751		21307		
3	3	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		ОСТ РСП 5368	34,78	34,78	186699	186699	0	58052	264331	
				м3 грунта		0	15,02	0	80627		19580		
4	4	Е11-010104-0114 к-4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		ОСТ РСП 5368	93,59	93,59	502391	502391	0	156260	711343	
				м3 грунта		0	40,43	0	217028		52692		
5	5	Е11-010102-0379 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(лишний грунт)**		ОСТ РСП 177,5	262,99	262,99	46681	46681	0	5835	56717	
				м3 грунта		0	45,66	0	8105		4201		
6	6	С3412-102-0215	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**		ОСТ РСП 3195	30		95850				103518	
				т·км							7668		
7	7	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостающий грунт)**		ОСТ РСП 3100	279,51	279,51	866481	866481	0	108319	1052784	
				м3 грунта		0	48,53	0	150443		77984		
8	8	С3412-102-0215	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**		ОСТ РСП 76725	30		2301750				2485890	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км							184140		
9	9	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		5483	72,02	72,02	394886	394886	0	120051	556132	
			м3 уплотненного грунта			0	30,41	0	166738		41195		
10	10	Е11-010201-0108 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		5483	34,76	34,76	190589	190589	0	45557	255038	
			м3 уплотненного грунта			0	11,54	0	63274		18892		
11	11	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		8367	1,17	1,17	9789	9789	0	3072	13890	
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,51	0	4267		1029		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы Лист ГП-5									5885037	
			ИТОГО:					4867315	2469716		581793	5885037	
								0	808049		435929		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		88276					
			Итого с временными									5973313	
			Зимние удорожания			2,64 %		157695					
			Итого с зимними удорожаниями									6131008	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		122620					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6253628	
			С учетом скидки к=0,9									5628265	
			НДС			12 %		675392					
			Итого с НДС									6303657	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразКурылысИнвест"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор
Әбдірәсілов Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя — Оспанов Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела строительства объектов социальной — Жолдаспаев С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Саменов Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Шилохвостов Д.С.