Форма 4

Заказчик **КГУ "Лицей интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2 управления образования Карагандинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Нурай сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "Корпорация Асыл-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Капитальный ремонт КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области по адресу: Карагандинская область, г.Караганда, ул. К.Аманжолова,96 б"(наружные дверные проемы,крыльца,отмостка,вход в подвал)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№84** от **19.05.2022г.**

Акт выполненных работ №1 за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Ведомость объемов работ										
1	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	15,75		1531,92	39,50	24128	622	--	17118	44546
		НР - 72% СП - 8%				1492,42	17,13	23506	270		3300	
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов ПВХ. Разборка	м2	10,8		1242,37	191,41	13418	2067	--	8942	24149
		НР - 72% СП - 8%				1050,96	98,99	11350	1069		1789	
3	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Разборка	м3	51,45		17899,08	7080,58	920908	364296	--	528684	1565559
		НР - 72% СП - 8%				10818,50	3453,28	556612	177671		115967	
4	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльцо,Пандус. Разборка	м3	14,38		20103,57	8897,72	289089	127949	--	160951	486043
		НР - 72% СП - 8%				11205,85	4339,52	161140	62402		36003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1247543	494934	--	715695	2120297
								752608	241412	--	157059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1223415				
	Всего заработная плата		Тенге					970244			
		Накладные расходы	Тенге				698577				
		Сметная прибыль	Тенге				153759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2075751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								683
		Сметная заработная плата	Тенге					970244			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24128				
	Всего заработная плата		Тенге					23776			
		Накладные расходы	Тенге				17118				
		Сметная прибыль	Тенге				3300				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					23776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2120297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701
		Сметная заработная плата	Тенге					994020			
		РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
		Наружные Двери									
5	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**13,65**	**3699,34**	**66,89**	**50496**	**913**	**7613**	**30501**	**87477**
		ЗП - 7%, СН - 8%			**3074,73**	**28,73**	**41970**	**392**		**6480**	
6	**С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**13,65**	**40727,00**	**--**	**555924**	**--**	**555924**	**--**	**600398**
		СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44474**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**606420**	**913**	**563537**	**30501**	**687875**
							41970	**392**	**--**	**50954**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**606420**				
	Материалы		Тенге				**7613**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42362**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**555924**				
		Накладные расходы	Тенге				**30501**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50954**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**687875**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42362**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**687875**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42362**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Вход в подвал									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,38	19271,69	1440,10	7323	548	6143	550	8502
		НР - 72%; СП - 8%			1662,73	346,29	632	132		630	
8	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ступени из бетона кл.В12,5. Устройство	м3	6,95	30185,30	1325,01	209788	9209	161027	31078	260136
		НР - 72%; СП - 8%			5690,94	519,79	39552	3613		19269	
9	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00731	20042,39	1935,33	147	14	1	100	266
		НР - 72%; СП - 8%			18075,70	856,80	132	6		20	
10	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00731	450224,00	--	3291	--	3291	--	3554
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
11	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,07	119530,66	1959,00	8367	137	6068	1598	10762
		НР - 72%; СП - 8%			30879,23	829,51	2162	58		797	
12	Е12-080101-1401 1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	7,52	1339,76	26,00	10075	195	7071	2093	13141
		НР - 72%; СП - 8%			373,54	12,95	2809	97		973	
13	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,07	9144,66	80,98	640	6	552	61	757
		НР - 72%; СП - 8%			1169,69	36,56	82	3		56	
14	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	7,52	319,59	3,76	2403	29	2041	249	2864
		НР - 72%; СП - 8%			44,32	1,70	333	13		212	
15	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,014	122323,99	1511,39	1713	22	1244	329	2205
		НР - 72%; СП - 8%			31955,63	687,60	447	10		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,014	9144,66	80,98	128	2	110	12	151
		НР - 72% СП - 8%			1169,69	36,56	16	1		11	
17	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы покрытия. Монтаж	т конструкций	0,00384	57527,78	25944,01	221	99	32	85	331
		НР - 72% СП - 8%			23516,35	7385,30	90	28		25	
18	С1214-201-0301 214-201-0301 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,00384	445764,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
19	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,11136	715,79	1,51	80	--	16	46	136
		НР - 72% СП - 8%			575,00	0,74	64	--		10	
20	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	7,52	835,83	218,71	6285	1645	997	3005	10033
		НР - 72% СП - 8%			484,48	70,50	3643	530		743	
21	С1224-102-1005 224-102-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	7,9712	3829,00	--	30522	--	30522	--	32964
		СП - 8%			--	--	--	--		2442	
		Стойка СТ-1									
22	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек Ст-1	т конструкций	0,05026	33154,62	15100,39	1666	759	134	723	2580
		НР - 72% СП - 8%			15376,08	4609,15	773	232		191	
23	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05026	4012,15	690,98	202	35	14	110	337
		НР - 72% СП - 8%			3035,77	1,91	153	--		25	
24	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04461	856578,00	--	38212	--	38212	--	41269
		СП - 8%			--	--	--	--		3057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00565	818975,00	--	4627	--	4627	--	4997
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
26	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,45754	715,79	1,51	1043	2	203	604	1779
		НР - 72%, СП - 8%			575,00	0,74	838	1		132	
		Ограждение МО-1									
27	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение МО-1. Монтаж	т конструкций	0,01672	96911,20	34990,96	1620	585	213	737	2546
		НР - 72%, СП - 8%			49187,80	12027,45	822	201		189	
28	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00801	501157,00	--	4014	--	4014	--	4335
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
29	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,00707	537159,00	--	3798	--	3798	--	4102
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
30	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,48488	715,79	1,51	347	--	68	201	592
		НР - 72%, СП - 8%			575,00	0,74	279	--		44	
		Ограждение МО-2									
31	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение МО-2. Монтаж	т конструкций	0,0056	96911,20	34990,96	543	196	72	247	853
		НР - 72%, СП - 8%			49187,80	12027,45	275	67		63	
32	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00354	501157,00	--	1774	--	1774	--	1916
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
33	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,00202	537159,00	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%			--	--	--	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,1624	715,79	1,51	116	--	23	67	198
		НР - 72%; СП - 8%			575,00	0,74	93	--		15	
		Стойка СТ-2									
35	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек Ст-2	т конструкций	0,0319	33154,62	15100,39	1058	482	86	459	1638
		НР - 72%; СП - 8%			15376,08	4609,15	490	147		121	
36	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0319	4012,15	690,98	128	22	9	70	214
		НР - 72%; СП - 8%			3035,77	1,91	97	--		16	
37	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02624	856578,00	--	22477	--	22477	--	24275
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
38	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00565	818975,00	--	4627	--	4627	--	4997
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
39	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,9251	715,79	1,51	662	2	128	383	1129
		НР - 72%; СП - 8%			575,00	0,74	532	1		84	
40	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-1	т	0,0000045	95542,86	1829,36	1	--	--	--	1
					93713,50	810,41	--	--		--	
41	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-1,ЗД-2	т	0,03028	95542,86	1829,36	2893	56	--	2061	5350
		НР - 72%; СП - 8%			93713,50	810,41	2838	25		396	
		КРЫЛЬЦО Кр-1/4шт/									
42	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,76	29647,76	1325,01	81828	3657	62464	12342	101704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5690,94	519,79	15707	1435		7534	
43	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04148	20042,39	1935,33	831	81	--	565	1508
		НР - 72%; СП - 8%			18075,70	856,80	750	36		112	
44	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04148	450224,00	--	18675	--	18675	--	20169
		СП - 8%			--	--	--	--		1494	
45	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	12,8	3075,61	140,53	39368	1799	5677	23340	67725
		НР - 72%; СП - 8%			2491,59	41,01	31892	525		5017	
		КРЫЛЬЦО Кр-2/3шт/									
46	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,1	29647,76	1325,01	62260	2783	47526	9391	77383
		НР - 72%; СП - 8%			5690,94	519,79	11951	1092		5732	
47	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0294	20042,39	1935,33	589	57	1	401	1069
		НР - 72%; СП - 8%			18075,70	856,80	531	25		79	
48	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0294	450224,00	--	13237	--	13237	--	14296
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
49	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	9	3075,61	140,53	27680	1265	3991	16411	47619
		НР - 72%; СП - 8%			2491,59	41,01	22424	369		3527	
		КРЫЛЬЦО Кр-3/1шт/									
50	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,44	29647,76	1325,01	42693	1908	32590	6439	53063
		НР - 72%; СП - 8%			5690,94	519,79	8195	748		3931	
51	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01791	20042,39	1935,33	359	34	1	244	651
		НР - 72%; СП - 8%			18075,70	856,80	324	15		48	
52	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01791	450224,00	--	8064	--	8064	--	8709
		СП - 8%			--	--	--	--		645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	5,3333333	3075,61	140,53	16403	750	2365	9725	28218
		НР - 72% СП - 8%			2491,59	41,01	13288	219		2090	
		Ограждение крыльца									
54	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01728	96911,20	34990,96	1675	605	220	762	2632
		НР - 72% СП - 8%			49187,80	12027,45	850	208		195	
55	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01728	887579,00	--	15337	--	15337	--	16564
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
56	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,50112	1147,42	1,51	575	--	71	363	1014
		НР - 72% СП - 8%			1006,63	0,74	504	--		75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				703162	26984	512610	124851	894255
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				163568	9837	--	66241	
	Материалы		Тенге				604484				
	Всего заработная плата		Тенге				206058				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					164799			
	Местные материалы		Тенге				86172				
		Накладные расходы	Тенге				133327				
		Сметная прибыль	Тенге				118653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				780988				
		Сметная заработная плата	Тенге								123
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					164799			
	Материалы		Тенге				98678				
	Всего заработная плата		Тенге				1775				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8606			
		Накладные расходы	Тенге				85280				
		Сметная прибыль	Тенге				6198				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				113266				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					8606			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				894254				
		Сметная заработная плата	Тенге								129
								173405			

РАЗДЕЛ 5.Ведомость объемов работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА**	**м3 подстилающего слоя**	**64,5**	**10094,74**	**2335,13**	**651111**	**150615**	**218352**	**251929**	**975283**
		НР - 72%; СП - 8%			**4374,32**	**1050,50**	**282144**	**67757**		**72243**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**651111**	**150615**	**218352**	**251929**	**975283**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**282144**	**67757**	--	**72243**	
	Материалы		Тенге				**651111**				
	Всего заработная плата		Тенге				**218351**				
		Накладные расходы	Тенге					**349901**			
		Сметная прибыль	Тенге				**251929**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**72243**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**975283**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**275**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**349901**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**975283**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**275**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**349901**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**4677709**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1240290**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**673446**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**319398**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1294500**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1122976**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**346497**	
		ИТОГО СМР ПО АКТУ:	Тенге				**4 677 709**				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**56 133**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**4 733 842**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0%	Тенге				-				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				**4 733 842**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**94 677**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				**4 828 518**				
		На 2022 год 100% К=1,0500514	Тенге				**5 070 192**				
		с понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге				**4 816 682,4**				
		НДС 12%	Тенге				**578 002**				
		Всего с НДС к оплате:	Тенге				**5 394 684,29**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Лицей интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2 управления образования Карагандинской области"

И.о. Директора _____ **Етенбердиев Қ.Ә.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жол Энерго Құрылыс"

Директор _____ **Турданова Т.Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Нурай сервис"

Директор _____ **Дюсенбеков Т.Т**