Форма по приложению 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик: ТОО "Bazis Construction" (Филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Туркестан по инфраструктурным проектам)

Подрядчик: ТОО "Компания Союз XXI"

Наименование строительства и адрес: "Строительство инженерной инфраструктуры в административно-деловом центре с новыми жилыми массивами в г.Туркестан, Туркестанской области (Теплоснабжение, 1-очередь)"

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		№1085/18-АДЦ-Т	27.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за апрель без НДС	Из графы 1						НДС (по графе 1)	
			СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего СМР по стройке	**208 115 705**									
В том числе СМР за отчетный месяц	**11 190 078**	**9 991 141,07**							**1 198 936,93**	**11 190 078**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

ТОО «Bazis Construction»
ПТО Хамитов Ш.Т.
12.05.2020

Форма по приложению 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик: ТОО "Bazis Construction" (Филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Туркестан по инфраструктурным проектам)

Подрядчик: ТОО "Компания Союз XXI"

Объект "Строительство инженерной инфраструктуры в административно-деловом центре с новыми жилыми массивами в г.Туркестан, Туркестанской области (Теплоснабжение, 1-очередь)"

Договор подряда (контракт) №1085/18-АДЦ-Т от 27.12.19

Акт приемки выполненных работ
за апрель 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ										
1	1	Е11-220701-0202	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,176	26586,1	0	4679	0	876	3765	9120	
						21609,4	0	3803	0		676		
2	2	Е11-220701-0203	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	1,789	30436	0	54450	0	15791	38273	100140	
						21609,4	0	38659	0		7418		
3	3	Е11-220701-0204	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,68	39995,3	0	27197	0	9578	17443	48211	
						25910,3	0	17619	0		3571		
4	4	Е11-220701-0205	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,85	46192,7	0	39264	0	17240	21804	65953	
						25910,3	0	22024	0		4885		
5	5	Е11-220701-0206	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,581	61279,3	0	35603	0	20549	14903	54547	
						25910,3	0	15054	0		4041		
6	6	Е11-220701-0207	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	1,471	85925,2	0	126396	0	81955	43996	184024	
						30211,2	0	44441	0		13631		
7	7	Е11-220701-0208	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,637	110339,2	0	70286	0	51042	19052	96485	
						30211,2	0	19245	0		7147		
8	8	Е11-220701-0210	**Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	1,109	176719	0	195981	0	157591	38006	252707	
						34617	0	38390	0		18719		
9	9	Е11-250210-0201 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	1,965	551078,87	458094,1	1082870	900155	15729	300508	1494048	
						84980	83075,2	166986	163243		110670		
			Итого по разделу: 1. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									2305235	
			Раздел: 2. КОНТРОЛЬ СТЫКОВ										
10	10	Е11-250211-0103	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	78	28356,01	24268,18	2211769	1892918	194630	461364	2886984	
						1592,58	4907,34	124221	382773		213851		
			Итого по разделу: 2. КОНТРОЛЬ СТЫКОВ									2886984	
			Раздел: 3. РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ										
11	11	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство/Бетон В25**	м3 сборных конструкций	325,96	11516,05	2739,92	3753771	893104	1587438	1817846	6017346	
						3906,09	820,1	1273229	267318		445729		
			Итого по разделу: 3. РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ									6017346	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					7602266	3686177	2152419	2776960	11209565	
								1763671	813334		830338		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		145 724					
			Итого с временными									11 355 288	
			Зимние удорожания			0,77 %		87 436					
			Итого с зимними удорожаниями									11 442 724	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					817 349				12 260 073	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		228 854					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 488 927	
			НДС			12 %		1 498 671					
			Итого с НДС									13 987 598	
			Скидки подрядчика			20%		2 797 520					
			Итого с учетом скидки подрядчика									11 190 078	

Примечание:

1. Качество выполняемых работ
Замечаний нет.

2. Сдача исполнительной документации:
Исполнительная документация сдана. Замечаний нет.

3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
После монтажа и пуска вод.

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

5. УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

Департамент ПТД _____

Департамент ОПП _____

Генподрядчик _____

Управляющий директор объекта _____

Инженер ОТиТБ _____

Подрядчик _____

Филиал ТОО «Bazis Construction» г. Туркестан
Инженер по Б и ОТ
Таскынбасва Г.Т.

ТОО «Bazis Construction»
ПТО Хамитов Ш.Т.
12.05.2020