Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775
Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.
по дополнительному соглашению №2 от 20.06.2022г. к Договору № 75 от 01.07.2021г
Наименование бюджетной программы: 268- 025-032-159; 268-025-015-159.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области»	тенге	488 949 323,52	**2021 год**						
				268-025-032-159						
				136 607 000,00	136 607 000,00	0,00	136 607 000,00	0,00	0,00	0,00
				2022 год						
				268-025-015-159						
				352 342 323,52	333 178 233,92	0,00	307 560 925,28	25 617 308,64	0,00	25 617 308,64
	Всего по акту:		**488 949 323,52**	**488 949 323,52**	**469 785 233,92**	**0,00**	**444 167 925,28**	**25 617 308,64**	**0,00**	**25 617 308,64**

Заказчик:
И.о. зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **А. Аппаков**

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

Утешов С.Б.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AbiBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, п.п.211
БИН 141140003028

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кульджа» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проезжая часть КМ0+000 - КМ2+400; КМ3+600 - КМ4+200										
1	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	780		267,01	217,19	208268	169408	172	99177	332038
		НР - 100%, СП - 8%				49,60	68,13	38688	53141		24593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					208268	169408	172	99177	332038
								38688	53141	–	24593	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					208268				
		Материалы	Тенге					172				
		Всего заработная плата	Тенге						91829			
		Накладные расходы	Тенге					99177				
		Сметная прибыль	Тенге					24593				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					332038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						91829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					332038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						91829			
		РАЗДЕЛ 2.Проезжая часть КМ2+400 - КМ3+600										
2	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	2220		267,01	217,19	592762	482162	488	282273	945032
		НР - 100%, СП - 8%				49,60	68,13	110112	151249		69997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					592762	482162	488	282273	945032
								110112	151249	--	69997	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					592762				
		Материалы	Тенге					488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					261361			
		Накладные расходы	Тенге				282273				
		Сметная прибыль	Тенге				69997				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				945032				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					261361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				945032				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					261361			

РАЗДЕЛ 3.Обустройство автомобильной дороги

УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

3	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	10,5	31039,16	12929,55	325911	135760	143884	97809	457618
		НР - 108%, СП - 8%			4406,34	4218,84	46267	44298		33898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
3.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	21 220,5	622,00				137151		
4	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	21,1	44101,16	12929,55	930534	272814	564746	196551	1217251
		НР - 108%, СП - 8%			4406,34	4218,84	92974	89018		90167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	42 886,2	622,00				551216		
5	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м2 разметки	33,6	1090,30	34,92	36634	1173	19891	16816	57726
		НР - 108%, СП - 8%			463,40	--	15570	–		4276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
5.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,819 27,5184	622,00				17116		

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Площади. Планировка механизированным способом. 1 группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	2250	11,05	11,05	24863	24863	--	4658	31883
		НР - 72%, СП - 8%			--	2,88	--	6480		2363	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	60	1622,99	1403,41	97379	84205	129	37859	146057
		НР - 108%, СП - 8%			217,41	366,83	13045	22010		10819	
8	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из ПГС, толщиной 15 см. Устройство**	м2 покрытия	2250	603,64	195,98	1358190	440956	1394	1146308	2704860
		НР - 108%, СП - 8%			407,04	64,69	915840	145553		200363	
9	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	411,75	2149,14	--	884908	–	884908	–	955700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--		70792	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2	128329,73	3059,34	153996	3671	150325	1831	168294
		НР - 108%, СП - 8%			--	1413,16	--	1656		12466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03 1,236	121621,74				150324		
11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 (3+1) см. Устройство	м2 покрытия	1500	294,89	4,14	442335	6210	17160	455070	969195
		НР - 108%, СП - 8%			279,31	1,60	418965	2400		71790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005 7,5	2288,88				17167		
12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1500	90,01	--	135015	--	--	145815	303300
		НР - 108%, СП - 8%			90,01	--	135015	--		22470	
13	212-501-0302 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II	т	143,4	17083,98	--	2449843	--	2449843	--	2645831
		СП - 8%			--	--	--	--		195988	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3000	2401,70	44,28	7205100	132840	3564630	3848430	11937810
		НР - 108%, СП - 8%			1169,21	18,58	3507630	55740		884280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059 177	17573,58				3110524		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14044708	1102492	7796910	5951147	21595525
							5145306	367195	--	1599672	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14044708				
		Материалы	Тенге				4462161				
		Всего заработная плата	Тенге					5512501			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3334751				
		Накладные расходы	Тенге				5951147				
		Сметная прибыль	Тенге				1599672				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				21595527				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								3473
		Сметная заработная плата	Тенге					5512501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21595527				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								3473
		Сметная заработная плата	Тенге					5512501			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22872597
Всего по смете:											**22 872 597,00**
ИТОГО С НДС-12%											**25 617 308,64**

Заказчик:
И.о. зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **А. Аппаков**

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "AbiBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**