Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма №3-
КС

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел развития человеческого потенциала Сайрамского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

Инженер : **ТОО "АлГарСтрой Проект"**

Подрядчик: **ТОО "Нурпромсервис"**

Наименование объекта : **Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ №26 М.Кашкари в селе Аксуабат Сайрамского района**

Договор: **№ 245 от 17.05.2022 г. Дополнительное соглашение № 245/01 от 26.08.2022 г.**

Уведомление **№ 6601580 от 26.08.2022 г.**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 г

	Стоимость выполненных работ, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 20_г	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	58 361 878	52 108 820							970 916	9 061 878
За отчетный период	58 361 878	52 108 820								
Всего по строительству	**58 361 878**	**52 108 820**							**970 916**	**9 061 878**

Заказчик:

ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Сайрамского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

И.О. Руководителя Арап К.Ж.

Инженер:

ТОО "АлГарСтрой Проект"

Директор Токтаров К.Ш.

Подрядчик:

ТОО "Нурпромсервис"

Директор Тынымбаев С.Т.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел развития человеческого потенциала Сайрамского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер: **ТОО "АлГарСтрой Проект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нурпромсервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ №26 М.Кашкари в селе Аксуабат Сайрамского района**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 245 от 17.05.2022 г. Дополнителное соглашение №245/01 от 26.08.2022 г. Уведомление №6601580 от 26.08.2022г

Дата составления
26.08.2022

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за август 2022

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК А									
		Окна(Лист15)									
1	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**148,092786**	**2036,63**	**164,65**	**301611**	**24384**	**145306**	**129058**	**465122**
		НР - 90%; СП - 8%			**890,80**	**77,50**	**131921**	**11477**		**34454**	
2	**2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**148,092786**	**18048,00**	**--**	**2672779**	**--**	**2672779**	**--**	**2886601**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**213822**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	84,72513	1071,91	4,78	90818	405	71580	17125	116579
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	18833	195		8635	
4	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	м	84,72513	830,00	--	70322	--	70322	--	75948
		СП - 8%			--	--	--	--		5626	
5	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	52,6021	2942,26	13,82	154769	727	100407	49508	220619
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	53635	178		16342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3290298	25515	3060394	195691	3764869
							204389	11850	--	278879	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3290298				
	Материалы		Тенге				317293				
	Всего заработная плата		Тенге					216239			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2743100				
		Накладные расходы	Тенге				195691				
		Сметная прибыль	Тенге				278879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3764868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					216239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3764868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					216239			
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б									
		Окна(Лист29)									
6	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	34,9857792	2036,63	164,65	71253	5760	34328	30489	109882
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	31165	2711		8139	
7	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	6,9971558	2036,63	164,65	14251	1152	6866	6098	21976
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	6233	542		1628	
8	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	9,847849	2293,01	166,86	22581	1643	9943	10591	35826
		НР - 90%; СП - 8%			1116,53	78,44	10995	772		2654	
9	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	8,2065408	2238,67	163,83	18372	1344	8870	7907	28381
		НР - 90%; СП - 8%			994,12	76,45	8158	627		2102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	41,982935	18048,00	--	757708	--	757708	--	818325
		СП - 8%			--	--	--	--		60617	
11	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	9,847849	16191,00	--	159447	--	159447	--	172202
		СП - 8%			--	--	--	--		12756	
12	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	8,2065408	21460,00	--	176112	--	176112	--	190201
		СП - 8%			--	--	--	--		14089	
13	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	40,3488256	1071,91	4,78	43251	193	34089	8156	55519
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	8969	93		4112	
14	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	м	40,3488256	830,00	--	33490	--	33490	--	36169
		СП - 8%			--	--	--	--		2679	
15	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	21,59616	2942,26	13,82	63541	298	41223	20326	90577
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	22020	73		6709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1360005	10392	1262076	83567	1559058
							87541	4819	--	115485	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1360005				
	Материалы		Тенге				135316				
	Всего заработная плата		Тенге					92360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1126756				
		Накладные расходы	Тенге				83566				
		Сметная прибыль	Тенге				115486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1559057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					92360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1559057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					92360			

РАЗДЕЛ 3. Блок В

Окна(Лист42)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	20,9914675	2036,63	164,65	42752	3456	20597	18293	65929
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	18699	1627		4884	
17	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	90,9630259	2293,01	166,86	208579	15178	91838	97828	330920
		НР - 90%; СП - 8%			1116,53	78,44	101563	7135		24513	
18	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	20,9914675	18048,00	--	378854	--	378854	--	409162
		СП - 8%			--	--	--	--		30308	
19	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	90,9630259	16191,00	--	1472782	--	1472782	--	1590605
		СП - 8%			--	--	--	--		117823	
20	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	37,073408	1071,91	4,78	39740	177	31322	7493	51012
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	8241	85		3779	
21	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	м	37,073408	830,00	--	30771	--	30771	--	33233
		СП - 8%			--	--	--	--		2462	
22	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,358336	2942,26	13,82	27535	129	17864	8808	39250
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	9542	32		2907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2201013	18941	2044028	132422	2520111
							138045	8879	--	186676	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2201013				
	Материалы		Тенге				161619				
	Всего заработная плата		Тенге					146924			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1882407				
		Накладные расходы	Тенге				132423				
		Сметная прибыль	Тенге				186675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2520111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					146924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2520111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					146924			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7844038**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**429975**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**54848**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**25548**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6366498**		
		- Накладные расходы	Тенге							**411680**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**581040**	
		Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**94128,444**				
		Итого с временными									**7938165,444**
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**55567,15811**				
		Итого с зимними удорожаниями									**7993732,602**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**159874,652**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**8153607,254**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,07089109			**1,1025743**						**8989958**
		НДС			**0,9**						**8090962**
		НДС			**12 %**		**970916**				
		Итого с НДС									**9061878**

Инженер:
ТОО "АлГарСтрой Проект"
Директор Токтаров К.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Нурпромсервис"
Директор Тышкембаев С.Т.