Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Сайрамского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской обл.
Инженер (технадзор): ТОО "СК Корган Эксперт"
Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ОСШ №13 имени Навои в с. Колкент Сайрамского района, ТО
Дополнительное соглашение № 246/02 от 25.08.2022 г. к договору № 246 от 18.05.2022 г.
Уведомление № 6601679 от 26.08.2022 г.

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ за август месяц 2022 г.

По объекту: Капитальный ремонт здании ОСШ №13 имени Навои в с. Колкент Сайрамского района, ТО

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт здании ОСШ №13 имени Навои в с. Колкент Сайрамского района, ТО	66054325	7926519	73980844	13420396	1610448	15030844
	К оплате	66054325	7926519	73980844	13420396	1610448	15030844

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Сайрамского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской обл.

_____ Арап Қ.Ә.

Инженер (технадзор):
Директор ТОО "СК Корган Эксперт"

_____ Тұрсұнқұлұлы Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"

_____ Тынымбаев С.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Сайрамского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской обл.

Инженер (технадзор): ТОО "СК Корган Эксперт"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ОСШ №13 имени Навои в с. Колкент Сайрамского района, ТО

Дополнительное соглашение № 246/02 от 25.08.2022 г. к договору № 246 от 18.05.2022 г.

АКТ № 3

приемки выполненных работ (Ф №2)

за август месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Коли чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. Тепловые сети											
РАЗДЕЛ 1. Остаток от первоначальной сметы											
				Тепловые сети/Лист 1/							
1	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,138	1000494,11	441982,74	138068	60994	1590	90759	247133
		НР - 99%; СП - 8%			546984,00	117333,93	75484	16192		18306	
2	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	86,86	1344,00	--	116740	--	116740	--	126079
		СП - 8%			--	--	--	--		9339	
3	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,09614	448957,00	--	43163	--	43163	--	46616
		СП - 8%			--	--	--	--		3453	
4	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	29,794	237,10	1,65	7064	49	6548	327	7983
		НР - 69%; СП - 8%			15,67	0,25	467	7		591	
5	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,72	35992,48	1099,72	97900	2991	29383	50862	160663
		НР - 76%; СП - 8%			24090,30	514,14	65526	1398		11901	

6	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,488	12674,00	--	56881	--	56881	--	61431
		СП - 8%			--	--	--	--		4550	
7	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия	74,74	519,53	27,06	38830	2022	11233	19772	63290
		НР - 76%; СП - 8%			342,19	5,89	25575	441		4688	
8	2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	85,951	160,00	--	13752	--	13752	--	14852
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
		Подпольный канал/Лист 1/									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,56	16450,33	1089,24	124364	8235	107168	9718	144810
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	8961	1719		10727	
10	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	18,72	11559,55	2739,92	216395	51291	91982	104400	346458
		НР - 118%; СП - 8%			3906,09	820,10	73122	15352		25664	
11	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/ЛК300.120.60-6/	м3	8,68	50585,00	--	439078	--	439078	--	474204
		СП - 8%			--	--	--	--		35126	
12	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ 300.120.12-6,ПТ 75.120.12-9/	м3	7,56	54665,00	--	413267	--	413267	--	446329
		СП - 8%			--	--	--	--		33061	
13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероидом	м2 поверхности	129,6	2040,53	46,10	264453	5974	231153	26471	314198
		НР - 93%; СП - 8%			210,85	8,78	27326	1138		23274	
		Землянные работы									
14	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	93,896	199,92	189,83	18772	17824	--	3710	24280
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	948	4204		1799	

15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,904	1872,02	--	5436	--	--	3914	10099
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	5436	--		748	
16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,65	34,02	34,02	1179	1179	--	301	1598
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	418		118	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	34,65	151,99	72,61	5266	2516	--	2802	8713
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	2751	1141		645	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	34,65	79,82	67,95	2766	2355	100	605	3641
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	311	530		270	
19	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,15	65,61	65,61	4077	4077	--	898	5374
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,07	--	1248		398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2007451	159507	1562038	314539	2507751
							285906	43788	--	185758	
				РАЗДЕЛ 2. Включить							
				Тепловые сети/Лист 1/							
20	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52,52	712,00	--	37394	--	37394	--	40386
		СП - 8%			--	--	--	--		2992	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0206	1326135,99	497995,54	27318	10259	7409	12423	42921
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	9650	2899		3179	
22	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	659,00	--	5272	--	5272	--	5694
		СП - 8%			--	--	--	--		422	

23	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	861,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
		Подпольный канал/Лист 1/									
24	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/ЛК300.120.60-6/	м3	2,48	50585,00	--	125451	--	125451	--	135487
		СП - 8%			--	--	--	--		10036	
25	1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером, один слой	м2	194,4	600,40	2,18	116717	423	107791	5935	132464
		НР - 69%; СП - 8%			43,74	0,50	8503	98		9812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				320762	10682	291927	18358	366251
							18153	2996	--	27130	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2328213	170189	1853965	332897	2874002
							304059	46784	--	212888	
		ОТДЕЛ 2. Блок А - Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3. Остаток от первоначальной сметы									
				Демонтажные работы							
		Отделка/Лист 9а/									
26	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/стены/	м2	73,21	200,36	--	14668	--	--	12321	29149
		НР - 84%; СП - 8%			200,36	--	14668	--		2159	
		Прочие работы									
27	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	1,4642	94,00	--	138	--		--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
28	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,4642	337,00	--	493	--		--	533
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
				Ремонтные работы							
		Внутренняя отделка/Лист 16/									
		Стены									

29	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,21	1342,95	75,90	98317	5557	26991	56019	166683
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	65769	4255		12347	
30	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,14	2916,48	42,99	20824	307	5270	12321	35797
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	15247	154		2652	
31	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,14	1998,99	21,03	14273	150	896	10618	26882
		НР - 80%; СП - 8%			1852,53	6,36	13227	45		1991	
32	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,52	1016,10	19,15	198667	3745	22360	138964	364642
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	172562	1143		27011	
33	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	202,66	664,19	4,36	134605	884	44251	71915	223042
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	89470	424		16522	
		Витраж Вж-1(2шт,алюминиевый)/Лист 20/									
34	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	20,51	6945,68	456,72	142456	9367	103	94806	256242
		НР - 69%; СП - 8%			6483,96	215,19	132986	4413		18981	
		Витраж Вж-2(ПВХ)/Лист 20/									
35	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	18,36	2293,07	2,75	42101	51	24088	16165	62927
		НР - 90%; СП - 8%			978,30	--	17962	--		4661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				666541	20061	123959	413129	1166046
							521892	10435	--	86374	

		РАЗДЕЛ 4. Включить									
				Демонтажные работы							
		Витраж Вж-1/Лист 20/									
36	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7,	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	20,51	4212,58	319,71	86400	6557	51	57188	155075
		НР - 69%; СП - 8%			3890,38	150,63	79792	3089		11487	
		Витраж Вж-2(ПВХ)/Лист 20/									
37	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов. Разборка	м2	13,4646	1595,10	161,53	21477	2175	--	17132	41699
		НР - 84%; СП - 8%			1433,57	81,19	19302	1093		3089	
38	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов. Разборка	м2	12,4185	1023,81	161,53	12714	2006	--	9842	24361
		НР - 84%; СП - 8%			862,28	81,19	10708	1008		1804	
		Прочие работы									
39	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1,4642	1881,73	--	2755	--	--	1984	5118
		НР - 72%; СП - 8%			1881,73	--	2755	--		379	
				Ремонтные работы							
		Витраж Вж-1(2шт,алюминиевый)/Лист 20/									
40	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	12,35	35874,00	--	443044	--	443044	--	478487
		СП - 8%			--	--	--	--		35444	
41	2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	8,16	77370,00	--	631339	--	631339	--	681846
		СП - 8%			--	--	--	--		50507	
		Витраж Вж-2(ПВХ)/Лист 20/									
42	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	3,2646	2293,07	2,75	7486	9	4283	2874	11189
		НР - 90%; СП - 8%			978,30	--	3194	--		829	
43	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,75	15596,00	--	74081	--	74081	--	80007

		СП - 8%			--	--	--	--		5926	
44	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,691	20134,00	--	54181	--	54181	--	58515
		СП - 8%			--	--	--	--		4334	
45	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	4,2372	18430,00	--	78092	--	78092	--	84339
		СП - 8%			--	--	--	--		6247	
46	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,7864	15278,00	--	27293	--	27293	--	29476
		СП - 8%			--	--	--	--		2183	
47	2109-0202-1606 РСНБ РК 2015	Блоки дверные из ПВХ профилей комбинированные ДП, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	8,16	28640,00	--	233702	--	233702	--	252399
		СП - 8%			--	--	--	--		18696	
48	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4,2585	1509,53	170,35	6428	725	1756	3853	11104
		НР - 90%; СП - 8%			926,80	78,44	3947	334		822	
49	2109-0202-1501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	4,2585	27411,00	--	116730	--	116730	--	126068
		СП - 8%			--	--	--	--		9338	
50	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные.Установка замков врезных	шт.	6	777,76	--	4667	--	60	3317	8622
		НР - 72%; СП - 8%			767,87	--	4607	--		639	
51	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	5436,00	--	32616	--	32616	--	35225
		СП - 8%			--	--	--	--		2609	
52	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	10,3012	2977,58	161,36	30673	1662	13477	14689	48991
		НР - 90%; СП - 8%			1507,98	76,45	15534	788		3629	

53	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,8704	12875,00	--	36956	--	36956	--	39913
		СП - 8%			--	--	--	--		2957	
54	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,8028	13351,00	--	37420	--	37420	--	40414
		СП - 8%			--	--	--	--		2994	
55	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,628	13423,00	--	62122	--	62122	--	67091
		СП - 8%			--	--	--	--		4970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2000176	13135	1847203	110879	2279939
							139839	6312	--	168883	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2666717	33196	1971162	524008	3445985
							661731	16747	--	255257	
		ОТДЕЛ 3. Благоустройство -территории									
		РАЗДЕЛ 5. Остаток от первоначальной сметы									
				Покрытия/Лист 3/							
		Мощение асфальтобетонного покрытия Тип-1,S=2070м2									
56	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	178,3	1645,50	30,44	293464	5429	159817	140676	468871
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	128218	2038		34731	
		Мощение асфальтобетонного покрытия Тип-2,S=540м2 (S=824 м2)									
57	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	160	1645,50	30,44	263281	4871	143380	126207	420647
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	115030	1828		31159	
		Отмостка - 654м2									
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	98,1	19353,89	8,16	1898617	800	1552056	325016	2401523
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	345761	--		177891	
				Водоотводные сооружения/Лист 4/							
59	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,87	8857,90	1657,05	7706	1442	3667	3005	11569

		НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	2597	600		857	
60	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,029	1485340,60	679549,09	43075	19707	3271	26044	74648
		НР - 99%; СП - 8%			693000,00	214123,41	20097	6210		5529	
61	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/арык/	м3 грунта	0,99	48,54	48,54	48	48	--	12	65
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	17		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2506191	32297	1862191	620960	3377323
							611704	10693	--	250172	
		РАЗДЕЛ 6. На включение									
				Покрытия/Лист 3/							
		Мощение асфальтобетонного покрытия Тип-1,S=2070м2									
62	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	310,5	2526,58	1052,44	784504	326781	416186	120535	977442
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	41537	70069		72403	
63	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	2070	350,77	116,11	726084	240344	423056	138715	933983
		НР - 108%; СП - 8%			30,28	31,77	62684	65756		69184	
		Мощение асфальтобетонного покрытия Тип-2,S=540м2 (S=824 м2)									
64	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	123,6	2526,58	1052,44	312286	130081	165670	47981	389088
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	16535	27892		28821	
65	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	727,4	350,77	116,11	255163	84462	148672	48748	328224
		НР - 108%; СП - 8%			30,28	31,77	22029	23108		24313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2078036	781668	1153584	355979	2628737
							142784	186826	--	194721	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				4584226	813965	3015775	976939	6006060
							754488	197519	--	444893	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12326044
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							1833844	
		- Сметная прибыль	Тенге							913038	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				12326044				
		в том числе: оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				12326044				
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге				147913				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				12473957				
		в том числе: оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				12473957				
		Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 0,7 %	Тенге				87318				
		Итого с дополнительными затратами при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время	Тенге				12561274				
		в том числе: оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				12561274				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0 %	Тенге				251225				
		Итого в текущих ценах 2019 г.	Тенге				12812500				
		в том числе в текущих ценах на 2021 г.-100 %, К=1,1025743	Тенге				14126733				
		С поправочным договорным коэфициентом К=0,95	Тенге				13420396				
		НДС - 12%	Тенге				1610448				
		Итого с НДС	Тенге				15030844				

Инженер (технадзор):
Инженер-эксперт ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ Д.М.Укубаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"
_____ С.Т.Тынымбаев