Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Сайрамского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской обл.

Инженер (технадзор): ТОО "СК Корган Эксперт"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ОСШ №13 имени Навои в с. Колкент Сайрамского района, ТО

Дополнительное соглашение № 246/02 от 25.08.2022 г. к договору № 246 от 18.05.2022 г.

Уведомление № 6601678 от 26.08.2022 г.

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

По объекту: Капитальный ремонт здании ОСШ №13 имени Навои в с. Колкент Сайрамского района, ТО

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт здании ОСШ №13 имени Навои в с. Колкент Сайрамского района, ТО	107999725	12959967	120959692	15159686	1819162	16978848
	К оплате	107999725	12959967	120959692	15159686	1819162	16978848

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Сайрамского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской обл.

_____ Арап Қ.Ә.

Инженер (технадзор):
Директор ТОО "СК Корган Эксперт"

_____ Тұрсұнқұлұлы Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"

_____ Тынымбаев С.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Сайрамского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской обл.
Инженер (технадзор): ТОО "СК Корган Эксперт"
Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ОСШ №13 имени Навои в с. Колкент Сайрамского района, ТО
Дополнительное соглашение № 246/02 от 25.08.2022 г. к договору № 246 от 18.05.2022 г.

АКТ № 5
приемки выполненных работ (Ф №2)
за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Коли чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. Блок А-Общестроительные работы											
				Включить							
		Наружная отделка и утепление стен/Лист 10/									
1	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из сайдинговых фасадных панелей. Устройство несущего каркаса из кронштейнов и профилей	м2	548	1377,64	17,42	754944	9548	--	597589	1460735
		НР - 80%; СП - 8%			1360,21	2,90	745396	1590		108203	
2	Прайс лист	Кронштейн ККУ-90 с шайбой	шт	354	294,64	--	104304	--	104304	--	112648
		СП - 8%			--	--	--	--		8344	
3	Прайс лист	Дюбель L-120 мм. на кронштейн ККУ-90	шт.	354	187,50	--	66375	--	66375	--	71685
		СП - 8%			--	--	--	--		5310	
4	Прайс лист	Крепежный профиль Г-образный 60Х44Х1,2	шт.	181	2482,14	--	449268	--	449268	--	485209
		СП - 8%			--	--	--	--		35941	
5	Прайс лист	Крепежный профиль Г-образный 40Х40Х0,9	шт.	224	2482,14	--	556000	--	556000	--	600480
		СП - 8%			--	--	--	--		44480	
6	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из сайдинговых фасадных панелей. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	486,6147	3803,26	3,27	1850723	1591	1726408	98555	2105221
		НР - 80%; СП - 8%			252,20	0,97	122724	471		155942	

7	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из сайдинговых фасадных панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	548	382,71	2,60	209723	1426	--	167062	406927
		НР - 80%; СП - 8%			380,10	0,97	208297	530		30143	
8	Прайс лист	Сайдинг ST-Europanel (Г) стандарт глянец L6000 мм без пленки	п/м	1637	973,21	--	1593152	--	1593152	--	1720604
		СП - 8%			--	--	--	--		127452	
9	Прайс лист	Сайдинг ST-Europanel (Г) стандарт глянец L6000 мм без пленки	п/м	645	1000,00	--	645000	--	645000	--	696600
		СП - 8%			--	--	--	--		51600	
10	Прайс лист	J - профиль глянцевый L2,5	шт.	106	1080,36	--	114518	--	114518	--	123679
		СП - 8%			--	--	--	--		9161	
11	Прайс лист	Н-Профиль глянцевый L2,5	шт.	27	2209,82	--	59665	--	59665	--	64438
		СП - 8%			--	--	--	--		4773	
12	Прайс лист	Угол наружный L2,5	шт.	49	1473,21	--	72188	--	72188	--	77963
		СП - 8%			--	--	--	--		5775	
13	Прайс лист	Угол внутренний L2,5	шт.	11	1473,21	--	16205	--	16205	--	17502
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
14	Прайс лист	Шуруп с пресс шайбой со сверлом, размерами 4,2 мм х 16 мм	пачка	47	589,29	--	27696	--	27696	--	29912
		СП - 8%			--	--	--	--		2216	
15	Прайс лист	Шуруп с пресс шайбой острый, размерами 4,2 мм х 16 мм	пачка	12	589,29	--	7071	--	7071	--	7637
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
16	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из сайдинговых фасадных панелей шириной до 250 мм. Устройство	м	225,8	2036,24	5,54	459782	1251	361839	77547	580316
		НР - 80%; СП - 8%			428,22	1,07	96692	243		42986	
17	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	548	734,89	1,84	402720	1009	146644	237659	691610
		НР - 93%; СП - 8%			465,45	0,88	255067	481		51230	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7389335	14824	5946333	1178412	9253166
							1428175	3314	--	685418	
			ОТДЕЛ 2. Освещение								
				Включить							
18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	97	297,56	126,94	28863	12314	4385	11297	43373
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	36,36	12164	3527		3213	

19	2306-0131-0313 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х10+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,097	209947,00	--	20365	--	20365	--	21994
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
20	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	60	224,59	2,28	13476	137	1268	8696	23945
		НР - 72%; СП - 8%			201,18	0,10	12071	6		1774	
21	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	60	107,00	--	6420	--	6420	--	6934
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				69124	12451	32438	19993	96246
							24235	3533	--	7130	
		ОТДЕЛ 3. Блок Б - Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Остаток от первоначальной сметы									
				Демонтажные работы							
		Отделка									
22	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/стены/	м2	14,8	200,36	--	2965	--	--	2491	5893
		НР - 84%; СП - 8%			200,36	--	2965	--		436	
		Прочие работы									
23	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,296	94,00	--	28	--		--	30
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
24	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,296	337,00	--	100	--		--	108
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
				Ремонтные работы							
		Внутренняя отделка/Лист 28/									
		Стены									
25	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхност	14,8	1342,95	75,90	19876	1123	5457	11325	33696
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	13296	860		2496	

26	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхност	50	1016,10	19,15	50805	958	5718	35537	93249
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	44129	292		6907	
27	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхност	1,02	2916,48	42,99	2975	44	753	1760	5114
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	2178	22		379	
28	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхност	1,02	1998,99	21,03	2039	21	128	1517	3840
		НР - 80%; СП - 8%			1852,53	6,36	1890	6		284	
29	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	51,02	664,19	4,36	33887	223	11140	18105	56151
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	22524	107		4159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				112674	2369	6001967	1269140	9547493
							86982	1288	--	707219	
				РАЗДЕЛ 2. Включить							
		Прочие работы									
30	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,296	1881,73	--	557	--	--	401	1035
		НР - 72%; СП - 8%			1881,73	--	557	--		77	
				Ремонтные работы							
		Наружная отделка и утепление стен/Лист 25/									
31	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из сайдинговых фасадных панелей. Устройство несущего каркаса из кронштейнов и профилей	м2	193,1	1377,64	17,42	266021	3365	--	210574	514723
		НР - 80%; СП - 8%			1360,21	2,90	262657	560		38128	
32	Прайс лист	Кронштейн ККУ-90 с шайбой	шт	126	294,64	--	37125	--	37125	--	40095
		СП - 8%			--	--	--	--		2970	
33	Прайс лист	Дюбель L-120 мм. на кронштейн ККУ-90	шт.	126	187,50	--	23625	--	23625	--	25515
		СП - 8%			--	--	--	--		1890	
34	Прайс лист	Крепежный профиль Г-образный 60Х44Х1,2	шт.	64	2482,14	--	158857	--	158857	--	171566

		СП - 8%			--	--	--	--		12709	
35	Прайс лист	Крепежный профиль Г-образный 40Х40Х0,9	шт.	80	2482,14	--	198571	--	198571	--	214457
		СП - 8%			--	--	--	--		15886	
36	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из сайдинговых фасадных панелей. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	160	3803,26	3,27	608522	523	567647	32405	692201
		НР - 80%; СП - 8%			252,20	0,97	40352	155		51274	
37	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из сайдинговых фасадных панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	193,1	382,71	2,60	73901	502	--	58868	143390
		НР - 80%; СП - 8%			380,10	0,97	73398	187		10621	
38	Прайс лист	Сайдинг ST-Europanel (Г) стандарт глянец L6000 мм без пленки	п/м	578	973,21	--	562518	--	562518	--	607519
		СП - 8%			--	--	--	--		45001	
39	Прайс лист	Сайдинг ST-Europanel (Г) стандарт глянец L6000 мм без пленки	п/м	228	1000,00	--	228000	--	228000	--	246240
		СП - 8%			--	--	--	--		18240	
40	Прайс лист	J - профиль глянцевый L2,5	шт.	37	1080,36	--	39973	--	39973	--	43171
		СП - 8%			--	--	--	--		3198	
41	Прайс лист	Н-Профиль глянцевый L2,5	шт.	9	2209,82	--	19888	--	19888	--	21479
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
42	Прайс лист	Угол наружный L2,5	шт.	17	1473,21	--	25045	--	25045	--	27048
		СП - 8%			--	--	--	--		2004	
43	Прайс лист	Угол внутренний L2,5	шт.	3	1473,21	--	4420	--	4420	--	4773
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
44	Прайс лист	Шуруп с пресс шайбой со сверлом, размерами 4,2 мм х 16 мм	пачка	17	589,29	--	10018	--	10018	--	10819
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
45	Прайс лист	Шуруп с пресс шайбой острый, размерами 4,2 мм х 16 мм	пачка	4	589,29	--	2357	--	2357	--	2546
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
46	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из сайдинговых фасадных панелей шириной до 250 мм. Устройство	м	143,5	2036,24	5,54	292200	795	229956	49283	368801
		НР - 80%; СП - 8%			428,22	1,07	61449	154		27319	
47	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	193,1	734,89	1,84	141907	355	51674	83745	243704
		НР - 93%; СП - 8%			465,45	0,88	89878	170		18052	
		Окна									

48	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,663	2293,01	166,86	8399	611	3698	3939	13326
		НР - 90%; СП - 8%			1116,53	78,44	4090	287		987	
49	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,663	18430,00	--	67509	--	67509	--	72910
		СП - 8%			--	--	--	--		5401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2769414	6152	2230881	439215	3465318
							532381	1513	--	256692	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2882088	8521	2254077	509950	3663399
							619363	2800	--	271363	
		ОТДЕЛ 4. Ограждение									
		РАЗДЕЛ 3. Остаток от первоначальной сметы									
				Ограждение							
		Ограждение из труб и арматур									
50	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,12	2458,40	--	66672	--	--	48004	123850
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	66672	--		9174	
51	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	27,12	20915,46	1143,15	567227	31002	396825	133048	756298
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	139400	6807		56022	
52	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,стойки Ст-1. Монтаж	т конструкций	0,4152	24323,89	11215,90	10099	4657	888	4008	15236
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	4554	1256		1129	
53	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,4152	2958,20	507,39	1228	211	118	621	1997
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	899	1		148	
54	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхност	8,6325	853,30	1,00	7366	9	1161	4960	13312
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	6196	4		986	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				652593	35878	398992	190641	910693
							217720	8068	--	67459	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				652593	35878	398992	190641	910693
							217720	8068	--	67459	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13923505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							1898996	
		- Сметная прибыль	Тенге							1031370	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				13923505				
		в том числе: оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				13923505				
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге				167082				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				14090587				
		в том числе: оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				14090587				
		Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 0,7 %	Тенге				98634				
		Итого с дополнительными затратами при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время	Тенге				14189221				
		в том числе: оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				14189221				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0 %	Тенге				283784				
		Итого в текущих ценах 2019 г.	Тенге				14473006				
		в том числе в текущих ценах на 2021 г.-100 %, К=1,1025743	Тенге				15957564				
		С поправочным договорным коэфициентом К=0,95	Тенге				15159686				
		НДС - 12%	Тенге				1819162				
		Итого с НДС	Тенге				16978848				

Инженер (технадзор):
Инженер-эксперт ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ Д.М.Укубаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"
_____ С.Т.Тынымбаев