Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Сайрамского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской обл.
Инженер (технадзор): ТОО "СК Корган Эксперт"
Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ОСШ №13 имени Навои в с. Колкент Сайрамского района, ТО
Дополнительное соглашение № 246/01 от 13.07.2022 г. к договору № 246 от 18.05.2022 г.
Уведомление № 6552808 от 13.07.2022 г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2022 г.

По объекту: Капитальный ремонт здании ОСШ №13 имени Навои в с. Колкент Сайрамского района, ТО

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт здании ОСШ №13 имени Навои в с. Колкент Сайрамского района, ТО	37500000	4500000	42000000	37500000	4500000	42000000
	К оплате	37500000	4500000	42000000	37500000	4500000	42000000

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Сайрамского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской обл.
_____ Арап Қ.Ә.

Инженер (технадзор):
Директор ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ Турсунқұлұлы

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"
_____ Тынымбаев С.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Сайрамского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской обл.

Инженер (технадзор): ТОО "СК Корган Эксперт"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ОСШ №13 имени Навои в с. Колкент Сайрамского района, ТО

Дополнительное соглашение № 246/01 от 13.07.2022 г. к договору № 246 от 18.05.2022 г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ (Ф №2)

за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Коли чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. Блок А - Отопление											
РАЗДЕЛ 1. Остаток от первоначальной сметы											
				Отопление/Лист 1,2/							
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	115	1093,70	15,98	125776	1837	50232	72824	214488
		НР - 98%; СП - 8%			640,93	5,25	73707	604		15888	
2	1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	66	1050,97	--	69364	--	--	49942	128850
		НР - 72%; СП - 8%			1050,97	--	69364	--		9544	
3	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	33	443,39	--	14632	--	--	10535	27180
		НР - 72%; СП - 8%			443,39	--	14632	--		2013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				209772	1837	50232	133301	370518
							157702	604	--	27445	
РАЗДЕЛ 2. Включить											
				Демонтажные работы в блоках А, Б и В							
4	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм.(d=20мм.-296м, d=25мм.-47м, d=32мм.-220, d=40мм.-60м, d=60х40мм.-260 м) Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	883	470,78	1,42	415701	1251	10598	290774	762992

		НР - 72%; СП - 8%			457,36	--	403852	--		56518	
5	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм.(d=100мм.-203м, d=89мм.-104м, d=63мм.-182+65 м) Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	554	716,92	3,54	397175	1959	15728	273232	724039
		НР - 72%; СП - 8%			685,00	--	379488	--		53633	
6	1118-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Демонтаж	котел	1	66362,81	9868,83	66363	9869	--	59424	135850
		НР - 98%; СП - 8%			56493,98	4143,18	56494	4143		10063	
7	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Демонтаж	котел	3	39321,53	4809,94	117965	14430	--	107281	243265
		НР - 98%; СП - 8%			34511,59	1978,60	103535	5936		18020	
8	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	2	1482,80	263,00	2966	526	--	1937	5295
		НР - 72%; СП - 8%			1219,80	125,40	2440	251		392	
9	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	12	1031,25	46,75	12375	561	--	8709	22771
		НР - 72%; СП - 8%			984,50	23,50	11814	282		1687	
10	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	6,281531	1881,73	--	11820	--	--	8511	21957
		НР - 72%; СП - 8%			1881,73	--	11820	--		1626	
				Отопление/Лист 1,2/-Блок-А							
11	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	103,4	1093,70	15,98	113089	1652	45165	65478	192853
		НР - 98%; СП - 8%			640,93	5,25	66272	543		14285	
12	2305-1001-0231 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1560	1712,00	--	2670720	--	2670720	--	2884378
		СП - 8%			--	--	--	--		213658	
13	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	122	1557,84	17,67	190057	2155	142465	45323	254210
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	45437	811		18830	
14	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	370	1910,00	17,67	706701	6536	562363	137456	911689
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	137802	2459		67533	

15	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных вод опроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2063,97	7,67	20640	177	16739	3715	26303
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	3724	66		1948	
16	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр ДО 65 мм. Прокладка	м трубопровода	114	4403,84	45,88	502038	5231	401379	95305	645130
		НР - 98%; СП - 8%			837,09	15,98	95428	1822		47787	
17	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	122	233,00	--	28426	--	28426	--	30700
		СП - 8%			--	--	--	--		2274	
18	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	370	389,00	--	143930	--	143930	--	155444
		СП - 8%			--	--	--	--		11514	
19	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	481,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
20	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	114	712,00	--	81168	--	81168	--	87661
		СП - 8%			--	--	--	--		6493	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,084604	1326135,99	497995,54	112196	42132	30433	51021	176275
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	39631	11906		13057	
22	2302-0101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	278	98,00	--	27244	--	27244	--	29424
		СП - 8%			--	--	--	--		2180	
23	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	30	228,00	--	6840	--	6840	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
24	2302-0101-0135 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	422,00	--	3376	--	3376	--	3646
		СП - 8%			--	--	--	--		270	

25	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшо[illegible]е из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	659,00	[illegible]	--	15816	--	15816	--	17081
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	
26	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	10	109,00	--	1090	--	1090	--	1177
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
27	2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	270	144,00	--	38880	--	38880	--	41990
		СП - 8%			--	--	--	--		3110	
28	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	135	185,23	--	25007	--	2464	22092	50866
		НР - 98%; СП - 8%			166,98	--	22543	--		3768	
29	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	135	239,00	--	32265	--	32265	--	34846
		СП - 8%			--	--	--	--		2581	
30	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-кронштейны	т	0,03702	226771,00	--	8395	--	8395	--	9067
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
31	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-ГИЛЬЗА	м трубопровода	26,2	762,89	0,26	19988	7	59	19526	42675
		НР - 98%; СП - 8%			760,37	0,13	19922	3		3161	
32	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Прокладка-ГИЛЬЗА	м трубопровода	5,2	734,66	0,53	3820	3	26	3717	8140
		НР - 98%; СП - 8%			729,12	0,25	3791	1		603	
33	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,2	315,00	--	8253	--	8253	--	8913
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
34	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,2	1500,00	--	7800	--	7800	--	8424
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5796912	86489	4306432	1193501	7549643
							1403994	28223	--	559231	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				6006684	88326	4356664	1326802	7920161

							1561696	28826	--	586676	
ОТДЕЛ 2. Блок Б - Отопление											
РАЗДЕЛ 3. Остаток от первоначальной сметы											
				Отопление/Лист 1,2/							
35	1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	1050,97	--	4204	--	--	3027	7809
		НР - 72%; СП - 8%			1050,97	--	4204	--		578	
36	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	2	443,39	--	887	--	--	638	1647
		НР - 72%; СП - 8%			443,39	--	887	--		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5091	--	--	3665	9456
							5091	--	--	700	
РАЗДЕЛ 4. Включить											
				Отопление/Лист 1,2/							
37	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	23,85	19257,97	152,92	459303	3647	436691	20306	517977
		НР - 98%; СП - 8%			795,18	73,60	18965	1755		38369	
38	2305-1001-0107 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	секция	159	2062,00	--	327858	--	327858	--	354087
		СП - 8%			--	--	--	--		26229	
39	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1557,84	17,67	28041	318	21019	6687	37506
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	6704	120		2778	
40	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	74	1910,00	17,67	141340	1307	112473	27491	182338
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	27560	492		13507	
41	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	233,00	--	4194	--	4194	--	4530
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
42	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	74	389,00	--	28786	--	28786	--	31089
		СП - 8%			--	--	--	--		2303	
43	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,012152	1326135,99	497995,54	16115	6052	4371	7328	25319

		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	14[illegible]7,04	5692	1710		1875	
44	2302-0101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	80	98,00	--	7840	--	7840	--	8467
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
45	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	228,00	--	2280	--	2280	--	2462
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
46	2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	40	144,00	--	5760	--	5760	--	6221
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
47	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	20	185,23	--	3705	--	365	3273	7536
		НР - 98%; СП - 8%			166,98	--	3340	--		558	
48	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	239,00	--	4780	--	4780	--	5162
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
49	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-кронштейны	т	0,00617	226771,00	--	1399	--	1399	--	1511
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
50	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-ГИЛЬЗА	м трубопровода	1,6	762,89	0,26	1221	--	4	1192	2606
		НР - 98%; СП - 8%			760,37	0,13	1217	--		193	
51	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Прокладка-ГИЛЬЗА	м трубопровода	0,8	734,66	0,53	588	--	5	572	1252
		НР - 98%; СП - 8%			729,12	0,25	583	--		93	
52	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,6	315,00	--	504	--	504	--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
53	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	1500,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1034913	11325	959529	66849	1189903

							64061	4077	--	88141	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1040004	11325	959529	70514	1199359
							69152	4077	--	88841	
ОТДЕЛ 3. Блок В - Отопление											
РАЗДЕЛ 5. Остаток от первоначальной сметы											
				Отопление/Лист 1,2/							
54	1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	6	1050,97	--	6306	--	--	4540	11714
		НР - 72%; СП - 8%			1050,97	--	6306	--		868	
55	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	10	443,39	--	4434	--	--	3192	8236
		НР - 72%; СП - 8%			443,39	--	4434	--		610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10740	--	--	7732	19950
							10740	--	--	1478	
РАЗДЕЛ 6. Включить											
				Отопление/Лист 1,2/							
56	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	59,85	19257,97	152,92	1152589	9152	1095845	50957	1299830
		НР - 98%; СП - 8%			795,18	73,60	47592	4405		96284	
57	2305-1001-0107 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	секция	399	2062,00	--	822738	--	822738	--	888557
		СП - 8%			--	--	--	--		65819	
58	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1557,84	17,67	62314	707	46709	14860	83348
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	14898	266		6174	
59	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	126	1910,00	17,67	240660	2226	191507	46809	310467
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	46927	837		22998	
60	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	86	2063,97	17,67	177502	1519	143953	31949	226207
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	32030	572		16756	
61	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	233,00	--	9320	--	9320	--	10066
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
62	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	126	389,00	--	49014	--	49014	--	52935

		СП - 8%			--	--	--	--		3921	
63	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	86	481,00	--	41366	--	41366	--	44675
		СП - 8%			--	--	--	--		3309	
64	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,023432	1326135,99	497995,54	31074	11669	8429	14131	48821
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	10976	3298		3616	
65	2302-0101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	92	98,00	--	9016	--	9016	--	9737
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
66	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	228,00	--	4560	--	4560	--	4925
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
67	2302-0101-0135 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	17	422,00	--	7174	--	7174	--	7748
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
68	2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	90	144,00	--	12960	--	12960	--	13997
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
69	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	46	185,23	--	8521	--	840	7528	17332
		НР - 98%; СП - 8%			166,98	--	7681	--		1284	
70	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	46	239,00	--	10994	--	10994	--	11874
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
71	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-кронштейны	т	0,03085	226771,00	--	6996	--	6996	--	7556
		СП - 8%			--	--	--	--		560	

72	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-ГИЛЬЗА	м трубопровода	2,4	762,89	0,26	1831	1	5	1789	3909
		НР - 98%; СП - 8%			760,37	0,13	1825	--		290	
73	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Прокладка-ГИЛЬЗА	м трубопровода	4	734,66	0,53	2939	2	21	2859	6262
		НР - 98%; СП - 8%			729,12	0,25	2916	1		464	
74	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	315,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
75	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	1500,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2656427	25276	2466307	170882	3053495
							164845	9378	--	226187	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2667167	25276	2466307	178614	3073445
							175585	9378	--	227665	
		ОТДЕЛ 4. Котельная									
		РАЗДЕЛ 7. Остаток от первоначальной сметы									
				ФУНДАМЕНТЫ							
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,9	17551,93	1089,24	50901	3159	44305	3728	58999
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	3437	659		4370	
77	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона B15 W6. Устройство	м3	12	26052,72	1904,40	312633	22853	209972	77087	420897
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	79808	4903		31178	
78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,615	18837,36	1338,48	11585	823	177	9833	23131
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	10585	220		1713	
79	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43225	202102,00	--	87359	--	87359	--	94347
		СП - 8%			--	--	--	--		6989	
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18275	214266,00	--	39157	--	39157	--	42290
		СП - 8%			--	--	--	--		3133	

81	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установк	т	0,122512	491939,00	5,00	60268	156	51926	7508	73199
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	8186	65		5422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				561902	26991	432896	98156	712863
							102016	5848	--	52805	
		РАЗДЕЛ 8. Включить									
				Фундаменты							
82	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	10,032	209,27	199,70	2099	2003	--	608	2924
		НР - 72%; СП - 8%			9,57	74,60	96	748		217	
83	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,528	1872,02	--	988	--	--	712	1836
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	988	--		136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3088	2003	--	1320	4760
							1084	748	--	353	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				564990	28994	432896	99476	717623
							103100	6596	--	53158	
		ОТДЕЛ 5. Благоустройство -территории									
		РАЗДЕЛ 9. Остаток от первоначальной сметы									
				Демонтаж/Лист 2/							
84	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	320	2239,89	836,93	716766	267818	--	643947	1469570
		НР - 118%; СП - 8%			1402,96	302,41	448947	96771		108857	
85	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8	Ворота распашные. Демонтаж	шт.	3	22076,67	3877,95	66230	11634	--	69503	146592
		НР - 118%; СП - 8%			18198,72	1435,00	54596	4305		10859	
86	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	785,5	2737,15	1191,80	2150034	936162	--	1730578	4191061
		НР - 108%; СП - 8%			1545,35	494,61	1213872	388514		310449	
87	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	18,45	22816,93	12673,10	420972	233819	--	244859	719097

		НР - 84%; СП - 8%			10143,83	5,54	187154	104345		53266	
88	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К, 0,8	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,063	1098039,27	543639,27	69176	34249	--	45262	123593
		НР - 99%; СП - 8%			554400,00	171298,73	34927	10792		9155	
				Покрытия/Лист 3/							
		Мощение асфальтобетонного покрытия Тип-1,S=2070м2									
89	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	28,38	39517,00	--	1121492	--	1121492	--	1211212
		СП - 8%			--	--	--	--		89719	
		Мощение асфальтобетонного покрытия Тип-2,S=540м2 (S=824 м2)									
90	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,88	39517,00	--	271877	--	271877	--	293627
		СП - 8%			--	--	--	--		21750	
		Мощение тротуарной плиткой Тип-3,S=996м2 (Асфальтовое покрытие									
91	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	15,408	37747,00	--	581606	--	581606	--	628134
		СП - 8%			--	--	--	--		46528	
				Водоотводные сооружения/Лист 4/							
92	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	37,8	41779,00	--	1579246	--	1579246	--	1705586
		СП - 8%			--	--	--	--		126340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6977400	1483682	3554221	2734149	10488472
							1939497	604726	--	776923	
				РАЗДЕЛ 10. На включение							
				Покрытия/Лист 3/							
				Водоотводные сооружения/Лист 4/							
93	2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,116	16364,00	--	476454	--	476454	--	514571
		СП - 8%			--	--	--	--		38116	
94	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром 273 мм. Окраска масляная - праймером, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	26,31634	521,19	1,00	13716	26	2901	8641	24145
		НР - 80%; СП - 8%			409,96	0,48	10789	13		1789	

95	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены лотков. Гидроизоляция боковая обм[illegible]ная битумная в 2 слоя по поверхности бетона	м2 поверхности	294	854,37	[illegible]1,09	251185	6202	168008	72273	349334
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	76975	737		25877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				741355	6228	647363	80914	888050
							87764	750	--	65782	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				7718755	1489910	4201584	2815063	11376522
							2027260	605476	--	842705	
		ОТДЕЛ 6. Ограждение									
		РАЗДЕЛ 11. Остаток от первоначальной сметы									
				Ограждение							
		Ограждение из труб и арматур									
96	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	4,1299	398146,00	--	1644303	--	1644303	--	1775847
		СП - 8%			--	--	--	--		131544	
97	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,968	540082,00	--	1062881	--	1062881	--	1147912
		СП - 8%			--	--	--	--		85031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2707185	--	2707184	--	2923759
							--	--	--	216575	
		РАЗДЕЛ 12. На включение									
		Ограждение-Рамки из угольников с подпоркой из профильных труб с									
98	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т - Рамки из угольников с подпоркой из профильных труб с сеткой "Рабица"	т	12,064	555009,00	--	6695581	--	6695581	--	7231228
		СП - 8%			--	--	--	--		535647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6695581	--	6695581	--	7231228
							--	--	--	535647	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				9402766	--	9402765	--	10154987
							--	--	--	752222	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34442102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							4490469	
		- Сметная прибыль	Тенге							2551267	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				34442102				

		в том числе: оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				34442102				
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге				413305				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				34855407				
		в том числе: оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				34855407				
		Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 0,7 %	Тенге				243988				
		Итого с дополнительными затратами при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время	Тенге				35099395				
		в том числе: оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				35099395				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0 %	Тенге				701988				
		Итого в текущих ценах 2019 г.	Тенге				35801383				
		в том числе в текущих ценах на 2021 г.-100 %, К=1,1025743	Тенге				39473684				
		С поправочным договорным коэфициентом К=0,95	Тенге				37500000				
		НДС - 12%	Тенге				4500000				
		Итого с НДС	Тенге				42000000				

Инженер (технадзор):
Инженер-эксперт ТОО "СК Корган Эксперт"

_____ Д.М.Укубаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"

_____ С.Т.Тынымбаев