Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство газопроводных сетей новой застройки с.Родниковка, Мартукского района, Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	10	03.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопроводных сетей новой застройки с.Родниковка, Мартукского района, Актюбинской области	24,350,510.83	21,741,527.53	21,741,527.53	21,741,527.53					2,608,983.30	24,350,510.83
Итого за отч. м-ц: май 2022г.	24,350,510.83	21,741,527.53	21,741,527.53	21,741,527.53					2,608,983.30	24,350,510.83

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кустанай СпецСтрой" БИН 091040019633
№ аттестата KZ68VJE00057270 от 11.09.2020 г.
Технадзор Шадияров Н.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопроводных сетей новой застройки с.Родниковка, Мартукского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Договор №10 от 03.02.2022г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02									
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления (сталь)									
37	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	шт	39.6	3720.00	--	147312	--	147312	--	159097
		СП - 8%			--	--	--	--		11785	
43	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	35.2	301.00	--	10595	--	10595	--	11443
		СП - 8%			--	--	--	--		848	
48	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	92.4	1141.00	--	105428	--	105428	--	113863
		СП - 8%			--	--	--	--		8434	
79	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0.7191	292220.00	--	210135	--	210135	--	226946
		СП - 8%			--	--	--	--		16811	
111	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	2.78475	292220.00	--	813760	--	813760	--	878860
		СП - 8%			--	--	--	--		65101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге								1390209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1287231		
		- Сметная прибыль	Тенге							102978	
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
141	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	346.5	200.33	190.28	69414.35	65932.02	--	13629.09	89686.91
		НР - 72%; СП - 8%			10.05	44.58	3482.33	15446.97		6643.47	
142	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	11.27	220.36	209.30	2483.46	2358.81	--	487.59	3208.74
		НР - 72%; СП - 8%			11.06	49.03	124.65	552.57		237.68	
143	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10.39	1864.63	--	19373.51	--	--	13948.92	35988.22
		НР - 72%; СП - 8%			1864.63	--	19373.51	--		2665.79	
144	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10.39	810.65	--	8422.65	--	--	6064.31	15645.92
		НР - 72%; СП - 8%			810.65	--	8422.65	--		1158.96	
154	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1666.5	1639.00	--	2731394	--	2731394	--	2949905
		СП - 8%			--	--	--	--		218511	
155	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1565.5	1111.00	--	1739271	--	1739271	--	1878412
		СП - 8%			--	--	--	--		139142	
156	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5186.7	552.00	--	2863058	--	2863058	--	3092103
		СП - 8%			--	--	--	--		229045	
157	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4923.75	146.00	--	718868	--	718868	--	776377
		СП - 8%			--	--	--	--		57509	
163	ТОО FRIATEC FIP KAzAKHsTAn	Отвод 90 гр Э.Ф. диаметром 110мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	4	11396.43	--	45586	--	45586	--	49233
		СП - 8%			--	--	--	--		3647	
164	ТОО ПОЛИМОД	Отвод 90 гр Э.Ф. диаметром 90мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	6	8025.89	--	48155	--	48155	--	52008
		СП - 8%			--	--	--	--		3852	
165	ТОО ПОЛИМОД	Отвод 90 гр Э.Ф. диаметром 63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	65	4491.07	--	291920	--	291920	--	315273
		СП - 8%			--	--	--	--		23354	
169	ТОО ПОЛИМОД	Тройник Э.Ф. диаметром 110мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	2	16133.93	--	32268	--	32268	--	34849

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2581	
170	ТОО ПОЛИМОД	Тройник Э.Ф. диаметром 110х63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	2	9833.04	--	19666	--	19666	--	21239
		СП - 8%			--	--	--	--		1573	
171	ТОО ПОЛИМОД	Тройник Э.Ф. диаметром 110х32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	2	11117.86	--	22236	--	22236	--	24015
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	
172	ТОО ПОЛИМОД	Тройник Э.Ф. диаметром 90мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	2	9833.04	--	19666	--	19666	--	21239
		СП - 8%			--	--	--	--		1573	
173	ТОО ПОЛИМОД	Тройник Э.Ф. диаметром 90х63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	1	9577.68	--	9578	--	9578	--	10344
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
174	ТОО ПОЛИМОД	Тройник Э.Ф. диаметром 90х32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	23	11733.93	--	269880	--	269880	--	291471
		СП - 8%			--	--	--	--		21590	
175	ТОО ПОЛИМОД	Тройник Э.Ф. диаметром 63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	18	4930.36	--	88746	--	88746	--	95846
		СП - 8%			--	--	--	--		7100	
176	ТОО ПОЛИМОД	Тройник Э.Ф. диаметром 62х32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	68	5794.64	--	394036	--	394036	--	425558
		СП - 8%			--	--	--	--		31523	
177	ТОО ПОЛИМОД	Тройник Э.Ф. диаметром 32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	85	3025.00	--	257125	--	257125	--	277695
		СП - 8%			--	--	--	--		20570	
179	ТОО ПОЛИМОД	Соединение ПЭ/СТ диаметр 110мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	1	8078.57	--	8079	--	8079	--	8725
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
180	ТОО ПОЛИМОД	Соединение ПЭ/СТ диаметр 63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	44	3696.43	--	162643	--	162643	--	175654
		СП - 8%			--	--	--	--		13011	
181	ТОО ПОЛИМОД	Соединение ПЭ/СТ диаметр 32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	204	2204.46	--	449710	--	449710	--	485687
		СП - 8%			--	--	--	--		35977	
182	ТОО ПОЛИМОД	Переход Э.Ф. диаметр 110х90мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	2	7267.86	--	14536	--	14536	--	15699
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
183	ТОО ПОЛИМОД	Переход Э.Ф. диаметр 110х63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	1	8850.89	--	8851	--	8851	--	9559
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
184	ТОО ПОЛИМОД	Переход Э.Ф. диаметр 90х63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	3	4407.14	--	13221	--	13221	--	14279
		СП - 8%			--	--	--	--		1058	
185	ТОО FRIATEC FIP KAzAKHsTAn	Переход Э.Ф. диаметр 90х32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	1	5714.29	--	5714	--	5714	--	6171
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
186	ТОО ПОЛИМОД	Переход Э.Ф. диаметр 63х32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	2	3967.86	--	7936	--	7936	--	8571
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
188	ТОО ПОЛИМОД	Муфта Э.Ф. диаметр 110мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	28	3118.75	--	87325	--	87325	--	94311
		СП - 8%			--	--	--	--		6986	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
189	ТОО FRIATEC FIP KAzAKHsTAn	Муфта Э.Ф. диаметром 90мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	50	3366.07	--	168304	--	168304	--	181768
		СП - 8%			--	--	--	--		13464	
190	ТОО FRIATEC FIP KAzAKHsTAn	Муфта Э.Ф. диаметром 63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	242	1651.79	--	399733	--	399733	--	431712
		СП - 8%			--	--	--	--		31979	
191	ТОО ПОЛИМОД	Муфта Э.Ф. диаметром 32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	811	1056.25	--	856619	--	856619	--	925148
		СП - 8%			--	--	--	--		68530	
195	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	398.95	5069.00	--	2022278	--	2022278	--	2184060
		СП - 8%			--	--	--	--		161782	
196	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	458.54	2398.00	--	1099579	--	1099579	--	1187545
		СП - 8%			--	--	--	--		87966	
197	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	253	552.00	--	139656	--	139656	--	150828
		СП - 8%			--	--	--	--		11172	
200	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	92.92	804.00	--	74708	--	74708	--	80684
		СП - 8%			--	--	--	--		5977	
205	ТОО ПОЛИМОД	Муфта Э.Ф. диаметром 32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	92	1056.25	--	97175	--	97175	--	104949
		СП - 8%			--	--	--	--		7774	
206	ТОО ПОЛИМОД	Соединение ПЭ/СТ диаметр 32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	46	2204.46	--	101405	--	101405	--	109518
		СП - 8%			--	--	--	--		8112	
209	ТОО ПОЛИМОД	Накладной уход Э.Ф. диаметр 160x32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	6	17010.71	--	102064	--	102064	--	110229
		СП - 8%			--	--	--	--		8165	
215	ТОО FRIATEC FIP KAzAKHsTAn	Лента сигнальная Осторожно Газ. ГОСТ 10354-82	шт	7550	16.07	--	121329	--	121329	--	131035
		СП - 8%			--	--	--	--		9706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге								16876229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		.- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31403				
		.- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68291			
		.- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16000			
		.- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15492314		
		.- Накладные расходы	Тенге							34130	
		.- Сметная прибыль	Тенге							1250091	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18266438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		.- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31403				
		.- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68291			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16000			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16779545		
		- Накладные расходы	Тенге							34130	
		- Сметная прибыль	Тенге							1353069	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18266438**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31403				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16779545		
		- Сметная прибыль	Тенге							1353069	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	237,464	
Итого по гл 8	237,464	
Итого по главам 1-8	18,503,902	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (3,3.0,9.1,05%)	577,044	
Итого по главу 9	577,044	
Итого по главу 1-9	19,080,946	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	381,619	
Итого по сметному расчету	19,462,565	
в том числе на 2020 год - 100%	19,462,565	
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	20,433,766.47	
НДС на 2020 год, - 12%	2,452,051.98	
Итого в текущих ценах на 2020 год	22,885,818.45	
Договорная сумма скидка 5%	21,741,527.53	
НДС 12%	2,608,983.30	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**24,350,510.83**	

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кустанай СпецСтрой" БИН 091040019638
№ аттестата KZ68VJE00057270 от 11.09.2020 г.
Технадзор Шадияров Н.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Ответственное лицо Аликулов А.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского проекта:
ТОО "СпецСтрой Согласование" БИН 010940009502
Лицензия №20016749 от 06.11.2020 г.
Директор Биманов А.А._____
ТОО «СпецСтрой Согласование» Эксперт авторского надзора БУРАМБАЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА