Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство газопроводных сетей новой застройки с.Родниковка, Мартукского района, Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	10	03.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопроводных сетей новой застройки с.Родниковка, Мартукского района, Актюбинской области	35,015,353.74	9,522,181.17	9,522,181.17	9,522,181.17					1,142,661.74	10,664,842.91
Итого за отч. м-ц: июнь 2022 г.	35,015,353.74	9,522,181.17	9,522,181.17	9,522,181.17					1,142,661.74	10,664,842.91

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кустанай СпецСтрой" БИН 091040019633
№ аттестата KZ53VJE0005627 от 29.07.2020 г.
Технадзор Шадияров Н.М._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопроводных сетей новой застройки с.Родниковка, Мартукского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Договор №10 от 03.02.2022г.**

Акт приемки выполненных работ №2
за июнь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01									
		РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод высокого давления I категории (полиэтилен)									
41	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	7,07	5069,00	--	35837,83	--	35837,83	--	38704,86
		СП - 8%			--	--	--	--		2867,03	
42	ПОЛИМОД	**Тройник полиэтиленовый с З.Н. электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, ГОСТ Р 52779-2007/ДЛЯ ВРЕЗКИ**	шт	1	30407,14	--	30407,14	--	30407,14	--	32839,71
		СП - 8%			--	--	--	--		2432,57	
43	ТОО FRIATEC FIP KAzAKHsTAn	**Муфта Э.Ф. диаметр 160мм. ГОСТ Р-52779-2007**	шт	5	7241,07	--	36205,35	--	36205,35	--	39101,78
		СП - 8%			--	--	--	--		2896,43	
44	ТОО ПОЛИМОД	**Соединение ПЭ/СТ диаметр 160мм. ГОСТ Р-52779-2007**	шт	1	17384,82	--	17384,82	--	17384,82	--	18775,61
		СП - 8%			--	--	--	--		1390,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 02-01-01,:	**Тенге**								129422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						119835		
		- Сметная прибыль	Тенге							9587	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02									
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)									
116	ТОО FRIATEC FIP KAzAKHsTAn	**Кран полиэтиленновый под люк-110**	шт	1	84303,57	--	84304	--	84304	--	91048
		СП - 8%			--	--	--	--		6744	

129	ТОО FRIATEC FIP KAzAKHsTAn	Кран полиэтиленновый под люк-63	шт	3	31991,07	--	95973	--	95973	--	103651
		СП - 8%			--	--	--	--		7678	
136	ТОО FRIATEC FIP KAzAKHsTAn	Кран полиэтиленновый под люк-32	шт	5	32250,00	--	161250	--	161250	--	174150
		СП - 8%			--	--	--	--		12900	
141	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	3744,51	200,33	190,28	750137,69	712505,36	--	147285,06	969216,57
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	37632,33	166930,26		71793,82	
142	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	121,78	220,36	209,30	26835,44	25488,55	--	5268,79	34672,57
		НР - 72%; СП - 8%			11,06	49,03	1346,89	5970,87		2568,34	
143	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	112,33	1864,63	--	209453,89	--	--	150806,80	389081,54
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	209453,89	--		28820,85	
144	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	112,33	810,65	--	91060,31	--	--	65563,43	169153,64
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	91060,31	--		12529,90	
145	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4091,01	34,20	34,20	139912,54	139913	--	35434,69	189375,01
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	49215		14027,78	
146	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	133	1166,88	1166,88	155195,04	155195	--	71754,88	245105,92
		НР - 72%; СП - 8%			--	749,32	--	99660		18155,99	
147	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4091,01	152,14	73,08	622406,26	298971,01	--	329368,85	1027917,12
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	323435,25	134021,49		76142,01	
148	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,12	333655,88	103084,00	40038,71	12370,08	319,62	30773,97	76477,69
		НР - 99%; СП - 8%			230472,00	28568,12	27656,64	3428,17		5665,01	
149	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,475	296516,43	81550,49	733878,16	201837,46	11766,39	575660,75	1414302,03
		НР - 99%; СП - 8%			212652,00	22287,60	526313,70	55161,81		104763,11	

150	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,947	279019,47	72044,15	264231,44	68225,81	7075,18	211200,70	513466,71
		НР - 99%; СП - 8%			205524,00	19749,54	194631,23	18702,81		38034,57	
162	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	62	1375,37	900,51	85272,94	55831,62	--	43682,92	139272,33
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	29441,32	14682,84		10316,47	
167	ТОО ПОЛИМОД	Отвод 90 гр Э.Ф. диаметром 32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	225	2612,50	--	587813	--	587813	--	634838
		СП - 8%			--	--	--	--		47025	
168	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	54	2026,79	1325,98	109446,66	71602,92	--	56114,82	178806,40
		НР - 99%; СП - 8%			700,82	348,84	37844,28	18837,36		13244,92	
187	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт	123	1375,37	900,51	169170,51	110762,73	--	86661,27	276298,33
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	58407,78	29128,86		20466,54	
192	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,024	298915,04	10319,16	7173,96	247,66	39,45	6974,51	15280,35
		НР - 99%; СП - 8%			288496,00	5044,00	6923,90	121,06		1131,88	
193	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ФУТЛЯРЫ	км трубопровода	0,116	333655,88	103084,00	38704,08	11957,74	45,35	29748,17	73928,43
		НР - 99%; СП - 8%			230472,00	28568,12	26734,75	3313,90		5476,18	
194	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,078	294252,43	81550,49	22951,69	6360,94	12,63	18142,04	44381,22
		НР - 99%; СП - 8%			212652,00	22287,60	16586,86	1738,43		3287,50	
198	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт	14	6779,58	2075,75	94914,12	29060,50	63993,61	56069,94	163062,78
		НР - 99%; СП - 8%			3312,66	732,79	46377,24	10259,06		12078,72	
199	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	294252,43	81550,49	8239,07	2283,41	4,59	6512,53	15931,72
		НР - 99%; СП - 8%			212652,00	22287,60	5954,26	624,05		1180,13	
211	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	7,84	1133,23	155,05	8884,52	1215,59	--	7931,27	18161,06
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	7668,93	342,45		1345,26	

212	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	3542	291,42	154,14	1032209,64	545963,88	--	466056,36	1618127,28
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	486245,76	161054,74		119861,28	
213	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	3,542	14541,00	--	51504	--	51504	--	55625
		СП - 8%			--	--	--	--		4120	
214	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310- 09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	м кабеля	3,542	27011,58	18689,28	95675,02	66197,43	--	31656,33	137517,86
		НР - 72%; СП - 8%			8322,30	4090,78	29477,59	14489,54		10186,51	
215	ТОО FRIATEC FIP KAzAKHsTAn	**Лента сигнальная Осторожно Газ. ГОСТ 10354-82**	шт	3569	16,07	--	57354	--	57354	--	61942
		СП - 8%			--	--	--	--		4588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**								8830790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2163193				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2515990			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					787682			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1121454		
		- Накладные расходы	Тенге							2432668	
		- Сметная прибыль	Тенге							654133	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8830790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2163193				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2515990			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					787682			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1121454		
		- Накладные расходы	Тенге							2432668	
		- Сметная прибыль	Тенге							654133	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8960212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2163193				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2515990			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					787682			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1241289		
		- Накладные расходы	Тенге							2432668	
		- Сметная прибыль	Тенге							663719	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	116 483	
Итого по гл 8	116 483	
Итого по главам 1-8	9 076 694	

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (3,3.0,9.1,05%)	283,057	
Итого по главу 9	283,057	
Итого по главу 1-9	9,359,751	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	187,195	
Итого по сметному расчету	9,546,946	
в том числе на 2020 год - 100%	9,546,946	
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	10,023,348.26	
Договорная сумма скидка 5%	9,522,181.17	
НДС 12%	1,142,661.74	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**10,664,842.91**	

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кустанай СпецСтрой" БИН 091040019633
№ аттестата KZ53VJE00056279 от 29.07.2020 г. г.
Технадзор Шадияров Н.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Ответственное лицо Аликулов А.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского проекта:
ТОО "СпецСтрой Согласование" БИН 010940009502
Лицензия №20016749 от 06.11.2020 г.
Директор Биманов А.А._____

ТОО «СпецСтрой Согласование»
Эксперт авторского надзора
БУРАМБАЕВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА