Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области",Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87**	**000140001467**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"NAK Construction",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Арай, дом № 29а**	**120440015998**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №2021-82 от 02.07.2021 (Педколледж Кокшетау)

Номер документа	Дата составления
19	**13.06.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП "Кокшетауский высший казахский педогогический колледж имени Ж.Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.			Услуга	1	40 519 593,00	40 519 593,00	4 341 384,96
				Итого	1	x	40 519 593,00	4 341 384,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Касенбеков С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.06.2022

М.П.

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области".

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№2021-82	02.07.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.	89 181 588	36 178 208							4 341 385	40 519 593

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
(должность, подпись, расшифровка
МП

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"** **Директор** **Касенбеков С.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
(должность, подпись, расшифровка
МП

Технический надзор: **ТОО "Сартобе"** **Инженер эксперт** **Батыркулов С. М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Форма 2В

Наименование стройки - "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКП " Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области".

Шифр стройки Педколледж Мусина авр ноябрь

Наименование объекта - Общестроительные работы

Шифр объекта 2-1

АКТ № 4 13.06.2022

выполненных работ за июнь месяц 2022года

Составлен(а) 3 квартал 2020г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
			РАЗДЕЛ 4. =ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ =									
1	33	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**/лист5/ Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,89427	529889,63	2454,03	473864	2195	402621	64908	581874
			НР - 93%; СП - 8%			77211,60	833,76	69048	746		43102	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				473864	2195	402621	64908	581874
								69048	746	–	43102	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				473864				
			Материалы	Тенге				402622				
			Всего заработная плата	Тенге					69794			
			Накладные расходы	Тенге				64908				
			Сметная прибыль	Тенге				43102				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				581874				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					69794			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				581874				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					69794			
			РАЗДЕЛ 5.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ=									
2	34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	136	4315,66	950,39	586930	129253	323415	193391	842747
			НР - 118%; СП - 8%			987,22	217,86	134262	29629		62426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	35	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**									
			НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	72	3194,80	802,36	230026	57770	113619	85182	340424
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		814,40	188,21	58637	13551		25217	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				816956	187023	437034	278573	1183171
			Материалы	Тенге				192899	43180	--	87643	
			Всего заработная плата	Тенге				816956				
			Накладные расходы	Тенге				437034				
			Сметная прибыль	Тенге					236079			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				278573				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				87643				
			Сметная заработная плата	Тенге				1183172				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								162
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1183172	236079			
			Сметная заработная плата	Тенге								162
									236079			
			РАЗДЕЛ 6.=ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ /лист 18/									
4	48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**									
			НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	473	651,77	252,45	308287	119409	94988	145178	489742
5	55	222-203-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**			198,50	61,61	93890	29142		36277	
			СП - 8%	шт.	8	1393,00	--	11144	--	11144	--	12036
6	56	222-203-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**			--	--	--	--		892	
			СП - 8%	шт.	4	1857,00	--	7428	--	7428	--	8022
7	57	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**			--	--	--	--		594	
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,8086	61670,30	28861,57	49867	23337	4612	18954	74327
8	58	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**			27106,56	6865,45	21918	5551		5506	
			СП - 8%	т	0,8086	818975,00	--	662223	--	662223	--	715201
9	59	ССЦ РК 8.04-08-2020	**/примечание п.2 лист 19/ Надбавка за марку стали С245**			--	--	--	--		52978	
			СП - 8%	т	0,8086	7420,00	--	6000	--	6000	--	6480
10	63	225-205-0103 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**			--	--	--	--		480	
				шт.	4	1856,00	--	7424	--	7424	--	8018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		594	
11	64	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	1,2991	880604,41	4628,61	1143993	6013	1069841	65384	1306127
			НР - 93%; СП - 8%			52450,80	1667,52	68139	2166		96750	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2196366	148759	1863660	229516	2619953
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				183947	36859	--	194071	
			Материалы	Тенге				1484276				
			Всего заработная плата	Тенге				1164829				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					193337			
			Местные материалы	Тенге				6000				
			Накладные расходы	Тенге				25996				
			Сметная прибыль	Тенге				210562				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				135587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1830425				
			Сметная заработная плата	Тенге								132
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					193337			
			Материалы	Тенге				712090				
			Всего заработная плата	Тенге				4611				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					27469			
			Накладные расходы	Тенге				662223				
			Сметная прибыль	Тенге				18954				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				58484				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				789528				
			Сметная заработная плата	Тенге								15
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					27469			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2619953				
			Сметная заработная плата	Тенге								147
									220806			

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА

КОСОУРЫ

12	84	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,38652	83926,71	27889,17	32439	10780	4948	14123	50287
			НР - 69%; СП - 8%			43234,40	9722,08	16711	3758		3725	
13	85	222-503-0101 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,38652	866616,00	--	334964	--	334964	--	361761
			СП - 8%			--	--	--	--		26797	
14	89	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	6595,46	2967,45	26382	11870	576	19856	49937
			НР - 118%; СП - 8%			3483,90	722,90	13936	2892		3699	
15	90	222-301-0301 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015**	м2	14,4	9443,00	--	135979	--	135979	--	146857
			СП - 8%			--	--	--	--		10153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	91	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,4368	83926,71	27889,17	36659	12182	5592	15961	56829
			НР - 69%; СП - 8%			43234,40	9722,08	18885	4247		4210	
17	92	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,4368	818975,00	--	357728	--	357728	--	386346
			СП - 8%			--	--	--	--		28618	
18	93	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	2104,67	60,74	16837	486	4650	13947	33247
			НР - 118%; СП - 8%			1462,60	14,82	11701	119		2463	
19	94	225-205-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	8	1158,00	--	9264	--	9264	--	10005
			СП - 8%			--	--	--	--		741	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				950252	35318	853701	63887	1095269
								61233	11016	--	81131	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				188462				
		Материалы		Тенге				5227				
		Всего заработная плата		Тенге					28648			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				135979				
		Местные материалы		Тенге				9264				
			Накладные расходы	Тенге				33803				
			Сметная прибыль	Тенге				17781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				240046				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					28648			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				761790				
		Материалы		Тенге				10541				
		Всего заработная плата		Тенге					43601			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				692692				
			Накладные расходы	Тенге				30084				
			Сметная прибыль	Тенге				63350				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				855224				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					43601			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1095270				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					72249			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5480269
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				507127				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					373295			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91801			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3557018		
			- Накладные расходы	Тенге							636884	
			- Сметная прибыль	Тенге							405947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Архитектурные решения									
			РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА, КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК									
20	1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**/ тех части Е8табл 1 п.3.1, к-1,15 более двух цветов/ Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**155,144**	**42585,16**	**2214,45**	**6606832**	**343559**	**4523688**	**1695785**	**8966826**
			НР - 93%; СП - 8%			**11212,71**	**540,40**	**1739585**	**83840**		**664209**	
21	6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**223,248**	**40828,42**	**3031,90**	**9114863**	**676866**	**6860415**	**1638974**	**11614144**
			НР - 93%; СП - 8%			**7066,50**	**827,58**	**1577582**	**184756**		**860307**	
22	8	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**856,5**	**7454,89**	**278,60**	**6385113**	**238621**	**4162966**	**1904085**	**8952334**
			НР - 93%; СП - 8%			**2315,85**	**74,58**	**1983526**	**63878**		**663136**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**22106808**	**1259046**	**15547069**	**5238844**	**29533304**
								5300693	**332474**	--	**2187652**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22106808**				
			Материалы	Тенге				**15547072**				
			Всего заработная плата	Тенге					**5633167**			
			Накладные расходы	Тенге				**5238844**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2187652**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**29533304**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4085**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5633167**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**29533304**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4085**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5633167**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29533304**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5300693**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1259046**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**332474**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15547072**		
			- Накладные расходы	Тенге							**5238844**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2187652**	

			Итого по акту	Тенге			**35 013 573**					
			Оборудование	Тенге								
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			**525 204**					
			итого	**Тенге**			**35 538 777**					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			**781 853**					
			итого	**Тенге**			**36 320 630**					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			**726 413**					
			итого	**Тенге**			**37 047 043**					

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость в текущем уровне цен 2022г.	Тенге	1,0500514		38 901 299					
			итого	**Тенге**			**38 901 299**					
			Скидка	Тенге	7%		**2 723 091**					
			Итого со скидкой	Тенге			**36 178 208**					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			**4 341 385**					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**40 519 593**					

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

МП

(должность, подпись,

Главный специалист (должность, подпись, расшифровка подписи) **Бегалиев Н.Е**

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор (должность, подпись, расшифровка подписи) **Касенбеков С.С.**

МП

Технический надзор: **ТОО "Сартобе"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер (должность, подпись, расшифровка подписи) **Батыркулов С. М.**

Авторский надзор: **ТОО "Стройконтроль KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт МП (при наличии) **Эксперт** (должность, подпись, расшифровка подписи) **Цуканов В.А.**