Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства «НҰР» к животноводческой базе «Торттогай» Аксайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. 72/2 от 22.07.2022г., к договору 72	22.04.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства «НҰР» к животноводческой базе «Торттогай» Аксайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»	9 847 398,75	1 892 598,31	1 892 598,31	1 892 598,31	0				227 111,80	2 119 710,11
Итого за отч. м-ц: август 2022 г.	9 847 398,75	1 892 598,31	1 892 598,31	1 892 598,31	0				227 111,80	2 119 710,11

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Фараб" БИН 920940001031
№ аттестата KZ45VJE00037993 от 21.05.2018г.
Технадзор Жақсыбаев А.Б. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства «НҰР» к животноводческой базе «Торттогай» Аксайского сельского округа Темирского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства «НҰР» к животноводческой базе «Торттогай» Аксайского сельского округа Темирского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №72/2 от 22.07.2022г., к договору №72 от 22.04.2022**

Акт выполненных работ №2

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-01 строительство сетей электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВЛ-10кВ										
57	57	1308-0202-0702 РСНБ РК 2015	Узел подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине. Монтаж оборудования	узел	6	3358,26	1986,26	20150	11918		8805	31271	
						1372	666,14	8232	3997		2316		
58	58	252-106-0111 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	12	5503		66036		66036		71319	
											5283		
59	59	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1253		7518		7518		8119	
											601		
60	60	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	588		3528		3528		3810	
											282		
61	61	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	1709		10254		10254		11074	
											820		
62	62	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъеднинтели. Установка вручную	комплект	2	12803,67	1150,33	25607	2301	275	19294	48493	
						11515,84	542,79	23032	1086		3592		
77	77	1133-0204-0204 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,004	101757,87	10073,16	407	40	11	300	764	
						88905,6	4753,08	356	19		57		
87	87	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	245		49		49		53	
											4		
88	88	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200		1200		1200		1296	
											96		
89	89	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	шин заземления	368	281,4	61,79	103555	22739	931	68227	185525	
						217,08	14,67	79885	5399		13743		
90	90	261-102-0136 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,115808	115696		13399		13399		14471	
											1072		
91	91	261-102-0136 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром до 16 мм	т	0,28404	115696		32862		32862		35491	
											2629		
			Итого по разделу 1: ВЛ-10кВ					284565	36998	136063	96626	411686	
								111505	10501		30495		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Подвеска провода										
92	92	1133-0204-0204 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	1,775	101757,87	10073,16	180620	17880	4933	132995	338704	
						88905,6	4753,08	157807	8437		25089		
			Итого по разделу 2: Подвеска провода					180620	17880	4933	132995	338704	
								157807	8437	0	25089		
			Раздел 3: Трансформаторная подстанция										
94	94	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38358,14	9581,68	38358	9582	10687	17320	60132	
						18089,5	3560,97	18090	3561		4454		
95	95	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1439,32	86,53	1439	87	27	980	2613	
						1325,88	35,63	1326	36		194		
99	99	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5507,39	198,36	27537	991	20151	4848	34976	
						1278,9	67,7	6394	338		2591		
100	100	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	887,70	25,11	13316	377	9955	2233	16793	
						198,94	7,84	2984	118		1244		
101	101	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,1	1826,44	0	3836	0		2762	7126	
						1826,44	0	3836	0		528		
102	102	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,1	952,56	0	2000	0		1440	3715	
						952,56	0	2000	0		275		
103	103	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	15	48218	2397	723270	35955	614160	97905	886875	
						4877	887	73155	13305		65700		
104	104	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,300632	118810,62	17985,62	35718	5407	7378	17854	57858	
						76284	6199,62	22933	1864		4286		
105	105	241-101-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	7	2710		18970		18970		20488	
											1518		
106	106	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,1486	334722		49740		49740		53719	
											3979		
107	107	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00888	325908		2894		2894		3126	
											232		
108	108	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01975	321303		6346		6346		6854	
											508		
109	109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,5158	95,73	2,67	719	20	330	256	1053	
						49,15	0,29	369	2		78		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,5158	163,34	3,79	1228	28	768	301	1651	
						57,42	0,59	432	4		122		
			Итого по разделу 3: Трансформаторная подстанция					925371	52447	741406	145899	1156979	
								131519	19228		85709		
			ИТОГО по акту					1390556	107325	882402	375520	1907369	
								400831	38166	0	141293		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0			
			Временные здания и сооружения			2,4		45776,86					
			Итого с временными									1953145,86	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				39062,92			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1992208,77	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						1892598,31	
			НДС			12%		227111,80					
			Итого с НДС									2119710,11	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Фараб" Жаксыбаев А.Б. KZ45VJE00037993 от 21.05.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "МастИнжПроект" Сагингалиев А.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)