Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства «Умит» к животноводческой базе «Жанабаза» Аксайского сельского округа Темирского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. 49/1 от 13.06.2022 г., к договору 49	17.03.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства «Умит» к животноводческой базе «Жанабаза» Аксайского сельского округа Темирского района Актюбинской области	37 478 109,53	33 462 597,80	33 462 597,80	33 462 597,80	1 138 466				4 015 511,74	37 478 109,53
Итого за отч. м-ц: июль 2022 г.	37 478 109,53	33 462 597,80	33 462 597,80	33 462 597,80	1 138 466				4 015 511,74	37 478 109,53

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "AAT ENGINEERING" БИН 050240006094
№ аттестата KZ62VTE00034222 от 19.01.2018г.
Технадзор Абишев Н.С. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Ерзат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетейэлектроснабжения для крестьянского хозяйства "Умит" к животноводческой базе "Жанабаза" Аксайского сельского округа Темирского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства "Умит" к животноводческой базе "Жанабаза" Аксайского сельского округа Темирского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № Доп.согл. 49/1 от 13.06.2022г., к договору 49 от 17.03.2022

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 02-01-01 строительство сетей электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВЛ-10кВ										
1	**1**	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	**186**	**8351,59** / **3904,56**	**3756,79** / **1704,01**	**1553396** / **726248**	**698763** / **316946**	**128385**	**834555** / **191036**	**2578987**	
	1.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	18,6	1607				29890			
	1.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1116	45				50220			
	1.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	74,4	459				34150			
2	**2**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**223,2**	**902,38** / **306,34**	**20,1** / **2,93**	**201411** / **68375**	**4486** / **654**	**128550**	**64197** / **21249**	**286857**	Казахстан 100%
	2.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0357	165384				6211			
	2.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0536	53822				2883			
	2.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	535,68	223				119457			
3	**3**	**С1225-204-0308**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	**186**	**42425**		**7891050**		**7891050**	**631284**	**8522334**	**Казахстан**
4	**4**	**С1252-207-0549**	**Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	**186**	**22568**		**4197648**		**4197648**	**335812**	**4533460**	**Казахстан**
5	**5**	**С1252-207-0201**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	**186**	**1540**		**286440**		**286440**	**22915**	**309355**	**Казахстан**
6	**6**	**С1252-102-0225**	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	шт.	**930**	**1916**		**1781880**		**1781880**	**142550**	**1924430**	
7	**7**	**С1252-108-0702**	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	**930**	**50**		**46500**		**46500**	**3720**	**50220**	
8	**8**	**С1261-404-0208**	**Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017**	10 шт.	**55,8**	**245**		**13671**		**13671**	**1094**	**14765**	
9	**9**	**С1252-204-0802**	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	**186**	**397**		**73842**		**73842**	**5907**	**79749**	
10	**10**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	**1**	**17013,92** / **7630,48**	**8693,2** / **3940,4**	**17014** / **7630**	**8693** / **3940**	**691**	**9257** / **2102**	**28372**	
	10.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1607				161			
	10.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270			
	10.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	459				184			
11	**11**	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	**2**	**2674,88** / **1226,68**	**1448,2** / **597,35**	**5350** / **2453**	**2896** / **1195**	**0**	**2918** / **661**	**8930**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4	902,38 / 306,34	20,1 / 2,93	2166 / 735	48 / 7	1383	690 / 228	3084	
	12.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000384	173917				67			Казахстан 100%
	12.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000576	53822				31			
	12.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,76	223				1284			
13	13	С1225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	42425		84850		84850	6788	91638	**Казахстан**
14	14	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,1	39307		3931		3931	314	4245	**Казахстан**
15	15	С1252-207-3939	**Надставка ТС-4, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	30260		30260		30260	2421	32681	**Казахстан**
16	16	С1252-207-0530	**Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	15294		15294		15294	1224	16518	**Казахстан**
17	17	С1252-207-3940	**Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	7399		7399		7399	592	7991	**Казахстан**
18	18	С1252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	1540		1540		1540	123	1663	**Казахстан**
19	19	С1252-207-0202	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	1655		1655		1655	132	1787	**Казахстан**
20	20	С1252-207-3925	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	9016		9016		9016	721	9737	**Казахстан**
21	21	С1252-207-0268	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	7273		14546		14546	1164	15710	**Казахстан**
22	22	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,00048	365820		176		176	14	190	
23	23	С1214-206-0201	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,00124	327704		406		406	33	439	**Казахстан**
24	24	С1252-102-0225	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	шт.	6	1916		11496		11496	920	12416	
25	25	С1252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	6	50		300		300	24	324	
26	26	С1252-102-0206	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г (без колпачка)**	шт.	2	1341		2682		2682	215	2897	
27	27	С1252-108-0701	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)**	шт.	2	45		90		90	7	97	
28	28	С1261-404-0208	**Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017**	10 шт.	0,6	245		147		147	12	159	
29	29	С1252-204-0802	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	2	397		794		794	64	858	
30	30	С1252-204-0804	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	шт.	4	200		800		800	64	864	
31	31	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	7	26176,33 / 11484	14002,09 / 6344,47	183234 / 80388	98015 / 44411	4832	99839 / 22646	305720	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	31.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,7	1607				1125			
	31.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	45				1890			
	31.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,8	459				1285			
32	32	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	21	2674,88 1226,68	1448,2 597,35	56172 25760	30412 12544	0	30644 6945	93761	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,2	902,38 306,34	20,1 2,93	22740 7720	507 74	14513	7248 2399	32387	
	33.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004	165384				667			Казахстан 100%
	33.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,006	53822				326			
	33.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	60,48	223				13487			
34	34	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	21	42425		890925		890925	71274	962199	Казахстан
35	35	С1261-191-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,05	39307		41272		41272	3302	44574	Казахстан
36	36	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	26701		186907		186907	14953	201860	Казахстан
37	37	С1252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	7399		103586		103586	8287	111873	Казахстан
38	38	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	1110		7770		7770	622	8392	Казахстан
39	39	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	1540		10780		10780	862	11642	Казахстан
40	40	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	985		6895		6895	552	7447	Казахстан
41	41	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	9016		126224		126224	10098	136322	Казахстан
42	42	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	21	7273		152733		152733	12219	164952	Казахстан
43	43	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00336	365820		1229		1229	98	1327	
44	44	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00868	327704		2844		2844	228	3072	Казахстан
45	45	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	14	1916		26824		26824	2146	28970	
46	46	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	14	50		700		700	56	756	
47	47	С1261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,4	245		343		343	27	370	
48	48	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	21	397		8337		8337	667	9004	
49	49	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	21	200		4200		4200	336	4536	
50	50	С1252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	14	588		8232		8232	659	8891	
51	51	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	7	644		4508		4508	361	4869	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	7	555		3885		3885	311	4196	
53	53	Е13-080202-0702	Узел подвески. Монтаж оборудования	узел	42	3358,26 1372	1986,26 666,14	141047 57624	83423 27978	0	61633 16214	218895	
54	54	С1252-106-0111	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	84	5503		462252		462252	36980	499232	
55	55	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	42	1253		52626		52626	4210	56836	
56	56	С1252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	42	588		24696		24696	1976	26672	
57	57	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	42	1709		71778		71778	5742	77520	
58	58	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	17013,92 7630,48	8693,2 3940,4	136111 61044	69546 31523	5522	74054 16813	226978	
	57.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,8	1607				1286			
	57.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	45				2160			
	57.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,2	459				1469			
59	59	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	16	2674,88 1226,68	1448,2 597,35	42798 19627	23171 9558	0	23348 5292	71437	
60	60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,2	902,38 306,34	20,1 2,93	17326 5882	386 56	11058	5522 1828	24676	
	59.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003072	173917				534			Казахстан 100%
	59.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,004608	53822				248			
	59.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	46,08	223				10276			
61	61	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	16	42425		678800		678800	54304	733104	Казахстан
62	62	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,8	39307		31446		31446	2516	33961	Казахстан
63	63	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	26701		213608		213608	17089	230697	Казахстан
64	64	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	2507		40112		40112	3209	43321	Казахстан
65	65	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1110		8880		8880	710	9590	Казахстан
66	66	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	1540		12320		12320	986	13306	Казахстан
67	67	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	985		7880		7880	630	8510	Казахстан
68	68	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	9016		72128		72128	5770	77898	Казахстан
69	69	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	16	7273		116368		116368	9309	125677	Казахстан
70	70	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00384	365820		1405		1405	112	1517	
71	71	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00992	327704		3251		3251	260	3511	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	С1252-102-0225	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	шт.	8	1916		15328		15328	1226	16554	
73	73	С1252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	8	50		400		400	32	432	
74	74	С1261-404-0208	**Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017**	10 шт.	1,6	245		392		392	31	423	
75	75	С1252-204-0802	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	16	397		6352		6352	508	6860	
76	76	С1252-204-0804	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	шт.	24	200		4800		4800	384	5184	
82	82	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	8351,59	3756,79	16703	7514	1380	8974	27731	
						3904,56	1704,01	7809	3408		2054		
	81.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	1607				321			
	81.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45				540			
	81.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	459				367			
83	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,4	902,38	20,1	2166	48	1383	690	3084	
						306,34	2,93	735	7		228		
	82.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000384	173917				67			Казахстан 100%
	82.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000576	53822				31			
	82.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,76	223				1284			
84	84	С1225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	42425		84850		84850	6788	91638	Казахстан
85	85	С1252-207-0527	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	11753		23506		23506	1880	25386	Казахстан
86	86	С1252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	1540		3080		3080	246	3326	Казахстан
87	87	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,00072	365820		263		263	21	284	
88	88	С1214-206-0201	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,00186	327704		610		610	49	658	Казахстан
89	89	С1252-102-0225	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	шт.	6	1916		11496		11496	920	12416	
90	90	С1252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	6	50		300		300	24	324	
91	91	С1261-404-0208	**Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017**	10 шт.	0,6	245		147		147	12	159	
92	92	С1252-204-0802	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	2	397		794		794	64	858	
93	93	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	2	26176,33	14002,09	52353	28004	4832	28526	87348	
						11484	6344,47	22968	12689		6470		
	31.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,7	1607				1125			
	31.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	45				1890			
	31.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,8	459				1285			
94	94	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,2	902,38	20,1	6497	145	1383	2071	9253	
						306,34	2,93	2206	21		685		
	82.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000384	173917				67			Казахстан 100%
	82.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000576	53822				31			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	82.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-маслиная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,76	223				1284			
95	95	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	42425		254550		254550	20364	274914	Казахстан
96	96	С1252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	7399		44394		44394	3552	47946	Казахстан
97	97	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1540		9240		9240	739	9979	Казахстан
98	98	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	12	1916		22992		22992	1839	24831	
99	99	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	12	50		600		600	48	648	
100	100	С1261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	245		294		294	24	318	
101	101	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	397		2382		2382	191	2573	
102	102	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	200		2400		2400	192	2592	
104	104	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13585		27170		27170	2174	29344	Казахстан
105	105	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2326		4652		4652	372	5024	Казахстан
106	106	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1771		3542		3542	283	3825	Казахстан
107	107	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1971		3942		3942	315	4257	Казахстан
108	108	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11816		47264		47264	3781	51045	Казахстан
109	109	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	986		5916		5916	473	6389	Казахстан
110	110	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1101		2202		2202	176	2378	Казахстан
111	111	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00384	365820		1405		1405	112	1517	
112	112	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,01178	327704		3860		3860	309	4169	Казахстан
113	113	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	8	1916		15328		15328	1226	16554	
114	114	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	50		400		400	32	432	
115	115	С1261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	245		49		49	4	53	
116	116	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200		1200		1200	96	1296	
117	117	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059		204118		204118		204118	
			Отпускная цена			102059		204118					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*204118*					
			Итого по разделу: 1. ВЛ-10кВ									24157337	
			Раздел: 2. Подвеска провода										
125	125	С1243-604-0196	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	36,408	213798		7783958		7783958	622717	8406674	Казахстан
126	126	С1243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	0,846	299752		253590		253590	20287	273877	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Подвеска провода									8680552	
			Раздел: 3. Трансформаторная подстанция										
129	129	515-101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	442307		442307		442307		442307	
			Отпускная цена			442307		442307					
			Сметная стоимость оборудования					*442307*					
130	130	515-102-0501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	492041		492041		492041		492041	
			Отпускная цена			492041		492041					
			Сметная стоимость оборудования					*492041*					
			Итого по разделу: 3. Трансформаторная подстанция									934348	
			ИТОГО:					30100754,45	1056056,81	26809716,59	1254166,20	33772237,02	
								1097204,78	465011,47	1138466,00	2417316,37		
			В том числе :							1138466,00			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,4 %		783 210,50				34 555 447,52	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		668 339,63				35 223 787,15	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						**33 462 597,80**	
			НДС			12 %		**4 015 511,74**				**37 478 109,53**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "AAT ENGINEERING XXI" [illegible] Н.С. KZ62VJE00034292 от 19.01.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата и/или приказа, подпись)

Директор ТОО "МастИнжПроект" Баймагамбетов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата и/или приказа, подпись)