Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства «Умит» к животноводческой базе «Жанабаза» Аксайского сельского округа Темирского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. 49/1 от 13.06.2022г., к договору 49	17.03.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства «Умит» к животноводческой базе «Жанабаза» Аксайского сельского округа Темирского района Актюбинской области	43 483 267,91	5 361 748,56	5 361 748,56	5 361 748,56	0				643 409,83	6 005 158,38
Итого за отч. м-ц: август 2022 г.	43 483 267,91	5 361 748,56	5 361 748,56	5 361 748,56	0				643 409,83	6 005 158,38

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "AAT ENGINEERING" БИН 050240006094
№ аттестата KZ62VJE00034292 от 19.01.2018г.
Технадзор Абишев Н.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетейэлектроснабжения для крестьянского хозяйства "Умит" к животноводческой базе "Жанабаза" Аксайского сельского округа Темирского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства "Умит" к животноводческой базе "Жанабаза" Аксайского сельского округа Темирского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Доп.согл. 49/1 от 13.06.2022г., к договору 49** от **17.03.2022**

Акт выполненных работ

за **август 2022 (месяц, год) на 02-01-01 строительство сетей электроснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВЛ-10кВ										
77	**77**	**E13-080202-0702**	**Узел подвески. Монтаж оборудования**		**42**	**3358,26**	**1986,26**	**141047**	**83423**	**0**	**61633**	**218895**	
				узел		**1372**	**666,14**	**57624**	**27978**		**16214**		
78	**78**	**C1252-106-0111**	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W**		**84**	**5503**		**462252**		**462252**		**499232**	
				шт.							**36980**		
79	**79**	**C1252-201-0203**	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**		**42**	**1253**		**52626**		**52626**		**56836**	
				шт.							**4210**		
80	**80**	**C1252-201-0661**	**Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое**		**42**	**588**		**24696**		**24696**		**26672**	
				шт.							**1976**		
81	**81**	**C1252-203-0101**	**Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б**		**42**	**1709**		**71778**		**71778**		**77520**	
				шт.							**5742**		
103	**103**	**E11-330208-0104**	**Разъединители. Установка вручную**		**2**	**12803,67**	**1150,33**	**25607**	**2301**	**274**	**19294**	**48493**	
				комплект		**11515,84**	**542,79**	**23032**	**1086**		**3592**		
	103.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,02	1607				32			Казахстан 100%
	103.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00024	379074				91			
	103.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	454				91			
118	**118**	**E11-330204-0204**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**		**0,004**	**101757,87**	**10073,16**	**407**	**40**	**11**	**300**	**763**	
				км линии		**88905,6**	**4753,08**	**356**	**19**		**57**		
	97.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0136	423				6			
	97.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	544445				4			
119	**119**	**C1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		**0,00022**	**647579**		**142**		**142**		**154**	**Казахстан**
				т							**11**		
120	**120**	**C1252-206-0505**	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1**		**12**	**574**		**6888**		**6888**		**7439**	
				шт.							**551**		
121	**121**	**E11-330209-0101**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**		**2241**	**281,4**	**61,79**	**630617**	**138471**	**5670**	**415481**	**1129787**	
				м шин заземления		**217,08**	**14,67**	**486476**	**32875**		**83688**		
	100.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,026892	211214				5680			
122	**122**	**C1261-102-0136**	**Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм**		**0,749056**	**115696**		**86663**		**86663**		**93596**	
				т							**6933**		
123	**123**	**C1261-102-0136**	**Сталь круглая оцинкованная диаметром до 16 мм**		**1,61745**	**115696**		**187132**		**187132**		**202103**	
				т							**14971**		
			Итого по разделу: 1. ВЛ-10кВ									**2361490**	
			Раздел: 2. Подвеска провода										
124	**124**	**E11-330204-0204**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**		**11,827**	**101757,87**	**10073,16**	**1203490**	**119135**	**32867**	**886161**	**2256823**	
				км линии		**88905,6**	**4753,08**	**1051487**	**56215**		**167172**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	103.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40,2118	423				17010			
	103.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,023654	544445				12878			
			Итого по разделу: 2. Подвеска провода									**2256823**	
			Раздел: 3. Трансформаторная подстанция										
127	**127**	**Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**38358,14** / **18089,5**	**9581,68** / **3560,97**	**38358** / **18090**	**9582** / **3561**	**10686**	**17320** / **4454**	**60133**	
	106.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2356782				2356,78			
	106.2	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	352				7920			
128	**128**	**Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1439,32** / **1325,88**	**86,53** / **35,63**	**1439** / **1326**	**87** / **36**	**26**	**980** / **194**	**2613**	
131	**131**	**С1247-301-0326**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-00, PB.R 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения**	**шт.**	**1**	**61196**		**61196**		**61196**	**4896**	**66092**	
132	**132**	**Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**	**5507,39** / **1278,9**	**198,36** / **67,7**	**27537** / **6395**	**992** / **339**	**20152**	**4848** / **2591**	**34975**	
133	**133**	**Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**15**	**887,7** / **198,94**	**25,11** / **7,84**	**13316** / **2984**	**377** / **118**	**9955**	**2233** / **1244**	**16793**	
134	**134**	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,1**	**1826,44** / **1826,44**	**0** / **0**	**3836** / **3836**	**0** / **0**	**0**	**2762** / **528**	**7125**	
135	**135**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,1**	**952,56** / **952,56**	**0** / **0**	**2000** / **2000**	**0** / **0**	**0**	**1440** / **275**	**3716**	
136	**136**	**У86-010602-0201 0**	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2x2,5 м**	**секция**	**15**	**48218** / **4877**	**2397** / **887**	**723270** / **73155**	**35955** / **13305**	**614160**	**97905** / **65694**	**886869**	
137	**137**	**Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,300632**	**118810,62** / **76284**	**17985,62** / **6199,62**	**35718** / **22933**	**5407** / **1864**	**7378**	**17854** / **4286**	**57858**	
138	**138**	**С1241-101-0128**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100x4,0 мм**	**м**	**7**	**2710**		**18970**		**18970**	**1518**	**20488**	
139	**139**	**С1214-203-0201**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	**т**	**0,1486**	**334722**		**49740**		**49740**	**3979**	**53719**	
140	**140**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00888**	**325908**		**2894**		**2894**	**232**	**3126**	
141	**141**	**С1214-210-0102**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,01975**	**321303**		**6346**		**6346**	**508**	**6853**	
142	**142**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,5158**	**95,73** / **49,15**	**2,67** / **0,29**	**719** / **369**	**20** / **2**	**330**	**256** / **78**	**1054**	
	121.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007	439993				297,62			
143	**143**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,5158**	**163,34** / **57,42**	**3,79** / **0,59**	**1228** / **432**	**28** / **4**	**768**	**301** / **122**	**1651**	
	122.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0007	508438				343,92			
			Итого по разделу: 3. Трансформаторная подстанция									**1223064**	
			ИТОГО:					**3879913,45** / **1750493,36**	**395817,79** / **137400,74**	**1733600,23**	**1528768,95** / **432694,91**	**5841377,32**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0,00**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			2,4 %		140193,06					
			Итого с временными									5981570,37	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		119631,41					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6101201,78	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						5796141,69	
			Итого с разницей договорной и сметной стоимости									5361748,56	
			НДС			12 %		643409,83					
			Итого с НДС									6005158,38	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдияров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "AAT ENGINEERING" Абишев Н.С. KZ62VJE00034292 от 19.01.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "МастИнжПроект" Сагингалиев А.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)