Заказчик - АО "Социально-предпринимательская корпорация "Туркестан"
Плательщик- Корпоративный фонд «Birgemiz-Turkistan»
Инженер - ТОО «Люкс Строй инжиниринг»
Подрядчик - ТОО "Таймас Company"
Договор № 58 от 21 мая 2020г.
Доп соглошения № 58/1 от 26 августь 2020г
Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов для повторных применений в поселке Мырзакент,Мактааральского района,Туркестанской области, улица "Жоба -1" участок №61.

АКТ
приемки выполненных работ
за окттябрь 2020 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент										
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3		35,022	1681,68	--	58896	--	--	42405	109405
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	58896	--		8104	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		8,31	799,16	--	6641	--	--	4782	12336
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	--	6641	--		914	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		89,57	161,77	76,23	14489	6828	--	7803	24076
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	7661	3176		1783	
		Ленточный фундамент										
4	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытие полиэтиленовой пленкой**	м2 покрытия		195,48	241,93	0,27	47293	54	22281	24734	77790
		НР - 99%; СП - 8%				127,67	0,14	24958	26		5762	
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3		7,96	15284,62	1111,53	121666	8848	102642	11035	143316
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	10176	1950		10616	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3		20,2	27259,72	2055,09	550646	41513	422014	87020	688680
		НР - 91%; СП - 8%				4312,80	421,18	87119	8508		51013	
7	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,58538	247045,00	--	144615	--	144615	--	156184
		СП - 8%				--	--	--	--		11569	
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности		51,68	875,56	19,75	45249	1021	29645	13692	63656
		НР - 93%; СП - 8%				282,17	2,70	14583	140		4715	
		Фундаментные стеновые блоки -ФБС										
9	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций		28	1637,23	834,30	45842	23360	6808	29032	80864
		НР - 118%; СП - 8%				559,78	318,92	15674	8930		5990	
10	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		2,65	30931,50	--	81968	--	81968	--	88526
		СП - 8%				--	--	--	--		6557	
11	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		9,774	21214,98	--	207355	--	207355	--	223944
		СП - 8%				--	--	--	--		16588	
12	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3		1,53	19190,79	1010,05	29362	1545	21120	6606	38846
		НР - 91%; СП - 8%				4377,34	367,58	6697	562		2877	
		Обвязочный пояс										
13	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3		8,59	32935,14	4813,36	282913	41347	155108	86352	398805
		НР - 91%; СП - 8%				10065,00	981,77	86458	8433		29541	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т		0,35872	221796,00	--	79563	--	79563	--	85928
		СП - 8%				--	--	--	--		6365	
15	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ав-1,2,3,4/.Установка прибетонировании	т		0,11729	43725,15	2192,58	5129	257	50	4464	10360
		НР - 91%; СП - 8%				41110,20	717,61	4822	84		767	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014**	**т**		**0,04095**	**221796,00**	**--**	**9083**	**--**	**9083**	**--**	**9809**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**727**	
17	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТРК 2591-2014**	**т**		**0,07634**	**212819,00**	**--**	**16247**	**--**	**16247**	**--**	**17546**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1300**	
18	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**51,68**	**875,56**	**19,75**	**45249**	**1021**	**29645**	**13692**	**63656**
		НР - 93%; СП - 8%				**282,17**	**2,70**	**14583**	**140**		**4715**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1792205**	**125794**	**1328144**	**331617**	**2293727**
								338267	**31949**	**--**	**169903**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1792205**				
	Материалы		Тенге					**789313**				
	Всего заработная плата		Тенге						**370217**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**249507**				
	Местные материалы		Тенге					**289324**				
		Накладные расходы	Тенге					**331617**				
		Сметная прибыль	Тенге					**169906**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2293728**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**317**
		Сметная заработная плата	Тенге						**370217**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2293728**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**317**
		Сметная заработная плата	Тенге						**370217**			
		РАЗДЕЛ 2.Стены										
19	**Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3кладки**		**59,97**	**8686,81**	**2688,40**	**520948**	**161223**	**102504**	**272369**	**856782**
		НР - 93%; СП - 8%				**4289,16**	**594,44**	**257221**	**35649**		**63465**	
20	**С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**		**55,1724**	**19994,00**	**--**	**1103117**	**--**	**1103117**	**--**	**1191366**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**88249**	
21	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1/. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,0996**	**378231,69**	**2257,49**	**37672**	**225**	**30717**	**6326**	**47518**
		НР - 93%; СП - 8%				**67567,20**	**729,54**	**6730**	**73**		**3520**	
		Монолитный сердечник МС-1,2,3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		10,03	27713,35	4741,09	277965	47553	170846	63535	368820
		НР - 91%; СП - 8%				5938,80	1022,17	59566	10252		27320	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,19341	221796,00	--	42898	--	42898	--	46329
		СП - 8%				--	--	--	--		3432	
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014	т		0,21456	212819,00	--	45662	--	45662	--	49315
		СП - 8%				--	--	--	--		3653	
		Монолитная перемычка Прм-1 (1 шт)										
25	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,144	42040,27	4446,62	6054	640	3239	2099	8805
		НР - 91%; СП - 8%				15104,30	911,98	2175	131		652	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00224	228894,00	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00768	221796,00	--	1703	--	1703	--	1840
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
		Монолитная перемычка Прм-2 (3 шт)										
28	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,396	42040,27	4446,62	16648	1761	8906	5772	24213
		НР - 91%; СП - 8%				15104,30	911,98	5981	361		1794	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00672	228894,00	--	1538	--	1538	--	1661
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02142	221796,00	--	4751	--	4751	--	5131
		СП - 8%				--	--	--	--		380	
		Монолитная перемычка Прм-3 (1 шт)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,04	42040,27	4446,62	1682	178	900	583	2446
		НР - 91%; СП - 8%				15104,30	911,98	604	36		181	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00126	228894,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%				--	--	--	--		23	
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0044	221796,00	--	976	--	976	--	1054
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
		Монолитная перемычка Прм-4/Прм-4										
34	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,24	42040,27	4446,62	10090	1067	5398	3498	14675
		НР - 91%; СП - 8%				15104,30	911,98	3625	219		1087	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00448	228894,00	--	1025	--	1025	--	1107
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т		0,01584	221796,00	--	3513	--	3513	--	3794
		СП - 8%				--	--	--	--		281	
		Монолитная перемычка Прм-5 (1 шт)										
37	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,09	42040,27	4446,62	3784	400	2025	1312	5503
		НР - 91%; СП - 8%				15104,30	911,98	1359	82		408	
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00182	228894,00	--	417	--	417	--	450
		СП - 8%				--	--	--	--		33	
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00606	221796,00	--	1344	--	1344	--	1452
		СП - 8%				--	--	--	--		108	
		Антисейсмический пояс										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**		**9,54**	**32651,95**	**4813,36**	**311500**	**45919**	**169561**	**95901**	**439993**
		НР - 91%; СП - 8%				**10065,00**	**981,77**	**96020**	**9366**		**32592**	
41	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,102**	**228894,00**	**--**	**23347**	**--**	**23347**	**--**	**25215**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1868**	
42	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014**	**т**		**0,49513**	**212819,00**	**--**	**105373**	**--**	**105373**	**--**	**113803**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8430**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2522807**	**258967**	**1830561**	**451395**	**3212137**
								433282	**56170**	**--**	**237936**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2522807**				
	Материалы		Тенге					**494092**				
	Всего заработная плата		Тенге						**489451**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**233349**				
	Местные материалы		Тенге					**1103117**				
		Накладные расходы	Тенге					**451394**				
		Сметная прибыль	Тенге					**237936**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3212137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**411**
		Сметная заработная плата	Тенге						**489451**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3212137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**411**
		Сметная заработная плата	Тенге						**489451**			
		РАЗДЕЛ 3.Вентшахта ВШ-1										
43	**Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**м3 кладки (без вычета пустот)**		**0,075**	**37246,53**	**2000,56**	**2793**	**150**	**1593**	**1032**	**4131**
		НР - 93%; СП - 8%				**13994,40**	**797,09**	**1050**	**60**		**306**	
44	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,0014256**	**69824,69**	**2257,49**	**100**	**3**	**--**	**91**	**205**
		НР - 93%; СП - 8%				**67567,20**	**729,54**	**96**	**1**		**15**	
45	**С121-050308-0111 2105-0308-0111 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**		**0,44**	**1688,00**	**--**	**743**	**--**	**743**	**--**	**802**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**59**	
46	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/**	**м3**		**0,05**	**31450,19**	**4813,36**	**1573**	**241**	**829**	**503**	**2241**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**10065,00**	**981,77**	**503**	**49**		**166**	
47	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0032**	**221796,00**	**--**	**710**	**--**	**710**	**--**	**767**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**57**	
48	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,00048**	**228894,00**	**--**	**110**	**--**	**110**	**--**	**119**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9**	
49	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные /Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм**	**т**		**0,0102**	**20223,20**	**1379,72**	**206**	**14**	**3**	**176**	**413**
		НР - 91%; СП - 8%				**18555,48**	**386,00**	**189**	**4**		**31**	
50	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014**	**т**		**0,00812**	**221796,00**	**--**	**1801**	**--**	**1801**	**--**	**1945**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
51	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,00208**	**228894,00**	**--**	**476**	**--**	**476**	**--**	**514**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**38**	
		Жалюзийная решетка ВЖ-1										
52	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**		**0,0204**	**92433,26**	**1047,21**	**1886**	**21**	**1364**	**460**	**2533**
		НР - 90%; СП - 8%				**24570,00**	**486,36**	**501**	**10**		**188**	
53	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**0,0204**	**8850,03**	**58,03**	**181**	**1**	**162**	**17**	**213**
		НР - 90%; СП - 8%				**899,34**	**25,86**	**18**	**1**		**16**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**10577**	**431**	**7791**	**2279**	**13883**
								2358	**124**	**--**	**1029**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10577**				
	Материалы		Тенге					**3949**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2482**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3839**				
		Накладные расходы	Тенге					**2278**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1028**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2482**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**13884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2482**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Элементы покрытия									
54	Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2перекрытия	48,4	1934,78	223,51	93643	10818	33143	48740	153774
		НР - 90%; СП - 8%			1026,48	92,43	49682	4474		11391	
55	С121-070602-0104 2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	48,4	4646,00	--	224866	--	224866	--	242856
		СП - 8%			--	--	--	--		17989	
56	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм иболее, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,2	54845,04	--	120659	--	120659	--	130312
		СП - 8%			--	--	--	--		9653	
57	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08571	764602,52	7187,72	65534	616	59589	6429	77720
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	5329	119		5757	
58	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000091	633858,00	--	58	--	58	--	62
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
59	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,44	32651,95	4813,36	47019	6931	25594	14476	66414
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	14494	1414		4920	
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т	0,17088	221796,00	--	37901	--	37901	--	40933
		СП - 8%			--	--	--	--		3032	
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	228894,00	--	9888	--	9888	--	10679
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
62	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка плитами	м2	136,6	219,63	14,32	30001	1956	1647	24622	58993
		НР - 90%; СП - 8%			193,25	7,03	26398	960		4370	
63	С121-070509-0404 2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	140,015	571,00	--	79949	--	79949	--	86344

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		6396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**709518**	**20321**	**593294**	**94267**	**868087**
								95902	**6966**	**--**	**64304**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**709518**				
	Материалы		Тенге					**119975**				
	Всего заработная плата		Тенге						**102868**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**473320**				
		Накладные расходы	Тенге					**94265**				
		Сметная прибыль	Тенге					**64303**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**868086**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**91**
		Сметная заработная плата	Тенге						**102868**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**868086**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**91**
		Сметная заработная плата	Тенге						**102868**			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля										
		Устройство крыши										
64	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**		**136,6**	**704,50**	**26,21**	**96235**	**3580**	**64940**	**26025**	**132040**
		НР - 92%; СП - 8%				**202,90**	**4,19**	**27715**	**572**		**9781**	
65	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2утепляемого покрытия**		**136,6**	**922,67**	**52,55**	**126037**	**7178**	**45588**	**68964**	**210601**
		НР - 92%; СП - 8%				**536,39**	**12,37**	**73271**	**1690**		**15600**	
66	**С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	**м3**		**14,0698**	**31208,00**	**--**	**439090**	**--**	**439090**	**--**	**474218**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**35127**	
67	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**		**136,6**	**704,50**	**26,21**	**96235**	**3580**	**64940**	**26025**	**132040**
		НР - 92%; СП - 8%				**202,90**	**4,19**	**27715**	**572**		**9781**	
68	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	**м3 древесины в конструкции**		**0,47**	**98047,82**	**1428,29**	**46082**	**671**	**34255**	**10288**	**60880**
		НР - 90%; СП - 8%				**23735,40**	**586,72**	**11156**	**276**		**4510**	
69	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**0,47**	**8850,03**	**58,03**	**4160**	**27**	**3710**	**391**	**4915**
		НР - 90%; СП - 8%				**899,34**	**25,86**	**423**	**12**		**364**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции		0,55	92433,26	1047,21	50838	576	36748	12403	68300
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	13514	267		5059	
71	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,55	8850,03	58,03	4868	32	4341	458	5752
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	495	14		426	
72	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции		2,05	98047,82	1428,29	200998	2928	149412	44874	265542
		НР - 90%; СП - 8%				23735,40	586,72	48658	1203		19670	
73	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины вконструкции		2,05	8850,03	58,03	18143	119	16180	1707	21438
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	1844	53		1588	
74	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		193,51	790,25	21,51	152921	4162	15066	124431	299539
		НР - 92%; СП - 8%				690,89	8,05	133693	1557		22188	
75	С121-100104-0110 2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитногопокрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		222,5365	2205,00	--	490693	--	490693	--	529948
		СП - 8%				--	--	--	--		39255	
76	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3		2,06	25051,00	--	51605	--	51605	--	55733
		СП - 8%				--	--	--	--		4128	
77	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		193,51	308,26	2,69	59651	521	52531	6149	71064
		НР - 90%; СП - 8%				34,10	1,20	6599	232		5264	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) иразвернутой поверхности карнизов		2,63	1654,01	24,94	4350	66	30	3857	8864
		НР - 90%; СП - 8%				1617,33	12,16	4254	32		657	
79	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ8486-86	м3		0,39	50389,00	--	19652	--	19652	--	21224
		СП - 8%				--	--	--	--		1572	
80	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3		0,62	53018,00	--	32871	--	32871	--	35501
		СП - 8%				--	--	--	--		2630	
81	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2окрашиваемой поверхности		2,63	1047,05	3,25	2754	9	609	1712	4823
		НР - 80%; СП - 8%				812,27	1,60	2136	4		357	
82	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		28	1002,00	--	28056	--	28056	--	30300
		СП - 8%				--	--	--	--		2244	
		Ходовой мостик										
83	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов		21,9	45,37	5,11	994	112	47	792	1929
		НР - 90%; СП - 8%				38,11	2,08	835	46		143	
84	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,49275	35711,22	--	17597	--	17597	--	19004
		СП - 8%				--	--	--	--		1408	
		Слуховые окна (1шт)										
85	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		1	8188,50	855,62	8189	856	457	6514	15878
		НР - 90%; СП - 8%				6876,48	360,91	6876	361		1176	
86	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,2382	35711,22	--	8506	--	8506	--	9187
		СП - 8%				--	--	--	--		681	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,073	54972,54	--	4013	--	4013	--	4334
		СП - 8%				--	--	--	--		321	
88	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,3112	8850,03	58,03	2754	18	2456	259	3254
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	280	8		241	
89	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		4,4	790,25	21,51	3477	95	342	2829	6811
		НР - 92%; СП - 8%				690,89	8,05	3040	35		505	
90	С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		5,06	1370,00	--	6932	--	6932	--	7487
		СП - 8%				--	--	--	--		555	
91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2покрытия		5,94	3077,32	14,14	18279	84	11665	6028	26251
		НР - 92%; СП - 8%				1099,33	3,65	6530	22		1945	
92	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции		0,0112	92433,26	1047,21	1035	12	748	253	1391
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	275	5		103	
93	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,0112	8850,03	58,03	99	1	88	9	117
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	10	--		9	
94	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3		0,052	33697,21	1047,21	1752	54	420	1173	3159
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	1278	25		234	
95	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводукоробок		0,35	1673,37	22,85	586	8	356	180	827
		НР - 80%; СП - 8%				635,62	7,43	222	3		61	
96	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.		2	295,00	--	590	--	590	--	637

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		47	
97	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	шт.		2	503,00	--	1006	--	1006	--	1086
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
98	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт		1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2001874	24687	1606367	345321	2534967
								370819	6991	--	187776	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2000868				
	Материалы		Тенге					504929				
	Всего заработная плата		Тенге						377810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1100433				
		Накладные расходы	Тенге					345320				
		Сметная прибыль	Тенге					187695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2533883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									310
		Сметная заработная плата	Тенге						377810			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1006				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1006				
		Сметная прибыль	Тенге					80				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2534970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									310
		Сметная заработная плата	Тенге						377810			
		РАЗДЕЛ 6.Полы										
		Узел 1										
99	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытие полиэтиленовой пленкой**	м2 покрытия		83,85	241,93	0,27	20286	23	9558	10610	33367
		НР - 99%; СП - 8%				127,67	0,14	10705	11		2472	
100	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство**	м2 стяжки		83,85	595,60	29,01	49941	2432	18446	28451	84664
		НР - 94%; СП - 8%				346,60	14,36	29063	1204		6271	
101	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменениятолщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки		83,85	769,22	60,70	64499	5090	55216	6188	76341
		НР - 94%; СП - 8%				50,00	28,50	4193	2390		5655	
		Узел 2										
102	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытие полиэтиленовой пленкой**	м2 покрытия		15,68	241,93	0,27	3794	4	1788	1984	6240

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				**127,67**	**0,14**	**2002**	**2**		**462**	
103	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**15,68**	**595,60**	**29,01**	**9339**	**455**	**3449**	**5320**	**15832**
		НР - 94%; СП - 8%				**346,60**	**14,36**	**5435**	**225**		**1173**	
104	**Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменениятолщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**		**15,68**	**769,22**	**60,70**	**12061**	**952**	**10325**	**1157**	**14276**
		НР - 94%; СП - 8%				**50,00**	**28,50**	**784**	**447**		**1057**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**159920**	**8956**	**98782**	**53710**	**230720**
								52181	**4280**	**--**	**17090**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**159920**				
	Материалы		Тенге					**98783**				
	Всего заработная плата		Тенге						**56461**			
		Накладные расходы	Тенге					**53710**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17090**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**230720**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**58**
		Сметная заработная плата	Тенге						**56461**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**230720**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**58**
		Сметная заработная плата	Тенге						**56461**			
		РАЗДЕЛ 7.Оконные и дверные проемы										
		Окна										
105	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**		**2,25**	**2257,99**	**173,08**	**5080**	**389**	**2531**	**2114**	**7770**
		НР - 90%; СП - 8%				**960,20**	**83,52**	**2160**	**188**		**576**	
106	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**		**10,8**	**2983,75**	**176,32**	**32224**	**1904**	**16195**	**13524**	**49408**
		НР - 90%; СП - 8%				**1307,83**	**83,52**	**14125**	**902**		**3660**	
107	**С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетомоднокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**		**13,05**	**19722,51**	**--**	**257379**	**--**	**257379**	**--**	**277969**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20590**	
108	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**		**1,14**	**3566,11**	**175,58**	**4065**	**200**	**2118**	**1657**	**6180**
		НР - 90%; СП - 8%				**1532,33**	**82,39**	**1747**	**94**		**458**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109	**С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетомоднокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**		**1,14**	**23686,23**	**--**	**27002**	**--**	**27002**	**--**	**29162**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2160**	
		Двери										
110	**Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	**м2**		**2**	**3102,74**	**49,79**	**6205**	**100**	**1067**	**3504**	**10486**
		НР - 69%; СП - 8%				**2518,87**	**20,32**	**5038**	**41**		**777**	
111	**С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**		**2**	**41086,68**	**--**	**82173**	**--**	**82173**	**--**	**88747**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6574**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**414130**	**2593**	**388465**	**20799**	**469722**
								23070	**1224**	**--**	**34795**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**325751**				
	Материалы		Тенге					**20845**				
	Всего заработная плата		Тенге						**19216**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**284381**				
		Накладные расходы	Тенге					**17294**				
		Сметная прибыль	Тенге					**27444**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**370489**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**16**
		Сметная заработная плата	Тенге						**19216**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**88379**				
	Материалы		Тенге					**1068**				
	Всего заработная плата		Тенге						**5078**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**82173**				
		Накладные расходы	Тенге					**3504**				
		Сметная прибыль	Тенге					**7351**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**99234**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5078**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**469723**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21**
		Сметная заработная плата	Тенге						**24294**			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка										
		Потолок										
112	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартоннымилистами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**		**99,53**	**2038,21**	**14,34**	**202863**	**1427**	**78410**	**111223**	**339212**
		НР - 90%; СП - 8%				**1236,07**	**5,58**	**123026**	**555**		**25127**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113	**С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**		**102,5159**	**385,00**	**--**	**39469**	**--**	**39469**	**--**	**42626**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3157**	
		Стены										
114	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемойповерхности**		**229,53**	**2658,97**	**35,26**	**610312**	**8094**	**268573**	**269963**	**950697**
		НР - 80%; СП - 8%				**1453,60**	**16,59**	**333645**	**3809**		**70422**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**852644**	**9521**	**386452**	**381186**	**1332535**
								456670	**4364**	**--**	**98706**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**852644**				
	Материалы		Тенге					**346984**				
	Всего заработная плата		Тенге						**461034**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**39469**				
		Накладные расходы	Тенге					**381186**				
		Сметная прибыль	Тенге					**98706**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1332536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**365**
		Сметная заработная плата	Тенге						**461034**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**1332536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**365**
		Сметная заработная плата	Тенге						**461034**			
		РАЗДЕЛ 9.Наружняя отделка										
		Отделка цоколя										
115	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**41,04**	**1211,45**	**32,39**	**49718**	**1329**	**14512**	**27993**	**83927**
		НР - 80%; СП - 8%				**825,46**	**27,14**	**33877**	**1114**		**6217**	
		Утепление стен										
116	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемойповерхности**		**120,6**	**2658,97**	**35,26**	**320671**	**4253**	**141114**	**141844**	**499517**
		НР - 80%; СП - 8%				**1453,60**	**16,59**	**175304**	**2001**		**37001**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**370389**	**5582**	**155626**	**169837**	**583444**
								209181	**3115**	**--**	**43218**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**370389**				
	Материалы		Тенге					**155626**				
	Всего заработная плата		Тенге						**212296**			
		Накладные расходы	Тенге					**169837**				
		Сметная прибыль	Тенге					**43218**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**583444**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**166**
		Сметная заработная плата	Тенге						**212296**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**583444**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									166
		Сметная заработная плата	Тенге						212296			
		РАЗДЕЛ 10.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		Крыльцо										
117	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3		2,32	23075,97	1010,05	53536	2343	41038	10017	68638
		НР - 91%; СП - 8%				4377,34	367,58	10155	853		5084	
118	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,10352	15334,38	1406,22	1587	146	2	1366	3190
		НР - 91%; СП - 8%				13896,80	606,02	1439	63		236	
119	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,10352	264576,00	--	27389	--	27389	--	29580
		СП - 8%				--	--	--	--		2191	
120	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т		0,003288	76699,53	17803,72	252	59	4	193	480
		НР - 91%; СП - 8%				57417,50	6930,63	189	23		36	
121	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,003288	553075,00	--	1819	--	1819	--	1964
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
122	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 мцельного сечения массой до 1 т /Ст-1 и Пр-1,2/. Монтаж**	т конструкций		0,54744	25580,56	11550,21	14004	6323	1211	5695	21275
		НР - 69%; СП - 8%				11818,40	3259,61	6470	1784		1576	
123	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,54744	553075,00	--	302775	--	302775	--	326997
		СП - 8%				--	--	--	--		24222	
		Отмостка										
124	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя		6,19	17462,95	8,16	108096	51	84529	22105	140617
		НР - 94%; СП - 8%				3799,08	--	23516	--		10416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					509458	8921	458767	39376	592741
								41769	2723	--	43906	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					190860				
	Материалы		Тенге					125574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					36237			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27389				
		Накладные расходы	Тенге				33682				
		Сметная прибыль	Тенге				17963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				242505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					36237			
	Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				318598				
	Материалы		Тенге				1211				
	Всего заработная плата		Тенге					8254			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				304594				
		Накладные расходы	Тенге				5695				
		Сметная прибыль	Тенге				25943				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				350237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				592742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					44492			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12131963
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2023499				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					465774			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					117907			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6854249		
		- Накладные расходы	Тенге							1889787	
		- Сметная прибыль	Тенге							898663	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				12131963				
		Оборудование	Тенге				0				
		Итого без оборудование	Тенге				12131963				
		Временные здание и сооружение 0,9%	Тенге				109188				
		Итого:	Тенге				12241151				
		Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,35%	Тенге				42844				
		Итого	Тенге				12283995				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				245680				
		Итого с оборудованием	Тенге				12529675				
		НДС 12%	Тенге				1503561				
		Итого	Тенге				14033236				
		Всего к оплате с понижающим коэфициентом К=0,855839001	Тенге				12010190				

Инженер:
Директор
ТОО «Люкс Строй инжиниринг»
Асенов.С

Подрядчик:
Директор
ТОО "Таймас Сервиз"
А.Асильбеков