Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: АО "Алматытелефонстрой"
Наименование строительства его адрес: Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей для городка "Спутник" в районе п.Талгайран г.Атырау (Телефонизация)

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№1	17.10.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	**49 197 495,53**	**43 926 335,29**							**5 271 160,23**	**49 197 495,53**

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.и.о. Руководителя _____ Калимов К.Т.

Подрядчик: АО "Алматытелефонстрой"

Генеральный Директор _____ Ильясов М.Т.

Scanned by TapScanner

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 139

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **АО "Алматытелефонстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей для городка "Спутник" в районе п.Талгайран г.Атырау (Телефонизация)**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные слаботочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 17.10.2022

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 4-2 Наружные слаботочные сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3100,8	1966,58 1966,58	0 0	6097971 6097971	0 0	0	439035,39 89081	11327991	
2	2	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	258,4	12838,94 3626,87	1090,52 474	3317582 937183	281791 122482	2098689	996605 345093	4658760	
	2.6	711-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	289,408	7240				2095313,92			Казахстан 100%
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2299	1026,43 1026,43	0 0	2359763 2359763	0 0	0	1699039 524703	4383495	
4	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,32	2013521,01 291776	110034,29 36167,76	10711932 1552348	585382 192412	8574301	1737214 995132	13634276	
	13.8	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5373,2	1590				8545188			Казахстан 100%
	13.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	95,26	317				30155,92			Казахстан 100%
5	4	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	200,6424	1966,58 1966,58	0 0	394579 394579	0 0	0	204097 54294	732970	
6	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	200,6424	1026,43 1026,43	0 0	205945 205945	0 0	0	148281 39438	392564	
7	18	С1247-207-0005	Держатель расстояния (Кластер) для труб, д.110	шт.	1064	2141		2278024		2278024	181242	2460266	
8	19	Е11-340201-0603	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные в земляных условиях. Устройство	колодцев	42	90998,3 5247,9	3564,4 1512,19	3821929 220413	149705 63512	3451812	215782 52301	4360720	
	19.4	229-201-0106	Колодец кабельной канализации в связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-80	шт	42	82186				3451812			Казахстан 100%
			ИТОГО:					29187725 11760101	1014879 278400	16402746	946102 509100	47740652	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,2%		918 294,34					
			Итого с временными									42 658 940,34	
			Зимние удорожания			1,2%		511 907,46					
			Итого с зимними удорожаниями									43 170 853,79	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		863 417,07					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									44 034 270,77	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									46 238 247,67	
			НДС			12 %		5 548 589,72					

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау, Махамбет Отемисулы, дом № 72 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020740003270
Исполнитель	Акционерное Общество "Алматытелефонстрой",Республика Казахстан, Алматы, мкрн.Самгау, Аршалы, дом № 58/11, тел.: 247-87-83 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	950240000251
Договор (контракт)	Договор № 102 от 04.10.2022г	

Номер документа	Дата составления
00000000015	10.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей для городка "Спутник" в районе Талгайран г.Атырау(телефонизация) ноябрь 2022года				1	49 197 495,53	49 197 495,53	5 271 160,24
				Итого	1	x	49 197 495,53	5 271 160,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ильясов М.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.11.2022

М.П.

Scanned by TapScanner