Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ"Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	920240000573
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Арқа-БД" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070540011729
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 144 от 16.02.2022 г.	

Номер документа	Дата составления
1	25.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Ескаринская общеобразовательная средняя школа"			Работа	1	10 000 000,00	10 000 000,00	1 071 428,57
				Итого	1	x	10 000 000,00	1 071 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Бейсенбин / Бейсенбин Б.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.04.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района управления образования Павлодарской области" БИН920240000573 тел.87183121533
Подрядчик: ТОО "Арка-БД" БИН/ИИН 070540011729 тел.87010762999
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Ескаринская общеобразовательная средняя школа" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области,
Наименование объекта -

Договор подряда **№ 144** от **16.02.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
от 25 апреля 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.По смете 01-01-01 Демонтажные работы									
1	1	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Кран водоразборный или туалетный. Снятие**	шт. арматуры	70	68,53	0,24	4797	16	--	3448	8904
			НР - 72%; СП - 8%			68,29	0,12	4780	8		660	
2	2	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	1	1147,59	5,90	1148	6	--	824	2130
			НР - 72%; СП - 8%			1141,69	3,00	1142	3		158	
3	3	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	30	1177,09	52,89	35313	1587	--	24862	64989
			НР - 72%; СП - 8%			1124,20	26,84	33726	805		4814	
4	4	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	10	425,76	176,61	4258	1766	--	2392	7182
			НР - 72%; СП - 8%			249,15	83,06	2492	831		532	
5	5	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,2	116420,31	755,88	23284	151	11218	8628	34465
			НР - 72%; СП - 8%			59572,80	343,68	11915	69		2553	
6	8	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	22	2200,76	120,88	48417	2660	--	33846	88844
			НР - 72%; СП - 8%			2079,88	56,85	45757	1251		6581	
7	9	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	57,4	377,67	--	21678	--	--	15608	40269
			НР - 72%; СП - 8%			377,67	--	21678	--		2983	
8	10	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки чистые дощатые однослойные. Демонтаж**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,74	677,72	35,12	7279	377	--	5081	13349
			НР - 72%; СП - 8%			642,60	14,50	6902	156		989	
9	11	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	400	257,46	12,52	102984	5008	--	71738	188700
			НР - 72%; СП - 8%			244,94	4,15	97976	1660		13978	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	12	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	400	290,06	1,70	116024	680	--	83048	214997
			НР - 72%; СП - 8%			288,36	--	115344	--		15926	
11	13	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия(стяжки)	м2	368	1959,32	627,14	721030	230788	--	431538	1244773
			НР - 72%; СП - 8%			1332,18	296,51	490242	109116		92205	
12	14	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	368	357,31	20,30	131490	7470	--	92023	241394
			НР - 72%; СП - 8%			337,01	10,30	124020	3790		17881	
13	15	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	50,54553	891,00	--	45036	--		--	48639
			СП - 8%			--	--	--	--		3603	
14	16	411-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	251,51343	150,00	--	37727	--		--	40745
			СП - 8%			--	--	--	--		3018	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1300465**	**250509**	**11218**	**773036**	**2239380**
								955974	**117689**	**--**	**165881**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**1300465**				
		Материалы		тенге				**11218**				
		Всего заработная плата		тенге					**1073663**			
		Транспортные расходы		тенге				**82763**				
			Накладные расходы	тенге				**773036**				
			Сметная прибыль	тенге				**165881**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2239382**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**944**
			Сметная заработная плата	тенге					**1073663**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**2239382**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**944**
			Сметная заработная плата	тенге					**1073663**			
			РАЗДЕЛ 2.По смете 02-01-01 Ремонтно-строительные работы									
			Кровля									
15	13	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	11,68	110536,76	1172,55	1291069	13695	973314	223258	1635473
			НР - 72%; СП - 8%			26032,50	515,52	304060	6021		121146	
16	14	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,45	112739,85	1525,47	388952	5263	296922	64017	489206
			НР - 72%; СП - 8%			25149,80	621,79	86767	2145		36238	
17	15	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок,балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11,68	8910,15	62,92	104071	735	92203	8246	121303
			НР - 72%; СП - 8%			953,16	27,41	11133	320		8985	
18	16	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,09	96924,41	1424,31	202572	2977	160696	28921	250013

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			**18612,00**	**607,47**	**38899**	**1270**		**18519**	
Отделка помещений												
					1-этаж							
19	**105**	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**226,303**	**844,37**	**4,94**	**191083**	**1118**	**61454**	**92795**	**306588**
			НР - 72%; СП - 8%			**567,87**	**1,64**	**128511**	**371**		**22710**	
20	**107**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**531,979**	**1279,73**	**78,70**	**680789**	**41867**	**183867**	**352050**	**1115466**
			НР - 72%; СП - 8%			**855,40**	**63,73**	**455055**	**33903**		**82627**	
21	**108**	**217-202-0501 РСНБ РК 2015**	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50**	**м2**	**14,7358183**	**124,00**	**--**	**1827**	**--**	**1827**	**--**	**1973**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**146**	
22	**109**	**1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**531,979**	**805,04**	**4,94**	**428264**	**2628**	**207349**	**157795**	**632943**
			НР - 72%; СП - 8%			**410,33**	**1,64**	**218287**	**872**		**46885**	
					2-этаж							
23	**111**	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**208,845**	**844,37**	**4,94**	**176342**	**1032**	**56713**	**85636**	**282937**
			НР - 72%; СП - 8%			**567,87**	**1,64**	**118597**	**343**		**20958**	
24	**113**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**471,849**	**1279,73**	**78,70**	**603839**	**37135**	**163084**	**312257**	**989384**
			НР - 72%; СП - 8%			**855,40**	**63,73**	**403620**	**30071**		**73288**	
25	**114**	**217-202-0501 РСНБ РК 2015**	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50**	**м2**	**13,0702173**	**124,00**	**--**	**1621**	**--**	**1621**	**--**	**1751**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**130**	
26	**115**	**1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**496,552**	**805,04**	**4,94**	**399744**	**2453**	**193541**	**147286**	**590793**
			НР - 72%; СП - 8%			**410,33**	**1,64**	**203750**	**814**		**43762**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**4470173**	**108903**	**2392591**	**1472261**	**6417830**
								1968679	**76130**	**--**	**475394**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**4470173**				
			Материалы	тенге				**2389148**				
			Всего заработная плата	тенге					**2044809**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**3448**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	тенге				1464934				
			Сметная прибыль	тенге				473217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6388437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1588
			Сметная заработная плата	тенге					2034633			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6388437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1588
			Сметная заработная плата	тенге					2034633			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**8627820**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2914517				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					359290			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					193779			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2394186		
			- Перевозка грузов	тенге				82763				
			- Накладные расходы	тенге							2237970	
			- Сметная прибыль	тенге							639098	

Временные здания и сооружения 1,2%	103533,84
Итого с временными	8731353,68
зимнее удорожание 0,5%	43656,77
Итого с зимним удорожанием	8775010,45
Непредвиденные работы и затраты 2%	175500,21
Итого с непредвиденными	8950510,66
с к=1,0500514 в ценах 2022 года	9398496,24
НДС 12%	1127819,55
Итого с НДС	10526315,79
Скидка подрядчика 5%	526315,79
Итого	**10000000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела образования Железинского района"

Дуйсекенова Ж.К.

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

Поженко В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арка-БД"

Бейсенбин Б.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железингского района управления образования Павлодарской области"

приложение 4-1

Подрядчик: ТОО"Арка-БД"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ"Ескаринская общеобразовательная средняя школа"

за апрель 2022 года

Срок действия договора до 31.12.2022 года

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наим.	Код	Наимен.	Код
		144	16.02.2022г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт здания КГУ"Ескаринская общеобразовательная средняя школа"	10 000 000,00	10 000 000,00	8 928 571,43						1 071 428,57	10 000 000,00
Удержэание гарантии 5%										500 000,00
Итого к оплате:										9 500 000,00

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел образования Железинского района" Дуйсекенова Ж.К. БИН 920240000573

Подрядчик: директор ТОО "Арка-БД" Бейсенбин Б.Д. БИН/ИИН070540011729