Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ"Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	920240000573
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Арқа-БД" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070540011729
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 144 от 16.02.2022 г.	

Номер документа	Дата составления
2	27.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Капитальный ремонт здания КГУ «Ескаринская общеобразовательная средняя школа» отдела образования Железинского района управления образования			Работа	1	526 315,46	526 315,46	56 390,94
				Итого	1	x	526 315,46	56 390,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Бейсенбин / Бейсенбин Б.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.04.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железингского района управления образования Павлодарской области"

приложение 4-1

Подрядчик: ТОО"Арка-БД"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ"Ескаринская общеобразовательная средняя школа"

за 27 апрель 2022 года

Срок действия договора до 31.12.2022 года

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

от 26 апреля 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наим.	Код	Наимен.	Код
		144	16.02.2022г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт здания КГУ"Ескаринская общеобразовательная средняя школа"	10 526 315,46	526 315,46	469 924,52						56 390,94	526 315,46
Удержэание гарантии 5%										26 315,77
Итого к оплате:										500 000,00

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел образования Железинского района" Дуйсекенова Ж.К.

Подрядчик: директор ТОО "Арка-БД" Бейсенбин Б.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железингского района управления образования Павлодарской области" БИН920240000573 тел.87183121533
Подрядчик: ТОО "Арка-БД" БИН/ИИН 070540011729 тел.87010762999
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Ескаринская общеобразовательная средняя школа" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Ескара

Наименование объекта -
Договор подряда № 144 от 16.02.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
от 27 апреля 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.По смете 02-01-01 Ремонтно-строительные работы												
Отделка помещений												
1-этаж												
1	107	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**60**	**1279,73**	**78,70**	**76784**	**4722**	**20738**	**39706**	**125810**
			НР - 72%; СП - 8%			**855,40**	**63,73**	**51324**	**3824**		**9319**	
2	108	**217-202-0501 РСНБ РК 2015**	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50**	**м2**	**1,662**	**124,00**	**--**	**206**	**--**	**206**	**--**	**222**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16**	
3	109	**1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**60**	**805,04**	**4,94**	**48302**	**296**	**23386**	**17797**	**71387**
			НР - 72%; СП - 8%			**410,33**	**1,64**	**24620**	**98**		**5288**	
3.1		261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,5	302,00				453		

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	12	14
3.2		**232-501-0301**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**247,38**	**86,00**				**21275**			
3.3		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,072	123,00				9			
3.4		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,02	235,00				1650			
			2-этаж										
4	**113**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**78,01**	**1279,73**	**78,70**	**99832**	**6140**	**26962**	**51625**	**163573**	
			НР - 72%, СП - 8%			**855,40**	**63,73**	**66730**	**4972**		**12117**		
4.1		**212-402-0107**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**1,177951**	**22786,00**				**26841**			
4.2		216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,004681	21394,00				100			
4.3		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,054607	392,00				21			
5	**114**	**217-202-0501 РСНБ РК 2015**	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50**	**м2**	**2,160877**	**124,00**	**--**	**268**	**--**	**268**	**--**	**289**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21**		
6	**115**	**1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**78,01**	**805,04**	**4,94**	**62801**	**385**	**30406**	**23139**	**92815**	
			НР - 72%, СП - 8%			**410,33**	**1,64**	**32010**	**128**		**6875**		
6.1		261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,95025	302,00				589			
6.2		**232-501-0301**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**321,63523**	**86,00**				**27661**			
6.3		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,093612	123,00				12			
6.4		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,12717	235,00				2145			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**288193**	**11543**	**101966**	**132267**	**454096**	
								174684	**9022**	**--**	**33636**		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**288193**					
			Материалы	тенге				**101493**					
			Всего заработная плата	тенге					**183706**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**474**					
			Накладные расходы	тенге				**132267**					
			Сметная прибыль	тенге				**33636**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**454096**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**140**	
			Сметная заработная плата	тенге					**183706**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**454096**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**140**	
			Сметная заработная плата	тенге					**183706**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**454096**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**174684**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**11543**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**9022**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**101967**			

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	12	14
			- Накладные расходы	тенге							132267		
			- Сметная прибыль	тенге							33636		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения		**1,2 %**		**5449,15**				**459544,93**		
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		**0,5 %**		**2297,72**				**461842,65**		
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**9236,85**				**471079,51**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514								**494657,70**		
			НДС		**12 %**		**59358,92**				**554016,62**		
			Итого с НДС										
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА ?		**5%**		**27700,8**						
			Всего по акту:								**526315,79**		

Сдал подрядчик:
ТОО "Арка-БД" БИН/ИИН 070540011729
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бейсенбин Б.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял заказчик:
ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Дуйсекенова Ж.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке"

Эксперт Ноженко В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ФИО
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный