Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Дуйсекенова Ж.К. ГУ "Отдел образования Железингского района управления образования Павлодарской области" БИН920240000573 Павлодарская обл. Железинский район, с.Железинка , Квиткова, 7 тел.87183121533
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Бейсенов Б.Д. ТОО "Арка-БД" БИН/ИИН 070540011729 г. Нур-Султан, район Сарыарка, Т.Шевченко,10/2, 24 тел.87010762999
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Ескаринская общеобразовательная средняя школа" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Ескара
(наименование, адрес)

Наименование объекта - Ремонтно-строительные работы
(наименование)

Договор подряда № 144 от 16.02.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
от 23 мая 2022 года

на 02-01-01 Ремонтно-строительные работы; 02-01-02 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			По смете 02-01-01										
Перегородка в помешении кухни													
1	1	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	10,74	2700,25 1117,25	2,66 --	29001 11999	29 --	16973	8639 3011	40652	
1.1		135963 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,8808	1712,00				16916			
2	2	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой(перегородка из ПВХ прим)	м2	10,74	15387,00 --	-- --	165256 --	-- --	165256	-- 13221	178477	
			Крыша.										
3	17	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17,22	310,53 36,10	2,92 1,27	5347 622	50 22	4675	463 465	6275	
3.1		146859 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,003961	1148617,00				4549			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	18	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	520	171,83	12,93	89352	6723	37701	33587	132775	
						86,40	3,31	44928	1721		9835		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	260	145,00				37700			
5	19	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А,противоконденсат пленка)	м2	572	647,00	--	370084	--	370084	--	399691	
						--	--	--	--		29607		
6	20	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	520	3226,52	103,31	1677790	53721	537467	793473	2668965	
						2089,62	29,70	1086602	15444		197701		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1		131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,808	67766,00				190287			
6.2		131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,6	69663,00				181124			
6.3		279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,208	693858,00				144322			
7	21	С1224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	575,12	2542,00	--	1461955	--	1461955	--	1578911	
						--	--	--	--		116956		
8	26	Е12-080101-1601 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок(под мауэрлаты и перекрытие)	м2 слоя	447,5192	359,43	1,86	160852	833	138556	15730	190709	
						47,96	0,86	21463	385		14127		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1		135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	514,64708	259,00				133294			
9	27	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,3233736	239797,83	55530,50	77544	17957	1322	42623	129780	
						180180,00	2884,10	58265	933		9613		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006144	206112,00				1266			
10	28	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,285012	416359,00	--	118667	--	118667	--	128160	
						--	--	--	--		9493		
11	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/скрутка/	т	0,0383616	402525,00	--	15442	--	15442	--	16677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	–	–	–		1235		
12	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,7609664	94,51	2,66	733	20	341	270	1083	
						47,94	0,29	372	2		80		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1		149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000698	439993,00				307			
13	31	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,7609664	161,96	3,77	1257	29	793	316	1699	
						56,06	0,57	435	4		126		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1		287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001397	508438,00				710			
			Слуховое окно										
14	32	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	21252,79	908,87	42506	1818	26120	11039	57829	
						7283,84	382,47	14568	765		4284		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1		131502 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,12	46556,00				5587			
14.2		131597 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12	60737,00				7288			
14.3		131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	60737,00				12147			
15	33	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка элементов окна	м3	0,472	138138,13	1434,87	65201	677	37667	19537	91517	
						56901,00	587,02	26857	277		6779		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1		131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,26432	67766,00				17912			
15.2		131543 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,23128	67766,00				15673			
16	34	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,472	8910,15	62,92	4206	30	3726	333	4902	
						953,16	27,41	450	13		363		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1		146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,003162	1148617,00				3632			
17	38	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,7	584,32	26,52	5668	257	3327	1531	7775	
						214,83	4,44	2084	43		576		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1		135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	19,012	145,00				2757			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	48	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,2	1692,00 --	-- --	18950 --	-- --	18950	-- 1516	20466	
			Наружная отделка										
28	52	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	239,0976	3794,25 2154,29	14,73 2,78	907196 515086	3522 665	388588	371340 102283	1380819	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1		131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	526,01472	266,00				139920			
28.2		145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1195,488	26,00				31083			
28.3		146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	621,65376	73,00				45381			
28.4		272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	2008,41984	23,00				46194			
28.5		290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	74,598451	1015,00				75717			
29	53	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	263,00736	1345,00 --	-- --	353745 --	-- --	353745	-- 28300	382045	
30	54	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180	м3	25,105248	55748,00 --	-- --	1399567 --	-- --	1399567	-- 111965	1511532	
			2-этаж.Тип1										
31	84	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	73,27	813,59 370,60	31,35 15,21	59612 27154	2297 1114	30161	20353 6397	86362	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1		102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,494708	20127,00				30084			
32	85	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм	м2 стяжки	73,27	675,21 27,48	31,84 15,09	49473 2013	2333 1106	45127	2246 4137	55856	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1		102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,242062	20127,00				45126			
33	86	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	73,27	15,64 15,00	0,64 0,27	1146 1099	47 20	--	806 156	2108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	48	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,2	1692,00 --	-- --	18950 --	-- --	18950	-- 1516	20466	
			Наружная отделка										
28	52	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	239,0976	3794,25 2154,29	14,73 2,78	907196 515086	3522 665	388588	371340 102283	1380819	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1		131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	526,01472	266,00				139920			
28.2		145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1195,488	26,00				31083			
28.3		146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	621,65376	73,00				45381			
28.4		272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	2008,41984	23,00				46194			
28.5		290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	74,598451	1015,00				75717			
29	53	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	263,00736	1345,00 --	-- --	353745 --	-- --	353745	-- 28300	382045	
30	54	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180	м3	25,105248	55748,00 --	-- --	1399567 --	-- --	1399567	-- 111965	1511532	
			2-этаж.Тип1										
31	84	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	73,27	813,59 370,60	31,35 15,21	59612 27154	2297 1114	30161	20353 6397	86362	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1		102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,494708	20127,00				30084			
32	85	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм	м2 стяжки	73,27	675,21 27,48	31,84 15,09	49473 2013	2333 1106	45127	2246 4137	55856	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1		102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,242062	20127,00				45126			
33	86	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	73,27	15,64 15,00	0,64 0,27	1146 1099	47 20	--	806 156	2108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	87	С1217-202-0103	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80	м2	73,27	247,00	--	18098	--	18098	--	19546	
						--	--	--	--		1448		
35	88	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,66	813,59	31,35	24131	930	12209	8239	34960	
						370,60	15,21	10992	451		2590		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1		102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,605064	20127,00				12178			
36	89	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка)	м2 стяжки	29,66	-112,54	-5,31	-3338	-158	-3044	-152	-3769	
						-4,58	-2,52	-136	-75		-279		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1		102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,151266	-20127,00				-3045			
					2-этаж.Тип2								
37	92	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	276,11	1604,94	87,10	443140	24050	218772	146837	637175	
						725,50	13,12	200318	3623		47198		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1		135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	309,2432	259,00				80094			
37.2		144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,955341	105895,00				101166			
38	93	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	276,11	367,97	34,63	101600	9561	--	69486	184773	
						333,34	16,19	92039	4470		13687		
39	94	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	5,5222	42045,00	--	232181	--	232181	--	250755	
						--	--	--	--		18574		
40	95	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	276,11	813,59	31,35	224640	8656	113658	76699	325446	
						370,60	15,21	102326	4200		24107		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1		102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,632644	20127,00				113368			
41	96	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм	м2 стяжки	276,11	675,21	31,84	186432	8791	170053	8463	210486	
						27,48	15,09	7588	4166		15592		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1		102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8,448966	20127,00				170052			
42	97	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	276,11	15,64	0,64	4318	177	--	3036	7942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						15,00	0,27	4142	75		588		
43	98	С1217-202-0103	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80	м2	276,11	247,00	--	68199	--	68199	--	73655	
						--	--	--	--		5456		
			Отделка помещений										
					1-этаж								
44	105	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	80,547	844,37	4,94	68011	398	21873	33028	109122	
						567,87	1,64	45740	132		8083		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1		149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	221,423703	86,00				19042			
45	107	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,991	1279,73	78,70	214983	13221	58062	111172	352247	
						855,40	63,73	143700	10706		26092		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1		102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,536664	22786,00				57800			
46	108	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	4,6533507	124,00	--	577	--	577	--	623	
						--	--	--	--		46		
47	109	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	167,991	805,04	4,94	135239	830	65477	49829	199874	
						410,33	1,64	68932	276		14805		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1		149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	692,626893	86,00				59566			
					2-этаж								
48	111	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	283,35	844,37	4,94	239252	1400	76946	116187	383874	
						567,87	1,64	160906	465		28435		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1		149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	778,92915	86,00				66988			
49	113	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	124,211	1279,73	78,70	158957	9775	42932	82200	260449	
						855,40	63,73	106250	7916		19292		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1		102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,875586	22786,00				42737			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	114	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	3,440662	124,00	--	427	--	427	--	461	
						--	--	--	--		34		
51	115	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	124,211	805,04	4,94	99995	614	48414	36843	147785	
						410,33	1,64	50967	204		10947		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1		149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	512,121953	86,00				44042			
			Проемы										
52	125	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	46,575	2387,80	189,98	111212	8848	55019	37056	160130	
						1016,54	88,50	47345	4122		11861		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	32,13675	1712,00				55018			
53	126	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	46,575	24665,00	--	1148772	--	1148772	--	1240674	
						--	--	--	--		91902		
54	129	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	51,975	2387,80	189,98	124106	9874	61397	41353	178696	
						1016,54	88,50	52835	4600		13237		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	35,86275	1712,00				61397			
55	130	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	51,975	24665,00	--	1281963	--	1281963	--	1384520	
						--	--	--	--		102557		
			Прочее по проемам										
56	131	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	74,9	1268,44	5,59	95006	419	75573	13832	117545	
						253,86	2,63	19014	197		8707		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	42,3934	1712,00				72578			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	132	С1223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	74,9	2045,00	--	153170	--	153170	--	165424	
						--	--	--	--		12254		
58	133	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,98	5160,44	14,47	97945	274	75570	15966	123024	
						1164,46	3,87	22101	73		9113		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1		279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,108186	693858,00				75066			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12470487	203760	9276677	2204439	15848921	
								2990051	71676	--	1173992		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				12392943					
		Материалы		тенге				2382257					
		Всего заработная плата		тенге					3002529				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				6893098					
			Накладные расходы	тенге				2161816					
			Сметная прибыль	тенге				1164379					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15719138					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2339	
			Сметная заработная плата	тенге					3002529				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				77544					
		Материалы		тенге				1322					
		Всего заработная плата		тенге					59198				
			Накладные расходы	тенге				42623					
			Сметная прибыль	тенге				9613					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				129780					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43	
			Сметная заработная плата	тенге					59198				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15848918					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2382	
			Сметная заработная плата	тенге					3061727				

По смете 02-01-02

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

59	58	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	79,56	1196,06	17,35	95159	1380	35580	42247	148398	
						731,52	5,99	58199	477		10992		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1		280188 С	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	206,856	172,00				35579			
60	59	С1245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	437	2155,00	--	941735	--	941735	--	1017074	
						--	--	--	--		75339		
61	60	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	94,428	960,22	1,17	90672	111	13152	55772	158160	
						819,77	0,55	77409	52		11715		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1		278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	23,229288	483,00				11220			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	61	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	108	2118,35	91,55	228782	9888	9966	151542	410750	
						1934,52	14,32	208928	1547		30426		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01512	206112,00				3116			
62.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,216	31711,00				6850			
63	62	С1242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	41	278,00	--	11398	--	11398	--	12310	
						--	--	--	--		912		
64	63	С1242-303-0503	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	54	6760,00	--	365040	--	365040	--	394243	
						--	--	--	--		29203		
65	64	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	2118,35	91,55	52959	2289	2307	35079	95081	
						1934,52	14,32	48363	358		7043		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	206112,00				721			
65.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,05	31711,00				1586			
66	65	С1245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	25	2922,00	--	73050	--	73050	--	78894	
						--	--	--	--		5844		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1858795	13668	1452228	284640	2314910	
								392899	2434	--	171474		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				90672					
		Материалы		тенге				13152					
		Всего заработная плата		тенге					77461				
			Накладные расходы	тенге				55772					
			Сметная прибыль	тенге				11715					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				158159					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61	
			Сметная заработная плата	тенге					77461				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				1768123					
		Материалы		тенге				47852					
		Всего заработная плата		тенге					317872				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1391223					
		Сдача и испытание		тенге				1735					
			Накладные расходы	тенге				228868					
			Сметная прибыль	тенге				159759					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2156750					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242	
			Сметная заработная плата	тенге					317872				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2314909					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	61	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	108	2118,35	91,55	228782	9888	9966	151542	410750	
						1934,52	14,32	208928	1547		30426		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01512	206112,00				3116			
62.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,216	31711,00				6850			
63	62	С1242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	41	278,00	--	11398	--	11398	--	12310	
						--	--	--	--		912		
64	63	С1242-303-0503	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	54	6760,00	--	365040	--	365040	--	394243	
						--	--	--	--		29203		
65	64	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	2118,35	91,55	52959	2289	2307	35079	95081	
						1934,52	14,32	48363	358		7043		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	206112,00				721			
65.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,05	31711,00				1586			
66	65	С1245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	25	2922,00	--	73050	--	73050	--	78894	
						--	--	--	--		5844		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1858795	13668	1452228	284640	2314910	
								392899	2434	--	171474		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				90672					
		Материалы		тенге				13152					
		Всего заработная плата		тенге					77461				
			Накладные расходы	тенге				55772					
			Сметная прибыль	тенге				11715					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				158159					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61	
			Сметная заработная плата	тенге					77461				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				1768123					
		Материалы		тенге				47852					
		Всего заработная плата		тенге					317872				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1391223					
		Сдача и испытание		тенге				1735					
			Накладные расходы	тенге				228868					
			Сметная прибыль	тенге				159759					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2156750					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242	
			Сметная заработная плата	тенге					317872				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2314909					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	тенге					395333				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								18163831	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3382950					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					217428				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					74110				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10728904			
			- Накладные расходы	тенге							2489079		
			- Сметная прибыль	тенге							1345466		
			Временные здания и сооружения		1,2 %		217965,97						
			Итого с временными								18381797,21		
			Зимние удорожания		0,5 %		91908,99						
			Итого с зимними удорожаниями								18473706,20		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		369474,12						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								18843180,32		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514								19786307,88		
			НДС		12 %		2374356,95						
			Итого с НДС								22160664,82		
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА		5%		1108033,2						
			Всего по акту:								21052631,58		

Сдал подрядчик:
ТОО "Арка-БД" БИН/ИИН 070540011729
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бейсенбин Б.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"KOSTSTANDART"

Принял заказчик:
ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Дуйсекенова Ж.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Ноженко В.А. KZ47VJE00048433;KZ65VJE00040737;KZ68VJE00050868;
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ФИО
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ"Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 920240000573

Исполнитель ТОО "Арқа- БД",Республика Казахстан, Акмолинская область обл., г.Нур-Султан, ул.Т.Шевченко, дом № 10/2, к.24
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070540011729

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства№144от16.02.2022г.

Номер документа	Дата составления
3	23.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	капитальный ремонт здания КГУ "Ескаринская общеобразовательная средняя школа" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области			работа	1	21 052 631,58	21 052 631,58	2 255 639,10
				Итого	1	x	21 052 631,58	2 255 639,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Дейн / Дайсенбин
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железингского района управления образования Павлодарской области" приложение 4-1
Подрядчик: ТОО"Арка-БД"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ"Ескаринская общеобразовательная средняя школа" отдела образования Железинского района Управления образования Павлодарской области
за май 2022 года

Срок действия договора до 31.12.2022 года

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наим.	Код	Наимен.	Код
		144	16.02.2022г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительн			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт	31 578 947,37	18 796 992,48	31 578 947,37	21 052 631,58					2 255 639,10	21 052 631,58
Удержание гарантии 5%										1 052 631,58
Итого к оплате:										20 000 000,00

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел образования Железинского района" Дуйсекенова Д.К. БИН 920240000573

Подрядчик: директор ТОО "Арка-БД" Бейсенбин Б.Д. БИН/ИИН070540011729