Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области** — **920240000573**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Арқа- БД",Республика Казахстан, Акмолинская область обл., г.Нур-Султан, ул.Т.Шевченко, дом № 10/2, к.24** — **070540011729**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства№144от16.02.2022г.

Номер документа	Дата составления
4	07.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ"Ескаринская общеобразовательная средняя школа" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области			работа	1	26 315 789,47	26 315 789,47	2 819 548,87
				Итого	1	x	26 315 789,47	2 819 548,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бейсенбин Б.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Дуйсекенова Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железингского района" управления образования Павлодарской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арка-БД"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Ескаринская общеобразовательная средняя школа" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Ескара
(наименование, адрес)

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "Ескаринская общеобразовательная средняя школа" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Ескара
(наименование)

Договор подряда **№ 144** от **16.02.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

от 7 июня 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. По смете 01-01-01 Демонтажные работы										
1	6	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	38	1475,41	60,67	56066	2306	--	39505	103216	
			НР - 72%; СП - 8%			1414,74	29,15	53760	1108		7646		
2	7	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	98,55	511,19	21,96	50378	2164	--	35504	92753	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				106444	4470	--	75009	195969	
								101974	2206	--	14517		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				106444					
			Всего заработная плата	тенге					104180				
			Накладные расходы	тенге				75009					
			Сметная прибыль	тенге				14517					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				195970					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96	
			Сметная заработная плата	тенге					104180				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				195970					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96	
			Сметная заработная плата	тенге					104180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. По смете 02-01-01 Ремонтно-строительные работы										
3	52	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	259,0224	3794,25	14,73	982796	3815	420972	402285	1495888	
			НР - 72%; СП - 8%			2154,29	2,78	558009	720		110806		
3.1		222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	207,21792	85,00				17614			
3.2		261-102-0380	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	м	569,84928	266,00				151580			
3.3		261-107-0225	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	шт.	1295,112	26,00				33673			
3.4		261-107-0235	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	шт.	673,45824	73,00				49162			
3.5		217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	865,134816	14,00				12112			
3.6		217-109-0106	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	шт.	2175,78816	23,00				50043			
3.7		241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	18,856831	1313,00				24759			
3.8		217-106-0102	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	кг	80,814989	1015,00				82027			
4	53	231-101-0201 РСНБ РК 2015	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	284,92464	1345,00	--	383224	--	383224	--	413882	
			СП - 8%			--	--	--	--		30658		
5	54	234-101-0207 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3	27,197352	55748,00	--	1516198	--	1516198	--	1637494	
			СП - 8%			--	--	--	--		121296		
			1-этаж.Тип1										
6	55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	73,27	813,59	31,35	59612	2297	30161	20353	86362	
			НР - 72%; СП - 8%			370,60	15,21	27154	1114		6397		
6.1		212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	1,494708	20127,00				30084			
6.2		217-603-0104	Вода техническая	м3	2,56445	30,00				77			
7	56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм**	м2 стяжки	73,27	675,21	31,84	49473	2333	45127	2246	55856	
			НР - 72%; СП - 8%			27,48	15,09	2013	1106		4137		
7.1		212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	2,242062	20127,00				45126			
8	57	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	м2 покрытия	73,27	15,64	0,64	1146	47	--	806	2108	
9	58	217-202-0103 РСНБ РК 2015	**Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80**	м2	73,27	247,00	--	18098	--	18098	--	19546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1448		
10	59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	73,27	813,59	31,35	59612	2297	30161	20353	86362	
			НР - 72%; СП - 8%			370,60	15,21	27154	1114		6397		
10.1		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,494708	20127,00				30084			
10.2		217-603-0104	Вода техническая	м3	2,56445	30,00				77			
11	60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка)	м2 стяжки	73,27	-112,54	-5,31	-8246	-389	-7521	-375	-9310	
			НР - 72%; СП - 8%			-4,58	-2,52	-336	-185		-690		
11.1		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,373677	-20127,00				-7521			
					1-этаж.Тип2								
12	63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,57	813,59	31,35	14295	551	7233	4881	20710	
			НР - 72%; СП - 8%			370,60	15,21	6511	267		1534		
12.1		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,358428	20127,00				7214			
12.2		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,61495	30,00				18			
13	64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка)	м2 стяжки	17,57	-112,54	-5,31	-1977	-93	-1804	-90	-2232	
			НР - 72%; СП - 8%			-4,58	-2,52	-80	-44		-165		
13.1		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,089607	-20127,00				-1804			
					1-этаж.Тип3								
14	67	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	86,05	1314,86	87,10	113144	7495	43220	45762	171618	
			НР - 72%; СП - 8%			725,50	13,12	62429	1129		12712		
14.1		216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,297733	105895,00				31528			
14.2		217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,012047	229265,00				2762			
14.3		261-107-0432	Ветошь	кг	0,43025	90,00				39			
14.4		261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,198775	21265,00				4227			
14.5		261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,081748	57042,00				4663			
15	68	261-105-0122 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	87,771	228,00	--	20012	--	20012	--	21613	
			СП - 8%			--	--	--	--		1601		
16	69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	86,05	813,59	31,35	70009	2698	35421	23903	101425	
			НР - 72%; СП - 8%			370,60	15,21	31890	1309		7513		
16.1		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,75542	20127,00				35331			
16.2		217-603-0104	Вода техническая	м3	3,01175	30,00				90			
17	70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм	м2 стяжки	86,05	225,07	10,61	19367	913	17666	879	21866	
			НР - 72%; СП - 8%			9,16	5,03	788	433		1620		
17.1		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,87771	20127,00				17666			
18	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	86,05	813,59	31,35	70009	2698	35421	23903	101425	
			НР - 72%; СП - 8%			370,60	15,21	31890	1309		7513		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.1		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,75542	20127,00				35331			
18.2		217-603-0104	Вода техническая	м3	3,01175	30,00				90			
19	72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка)	м2 стяжки	86,05	-112,54	-5,31	-9684	-457	-8833	-440	-10934	
			НР - 72%; СП - 8%			-4,58	-2,52	-394	-217		-810		
19.1		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,438855	-20127,00				-8833			
					1-этаж.Тип4								
20	75	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	187,39	1604,94	87,10	300750	16322	148477	99655	432438	
			НР - 72%; СП - 8%			725,50	13,12	135951	2459		32032		
20.1		235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	209,8768	259,00				54358			
20.2		216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,648369	105895,00				68659			
20.3		217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,026235	229265,00				6015			
20.4		261-107-0432	Ветошь	кг	0,93695	90,00				84			
20.5		261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,432871	21265,00				9205			
20.6		261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,178021	57042,00				10155			
21	76	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	187,39	367,97	34,63	68954	6489	–	47159	125402	
			НР - 72%; СП - 8%			333,34	16,19	62465	3034		9289		
22	77	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	3,7478	42045,00	–	157576	–	157576	–	170182	
			СП - 8%			–	–	–	–		12606		
23	78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	187,39	813,59	31,35	152459	5874	77138	52054	220874	
			НР - 72%; СП - 8%			370,60	15,21	69447	2850		16361		
23.1		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,822756	20127,00				76941			
23.2		217-603-0104	Вода техническая	м3	6,55865	30,00				197			
24	79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм	м2 стяжки	187,39	675,21	31,84	126528	5967	115412	5744	142853	
24.1		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,734134	20127,00				115411			
25	80	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	187,39	15,64	0,64	2931	120	–	2060	5391	
			НР - 72%; СП - 8%			15,00	0,27	2811	51		399		
26	81	217-202-0103 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80	м2	187,39	247,00	–	46285	–	46285	–	49988	
			СП - 8%			–	–	–	–		3703		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-этаж.Тип1										
27	88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	43,61	813,59	31,35	35481	1367	17952	12114	51403	
			НР - 72%; СП - 8%			370,60	15,21	16162	663		3808		
27.1		212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,889644	20127,00				17906			
27.2		217-603-0104	Вода техническая	м3	1,52635	30,00				46			
28	89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка)**	м2 стяжки	43,61	-112,54	-5,31	-4908	-232	-4476	-223	-5541	
			НР - 72%; СП - 8%			-4,58	-2,52	-200	-110		-410		
28.1		212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,222411	-20127,00				-4476			
			2-этаж										
29	111	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе, снять ошибочно взятый объем**	м2 отделываемой поверхности	208,845	-844,37	-4,94	-176342	-1032	-56713	-85636	-282937	
			НР - 72%; СП - 8%			-567,87	-1,64	-118597	-343		-20958		
29.1		261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5,221125	-302,00				-1577			
29.2		**232-501-0301**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	574,114905	-86,00				-49374			
29.3		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,167076	-123,00				-21			
29.4		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	24,434865	-235,00				-5742			
			Проемы										
30	117	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,737	2830,10	54,28	13406	258	2110	8025	23146	
			НР - 72%; СП - 8%			2330,14	22,93	11038	109		1715		
30.1		215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002084	34153,00				71			
30.2		**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,85266	1712,00				1460			
30.3		**217-101-0401**	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	1,847904	314,00				580			
31	118	223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м2	4,737	58149,00	--	275452	--	275452	--	297488	
			СП - 8%			--	--	--	--		22036		
32	119	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	26,103	1809,28	85,49	47228	2232	13300	23516	76403	
			НР - 72%; СП - 8%			1214,25	36,99	31696	966		5659		
32.1		215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,026103	50383,00				1315			
32.2		**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	6,26472	1712,00				10725			
32.3		261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	79,09209	15,00				1186			
32.4		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,188203	392,00				74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	120	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	1,701	7622,00	--	12965	--	12965	--	14002	
			СП - 8%			--	--	--	--		1037		
34	121	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	3,822	5812,00	--	22213	--	22213	--	23990	
			СП - 8%			--	--	--	--		1777		
35	122	223-201-0105 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	м2	20,58	8550,00	--	175959	--	175959	--	190036	
			СП - 8%			--	--	--	--		14077		
36	123	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	1,89	2065,92	40,21	3905	76	1068	2010	6388	
			НР - 72%; СП - 8%			1460,75	16,24	2761	31		473		
36.1		**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	**0,6237**	**1712,00**				**1068**			
37	124	223-205-1204 РСНБ РК 2015	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12**	м2	1,89	83224,00	--	157293	--	157293	--	169876	
			СП - 8%			--	--	--	--		12583		
			2-этаж										
38	127	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	23,52	1809,28	85,49	42554	2011	11984	21189	68842	
			НР - 72%; СП - 8%			1214,25	36,99	28559	870		5099		
38.1		215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02352	50383,00				1185			
38.2		**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	**5,6448**	**1712,00**				**9664**			
38.3		261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	71,2656	15,00				1069			
38.4		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,169579	392,00				66			
39	128	223-201-0105 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	м2	23,52	8550,00	--	201096	--	201096	--	217184	
			СП - 8%			--	--	--	--		16088		
			Прочее по проемам										
40	134	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,032	3474,44	48,64	295439	4136	83844	150881	482026	
			НР - 72%; СП - 8%			2439,77	24,68	207459	2099		35706		
40.1		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,085032	22786,00				1938			
40.2		**212-402-0105**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	м3	**3,656376**	**22401,00**				**81906**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**5314312**	**67793**	**4043691**	**883014**	**6693113**	
								1202828	**23582**	**--**	**495785**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**4868161**					
		Материалы		тенге				**1055207**					
		Всего заработная плата		тенге					**1215263**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2553626**					
			Накладные расходы	тенге				**874989**					
			Сметная прибыль	тенге				**459451**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**6202601**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**932**	
			Сметная заработная плата	тенге					**1215263**				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				**446151**					
		Материалы		тенге				**2111**					
		Всего заработная плата		тенге					**11147**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**432745**					
			Накладные расходы	тенге				**8025**					
			Сметная прибыль	тенге				**36334**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**490510**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**	
			Сметная заработная плата	тенге					**11147**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**6693111**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**941**	
			Сметная заработная плата	тенге					**1226410**				
			ОТДЕЛ 1.По смете включитиь										
			РАЗДЕЛ 3. Общестроительные работы										
41		**1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Очистка вручную от краски известковой стен и потолков**	**м2**	**1283,65**	**178,53**	**--**	**229170**	**--**	**--**	**165002**	**425706**	
			НР - 72%; СП - 8%			**178,53**	**--**	**229170**	**--**		**31534**		
42		**1212-0104-0504 РСНБ РК 2015**	**Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой стен**	**м2**	**816,35**	**257,77**	**--**	**210431**	**--**	**--**	**151510**	**390896**	
			НР - 72%; СП - 8%			**257,77**	**--**	**210431**	**--**		**28955**		
43		**1205-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**48**	**1896,20**	**204,62**	**91018**	**9822**	**--**	**61787**	**165029**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1691,58**	**96,23**	**81196**	**4619**		**12224**		
44		**1146-0401-0501 РСНБ РК 2015**	**Перегородки деревянные. Разборка**	**м2**	**28**	**542,87**	**174,95**	**15200**	**4899**	**--**	**9207**	**26359**	
			НР - 72%; СП - 8%			**367,92**	**88,77**	**10302**	**2486**		**1953**		
45		**1213-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из гипсокартонных листов перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**	**7,8175**	**95,53**	**6,20**	**747**	**48**	**--**	**519**	**1367**	
			НР - 72%; СП - 8%			**89,33**	**2,86**	**698**	**22**		**101**		
46		**1146-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**1,4835**	**44706,69**	**18,24**	**66322**	**27**	**42443**	**17174**	**90175**	
			НР - 72%; СП - 8%			**16078,37**	**--**	**23852**	**--**		**6680**		
46.1		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,35604	18957,00				6749			
46.2		**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,5934**	**60151,00**				**35694**			
47		**1146-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**0,52**	**44706,69**	**18,24**	**23247**	**9**	**14877**	**6020**	**31608**	
			НР - 72%; СП - 8%			**16078,37**	**--**	**8361**	**--**		**2341**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47.1		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,1248	18957,00				2366			
47.2		**213-102-0101**	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**0,208**	**60151,00**				**12511**			
48		**1205-0101-0907 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2**	м2	14	6757,03	254,48	94598	3562	51865	29221	133725	
			НР - 72%; СП - 8%			2797,93	101,02	39171	1414		9906		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1		**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,7**	**60151,00**				**42106**			
49		**1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	55,46	3141,09	29,89	174205	1658	99226	53263	245665	
			НР - 72%; СП - 8%			1322,05	11,82	73321	656		18197		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1		**232-504-0201**	**Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006**	**кг**	**50,512968**	**78,00**				**3940**			
49.2		**261-201-0613**	**Лента разделительная для сопряжения потолка и стен**	**м**	**77,89357**	**50,00**				**3895**			
49.3		**222-529-0103**	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**69,618938**	**400,00**				**27848**			
49.4		**222-529-0302**	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**113,715184**	**497,00**				**56516**			
50		**1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	6,5575	3603,41	33,11	23629	217	14252	6656	32707	
			НР - 72%; СП - 8%			1396,80	12,86	9160	84		2423		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1		**232-504-0201**	**Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006**	**кг**	**5,7706**	**78,00**				**450**			
50.2		**215-202-0702**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,008262**	**64754,00**				**535**			
50.3		**222-529-0103**	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**9,157549**	**400,00**				**3663**			
50.4		**222-529-0302**	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**16,667198**	**497,00**				**8284**			
51		**1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	13,865	2700,25	2,66	37439	37	21911	11153	52480	
			НР - 72%; СП - 8%			1117,25	--	15491	--		3887		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1		**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**12,7558**	**1712,00**				**21838**			
52		**223-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой(перегородка из ПВХ прим)**	м2	13,865	15387,00	--	213341	--	213341	--	230408	
			СП - 8%			--	--	--	--		17067		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ограждение лестниц фактически 9м.п по смете пункт 142 7,2 м.п.										
53		1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	1,8	13126,57	4,47	23628	8	20623	2158	27848	
			НР - 72%; СП - 8%			1664,74	--	2997	--		2063		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1		222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1,8	11392,00				20506			
			Кровля (общая площадь по осям здания 35,75х13,3 =475,475 м2 в смете										
54		1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	63,14	290,06	1,70	18314	107	--	13109	33937	
			НР - 72%; СП - 8%			288,36	--	18207	--		2514		
55		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,1898	110536,76	1172,55	131517	1395	99149	22743	166600	
			НР - 72%; СП - 8%			26032,50	515,52	30973	613		12341		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1		215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,106514	67766,00				74984			
55.2		215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,142776	69663,00				9946			
56		1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,3514	112739,85	1525,47	39617	536	30243	6520	49828	
			НР - 72%; СП - 8%			25149,80	621,79	8838	218		3691		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1		261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,013353	216199,00				2887			
56.2		215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,056224	67766,00				3810			
56.3		215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,291662	69663,00				20318			
57		1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,2942	8910,15	62,92	64992	459	57580	5150	75753	
			НР - 72%; СП - 8%			953,16	27,41	6953	200		5611		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1		261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,048871	1148617,00				56134			
58		1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,213	96924,41	1424,31	20645	303	16378	2947	25480	
			НР - 72%; СП - 8%			18612,00	607,47	3964	129		1887		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1		215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,21513	69663,00				14987			
59		1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	565,92	310,53	2,92	175735	1653	153652	15227	206239	
			НР - 72%; СП - 8%			36,10	1,27	20430	719		15277		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1		261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,130162	1148617,00				149506			
60		1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	63,14	171,83	12,93	10849	816	4578	4078	16121	
			НР - 72%; СП - 8%			86,40	3,31	5455	209		1194		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1		235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	31,57	145,00				4578			
61		235-104-0101 РСНБ РК 2015	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А,противоконденсат пленка)	м2	69,454	647,00	--	44937	--	44937	--	48532	
			СП - 8%			--	--	--	--		3595		
62		1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	63,14	3226,52	103,31	203722	6523	65260	96346	324073	
			НР - 72%; СП - 8%			2089,62	29,70	131939	1875		24005		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1		215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,340956	67766,00				23105			
62.2		215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,3157	69663,00				21993			
62.3		214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,025256	693858,00				17524			
63		224-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40	м2	69,83284	2542,00	--	177515	--	177515	--	191716	
			СП - 8%			--	--	--	--		14201		
64		223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,5136	26088,00	--	39487	--	39487	--	42646	
			СП - 8%			--	--	--	--		3159		
65		1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки (56,08 м2)	101	1710,36	1167,50	172746	117917	24551	40499	230305	
			НР - 72%; СП - 8%			299,78	257,14	30278	25971		17060		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1		224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	104,03	236,00				24551			
66		224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	61,688	2542,00	--	156811	--	156811	--	169356	
			СП - 8%			--	--	--	--		12545		
67		1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	68,24	961,38	12,31	65605	840	40518	17614	89876	
			НР - 72%; СП - 8%			355,32	3,17	24247	216		6657		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67.1		224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	140,5744	236,00				33176			
68		224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	75,064	1741,00	--	130686	--	130686	--	141141	
			СП - 8%			--	--	--	--		10455		
69		1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	36	2044,23	4,31	73592	155	60020	9701	89957	
			НР - 72%; СП - 8%			372,69	1,58	13417	57		6663		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1		224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	36	852,00				30672			
69.2		224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	10,8	811,00				8759			
69.3		224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6,000001	1442,00				8652			
69.4		224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	21,6	436,00				9418			
69.5		261-107-0241	Анкерный болт размерами 8/15 мм х 65 мм ГОСТ 28778-90	1000 шт.	21,6	--				--			
70		224-106-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	4133,00	--	16532	--	16532	--	17855	
			СП - 8%			--	--	--	--		1323		
71		224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	103	805,00	--	82915	--	82915	--	89548	
			СП - 8%			--	--	--	--		6633		
72		224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	30	1047,00	--	31410	--	31410	--	33923	
			СП - 8%			--	--	--	--		2513		
73		224-106-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	2256,00	--	40608	--	40608	--	43857	
			СП - 8%			--	--	--	--		3249		
			Отделочные работы										
			Потолки 1 этаж										
74		1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	65	4680,24	8,58	304216	558	213620	64995	398748	
			НР - 72%; СП - 8%			1385,20	3,58	90038	233		29537		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1		232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	68,25	3122,00				213077			
74.2		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,65	836,00				543			
			Потолки 2 этаж										
75		1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	80	4680,24	8,58	374419	686	262917	79994	490766	
			НР - 72%; СП - 8%			1385,20	3,58	110816	286		36353		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1		232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	84	3122,00				262248			
75.2		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,8	836,00				669			
			Наружная отделка вместо сплитерной плитки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76		1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	31,7	3794,25	14,73	120278	467	51520	49233	183072	
			НР - 72%; СП - 8%			2154,29	2,78	68291	88		13561		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1		261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	69,74	266,00				18551			
76.2		261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	158,5	26,00				4121			
76.3		261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	82,42	73,00				6017			
76.4		217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	266,28	23,00				6124			
76.5		217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	9,8904	1015,00				10039			
77		231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	34,87	1345,00	--	46900	--	46900	--	50652	
			СП - 8%			--	--	--	--		3752		
78		234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	3,3285	55748,00	--	185557	--	185557	--	200402	
			СП - 8%			--	--	--	--		14845		
			Демонтаж котла отопления										
79		1109-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) котла отопления, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1	75281,06	47738,36	75281	47738	--	28444	112023	
			НР - 72%; СП - 8%			27542,70	11963,16	27543	11963		8298		
80		1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 219 мм. Разборка	м трубопроводов	7,5	940,21	7,96	7052	59	474	4710	12703	
			НР - 72%; СП - 8%			869,20	3,11	6519	23		941		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1		217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,06375	5867,00				374			
80.2		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,405	244,00				99			
80.3		261-107-0831	Мусор строительный	т	0,03225	--				--			
81		1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,72	25654,19	4986,70	18471	3590	--	11904	32805	
			НР - 72%; СП - 8%			20667,49	2296,20	14881	1653		2430		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1		261-107-0831	Мусор строительный	т	1,48392	--				--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**4033384**	**204089**	**2512356**	**986884**	**5421887**	
								1316939	**53734**	**--**	**401621**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**3958103**					
		Материалы		тенге				**1345658**					
		Всего заработная плата		тенге					**1331167**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1166699**					
			Накладные расходы	тенге				**958440**					
			Сметная прибыль	тенге				**393323**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**5309866**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1144**	
			Сметная заработная плата	тенге					**1331167**				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				**75281**					
		Всего заработная плата		тенге					**39506**				
			Накладные расходы	тенге				**28444**					
			Сметная прибыль	тенге				**8298**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**112023**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**	
			Сметная заработная плата	тенге					**39506**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**5421889**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1171**	
			Сметная заработная плата	тенге					**1370673**				
			РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ ВКЛЮЧИТЬ										
82		**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**5,49**	**1196,06**	**17,35**	**6566**	**95**	**2455**	**2915**	**10240**	
			НР - 72%; СП - 8%			**731,52**	**5,99**	**4016**	**33**		**759**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1		**245-106-0101**	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**шт.**	**14,274**	**172,00**				**2455**			
83		**245-103-0109 РСНБ РК 2015**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**24**	**2155,00**	**--**	**51720**	**--**	**51720**	**--**	**55858**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4138**		
84		**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**15**	**2118,35**	**91,55**	**31775**	**1373**	**1384**	**21047**	**57048**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1934,52**	**14,32**	**29018**	**215**		**4226**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1		**261-107-0571**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0021**	**206112,00**				**433**			
84.2		**261-301-0303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,03**	**31711,00**				**951**			
85		**242-303-0201 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**28**	**1607,00**	**--**	**44996**	**--**	**44996**	**--**	**48596**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3600**		
86		**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**86**	**3237,94**	**39,74**	**278463**	**3418**	**221720**	**39378**	**343268**	
			НР - 72%; СП - 8%			**620,06**	**15,89**	**53325**	**1367**		**25427**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1		261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	86	2561,00				220246			
87		1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	215	2358,36	22,55	507047	4848	398444	76078	629775	
			НР - 72%; СП - 8%			482,58	8,88	103755	1909		46650		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1		261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	215	1841,00				395815			
88		1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	350	2096,82	22,55	733887	7892	557092	123848	926354	
			НР - 72%; СП - 8%			482,58	8,88	168903	3108		68619		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1		261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	350	1580,00				553000			
89		1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1644,85	19,70	131588	1576	95988	24934	169044	
			НР - 72%; СП - 8%			425,30	7,59	34024	607		12522		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1		261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	80	1191,00				95280			
90		1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	75	1520,62	19,70	114046	1477	80671	23376	148416	
			НР - 72%; СП - 8%			425,30	7,59	31898	569		10994		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1		261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	75	1067,00				80025			
91		1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	7278,68	74,93	21836	225	18438	2341	26111	
			НР - 72%; СП - 8%			1057,77	25,96	3173	78		1934		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1		261-305-0115	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	3	6087,00				18261			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1921924	20904	1472908	313917	2414710	
								428112	7886	--	178869		
			Стоимость сантехнических работ	тенге				1921924					
			Материалы	тенге				1376192					
			Всего заработная плата	тенге					435998				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				96716					
			Сдача и испытание	тенге				120					
			Накладные расходы	тенге				313917					
			Сметная прибыль	тенге				178869					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				2414710					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304	
			Сметная заработная плата	тенге					435998				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2414710					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304	
			Сметная заработная плата	тенге					435998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 5. Электрическая часть школы										
			Установка щита ВРУ вводной										
92		1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	23326,91	696,21	23327	696	14243	6246	31939	
			НР - 72%; СП - 8%			8388,49	286,85	8388	287		2366		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1		222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	868671,00				13030			
93		515-301-0307 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	689554,00	--	689554	--		--	689554	
						--	--	--	--	689554	--		
94		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3047,81	22,97	18287	138	9689	6091	26328	
			НР - 72%; СП - 8%			1410,00	--	8460	--		1950		
95		247-204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	655,00	--	1310	--	1310	--	1415	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
96		247-204-0658 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	4	1965,00	--	7860	--	7860	--	8489	
			СП - 8%			--	--	--	--		629		
97		1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1406,78	86,18	1407	86	27	956	2553	
			НР - 72%; СП - 8%			1293,69	34,77	1294	35		189		
98		247-301-0350 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	76495,00	--	76495	--	76495	--	82615	
			СП - 8%			--	--	--	--		6120		
			Установка щита ЩАО - 1 шт										
99		1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3366,00	59,07	3366	59	1018	1665	5434	
			НР - 72%; СП - 8%			2289,26	23,64	2289	24		403		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	637,00				637			
99.2		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454,00				263			
100		247-201-0902 РСНБ	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991	
			СП - 8%			--	--	--	--		222		
101		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3047,81	22,97	15239	115	8074	5076	21940	
			НР - 72%; СП - 8%			1410,00	--	7050	--		1625		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102		247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412	
			СП - 8%			--	--	--	--		179		
103		247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687	
			СП - 8%			--	--	--	--		199		
			Установка щита ЩС-1 - 1 шт										
104		1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3366,00	59,07	3366	59	1018	1665	5434	
			НР - 72%; СП - 8%			2289,26	23,64	2289	24		403		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	637,00				637			
104.2		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454,00				263			
105		247-201-0903 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692,00	--	3692	--	3692	--	3987	
			СП - 8%			--	--	--	--		295		
106		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3047,81	22,97	39622	299	20993	13198	57045	
			НР - 72%; СП - 8%			1410,00	--	18330	--		4226		
107		247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412	
			СП - 8%			--	--	--	--		179		
108		247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	7	622,00	--	4354	--	4354	--	4702	
			СП - 8%			--	--	--	--		348		
109		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	4609,00	--	23045	--	23045	--	24889	
			СП - 8%			--	--	--	--		1844		
			Установка щита ЩС-2 - 1 шт										
110		1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3366,00	59,07	3366	59	1018	1665	5434	
			НР - 72%; СП - 8%			2289,26	23,64	2289	24		403		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	637,00				637			
110.2		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454,00				263			
111		247-201-0903 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692,00	--	3692	--	3692	--	3987	
			СП - 8%			--	--	--	--		295		
112		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3047,81	22,97	39622	299	20993	13198	57045	
			НР - 72%; СП - 8%			1410,00	--	18330	--		4226		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113		247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412	
			СП - 8%			--	--	--	--		179		
114		247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	622,00	--	3732	--	3732	--	4031	
			СП - 8%			--	--	--	--		299		
115		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	4609,00	--	27654	--	27654	--	29866	
			СП - 8%			--	--	--	--		2212		
			Установка щита ЩНО										
116		1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	9	3366,00	59,07	30294	532	9159	14988	48904	
			НР - 72%; СП - 8%			2289,26	23,64	20603	213		3623		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9	637,00				5733			
116.2		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	5,22	454,00				2370			
117		247-201-0117 РСНБ	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа	шт.	1	9898,00	--	9898	--	9898	--	10690	
			СП - 8%			--	--	--	--		792		
118		1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	195288,44	172,36	195288	173	181725	9691	221377	
			НР - 72%; СП - 8%			13390,00	69,54	13390	70		16398		
119		ТПРАЙСЛИСТ	фотореле Ф601	шт	1	1339,29	--	1339	--	1339	--	1446	
			СП - 8%			--	--	--	--		107		
120		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3047,81	22,97	15239	115	8074	5076	21940	
			НР - 72%; СП - 8%			1410,00	--	7050	--		1625		
121		247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412	
			СП - 8%			--	--	--	--		179		
122		247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687	
			СП - 8%			--	--	--	--		199		
			Установка щита ЩСВ - 1 шт										
123		1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3366,00	59,07	3366	59	1018	1665	5434	
			НР - 72%; СП - 8%			2289,26	23,64	2289	24		403		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	637,00				637			
123.2		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454,00				263			
124		247-201-0902 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991	
			СП - 8%			--	--	--	--		222		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3047,81	22,97	18287	138	9689	6091	26328	
			НР - 72%; СП - 8%			1410,00	--	8460	--		1950		
126		247-204-0658 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122	
			СП - 8%			--	--	--	--		157		
127		247-208-0130 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа КМИ 11811, 18 А, 400 В/АС-3, 1НЗ	шт.	1	4401,00	--	4401	--	4401	--	4753	
			СП - 8%			--	--	--	--		352		
128		247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976,00	--	5976	--	5976	--	6454	
			СП - 8%			--	--	--	--		478		
129		247-204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	3	655,00	--	1965	--	1965	--	2122	
			СП - 8%			--	--	--	--		157		
			Электроосвещение										
130		1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	170	1237,25	49,47	210332	8410	1016	147206	386141	
			НР - 72%; СП - 8%			1181,80	20,86	200906	3546		28603		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,734	450,00				780			
130.2		261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,527	448,00				236			
131		Комм. предложение	Светильник светодиодный , мощн.: 16Вт.IP54,ДБО85-16-201 Tablette840	шт.	1	27960,71	--	27961	--	27961	--	30198	
			СП - 8%			--	--	--	--		2237		
132		Комм. предложение	Светильник светодиодный с фотодаичиком , мощн.: 16Вт.IP54,ДБО85-16-231 Tablette MW 840	шт.	2	36131,25	--	72262	--	72262	--	78043	
			СП - 8%			--	--	--	--		5781		
133		Комм. предложение	Светильник светодиодный , мощн.: 12Вт.IP20,ДБО88-12-201	шт.	1	20606,25	--	20606	--	20606	--	22255	
			СП - 8%			--	--	--	--		1649		
134		Комм. предложение	Светильник светодиодный с БАП , мощн.: 12Вт.,IP20 марки	шт.	2	34541,96	--	69084	--	69084	--	74611	
			СП - 8%			--	--	--	--		5527		
135		Комм. предложение	Светильник светодиодный , мощн.: 25Вт.,IP20 марки ДПО12-25-001 Prizma 840	шт.	132	20091,96	--	2652139	--	2652139	--	2864310	
			СП - 8%			--	--	--	--		212171		
136		Комм. предложение	Светильник светодиодный с БАП , мощн.: 30Вт.,IP20 марки	шт.	6	43433,04	--	260598	--	260598	--	281446	
			СП - 8%			--	--	--	--		20848		
137		Комм. предложение	Светильник фасадного освещения, мощн.: 40Вт.,IP54 марки ДБУ01-40-001 Pack 750	шт.	10	54158,04	--	541580	--	541580	--	584906	
			СП - 8%			--	--	--	--		43326		
138		Комм. предложение	Светильник светодиодный для доски, мощн.:19Вт., марки	шт	16	18851,79	--	301629	--	301629	--	325759	
			СП - 8%			--	--	--	--		24130		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Электроустановочные изделия										
139		1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,**	шт.	31	239,81	0,22	7434	7	1047	4596	12993	
			НР - 72%; СП - 8%			205,82	0,10	6380	3		962		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1		261-303-0102	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	шт.	31,62	32,00				1012			
140		247-212-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	15	368,00	--	5520	--	5520	--	5962	
			СП - 8%			--	--	--	--		442		
141		247-212-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	16	401,00	--	6416	--	6416	--	6929	
			СП - 8%			--	--	--	--		513		
142		1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	88	239,81	0,22	21103	20	2971	13047	36882	
			НР - 72%; СП - 8%			205,82	0,10	18112	9		2732		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1		261-303-0102	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	шт.	89,76	32,00				2872			
143		247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	73	476,00	--	34748	--	34748	--	37528	
			СП - 8%			--	--	--	--		2780		
144		247-214-0403 РСНБ РК 2015	**Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44**	шт.	15	1310,00	--	19650	--	19650	--	21222	
			СП - 8%			--	--	--	--		1572		
145		1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	1	1914,94	84,49	1915	85	117	1258	3427	
			НР - 72%; СП - 8%			1713,10	34,77	1713	35		254		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1		261-107-0224	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0,041	450,00				18			
145.2		261-201-0322	**Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71**	т	0,0002	458638,00				92			
146		247-203-0103 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	1	12892,00	--	12892	--	12892	--	13923	
			СП - 8%			--	--	--	--		1031		
			Материалы										
147		247-202-0604 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	шт.	200	49,00	--	9800	--	9800	--	10584	
			СП - 8%			--	--	--	--		784		
148		243-902-1401 РСНБ РК 2015	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2(СИЗ-1) сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	18	1978,00	--	35604	--	35604	--	38452	
			СП - 8%			--	--	--	--		2848		
149		247-202-0602 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	119	31,00	--	3689	--	3689	--	3984	
			СП - 8%			--	--	--	--		295		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150		1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	945	220,79	2,32	208647	2192	4735	145313	382277	
			НР - 72%; СП - 8%			213,46	0,11	201720	104		28317		
150.1		241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	349,65	10,00				3497			
150.2		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,46853	836,00				1228			
151		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	833,25	32,00	--	26664	--	26664	--	28797	
			СП - 8%			--	--	--	--		2133		
152		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	121,2	45,00	--	5454	--	5454	--	5890	
			СП - 8%			--	--	--	--		436		
153		247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	7277,00	--	21831	--	21831	--	23577	
			СП - 8%			--	--	--	--		1746		
154		243-907-5910 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 60х40	шт.	10	231,00	--	2310	--	2310	--	2495	
			СП - 8%			--	--	--	--		185		
155		243-907-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	40	310,00	--	12400	--	12400	--	13392	
			СП - 8%			--	--	--	--		992		
			Кабельные изделия и провода										
156		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1360	342,89	154,69	466330	210378	61200	188692	707424	
			НР - 72%; СП - 8%			143,20	49,50	194752	67320		52402		
157		243-107-1103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66	км	0,1	194895,00	--	19490	--	19490	--	21049	
			СП - 8%			--	--	--	--		1559		
158		243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,08	166595,00	--	13328	--	13328	--	14394	
			СП - 8%			--	--	--	--		1066		
159		243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,63	241970,00	--	152441	--	152441	--	164636	
			СП - 8%			--	--	--	--		12195		
160		243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,41	377116,00	--	154618	--	154618	--	166987	
			СП - 8%			--	--	--	--		12369		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161		243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,095	844114,00	--	80191	--	80191	--	86606	
			СП - 8%			--	--	--	--		6415		
162		243-112-1003 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,045	284495,00	--	12802	--	12802	--	13826	
			СП - 8%			--	--	--	--		1024		
			Заземление										
163		1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	929,07	24,37	11149	293	8528	1743	13923	
			НР - 72%; СП - 8%			194,04	7,65	2328	92		1031		
164		1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4559,68	164,59	27358	987	20550	4402	34300	
			НР - 72%; СП - 8%			970,20	48,68	5821	292		2541		
165		1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50	659,71	22,19	32986	1109	19403	9219	45582	
			НР - 72%; СП - 8%			249,48	6,61	12474	330		3376		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				6859415	226308	5178836	602747	8003971	
								764717	72432	689554	541810		
			Стоимость оборудования	тенге				689554					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				689554					
			Стоимость монтажных работ	тенге				5621227					
			Материалы	тенге				368944					
			Всего заработная плата	тенге					365878				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				4740413					
			Накладные расходы	тенге				263433					
			Сметная прибыль	тенге				470771					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				6355431					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261	
			Сметная заработная плата	тенге					365878				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				516516					
			Материалы	тенге				37360					
			Всего заработная плата	тенге					471271				
			Накладные расходы	тенге				339314					
			Сметная прибыль	тенге				68469					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				924299					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355	
			Сметная заработная плата	тенге					471271				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				32118					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				32118					
			Сметная прибыль	тенге				2569					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				34687					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				8003971					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616	
			Сметная заработная плата	тенге					837149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**12814723**	**451301**	**13207791**	**2861571**	**22729650**	
								2509768	**134052**	**689554**	**1632602**		
		Стоимость оборудования		тенге				**689554**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**689554**					
		Стоимость монтажных работ		тенге				**5621227**					
		Материалы		тенге				**368944**					
		Всего заработная плата		тенге					**365878**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**4740413**					
			Накладные расходы	тенге				**263433**					
			Сметная прибыль	тенге				**470771**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**6355431**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**261**	
			Сметная заработная плата	тенге					**365878**				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**4474619**					
		Материалы		тенге				**1383018**					
		Всего заработная плата		тенге					**1802438**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1166699**					
			Накладные расходы	тенге				**1297754**					
			Сметная прибыль	тенге				**461792**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**6234165**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1499**	
			Сметная заработная плата	тенге					**1802438**				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				**75281**					
		Всего заработная плата		тенге					**39506**				
			Накладные расходы	тенге				**28444**					
			Сметная прибыль	тенге				**8298**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**112023**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**	
			Сметная заработная плата	тенге					**39506**				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**1954042**					
		Материалы		тенге				**1376192**					
		Всего заработная плата		тенге					**435998**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**128834**					
		Сдача и испытание		тенге				**120**					
			Накладные расходы	тенге				**313917**					
			Сметная прибыль	тенге				**181438**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**2449397**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**304**	
			Сметная заработная плата	тенге					**435998**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				**15840570**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2091**	
			Сметная заработная плата	тенге					**2643820**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**22729649**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**3814570**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**523564**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**159840**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**13207789**			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**689554**			
			- Накладные расходы	тенге							**2861571**		
			- Сметная прибыль	тенге							**1632601**		
			Итого СМР без оборудования				**0,00**				**22040095**		
			Временные здания и сооружения		**1,2 %**		**264481,14**						
			Итого с временными								**22304576,52**		
			Зимние удорожания		**0,5 %**		**111522,88**						
			Итого с зимними удорожаниями								**22416099,41**		
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**448321,99**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием								**23553975,40**		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514								**24732884,84**		
			НДС		**12 %**		**2967946,18**						
			Итого с НДС								**27700831,02**		
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА		**5%**		**1385041,6**						
			Всего по акту:								**26315789,47**		

Сдал подрядчик:
ТОО "Арка-БД" БИН/ИИН 070540011729
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бейсенбин Б.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке"

Принял заказчик:
ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Дуйсекенова Ж.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Ноженко В.А. KZ47VJE00048433;KZ65VJE00040737;KZ68VJE00050868;
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железингского района" управления образования Павлодарской области приложение 4-1

Подрядчик: ТОО"Арка-БД"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания КГУ"Ескаринская общеобразовательная средняя школа"отдела образования Железинсого района управления образования Павлодарской области

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 7 июня 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наим.	Код	Наимен.	Код
		144	16.02.2022г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
:Капитальный ремонт здания КГУ "Ескаринская общеобразовательная средняя школа"отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области	57 894 736,84	23 496 240,60	57 894 736,84	26 315 789,47					2 819 548,87	26 315 789,47
Удержание 5%										1 315 789,47
Аванс 30%										0,00
Итого к оплате:										25 000 000,00

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел образования Железинского района" Дуйсекенова Ж.К.

Подрядчик: Руководитель ТОО "Арка-БД" Бейсенбин Б.Д.