Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО Регион-Сервис-Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР на Строительство сетей водоснабжения с.Щилисай г.Актобе**

наименование, адрес

Договор №03-3/124 от 26.05.2014г.

Акт №1

выполненных работ за июль 2014 год

Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 1455 м и подводка к границам домов потребителей длиной 680 м

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопроводная сеть									
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	8730	9,85	9,85	85991	85991	22779	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	23484	97	0,0088	77
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	8730	8,28	8,28	72284	72284	19138	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	19730	97	0,0074	65
3	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	8730	5,86	5,86	51158	51158	11009	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	11349	97	0,00426	37

4	Е1-85-16								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	8730	3,7	3,7	32301	32301	6944	–	–
	м3 грунта		–	0,82	–	7159	97	0,00269	23
5	Е1-12-8								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8220	23,36	22,08	192019	181498	54538	0,00888	73
	м3 грунта		1,28	5,56	10522	45703	97	0,0193	159
6	Е1-12-8								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрого) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2450	25,7	24,29	62965	59511	17872	0,00977	24
	м3 грунта		1,41	6,11	3455	14970	97	0,02123	52
7	Е1-163-8								
	Доработка траншей шириной более 2 м,вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	330	537,3	–	177309	–	200359	3,552	1172
	м3 грунта		537,3	–	177309	–	113	–	–
8	Е1-12-9								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	189	29,64	28,03	5602	5298	1589	0,0112	2
	м3 грунта		1,61	7,06	304	1334	97	0,0245	5
9	Е1-163-9								
	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6	847,8	–	5087	–	5748	5,088	31
	м3 грунта		847,8	–	5087	–	113	–	–
10	Е27-18-2								
	Разборка щебеночных покрытий и оснований (в местах пересечения дороги)	225	66,76	51,26	15021	11534	7518	0,117	26
	м3 конструкции		15,5	9,62	3488	2165	133	0,0356	8

11 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	480	134,1	–	64368	–	72736	0,972	467
	м3 грунта		134,1	–	64368	–	113	–	–
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	480	21,55	4,52	10344	2170	7929	0,108	52
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	8174	–	97	–	–
13 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	10715	6,83	6,83	73183	73183	19436	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	20037	97	0,0061	65
14 Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	29100	0,26	0,26	7566	7566	1411	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	1455	97	0,00017	5
15 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм	1,455	58881,69	25695,31	85673	37387	75449	194	282
	км трубопровода		33075	6813,45	48124	9914	130	26,38	38
16 8-4-856	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1469,55	157		230719				
	м								
23 99-28-15	Втулка ф 63 мм	4	318		1272				
	шт.								
24 99-28-54	Втулка ф 75 мм	16	403		6448				
	шт.								
25 99-28-26	Фланцы ф 63 мм	4	980		3920				
	шт.								
26 99-28-29	Фланцы ф 75 мм	16	1102		17632				
	шт.								
27 99-28-155	Отвод 90 град. ф 75 мм	14	787		11018				
	шт.								
28 99-28-241	Заглушка ф 75 мм	1	815		815				
	шт.								
29 8-4-855	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (патрубки-8шт.)К=1,010;	12,12	113		1370				
	м								

30 8-4-856									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (патрубки-1шт.)К=1,010;	3,03	157		476				
	м								
49 8-6-78									
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108x3 ммК=1,004;	20,08	540		10843				
	м								
51 8-6-99									
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219x4,5 ммК=1,004;	16,064	1710		27469				
	м								
52 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,02	285120,61	30429,76	5702	609	1223	205	4
	км трубопровода		35550	11495,25	711	230	130	56,14	1
53 Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,016	566134,23	80990,95	9058	1296	1643	278	4
	км трубопровода		48375	30595,5	774	490	130	149,43	2
54 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	16,28	41506,4	2104,76	675724	34265	63196	13,9	226
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	38462	10150	130	2,475	40
55 2-1-237									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,217	154400		33505				
	т								
57 30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 ммК=0,110;	9,68	948		9177				
	м3								
	Итого по разделу 1				**1986019**		**590517**		
	Всего прямые затраты				1986019		590517		
	Накладные расходы, тенге				590517				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			154592
Всего			2731128
Итого с временными, 2,4*0,8	**1,92**	**52438**	**2 783 566**
Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %		**86806**	**2 870 371**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		**11134**	**2 881 506**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		**27836**	**2 909 341**
Итого в текущих ценах, к = 2,23355			**6 498 159**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			**129 963**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			**6 628 122**
Налог на добавленную стоимость, 12 %			**795 375**
Итого с НДС			**7 423 497**

ПРИНЯЛ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (подпись) Жанимбетов Е.Ж. (расшифровка подписи)

Инженер технадзора _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

акт №1

Расценки по смете проверены

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО Регион-Сервис-Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР на Строительства сетей водоснабжения с.Щилисай г.Актобе**

наименование, адрес

Договор №03-3/124 от 26.05.2014г.

Акт №3

выполненных работ за июль 2014 год

Строительство дюкера через балку в 2 нити длиной по 38 м установками ГНБ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)К=2,000; *установка ГНБ*	4	849,44	360,98	3398	1444	2608	2,7	11
				488,46	138,6	1954	554	104	0,56	2
2	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводовК=2,000; *установка ГНБ*	4	676,53	251,39	2706	1006	2170	2,35	9
				425,14	96,53	1701	386	104	0,39	2
3	Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)К=2,000; *м бурения*	76	831,44	781,34	63189	59382	8992	0,28	21

				49,84	63,92	3788	4858	104	0,3	23
4 1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГК=2,000;	0,162	6450			1045				
	т									
5 1-1-42	Эмульсия для сгущения смесиК=2,000;	0,022	29000			638				
	т									
6 31-1-1	ВодаК=2,000;	5,42	5			27				
	м3									
7 Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)К=2,000;	76	1089,57	1024,24	82807	77842	11916	0,36	27
	м бурения									
			64,08	86,68	4870	6588	104	0,41	31
8 1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГК=2,000;	0,784	6450		5057				
	т									
9 1-1-42	Эмульсия для сгущения смесиК=2,000;	0,104	29000		3016				
	т									
10 31-1-1	ВодаК=2,000;	26,1	5		131					
	м3									
11 Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода (футляр)К=2,000;	76	5063,58	4756,84	384832	361520	55194	1,68	128
	м бурения									
			299,04	399,26	22727	30344	104	1,87	142
12 1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГК=2,000;	0,652	6450		4205				
	т									
13 1-1-42	Эмульсия для сгущения смесиК=2,000;	0,088	29000		2552					
	т									
14 31-1-1	ВодаК=2,000;	21,76	5		109					
	м3									
15 8-6-225	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 102х7 ммК=1,010;	76,76	1170		89809					
	м									

16 Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода (рабочая труба в 2 нити)К=2,000;	76	5063,58	4756,84	384832	361520	55194	1,68	128
	м бурения		299,04	399,26	22727	30344	104	1,87	142
17 Е22-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 ммК=2,000;	0,076	3358,5	–	255	–	319	20,6	2
	км трубопровода		3217,5	–	245	–	130	–	–
18 Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 ммК=2,000;	0,076	228588,23	30337,38	17373	2306	4645	204,8	16
	км трубопровода		35550	11459,25	2702	871	130	55,97	4
19 Е27-83-1	Установка опознавательных знаков на ж/б стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
	шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	–
20 30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,1	18300		1830				
	м3								
21 1-1-156	Знаки опознавательные металлические	2	1196		2392				
	шт								
22 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1	106		11				
	м3								
	Всего прямые затраты				**1051710**	**865312**			**348**
	Накладные расходы, тенге				142460				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71650				
	Всего по смете				**1265820**				
	Итого с временными, 2,4*0,8		**1,92**	**24304**	**1 290 124**				
	Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %			**40233**	**1 330 356**				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**5160**	**1 335 517**				

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			12901	1 348 418
Итого в текущих ценах, к = 2,23355				3 011 759
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				60 235
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 071 994
Налог на добавленную стоимость, 12 %				368 639
Итого с НДС				3 440 633

ПРИНЯЛ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (подпись) Шалимбеков Е.Н. (расшифровка подписи)

Инженер технадзора _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Расценки по смете проверил

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО Регион-Сервис-Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР на Строительство сетей водоснабжения с.Щилисай г.Актобе**

наименование, адрес

Договор №03-3/124 от 26.05.2014г.

Акт №5

выполненных работ за июль 2014 год

Бурение скважины глубиной 12 м (шт-2)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е4-25-1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УКК=2,000; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	3	770	580,97	2310	1743	886	0,8358	3
		м		148,68	135,37	446	406	104	0,4263	1
2	Е4-48-9	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения К=2,000; т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4	649,51	506,21	2598	2025	1116	0,8364	3
		м		141,76	126,42	567	506	104	0,4368	2

3 8-6-312	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 377х11 ммК=1,030;	4,12	7430		30612				
	м								
4 Е4-25-1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УКК=2,000; т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	13	665,76	497,97	8655	6474	3292	0,7164	9
	м		127,44	116,03	1657	1508	104	0,3654	5
5 Е4-25-2	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УКК=2,000; т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	8	1330,87	1013,4	10647	8107	3950	1,356	11
	м		242,46	232,26	1940	1858	104	0,71424	6
6 Е4-48-9	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения К=2,000; т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	13	649,51	506,21	8444	6581	3625	0,8364	11
	м		141,76	126,42	1843	1643	104	0,4368	6
7 Е4-48-10	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения К=2,000; т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	12	1121,1	891,4	13453	10697	5505	1,308	16
	м		228,16	212,93	2738	2555	104	0,6948	8
8 99-28-212	Трубы стальные обсадные (ГОСТ 632-80), 324х9 мм, износ 10% (ч.1 Р.3 п.574 к-198,95)К=1,030;	25,75	364		9373				

9	99-28-212	м								
	Башмак к трубам, диаметром 324 мм, износ 10% (ч.1 Р.3 п.574 к-198,95)К=2,000;		1,5	364		546				
10	8-6-312	м								
	Башмак к трубам, диаметром 377х11 мм, износ 10%К=2,000;		1,5	743		1115				
11	Е4-57-3	м								
	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного буренияК=2,000;		25	362,66	295,61	9067	7390	3629	0,388	10
				67,05	72,52	1676	1813	104	0,244	6
12	8-6-307	м								
	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х7,7 ммК=1,035;		19,665	3000		58995				
13	99-28-260	м								
	Фильтр перфорированный ф 219 (Доп.2 ч.1 р.9 п.285 К-198,95)К=2,000;		6	4138		24828				
14	1-1-756	м								
	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 ммК=2,000;		4,5	343		1544				
15	1-2-3	м2								
	Пробка деревяннаяК=2,000;		0,04	5810		232				
16	Е4-59-2	м3								
	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при ударно-канатном способе бурения скважиныК=2,000;		1,6	3316,6	137,08	5307	219	3434	11,4	18
				2011,5	52,2	3218	84	104	0,255	–
17	Е4-51-7	м3								
	Извлечение обсадных труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками ударно-канатного буренияК=2,000; т.ч. п.3.68: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;		13	415,72	255,06	5404	3316	3020	0,9024	12
				160,66	62,73	2089	815	104	0,2136	3

18 Е4-51-8	Извлечение обсадных труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурениякК=2,000; т.ч. п.3.68: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	12	701,45	447,65	8417	5372	4468	1,428	17
	м		253,8	105,78	3046	1269	104	0,342	4
19 Е4-51-7	Извлечение башмака в грунтах 1 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурениякК=2,000; т.ч. п.3.68: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	3	415,72	255,06	1247	765	697	0,9024	3
	м		160,66	62,73	482	188	104	0,2136	1
20 Е4-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгораниякК=2,000;	6	65044,94	53772,44	390270	322635	160866	57,3	344
	сутки		11272,5	14507,34	67635	87044	104	48,14	289
21 Е4-61-4	Откачка воды из скважины насосом и оборудованием ударно-канатного бурениякК=2,000;	0,66	36534,16	28389,16	24113	18737	10909	42	28
	сутки		8145	7746,22	5376	5113	104	33,11	22
22 Е6-1-1	Цементация устья скважиныК=2,000;	4	6716,17	66,01	26865	264	927	1,35	5
	м3		195,75	24,93	783	100	105	0,1218	–
23 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=2,000;	4	106		424				
	м3								
	Всего прямые затраты				**644466**	**394325**			**490**
	Накладные расходы, тенге				206344				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51049				
	Всего				**901859**				

Итого с временными, 2,4*0,8		**1,92**	**17316**	**919 175**
Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %			**28664**	**947 839**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**3677**	**951 516**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**9192**	**960 708**
Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**2 145 788**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**42 916**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 188 704**
Налог на добавленную стоимость, 12 %				**262 645**
Итого с НДС				**2 451 349**

ПРИНЯЛ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (подпись) Жалимбетов Е.М. (расшифровка подписи)

Инженер технадзора _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Замечаний по смете нет