Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО Регион-Сервис-Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР на Строительство сетей водоснабжения с.Щилисай г.Актобе**
наименование, адрес

Договор №03-3/124 от 26.05.2014г.

Акт №7
выполненных работ за июль 2014 год
Насосная оборудование

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтажные работы								
2	80-3-127(пг	Насос скважинный SQE 5-50К=2,000; *шт.*	2	81795		163590				
5	80-3-128(пг	Автоматика для насоса SQE Paket CU 301К=2,000; *комплект*	2	39847		79694				
7	99-28-187	Манометр 111.10.100К=2,000; *шт.*	2	1201		2402				
9	11-2-1	Счетчик холодной воды(водомер) ВК-32Х , диаметром 32 ммК=2,000; *шт*	2	5693		11386				
11	99-28-429(г	Кран трехходовойК=2,000; *шт.*	2	961		1922				
13	1-6-86	Фильт сетчатый К-508, диаметром 32 ммК=2,000; *шт*	2	1035		2070				

15 9-2-167	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Lug, Т до +130 °С, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 13547-79К=2,000; *шт*	4	3419	13676
18 8-6-182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х3,5 ммК=1,030; *м*	24,72	329	8133
20 8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32х3,2 мм (патрубки)К=2,000; *м*	16	216	3456
21 8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-32х2,5 ммК=2,000; *шт*	2	251	502
22 11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)К=2,000; *шт*	4	194	776
23 11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 ммК=2,000; *м*	40	523	20920
25 99-28-308	Муфта компрессионная ф 32К=2,000; *шт.*	2	176	352
26 73-1-256(об	Огнетушитель порошковыйК=2,000; *шт*	2	2540	5080
28 80-3-129(пг	Установка обеззараживания воды, ОДВ-7К=2,000; *шт.*	2	160678	321356
	Итого по разделу 1			**635315**
	Всего прямые затраты			**635315**
	оборудования, тенге			569720
	Накладные расходы, тенге			0
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			3936
	Всего по смете			**639251**
	Всего			**639251**
	Итого с временными, 2,4*0,8	1,92	1335	**640 586**

акт №7

Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %			**2210**	**642 796**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**283**	**643 079**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**709**	**643 788**
Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**1 437 932**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**28 759**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 466 691**
Налог на добавленную стоимость, 12 %				**176 003**
Итого с НДС				**1 642 694**

ПРИНЯЛ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (подпись) Жаппибетов Е.Н. (расшифровка подписи)

Инженер технадзора _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

акт №7

Расценки по смете проверены

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО Регион-Сервис-Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР на Строительство сетей водоснабжения с.Щилисай г.Актобе**

наименование, адрес

Договор №03-3/124 от 26.05.2014г.

Акт №4

выполненных работ за июль 2014 год

Строительство перехода через автодорогу Актобе-Орск длиной 40 м установками ГНБ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,7
		установка ГНБ		488,46	138,6	977	277	104	0,56
2	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35
		установка ГНБ		425,14	96,53	850	193	104	0,39
3	Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)	40	831,44	781,34	33258	31254	4733	0,28
		м бурения		49,84	63,92	1994	2557	104	0,3

4	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	0,0858	6450		553		
5	1-1-42	Эмульсия для сгущения смеси	т	0,0114	29000		331		
6	31-1-1	Вода	м3	2,86	5		14		
7	Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)	м бурения	40	1089,57	1024,24	43583	40970	6271	0,36
					64,08	86,68	2563	3467	104	0,41
8	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	0,4122	6450		2659			
9	1-1-42	Эмульсия для сгущения смеси	т	0,055	29000		1595			
10	31-1-1	Вода	м3	13,74	5		69			
11	Е4-69-3	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение)	м бурения	40	1823,57	1713,62	72943	68545	10515	0,6
					106,8	145,97	4272	5839	104	0,68
12	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	1,0551	6450		6805			
13	1-1-42	Эмульсия для сгущения смеси	т	0,1407	29000		4080			
14	31-1-1	Вода	м3	35,17	5		176			
15	Е4-69-4	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 550 мм (третье расширение)	м бурения	40	3251,24	3053,05	130050	122122	18628	1,08
					192,24	255,54	7690	10222	104	1,2
16	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	2,001	6450		12906			
17	1-1-42	Эмульсия для сгущения смеси		0,2668	29000		7737			

		т						
18 31-1-1	Вода	66,7	5		334			
		м3						
19 Е4-69-6								
	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода (футляр)	40	5063,58	4756,84	202543	190274	29049	1,68
	м бурения		299,04	399,26	11962	15970	104	1,87
20 1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	1,0575	6450		6821			
		т						
21 1-1-42	Эмульсия для сгущения смеси	0,141	29000		4089			
		т						
22 31-1-1	Вода	35,25	5		176			
		м3						
23 8-6-120	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 ммК=1,010;	40,4	4560		184224			
		м						
24 Е4-69-6								
	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода (рабочая труба в 2 нити)К=2,000;	80	5063,58	4756,84	405086	380547	58099	1,68
	м бурения		299,04	399,26	23923	31941	104	1,87
25 Е22-32-10	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 400 мм	0,04	7422,5	–	297	–	268	33
	км трубопровода		5152,5	–	206	–	130	–
26 Е22-20-10								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,04	850692,05	154584,92	34028	6183	6322	367,6
	км трубопровода		63180	58396,5	2527	2336	130	285,2
	Всего прямые затраты				**1157409**	**841120**		
	Накладные расходы, тенге				136274			

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77621
Всего				1371304
Итого с временными, 2,4*0,8		**1,92**	**26329**	**1 397 633**
Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %			**43585**	**1 441 218**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**5591**	**1 446 809**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**13976**	**1 460 785**
Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**3 262 737**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**65 255**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 327 991**
Налог на добавленную стоимость, 12 %				**399 359**
Итого с НДС				**3 727 350**

ПРИНЯЛ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (подпись) Нарымбетов Е.Ш. (расшифровка подписи)

Инженер технадзора _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Акт после проверки

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО Регион-Сервис-Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР на Строительство сетей водоснабжения с.Щилисай г.Актобе**

наименование, адрес

Договор №03-3/124 от 26.05.2014г.

Акт №6

выполненных работ за июль 2014 год

Наружные сети электроснабжения

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Воздушная линия 10 кВ									
63	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	111	1534,11	878,23	170286	97484	87724	3,06	340
		опора		506,25	246,42	56194	27353	105	1,03	114
64	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98	42
		опора		985,5	549,9	6899	3849	105	2,29	16

65	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	6	4836,53	3187,28	29019	19124	14832	9	54
		опора		1476	878,4	8856	5270	105	3,63	22
67	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности поверхности железобетонных стоек битумом в 2 слоя	21,45	245,44	3,82	5265	82	982	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	801	31	118	0,007	–
68	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	32	502,85	325,1	16091	10403	8963	1,01	32
		шт		177,75	89,01	5688	2848	105	0,33	11
70	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	6,751	41504,56	31105,06	280197	209990	110383	51,1	345
		км линии		9157,5	6414,57	61822	43305	105	22,72	153
72	Е33-111-8	Добавлять к расценке 33-109-6 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	8	2673,15	2069,02	21385	16552	6228	2,12	17
		опора		393,75	347,67	3150	2781	105	1,16	9
100	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1,1404	1100,25	–	1255	–	1318	6,71	8
		т		1100,25	–	1255	–	105	–	–
105	Е47-345-2	Крепление провода проволочными фиксаторами	361	15,48	–	5588	–	7209	0,126	45
		шт								

			15,48	–	5588	–	129	–	–
107 Ц8-472-10	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям	24	78,3	2,1	1879	50	1479	0,39	9
	м		64,6	0,3	1550	7	95	0,002	–
111 Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	7
	комплект		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
112 Ц8-57-1	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный	1	943,8	3,8	944	4	720	4	4
	шт		756	2,3	756	2	95	0,013	–
119 Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2909	3,76	11
	комплект		616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3
	Итого по разделу 4				**563693**		**255735**		
	Всего прямые затраты				**563693**				
	оборудования, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				255735				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49166				
	Всего				**868594**				
	Итого с временными, 2,4*0,8		1,92	16677	**885 271**				
	Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %			**27607**	**912 878**				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**3541**	**916 419**				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**8853**	**925 272**				

Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**2 066 640**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**41 333**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 107 973**
Налог на добавленную стоимость, 12 %				**252 957**
Итого с НДС				**2 360 930**

ПРИНЯЛ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (подпись) Нышыбетов Е.Н. (расшифровка подписи)

Инженер технадзора _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

акт №6

Расценки по смете проверены

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО Регион-Сервис-Актобе"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР на Строительство сетей водоснабжения с.Щилисай г.Актобе**

наименование, адрес

Договор №03-3/124 от 26.05.2014г.

Акт №2

выполненных работ за июль 2014 год

Пожарный резервуар (шт.-2)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	99-28-431									
		Пожарный резервуар из стеклопластика ёмкостью 29 м3 (АО "АЗНТ")К=2,000; *шт.*	2	1118981		2237962				
14	99-28-432									
		Приёмный колодец из стеклопластика ёмкостью 4,5 м3 (АО "АЗНТ")К=2,000; *шт.*	2	280493		560986				
		Всего прямые затраты				**2798948**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				167937				
		Всего				**2966885**				

Итого с временными, 2,4*0,8		**1,92**	**56964**	**3 023 849**
Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %			**94299**	**3 118 148**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**12095**	**3 130 243**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**30238**	**3 160 482**
Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**7 059 094**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**141 182**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7 200 276**
Налог на добавленную стоимость, 12 %				**864 033**
Итого с НДС				**8 064 309**

ПРИНЯЛ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (подпись) Нұрымбетов Е.Н. (расшифровка подписи)

Инженер технадзора _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Выписки по смете проверены