Заказчик: ГУ "Отдел образования Железингского района управления образования Павлодарской области" приложение 4-1
Подрядчик: ТОО"Арка-БД"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ"Ескаринская общеобразовательная средняя школа"

Срок действия договора до 31.12.2022 года

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
от 08 июля 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наим.	Код	Наимен.	Код
		144	16.02.2022г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт здания	81 161 771,85	11 375 642,16	81 161 771,85	12 740 719,22					1 365 077,06	12 740 719,22
Удержэание гарантии 5%										637 035,96
Итого к оплате:										12 103 683,26

Заказчик: И.о.руководителя ГУ "Отдел образования Железинского района" Капаров Н.С. БИН 920240000573

Подрядчик: директор ТОО "Арка-БД" Бейсенбин Б.Д. БИН/ИИН070540011729

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Капаров Н.С. ГУ "Отдел образования Железингского района управления образования Павлодарской области" БИН920240000573 Павлодарская обл. Железинский район, с.Железинка , Квиткова, 7 тел.87183121533
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Бейсенов Б.Д. ТОО "Арка-БД" БИН/ИИН 070540011729 г. Нур-Султан, район Сарыарка, Т.Шевченко,10/2, 24 тел.87010762999
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Ескаринская общеобразовательная средняя школа" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской
(наименование, адрес)

Наименование объекта - Ремонтно-строительные работы
(наименование)

Договор подряда **№ 144 от 16.02.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

от 08 июля 2022 г

02-01-01 Ремонтно-строительные работы и по смете включить

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Ремонтно-строительные работы										
			Крыша.										
1	22	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		431,5192	687,78	109,99	296790	47463	144153	84356	411638
							243,73	27,78	105174	11988		30492	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0306	13,204488	1894,00				25009		
1.2		102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0153	6,602244	17467,00				115321		
2	23	Е11-120101-1702 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 20 мм**	м2 стяжки		431,5192	101,72	8,14	43894	3513	38439	2066	49637
							4,50	2,15	1942	928		3677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0051	2,200748	17467,00				38440		
3	24	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	м2		431,5192	569,82	20,12	245888	8682	150169	64637	335367
							201,70	6,34	87037	2736		24842	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		135836 С	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	кг	2,4	1035,64608	145,00				150169		
4	25	С1234-101-0207	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3		86,30384	55748,00	–	4811266	–	4811266	–	5196167
							–	–	–	–		384901	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Отделка помещений													
					2-этаж								
5	116	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	53,125		342,10	0,86	18174	46	4278	9988	30415
							260,71	0,41	13850	22		2253	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1		272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	13,28125	209,00				2776		
5.2		280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	6,375	235,00				1498		
			Проемы										
					Прочее по проемам								
6	134	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,958		3474,44	48,64	58920	825	16721	30090	96131
							2439,77	24,68	41374	419		7121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1		102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый	м3	0,043	0,729194	22401,00				16335		
7	135	С1235-401-0101	Многослойная гидроизоляционная лента на основе полиэфирного полотна(лента для проемов по периметру)	м	248,6		2738,00	–	680667	–	680667	–	735120
							–	–	–	–		54453	
8	136	Е11-150213-0501 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 м с лесов	м	175,6		769,64	4,19	135149	736	27276	77314	229460
							610,12	1,39	107137	244		16997	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1		249627 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	2,1	368,76	64,00				23601		
9	137	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	7,46		33894,00	–	252849	–	252849	–	273077
							–	–	–	–		20228	
10	138	С1223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	113,52		312,00	–	35418	–	35418	–	38251
							–	–	–	–		2833	
11	139	С1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	22		3481,00	–	76582	–	76582	–	82709
							–	–	–	–		6127	
12	140	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	22		4148,00	–	91256	–	91256	–	98556
							–	–	–	–		7300	
13	141	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	44		520,00	–	22880	–	22880	–	24710
							–	–	–	–		1830	
			Ограждение лестниц										
14	142	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	7,2		13126,57	4,47	94511	32	82493	8630	111392
							1664,74	–	11986	–		8251	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1		281993 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до	м	1	7,2	11392,00				82022		
			Козырьки входных групп										
15	154	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,1		1738,64	81,23	24515	1146	4761	13770	41348
15.1		102636 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,1833	1319,70	36,72	18608	518		3063	
15.2		248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,43146	17467,00				3202		
16	155	С1233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	14,1		3578,00				1544		
							2556,00	–	36040	–	36040	–	38923
							–	–	–	–		2883	
			Покрытие входа										
17	156	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,50281		239797,83	55530,50	120573	27921	2056	66273	201794
17.1		147341 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,009553	180180,00	2884,10	90596	1450		14948	
18	157	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,42979		206112,00				1969		
19	158	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07302		538248,00	–	231334	–	231334	–	249841
							–	–	–	–		18507	
20	159	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,06744		416359,00	–	30403	–	30403	–	32835
							–	–	–	–		2432	
20.1		149219 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001086	94,51	2,66	1140	32	529	419	1684
							47,94	0,29	579	3		125	
21	160	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,06744		439993,00				478		
21.1		287782 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,002172	161,96	3,77	1954	46	1231	492	2642
							56,06	0,57	677	7		196	
22	161	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	19,93		508438,00				1104		
22.1		131541 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	0,107622	3394,97	103,31	67662	2059	23957	30411	105919
22.2		131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,09965	2089,62	29,70	41646	592		7846	
22.3		279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,007972	67766,00				7293		
22.4		293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,002113	69663,00				6942		
							693858,00				5531		
							1589156,00				3357		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	162	С1224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	22,04258		2542,00	–	56032	–	56032	–	60515
							–	–	–	–		4483	
24	163	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	2,66		572,88	0,93	1524	2	1095	308	1979
							160,53	0,43	427	1		147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1		279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00053	0,00141	693858,00				978		
					Монтаж отмостки								
25	164	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20,90976		1781,78	–	37257	–	–	26825	69208
							1781,78	–	37257	–		5127	
26	165	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11,58976		295,50	285,28	3425	3306	–	577	4322
							10,22	58,92	118	683		320	
27	166	С3411-102-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	414,728816		113,00	–	46864	–		–	50613
							–	–	–	–		3749	
28	167	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,32		930,20	–	8669	–	–	6242	16104
							930,20	–	8669	–		1193	
29	168	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,32		169,23	78,62	1577	732	–	860	2632
							90,61	37,59	844	350		195	
30	172	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	16,45		25481,63	1118,59	419173	18401	378498	19112	473348
							1354,05	259,62	22274	4271		35063	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	16,779	20859,00				349993		
31	173	Е11-110101-4602 Изм. и доп. вып. 4	Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов	м	114		354,41	243,91	40403	27806	–	13014	57690
							110,50	48,05	12597	5478		4273	
32	174	С1215-204-0204	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,3		51175,00	–	15352	–	15352	–	16580
							–	–	–	–		1228	
33	175	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	104,5488		161,70	3,99	16906	417	1748	10715	29830
							141,00	1,34	14741	140		2210	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1		144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0006	0,062729	27751,00				1741		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					8025047	143165	7217483	466099	9170437
									617533	29830	–	679293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	тенге				7713756				
		Материалы	тенге				875350				
		Всего заработная плата	тенге					555317			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				6149361				
		Транспортные расходы	тенге				46864				
		Накладные расходы	тенге				399826				
		Сметная прибыль	тенге				649088				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				8762670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								461
		Сметная заработная плата	тенге					555317			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				311291				
		Материалы	тенге				2055				
		Всего заработная плата	тенге					92046			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				190718				
		Накладные расходы	тенге				66273				
		Сметная прибыль	тенге				30205				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				407769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	тенге					92046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9170439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
		Сметная заработная плата	тенге					647363			
		РАЗДЕЛ 2.По смете включить									
34	У86-010602-0601 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	секция	38	38797,00	8005,00	1474286	304190	987202	212762	1822024
					4813,00	2768,00	182894	105184		134976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1474286	304190	987202	212762	1822024
							182894	105184	--	134976	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1474286				
		Материалы	тенге				987202				
		Всего заработная плата	тенге					288078			
		Накладные расходы	тенге				212762				
		Сметная прибыль	тенге				134976				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1822024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	тенге					288078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1822024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	тенге					288078			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								10992463
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				800427				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					447355			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					135014			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8204686		
		- Перевозка грузов	тенге				46864				
		- Накладные расходы	тенге							678861	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	тенге								814269	
			Итого СМР					0,00				10992463	
			Временные здания и сооружения			1,2 %		131909,56					
			Итого с временными									11124372,56	
			Зимние удорожания			0,5 %		55621,86					
			Итого с зимними удорожаниями									11179994,42	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		223599,89					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11403594,31	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									11974360,17	
			НДС			12 %		1436923,22					
			Итого с НДС									13411283,39	
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА			5%		670564,2					
			Всего по акту:									12740719,22	

Сдал подрядчик:
ТОО "Арка-БД" БИН/ИИН 070540011729
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Бейсенбин Б.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке"

Принял заказчик:
ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И.о.руководителя **Капаров Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Ноженко В.А. KZ47VJE00048433;KZ65VJE00040737;KZ68VJE00050868;
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)