Заказчик: ГУ "Отдел образования Железингского района управления образования Павлодарской области"

приложение 4-1

Подрядчик: ТОО"Арка-БД"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ"Ескаринская общеобразовательная средняя школа"

за июль 2022 года

Срок действия договора до 31.12.2022 года

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наим.	Код	Наимен.	Код
		144	16.02.2022г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт здания КГУ"Ескаринская общеобразовательная средняя школа"	90 413 373,40	8 260 358,52	90 413 373,40	9 251 601,55					991 243,02	9 251 601,55
Удержэание гарантии 5%										462 580,08
Итого к оплате:										8 789 021,47

Заказчик: И.о.руководителя ГУ "Отдел образования Железинского района" Капаров Н.С. БИН 920240000573

Подрядчик: директор ТОО "Арка-БД" Бейсенбин Б.Д. БИН/ИИН070540011729

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Капаров Н.С. ГУ "Отдел образования Железингского района управления образования Павлодарской области" БИН920240000573 Павлодарская обл. Железинский район, с.Железинка , Квиткова, 7 тел.87183121533

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Бейсенов Б.Д. ТОО "Арка-БД" БИН/ИИН 070540011729 г. Нур-Султан, район Сарыарка, Т.Шевченко,10/2, 24 тел.87010762999

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Ескаринская общеобразовательная средняя школа" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Ескара

(наименование, адрес)

Наименование объекта - Ремонтно-строительные работы

(наименование)

Договор подряда **№ 144** от **16.02.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

за июль 2022 (месяц, год) на по смете включить

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			По смете ВКЛЮЧИТЬ									
			РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы									
			Центральный вход									
1		1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	48	2828,46	9,08	135766	436	67804	48679	199201
			НР - 72%; СП - 8%			1406,80	1,74	67526	84		14756	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1		261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	105,6	266,00				28090		
1.2		261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	240	26,00				6240		
1.3		261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	124,8	73,00				9110		
1.4		217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	14,976	1015,00				15201		
1.5		261-201-0115	Металлосайдинг	м2	52,8	--				--		
2		231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	52,8	1345,00	--	71016	--	71016	--	76697
			СП - 8%			--	--	--	--		5681	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				206782	436	138820	48679	275898
								67526	84	--	20437	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	тенге				206782				
			Материалы	тенге				67804				
			Всего заработная плата	тенге					67610			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				71016				
			Накладные расходы	тенге				48679				
			Сметная прибыль	тенге				20437				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				275898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	тенге					67610			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				275898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	тенге					67610			
			РАЗДЕЛ 2.Благоустройство									
3		1107-0111-0106 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	м оград	251,89	1567,48 939,71	627,77 246,71	394832 236703	158129 62144	--	215170 48800	658802
4		8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х** *НР - 5599 тенге; СП - 3552 тенге*	секция	135,2	38797,00 4813,00	8005,00 2768,00	5245354 650718	1082276 374234	3512360	756985 480230	6482569
5		214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 80 х 80 мм (усиление стоек вес трубы 60х60х3- 5,25 за м, вес трубы 80х80х3-7,13 за м усиление каждой третьей стойки}** *СП - 8%*	т	0,2788667	561429,00 --	-- --	156564 --	-- --	156564	-- 12525	169089
6		8601-0605-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками** *НР - 33153 тенге; СП - 21191 тенге*	комплект	2	231731,00 26138,00	5375,00 2010,00	463462 52276	10750 4020	400436	66306 42382	572150
7		8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками** *НР - 13982 тенге; СП - 8589 тенге*	комплект	1	93384,00 11841,00	164,00 60,00	93384 11841	164 60	81379	13982 8589	115955
7		ТПРАЙС лист	**Турникет-вертушка уличный** *СП - 8%*	шт	1	44642,86 --	-- --	44643 --	-- --	44643	-- 3571	48214
8		1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундамент под турникет бетонный. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,0432	27927,32 5870,20	1179,68 286,64	1206 254	51 12	901	192 112	1509
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							828		
8.1		212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,044064	18795,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**6399445**	**1251370**	**4196283**	**1052635**	**8048288**
							951792	**440470**	**--**	**596209**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**6399445**				
		Материалы	тенге				**3995078**				
		Всего заработная плата	тенге					**1392262**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**201207**				
		Накладные расходы	тенге				**1052635**				
		Сметная прибыль	тенге				**596209**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**8048289**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1068**
		Сметная заработная плата	тенге					**1392262**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**8048289**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1068**
		Сметная заработная плата	тенге					**1392262**			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
10	**414-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**8,7618**	**891,00**	**--**	**7807**	**--**		**--**	**8432**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**625**	
11	**411-102-0105 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**43,809**	**113,00**	**--**	**4950**	**--**		**--**	**5346**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**396**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**12757**	**--**	**--**	**--**	**13778**
							--	**--**	**--**	**1021**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**12757**				
		Транспортные расходы	тенге				**12757**				
		Сметная прибыль	тенге				**1021**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**13778**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**13778**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**8337965**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1019318**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1251806**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**440554**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**4335105**		
		- Перевозка грузов	тенге				**12757**				
		- Накладные расходы	тенге							**1101314**	
		- Сметная прибыль	тенге							**617667**	
		Итого СМР				**0,00**				**8337965**	
		Временные здания и сооружения		**1,2 %**		**100055,58**					
		Итого с временными								**8438020,58**	
		Зимние удорожания		**0,5 %**		**42190,10**					
		Итого с зимними удорожаниями								**8480210,68**	
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**169604,21**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**8649814,90**	
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514								**9082750,24**	
		НДС		**12 %**		**1089930,03**					
		Итого с НДС								**10172680,27**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА		5%		508634,0					
			Дополнительная скидка подрядчика за счет увеличения СМР и исключения стоимости оборудования				412444,7					
			Всего по акту:								9251601,55	

Сдал подрядчик:
ТОО "Арка-БД" БИН/ИИН 070540011729
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бейсенбин Б.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Аймереке"

Принял заказчик:
ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя **Капаров Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Ноженко В.А. KZ47VJE00048433;KZ65VJE00040737;KZ68VJE00050868;
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)