Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольского района", БИН 060140014443,Костанайская область,Сарыкольский район, п. Сарыколь, Тауелсиздик, 72, т.8(71451)36351**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Торгстроймонтаж", БИН000440001488, Костанайская область, г. Костанай,ул.Чехова, 125, тел. 8(7142)566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция совмещенной крыши с мягкой рулонной кровли на чердачную вентилируемую крышу здания по адресу Костанайская область, Сарыкольский район,п.Сарыколь, ул.Пушкина,97**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция совмещенной крыши с мягкой рулонной кровли на чердачную вентилируемую крышу здания по адресу Костанайская область, Сарыкольский район,п.Сарыколь, ул.Пушкина,97**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от **25.03.2022 г.**

Акт выполненных работ №4

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтно-строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика									
			Раздел: 1. Кровля									
1	1	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	п.4 Доски ходовые. Укладка	м ходов	113,46	929,03	5,48	105408	622	99987	3644	117776
						42,3	2,31	4799	262		8724	
2	2	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.6 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	34,64	8956,84	64,41	310265	2231	273449	25617	362753
						998,4	28,7	34585	994		26871	
3	3	Е11-120101-1503	п.7 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	970	176,22	13,22	170933	12824	70325	65629	255487
						90,5	3,47	87785	3366		18925	
4	4	Е11-120101-1305	п.9 Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	1150	664,79	179,94	764503	206931	59650	407686	1265964
						432,98	59,4	497921	68310		93775	
5	5	С1234-101-0207	п.10 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	190,5532445	33855		6451180		6451180		6967275
											516094	
6	6	С1234-101-0204	п.11 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	9,2732445	21572		200042		200042		216047
											16003	
7	7	Е11-120101-0705	п.14 Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	897,6043	7677,5	132,73	6891357	119139	4512840	1651873	9226688
						2517,12	38,87	2259378	34890		683458	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	п.15 Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	164,81	969,21	12,59	159736	2075	96341	44544	220622
						372,06	3,32	61319	547		16342	
9	9	С1224-105-0111	п.16 Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	164,81	1741		286934		286934		309889
											22955	
10	10	С1224-105-0102	п.17 Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	97,37	1175		114410		114410		123563
											9153	
11	11	С1224-105-0101	п.18 Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	97,37	2103		204769		204769		221151
											16382	
12	12	Е11-120101-1001	п.19 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	195,64	1261,27	14,89	246755	2913	5188	172401	452688
						1219,86	4,05	238653	792		33532	
13	13	С1224-104-0308 #К=1,1	п.20 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	38,082	2542		96804		96804		104549
											7744	
14	14	Е11-120101-2002 Изм. и доп. вып. 19	п.21 Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	195,64	1770,41	1182,06	346363	231258	53691	82156	462800
						313,91	269,33	61413	52692		34281	
15	15	С1224-105-0103	п.22 Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	195,64	729		142622		142622		154032
											11410	
16	16	Е11-120101-0707	п.23 Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	84	1874,26	119,67	157438	10052	3954	105392	283856
						1707,52	35,07	143432	2946		21026	
17	17	С1224-106-0101	п.24 Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	195,64	1638		320458		320458		346095
											25637	
18	18	С1224-106-0102	п.25 Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	84	2135		179340		179340		193687
											14347	
19	19	С1224-106-0103	п.26 Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	36	2006		72216		72216		77993
											5777	
20	20	С1224-106-0104	п.27 Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	1918		23016		23016		24857
											1841	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	С1224-106-0107	п.28 Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	165	805		132825		132825	10626	143451
22	22	С1224-106-0108	п.29 Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	42	1047		43974		43974	3518	47492
23	23	Е11-120101-1201	п.30 Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	184	129,65 90,17	32,5 8,94	23856 16592	5980 1645	1284	13130 2959	39945
24	24	С1222-503-0201	п.31 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01395	584919		8160		8160	653	8813
25	25	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.32 Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	22997,99 8774,96	1162,95 500,64	68994 26325	3489 1502	39180	20035 7122	96151
26	26	С1223-102-0102	п.33 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,73	26088		45132		45132	3611	48743
27	27	С1223-101-0101	п.34 Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	4,981	26995		134462		134462	10757	145219
28	28	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.41 Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,20612	82412,14 41962,8	28238,91 9437,78	16987 8649	5820 1945	2517	7628 1969	26584
29	29	С1222-503-0201	п.42 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,20612	584919		120564		120564	9645	130209
30	30	С1217-104-0102	п.43 Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая	кг	31,408	513		16112		16112	1289	17401
31	31	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	п.44 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	657,39 203,28	26,61 8,01	39443 12197	1597 481	25650	9128 3886	52457
32	32	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	п.45 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	3611,56 1016,4	182 50,97	65008 18295	3276 917	43437	13833 6307	85148
33	33	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	п.46 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	570,05 261,36	24,5 6,92	34203 15682	1470 415	17051	11590 3663	49456
34	34	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	п.47 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	340	398,4 246,84	17,45 4,01	135456 83926	5933 1363	45597	61408 15749	212613
35	35	Е11-010205-0302	п.48 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		7,56	1866,48	0	14111	0	0	10160	26213

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		1866,48	0	14111	0		1942	
36	36	Е11-010205-0502	п.49 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		7,56	973,94	0	7363	0	0	5301	13677
				м3 грунта		973,94	0	7363	0		1013	
			Итого по разделу: 1. Кровля									22531345
			Раздел: 2. Включить.Корректировочная смета- согласование №2.Ремонтно-строительные работы.2-1-2									
37	37	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.6 доп Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		5,267	8956,84	64,41	47176	339	41578	3895	55157
				м3 древесины в конструкции		998,4	28,7	5259	151		4086	
38	38	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	доп Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита/лежень лист АС-15		6	8956,84	64,41	53741	386	47364	4437	62832
				м3 древесины в конструкции		998,4	28,7	5990	172		4654	
39	39	Е11-120101-0705	доп Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		62	7677,5	132,73	476005	8229	311714	114099	637312
				м2 кровли		2517,12	38,87	156061	2410		47208	
40	40	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита/огнезащита обрешетки под металлочерепицу		1612	312,32	2,99	503460	4820	437674	45439	592811
				м2 обработанной поверхности		37,82	1,33	60966	2144		43912	
41	41	С1235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350		1056	145		153120		153120		165370
				м2							12250	
42	42	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита/огнезащита карниза		126,27	312,32	2,99	39437	378	34284	3559	46436
				м2 обработанной поверхности		37,82	1,33	4776	168		3440	
43	43	С1222-503-0201	п.31 доп Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,84165	584919		492297		492297		531681
				т							39384	
44	44	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	доп Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза окраска ограждения кровли		23,1012	164,68	3,85	3804	89	2359	986	5173
				м2		58,7	0,6	1356	14		383	
45	45	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	доп Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза окраска лестницы		5,56524	164,68	3,85	916	21	568	238	1246
				м2		58,7	0,6	327	3		92	
46	46	С1223-102-0102	п.33 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		3,46	26088		90264		90264		97485
				м2							7221	
47	47	С1223-101-0101	п.34 Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		9,962	26995		268924		268924		290438
				м2							21514	
48	48	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		135,6	176,22	13,22	23895	1793	9831	9174	35715
				м2 изолируемой поверхности		90,5	3,47	12272	471		2646	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	С1261-105-0704	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2/изоспан С под металлочерепицу	м2	149,16	183		27296		27296		29480
											2184	
50	50	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	135,6	4719,72	106,19	639994	14399	368714	187990	894223
						1894,4	31,1	256881	4217		66239	
51	51	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/обшивка, подшивка карнизов слуховых окон оцинкованным листом с полимерным покрытием	м2 покрытия	8,244	1261,27	14,89	10398	122	219	7265	19076
						1219,86	4,05	10057	33		1413	
52	52	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	9,0684	2542		23052		23052		24896
											1844	
53	53	С1214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	175,2465	2105		368894		368894		398406
											29512	
54	54	С1222-529-0202	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	127	165		20955		20955		22631
											1676	
55	55	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами/900х900-1шт	зонт	1	23685,73	241,07	23686	241	19984	2542	28326
						3460,72	69,71	3461	70		2098	
56	56	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами/800х800-2шт	зонт	2	17738,44	195,55	35477	391	30258	3554	42153
						2414,13	53,97	4828	108		3122	
57	57	Е11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами/900х380-1шт	зонт	1	16003,72	133,05	16004	133	13457	1761	19186
						2414,13	31,48	2414	31		1421	
			Итого по разделу: 2. Включить.Корректировочная смета- согласование №2.Ремонтно-строительные работы.2-1-2									4000033

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Включить.Корректировочная смета- согласование №4.Ремонтно-строительные работы.2-1-2									
58	58	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/доп.обшивка, подшивка**	**м2 покрытия**	**11,2035**	**1261,27**	**14,89**	**14131**	**166**	**297**	**9873**	**25924**
						1219,86	**4,05**	**13667**	**45**		**1920**	
59	59	С1224-104-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.7 мм**	**м2**	**12,32385**	**2542**		**31327**		**31327**		**33833**
											2506	
			Итого по разделу: 3. Включить.Корректировочная смета- согласование №4.Ремонтно-строительные работы.2-1-2									**59757**
			ИТОГО:					**21515452**	**647117**	**16737591**	**3105967**	**26591135**
								4130740	**183104**		**1969711**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**319094**				
			Итого с временными									**26910229**
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**592025**				
			Итого с зимними удорожаниями									**27502254**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**550045**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**28052299**
			Итого в текущих ценах 2021 года									**28052299**
			Итого в текущих щенах 2021года с понижающим коэффициентом к=0,95 (5%)									***26649684***
			НДС			**12 %**		**3197962**				
			Итого с НДС									**29847646**

Примечание: в сметной документации переводной коэффициент в текущие цены 2022 года отсутствует

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольского района", БИН160740014143

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жиенбаев Ж.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО " Аймереке" **Кемалов Б.У., ИИН900525301378, №KZ62VJE00058445**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО " SBS-СтройПроект" **Жакенов Н.А., ИИН580228350223, приказ № 15 от** 06.04.2022г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)