Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"; РК, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, ул.Зеленая,13; БИН 060 240 010 054 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ260 70103 KSN48 11000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма

Подрядчик: ТОО "Нур-Бер 2006" РК, Актюбинская область, г.Актобе, ул.А.Молдагуловой, 33, 301 БИН 060 340 017 134, ИИК KZ069 6515F 00073 60613 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт наружных сетей канализации, расположенных по адресу: СКО, село Смирново, ул.Молодежная, 6

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт наружных сетей канализации, расположенных по адресу: СКО, село Смирново, ул.Молодежная, 6

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 29.06.2022г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2022 года

на Капитальный ремонт наружных сетей канализации

Составлен в текущих ценах 2020 года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 1-1-1 Вынос проекта в натуру											
1	1		Вынос проекта в натуру	шт	1	844026	–	844026	–	–	0	844026
						0	–	0	–	–	0	
	Итого							**844 026**				
	в том числе											
	- прочие затраты, тенге							844 026				
	Локальная смета 6-1-1 Капитальный ремонт наружных сетей канализации											
	Раздел 1 Демонтажные работы											
2	1	1216-0101-0203	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка НР = 72 %	м	1015	1678,4	–	1703576	–	–	1226575	3164563
						1678,4	–	1703576	–	–	234412	
3	2	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты мокрые НР = 72 %	м3 конструкций колодца	3,6	18614,34	6760,94	67012	24339	–	37636	113020
						11853,4	2666,67	42672	9600	–	8372	

	3	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж. Грунты мокрые НР = 72 %	м3 конструкций колодца	4,69	12904,03	4567,51	60520	21421	–	34422	102537
						8336,52	1857,17	39098	8710	–	7595	
	Раздел 2 Земляные работы											
5	5	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2859,94	266,01	266,01	760773	760773	–	139199	971970
						–	67,6	–	193332	–	71998	
6	6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	98,93	2327,09	–	230219	–	–	165758	427655
						2327,09	–	230219	–	–	31678	
7	7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	46,17	3316,08	199,76	153103	9223	87557	42522	211275
						1219,92	59,24	56324	2735	–	15650	
8	8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. (Обсыпка труб песчаным грунтом.) Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	152,36	921,06	–	140333	–	–	101040	260683
						921,06	–	140333	–	–	19310	
9	9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	119,6	1011,61	–	120989	–	–	87111	224748
						1011,61	–	120988	–	–	16648	
10	10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1076,7	44,33	44,33	47730	47730	–	12644	65204
						–	16,31	–	17561	–	4830	
11	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1076,7	194,82	96,21	209763	103589	–	110888	346303
						98,61	44,43	106173	47838	–	25652	
12	12	4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. (вывоз грунта) Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2963,44	45		133355		–	–	144023
						–		–		–	10668	
	Раздел 3 Трубопровод канализации											

	13	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,616	563953,34	190234,55	347395	117184	8518	184217	574141
						359891,35	55460,95	221693	34164	–	42529	
14	14	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2072,52	3450		7150194		7150194	–	7722210
						–		–		–	572016	
15	16	2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	8	4933		39464		39464	–	42621
						–		–		–	3157	
16	18	2304-0102-2606	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	108831		435324		435324	–	470150
						–		–		–	34826	
17	20	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	8	3032		24256		24256	–	26196
						–		–		–	1940	
18	22	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	4463		35704		35704	–	38560
						–		–		–	2856	
	Раздел 4 Колодцы											
19	28	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 72 %	м3 конструкций колодца	8,29	52821,72	9515,65	437892	78885	226547	118465	600866
						15978,33	3869,11	132460	32075	–	44509	
20	29	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19868		39736		39736	–	42915
						–		–		–	3179	
21	30	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	14173		56692		56692	–	61227
						–		–		–	4535	
22	31	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17868		17868		17868	–	19297
						–		–		–	1429	

	32	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19756	39512	39512	–	42673
						–	–	–	3161	
24	33	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3404	6808	6808	–	7353
						–	–	–	545	
25	34	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	6425	19275	19275	–	20817
						–	–	–	1542	
26	35	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5121	10242	10242	–	11061
						–	–	–	819	

Итого	**15 712 068**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 793 536
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 163 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	346 015
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 197 697
- перевозка грузов, тенге	133 355
- накладные расходы, тенге	2 260 477
в т.ч. зарплата, тенге	203 444
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 163 856
Итого прямые затраты по Акту №1	**16 556 094**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 793 536
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 163 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	346 015
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 197 697
- перевозка грузов, тенге	133 355
- прочие затраты, тенге	844 026
Накладные расходы, тенге	2 260 477
в т.ч. зарплата, тенге	203 444
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 163 856
Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	251 393
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	597 033
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	331 210
Итого в текущих ценах 2020 г.	**17 735 730**
в текущих ценах на 2021 г. (Иинф=1,050036)	**18 623 155**
Итого с понижающим коэффициентом, k=0,95	**17 691 997**

Итого по договорной цене	**16 807 398**
НДС (12 %)	**2 016 887,76**
ВСЕГО по Акту	**18 824 285,76**

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области" _____ **Капашев Д.Е.**

Технический надзор: Эксперт ТОО «Технологиялық көмек құрылыс» _____ **Искаков Л.Д.**

аттестат KZ79VJE00052028 от 30.12.2019г.

Подрядчик: Директор ТОО "Нур-Бер 2006" _____ **Қалқайұлы Б.**