Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик (застройщик) - **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"**
РК, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, ул.Зеленая,13; БИН 060 240 010 054 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ260 70103 KSN48 11000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик **ТОО "Нур-Бер 2006"**
РК, Актюбинская область, г.Актобе, ул.А.Молдагуловой, 33, 301 БИН 060 340 017 134, ИИК KZ069 6515F 00073 60613 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт наружных сетей канализации, расположенных по адресу: СКО, село Смирново, ул.Молодежная, 6**

Справка от 05.09.2022г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34	29.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**28 241 368,96**									
Акт №2	**9 417 083,20**	**8 408 110**	7 542 103	7 542 103	0	0	0	0	**1 008 973,20**	**9 417 083,20**
Всего к оплате										**9 417 083,20**

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
Капашев Д.Б.

Технический надзор: Эксперт ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»
Искаков Л.Д.
аттестат KZ79VTE00052028 от 30.12.2019г. №118-Н/К

Подрядчик: Директор ТОО "Нур-Бер 2006"
Калкайулы Болат

"SANA-2015". Версия 20.4

Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"; РК, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, ул.Зеленая,13; БИН 060 240 010 054 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ260 70103 KSN48 11000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма

Подрядчик: ТОО "Нур-Бер 2006" РК, Актюбинская область, г.Актобе, ул.А.Молдагуловой, 33, 301 БИН 060 340 017 134, ИИК KZ069 6515F 00073 60613 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт наружных сетей канализации, расположенных по адресу: СКО, село Смирново, ул.Молодежная, 6

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт наружных сетей канализации, расположенных по адресу: СКО, село Смирново, ул.Молодежная, 6

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 29.06.2022г.

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь 2022 года

на Капитальный ремонт наружных сетей канализации

Составлен в текущих ценах 2020 года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 6-1-1 Капитальный ремонт наружных сетей канализации									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	4	1123-1101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые НР = 72 %	врезка	3	28071,68	–	84215	–	11153	52605	147765
						24354,07	–	73062	–	–	10946	
			Раздел 2 Земляные работы									
2	5	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2921,92	266,01	266,01	777260	777260	–	142216	993034
						–	67,6	–	197522	–	73558	
3	6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	101,07	2327,09	0	235199	0	–	169343	436905
						2327,09	0	235199	0	–	32363	
4	7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	107,73	3316,08	199,76	357241	21520	204299	99219	492977
						1219,92	59,24	131422	6382	–	36517	

5	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. (Обсыпка труб песчаным грунтом.) Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	355,51	921,06	0	327446	0	–	235761	608264
					921,06	0	327446	0	–	45057	
6	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	478,6	1011,61	0	484157	0	–	348593	899370
					1011,61	0	484157	0	–	66620	
7	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4306,96	44,33	44,33	190928	190928	–	50578	260826
					0	16,31	0	70247	–	19320	
8	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4306,96	194,82	96,21	839095	414379	–	443575	1385284
					98,61	44,43	424716	191361	–	102614	
9	12 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. (вывоз грунта) Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3084,395	45		138798		–	0	149902
					–		–		–	11104	
	Раздел 3 Трубопровод канализации										
10	13 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	1,436	563953,34	190234,55	809837	273177	19856	429441	1338420
					359891,35	55460,95	516804	79642	–	99142	
11	15 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 72 %	шт.	8	1756,79	1164,05	14054	9312	–	5265	20864
					592,74	321,24	4742	2570	–	1546	
12	17 1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР = 72 %	задвижка или клапан	4	6327,8	2213,15	25311	8853	2121	12294	40614
					3584,34	684,45	14337	2738	–	3008	
13	19 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 72 %	шт.	8	1756,79	1164,05	14054	9312	–	5265	20864
					592,74	321,24	4742	2570	–	1546	
14	21 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 72 %	фланец	8	1906,89	138,3	15255	1106	744	9749	27005
					1675,67	16,92	13405	135	–	2000	
15	23 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (упор горизонтальный УГ). Устройство НР = 72 %	м3	1,2	33513,99	1265,43	40217	1519	32646	4755	48570
					5043	460,61	6052	553	–	3598	
	Проход через стенки колодцев										
16	24 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 72 %	км трубопровода	0,0032	2196321,79	1053398,9	7028	3371	296	3208	11054
					1050266,25	341911,35	3361	1094	–	819	
17	25 2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	16311		52195		52195	–	56371

					–		–		–	4176	
18	26 1122-0601-0209	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 72 %	км трубопровода	0,0032	4000552,26	600799,51	12802	1923	9755	1161	15080
					351282,45	152661,14	1124	489	–	1117	
19	27 1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 72 %	м трубы, уложенной в футляре	3,2	1617,5	10,12	5176	32	674	3225	9074
					1396,72	3,22	4470	10	–	672	
	Раздел 4 Колодцы										
20	36 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,0356	581947		20717		20717	–	22374
					–		–		–	1657	
	Отмостка										
21	37 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	1,068	4208,72	1354,02	4495	1446	2872	362	5246
					166,09	304,7	177	325	–	389	
22	38 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	10,68	1522,7	3,66	16262	39	13943	1652	19347

					213,46	1,33	2280	14	–	1433	
23	39 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 72 %	м2 покрытия	21,36	243,55	–	5202	–	4468	529	6189
					34,39	–	734	–	–	458	

Итого	**7 015 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 248 230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 714 177
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	555 652
- материалы, изделия и конструкции, тенге	375 739
- перевозка грузов, тенге	138 798
- накладные расходы, тенге	2 018 797
в т.ч. зарплата, тенге	181 692
- сметная прибыль (8 %), тенге	519 659
Итого прямые затраты по Акту №1	**7 015 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 248 230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 714 177
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	555 652
- материалы, изделия и конструкции, тенге	375 739
- перевозка грузов, тенге	138 798
Накладные расходы, тенге	2 018 797
в т.ч. зарплата, тенге	181 692
Сметная прибыль (8 %), тенге	519 659
Временные здания и сооружения (2 %), K=0,8	112 246
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	266 574
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	147 884
Итого в текущих ценах 2020 г.	**7 542 103**
в текущих ценах на 2021 г. (Иинф=1,050036)	**7 919 480**
Итого по договорной цене, k=0,95	**8 408 110**
НДС (12 %)	**1 008 973,20**
ВСЕГО по Акту	**9 417 083,20**

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

Капашев Д.Е.

Технический надзор: Эксперт ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

Искаков Л.Д.
аттестат KZ79VTE00052028 от 30.12.2019г. №118-Н/Қ

Авторский надзор: Главный инженер ТОО «ППО Готика»

Прудовникова О.Б.
приказ №1-ПЛ от 05.07.2022г.

Подрядчик: Директор ТОО "Нур-Бер 2006"

Калкайулы Болат